

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-553	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	86 %	86 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2023-557	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	42 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-560	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	30 %	30 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORMATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
2023-1289	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2023 / 31-12-2023	47 %	47 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADALBERTO ROCHA ROCHA	0	0
		<b>1,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:MANTENIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1308	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	178,859.37	0.00	178,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-04-2023 / 19-05-2023	42 %	42 %	655 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DISENOS Y ESTRUCTURAS DEL POTOSI S.A DE C.V.	0	0
		<b>178,859.37</b>	<b>0.00</b>	<b>178,859.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-575	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	35 %	35 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROBERTO BARRIENTOS BOTELLO	0	0
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-606	LAGUNILLAS / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 TRAMO LAGUNILLAS - RAYON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-01-2023 / 20-02-2023	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSIEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	0
		<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-524	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	5,453 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1795	EL LIMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	163,275.60	0.00	163,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100 %	99 %	83 PERSONA	181.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2023-1794	ENCINILLAS / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	419,772.50	0.00	419,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100 %	99 %	80 PERSONA	541.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2023-1797	SAN RAMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	571,361.35	0.00	571,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100 %	99 %	49 PERSONA	660.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		<b>1,154,409.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154,409.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-601	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE Y ESTACIONAMIENTO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,051,446.19	0.00	1,051,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-03-2023	100 %	99 %	655 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		<b>1,051,446.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,446.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1803	LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-05-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	34 ALUMNO	34.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-604	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, ENTRE CAMINO A LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	131,812.69	0.00	131,812.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	4 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		<b>131,812.69</b>	<b>0.00</b>	<b>131,812.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1296	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-EL QUELITALILLO MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	295,201.08	0.00	295,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-03-2023 / 07-04-2023	100 %	100 %	290 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2023-1291	LA PRESA / REHABILITACIÓN POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO LA PRESA-OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	305,608.81	0.00	305,608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-03-2023 / 15-04-2023	100 %	100 %	194 PERSONA	1.67 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0

2023-591	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACION DE CAMINO RIO DE PINIHUAN - PASO PRIETO, MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	120,257.80	0.00	120,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-02-2023 / 17-02-2023	100 %	100 %	55 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	962
		<b>721,067.69</b>	<b>0.00</b>	<b>721,067.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1336	EL CAPULIN / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 07-07-2023	50 %	59 %	10 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1334	EL COCO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	429,995.38	0.00	429,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	85 %	59 %	21 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1332	EL EPAZOTE / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	5 %	59 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1335	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	257,997.23	0.00	257,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	50 %	59 %	7 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1342	ENCINILLAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	85,999.08	0.00	85,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	5 %	59 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1337	LA LINEA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	343,996.30	0.00	343,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	85 %	59 %	13 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1333	LA PRESA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	30 %	59 %	13 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1341	LA RODADA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	85 %	59 %	6 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1320	LAGUNILLAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	257,997.23	0.00	257,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	5 %	59 %	11 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1323	OJO DE AGUA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	85,999.08	0.00	85,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	30 %	59 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1338	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	601,993.53	0.00	601,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	90 %	59 %	22 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1340	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	5 %	59 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
2023-1339	SAN RAMON / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	5 %	59 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	
		<b>3,095,966.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,095,966.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,859.37	0.00	178,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,205,855.64	0.00	2,205,855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	131,812.69	0.00	131,812.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	721,067.69	0.00	721,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,095,966.73	0.00	3,095,966.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	9,047,562.12	0.00	6,479,962.12	2,567,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--------------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

Techo FISM: **17,974,452.00**  
Techo FFM: **4,830,434.00**

Disponibile FISM: **11,494,489.88**  
Disponibile FFM: **2,262,834.00**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL