

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1244	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,175,214.90	0.00	1,175,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	30231
2023-1770	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,138,770.11	0.00	1,138,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	79153
2023-3363	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,111,255.53	0.00	1,111,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 14-09-2023	100.00 %	100.00 %	37 PERSONA	1,876.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	177524
		3,425,240.54	0.00	3,425,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2259	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	912,820.09	0.00	912,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-08-2023	100.00 %	100.00 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	124239
2023-3372	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,498,467.09	0.00	1,498,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-08-2023 / 14-11-2023	70.00 %	50.00 %	658 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	214910
		2,411,287.18	0.00	2,411,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2976	SAN BENITO / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ELENA SAN BENITO, EL OJOX, Y EL MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 22-08-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	146833
2023-1254	SAN NICOLAS / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LA LOCALIDAD SEDE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2023 / 11-07-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	41862
		1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1242	EL CHUCHE / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,118,973.89	0.00	1,118,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 17-05-2023	100.00 %	100.00 %	220 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28628
2023-1245	TRES CRUCES / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	915,224.66	0.00	915,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 13-05-2023	100.00 %	100.00 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO	0	28964

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.																			MARTINEZ LOPEZ		
	2,034,198.55	0.00	2,034,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1239	TANLAJAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EL BARRIO FATIMA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	100.00 %	100.00 %	180 PERSONA	222.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	20996
		1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3368	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COL. LOMA ALTA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	694,706.65	0.00	694,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	80.00 %	50.00 %	116 PERSONA	230.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	178817
		694,706.65	0.00	694,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2971	BARRIO TOCOYMOHOM / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD B. TOCOYMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,188,777.86	0.00	1,188,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	48 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	131603
2023-2972	DHOKOB / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DHOKOB MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,220,359.51	0.00	1,220,359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	248 PERSONA	770.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	131660
2023-1772	EJIDO NIÑOS HÉROES / PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL EJ. NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE TANLAJS S.L.P.	1,425,640.23	0.00	1,425,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2023 / 18-06-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	900.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	79434
2023-2973	EL MANTE / PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,233,437.86	0.00	1,233,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	158 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	131793
2023-2257	EL MAY / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL MAY, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,188,777.86	0.00	1,188,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2023 / 11-06-2023	100.00 %	100.00 %	86 PERSONA	250.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA S.A. DE C.V.	0	123981
2023-2970	PAIXTZAN / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,100,381.34	0.00	1,100,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	407 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	131559
2023-3369	QUELABIDAD COMUNAL / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD QUELABIDAD COMUNAL POZO MEXICANO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	955,915.49	0.00	955,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	80.00 %	50.00 %	110 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	179122
2023-3370	QUELABIDAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD QUELABIDAD CUARESMA BARRIO LAS LOMAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	959,441.75	0.00	959,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	80.00 %	50.00 %	318 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	179240
2023-3371	QUELABIDAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CUARESMA BARRIO BIENES COMUNALES MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,300,717.86	0.00	1,300,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	80.00 %	50.00 %	318 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	206937
2023-2979	SAN NICOLÁS / PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOC. SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,392,357.86	0.00	1,392,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2023 / 27-08-2023	100.00 %	100.00 %	843 PERSONA	835.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	148973
		11,965,807.62	0.00	11,965,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2258	EL FORTIN MAY / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN	594,864.04	0.00	594,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2023 /	100.00 %	100.00 %	95 PERSONA	150.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SUILLERMO ANTONIO	0	124071

2023-1249	LA LOCALIDAD DEL FORTIN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. EL JOMTE / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JOMTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,362,726.31	0.00	1,362,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380	27.00	PERSONA	METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTINEZ LOPEZ	0	32605
		1,957,590.35	0.00	1,957,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALBERGUE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN			
2023-3402	TANLAJAS / REHABILITACION DEL ALBERGUE ENRIQUE OLIVER EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	779,248.83	0.00	779,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 15-10-2023	100.00 %	100.00 %	60	1.00	PERSONA	ALBERGUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL MORENO GALICIA	0	219285	
		779,248.83	0.00	779,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN			
2023-1253	SANTA ELENA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 1ER ETAPA EN COMUNIDADES DEL SECTOR NORTE SEDE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,135,955.38	0.00	1,135,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	350	492.00	PERSONA	ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL ANTONIO ROMO GARAY	0	46902	
2023-2262	TANLAJAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN COMUNIDADES DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	810,051.20	0.00	810,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-07-2023	100.00 %	100.00 %	256	344.00	PERSONA	ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALDAY STAR COMUNICACIONES DE RL DE CV	0	124366	
		1,946,006.58	0.00	1,946,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN			
2023-4417	TANLAJAS / REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (MULTIDEPORATIVO) EN LA CAB. MUNICIPAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	670,214.44	0.00	670,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2023 / 12-10-2023	0.00 %	0.00 %	200	1.00	PERSONA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	257560		
		670,214.44	0.00	670,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN			
2023-3415	EL JOMTE / REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE JOMTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	458,820.14	0.00	458,820.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 21-10-2023	50.00 %	50.00 %	391	30.00	VIVIENDA	METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	221028	
		458,820.14	0.00	458,820.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN			
2023-3405	EJIDO NIÑOS HEROES / REHABILITACION DE CAMINO EJE TRAMO NIÑOS HEROES- SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,182,991.20	0.00	1,182,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 21-10-2023	80.00 %	50.00 %	200	8,000.00	PERSONA	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	220028	
		1,182,991.20	0.00	1,182,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN		
2023-2974	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y FOSA SEPTICA EN LA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	490,260.50	0.00	490,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-07-2023	100.00 %	100.00 %	150	180.00	ALUMNO	PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	146597

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1256	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES SEDE EL BARRANCON LA ARGENTINA Q. CALABAZAS Y EL FORTIN	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2023 / 17-07-2023	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	2,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	47492
2023-2977	EL PANDO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES LA CEBADILLA, TOCOYMOHOM, EL PANDO, COL. ENRIQUE OLIVER, Q. CALABAZAS, BARRANCON EL FORTIN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 26-08-2023	100.00 %	100.00 %	190 PERSONA	2,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	146937
		2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2975	EJIDO LA CEBADILLA / REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DEL FORTIN, LA CEBADILLA, PATALJA Y EL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2023 / 27-08-2023	100.00 %	100.00 %	320 PERSONA	150.000 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	146671
2023-1247	EJIDO LA CONCEPCIÓN / REHABILITACION DE TECHO FIRME SEDE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30709
2023-2978	EJIDO NINOS HEROES / REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES NIÑOS HEROES SAN JOSE XILATZEN ANEXO Q. CALABAZAS B. EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	150.000 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	148806
2023-1248	EL FORTIN MAY / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE EL FORTIN MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30856
		3,842,964.00	0.00	3,842,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	10,893,739.22	0.00	10,893,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	19,655,385.81	0.00	19,655,385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,052,406.07	0.00	1,052,406.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,591,042.99	0.00	2,591,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,405,633.83	0.00	1,405,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	4,744,731.95	0.00	4,744,731.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	16,616,620.50	0.00	16,616,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56,959,560.37	0.00	56,959,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **75,565,483.00**
Techo FFM: **16,129,204.00**

Disponible FISM: **18,605,922.63**
Disponible FFM: **16,129,204.00**