

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Mayo de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</b>				\$ 32,651,704.00	\$ -	\$ -	\$ 32,651,704.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>ASISTENCIA SOCIAL.</b>				\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-2007	SS020B	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00						URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	0%	0%	91,522	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 400,000.00 RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS PARA		
<b>APOYOS DIRECTOS</b>				\$ 451,704.00	\$ -	\$ -	\$ 451,704.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-2009	SS010C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$ 451,704.00			\$ 451,704.00						URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	0%	0%	160	PROGRAMA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 451,704.00 CONSUMO DE ALIMENTOS.		
<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>				\$ 31,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-653	U35	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00						URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 3'000,000.00		
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,800,000.00			\$ 28,800,000.00						URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	34.83%	34.83%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P	CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 33'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 28'800,000.00		
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>				\$ 5,744,549.44	\$ -	\$ 5,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>AGUA POTABLE</b>				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-660	SC010H	RUBRO: AGUA POTABLE	\$ 965,380.40		\$ 965,380.40							URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 3'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'761,882.77 SE CAMBIÓ EL COSTO		



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Mayo de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.												17-may-24											2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24 - \$ 1'281,652.11
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-668	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 2,879,327.88			\$ 2,879,327.88							RURAL	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24 - \$ 7'250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24.
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12			\$ 3,636,392.12							RURAL	C	06-may-24 31-ago-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I		MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/020-2024. RELATIVO AL GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M., S.A. DE C.V. JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUEÑO, 1-31MAR24, \$ 734,280.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/019-2024. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA - RENTA
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00			\$ 734,280.00							RURAL	C	06-may-24 31-ago-24	0%	0%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	I		
<b>DEPORTES</b>			\$ 5,825,657.02	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE.</b>																									
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00							URBANA	C	14-jun-24 30-sep-24	0%	0%	3,821	M2	2,446.43	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'500,000.00 2,446.43 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/015-2024. ADJUDICACIÓN
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02			\$ 1,325,657.02							URBANA	C	18-mar-24 17-may-24	75%	0%	7,625	M2	983.48	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'328,171.11 983.48 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/016-2024. ADJUDICACIÓN
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>			\$ 485,644.47	\$ -	\$ -	\$ 485,644.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Mayo de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-670	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 485,644.47		\$ 485,644.47								URBANA	AM	09-feb-24 30-sep-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 937,348.47 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 485,644.47	
<b>DESARROLLO URBANO.</b>			\$ 18,250,911.41	\$ -	\$ 15,130,000.00	\$ 3,120,911.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>URBANIZACIÓN.</b>																									
2024-671	SE050N	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 5,148,442.04		\$ 3,027,530.63	\$ 2,120,911.41							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	350	M2	1,300.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24.FAISMUN \$ 14'130,000.00 FORTA \$ 10'334,068.73 TOTAL \$ 24'464,068.73 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'005,897.62 DE FORTA Y DE FAISMUN \$ 7'202,925.02 TOTAL \$ 9'208,822.64 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24. 3,026,403.38 SE CAMBIÓ EL COSTO DE	
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34								URBANA	C	23-feb-24 12-abr-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'246,303.21 CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL	
		RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN													29-feb-24									SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Mayo de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-673	SE050N	BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 601,097.63		\$ 601,097.63							URBANA	C	27-mar-24	100%	0%	8,000	M2	792.98	O	V	P	CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-002-2024, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63		
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	60%	60%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024. ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA POR 25 DÍAS PARA REH. DE CALLES. PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2024. 1ABR-3MAY24 \$ 133,400.00		
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,084,170.46		\$ 4,084,170.46							URBANA	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 LICITACIÓN IR-O-EST-2458000021-7-2024.		
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,350,834.67		\$ 1,350,834.67							URBANA	C	29-abr-24 31-may-24	60%	0%	5,500	M2	1,543.53	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'354,804.36 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. 29ABR-31MAY24.-		
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,335,969.56		\$ 1,335,969.56							URBANA	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	2,000	M2	1,675.31	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'335,969.56		
2024-678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 1,481,585.71		\$ 1,481,585.71							URBANA	C	03-abr-24	85%	30%	9,000	M2	1,726.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'485,747.72 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO No.		







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Mayo de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-1215	U7020A	CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00							URBANA	C	12-abr-24	70%	0%	2,500	PROYECTO	1	A	V	P	MMA/DDSM/DIR/016-2024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.		
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>			\$ 4,455,577.70	\$ -	\$ 2,750,217.70	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,360.00	\$ -	\$ -													
<b>INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.</b>			\$ 2,750,217.70	\$ -	\$ 2,750,217.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-693	TM010A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ -									RURAL	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	488	M3	18,923.00	O	V	I	18,923.00 M3. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'850,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 639,009.46 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24.- \$ 57,866.16		
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80							RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024. PROCEDIMIENTO No.		
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOS GUAJES, SAN JOSE DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 808,818.74		\$ 808,818.74							RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 833,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA		
2024-	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y FI	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55							RURAL	C	02-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 581,143.30. D/DY PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA FINA		





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Mayo de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20								RURAL	C	15-mar-24	80%	0%	533	M3	47.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 354,732.20 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024.		
													RURAL	C	15-abr-24												
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCÍA.	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45								RURAL	C	15-mar-24	20%	0%	924	M3	111.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 831,005.45 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/030-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA		
													RURAL	C	15-abr-24												
2024-1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 550,000.00			\$ 550,000.00							RURAL	C	29-abr-24	50%	0%	759	KM	1.20	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 550,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/031-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-024-2024.		
													RURAL	C	24-may-24												
2024-2006	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350.	\$ 792,396.00		\$ 792,396.00								RURAL	C	01-jul-24	0%	0%	235	KM	1.85	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORD. DEL 30MAY24.- \$ 792,396.00		
													RURAL	C	31-jul-24												
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25			\$ 24,969,126.25							URBAN A	AM	09-feb-24	22.28%	22.28%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25		
													URBAN A	C	31-dic-24												
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,970,873.75			\$ 3,970,873.75							URBAN A	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 3'970,873.75 EQUIPAMIENTO.		
													URBAN A	C	31-dic-24												
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26			\$ 1,497,500.26							URBAN A	C	18-mar-24	0%	0%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 2'160,000.00 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DIR. GENERAL C		
													URBAN A	C	01-abr-24												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 31 de Mayo de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-723	UI2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB 24. \$ 1'600,000.00		
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,900,000.00		\$ 9,900,000.00							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	VEHICULO	12	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB 24. \$ 9'900,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN DEL 27 MAR 24. ADQUISICIÓN		
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04		\$ 1,100,000.04							URBANA	C	18-mar-24 16-may-24	0%	0%	126	VEHICULO	5	A	V	I	2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB 24. \$ 1'100,000.00 ADQ. DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PROVEEDOR: 399 PROJECT		
VIVIENDA			\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 1,589,714.87		\$ 1,589,714.87							URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 1'589,714.87		