




<div><div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de Desarrollo Social</div></div></div>			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL										<div><div><div>POTOSÍ sin límites</div></div><div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div></div>		<div>Elaboración: 31 de Diciembre de 2025.</div>							
MUNICIPIO: MATEHUALA																						
TECHO FINANCIERO			\$143,983,520.96		FAISMUN		FORTALECIMIENTO															
					\$44,824,901.00		\$99,158,619.96															
					\$1,663.91		\$0.00															
TOTAL			\$148,669,457.05		\$0.00		\$44,823,237.09		\$99,158,619.96		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,687,600.00		\$0.00		\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20													
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																												
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.				\$2,385,798.23	\$0.00	\$0.00	\$2,385,798.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	-														
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1,800 DESPENSAS.	\$504,918.36			\$504,918.36							RURAL	C	01-ago-25 30-nov-25	100%	100%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	IT		C. SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AS/051-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/AS/IR-012-GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRÍGUEZ LUCIO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/052-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. \$ 504,918.36	
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14", 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA/DESMONTABLE DE ALUMINIO SOLIDA 8X1, 50 SILLAS DE RUEDAS TT 16" AZUL ABATIBLE/REMOVIBLE ALUMINIO NEUMÁTICA, 30 SILLAS DE RUEDAS TT 14" AZUL	\$668,879.85			\$668,879.85							URBAN A	C	27-oct-25 14-nov-25	50%	0%	140501	SILLAS ANDADOR CHALECO	140501	A	V	P		ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 380,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 680,000.00 Y LA DENOMINACIÓN: PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14", 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA		
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCHAR CON DIGNIDAD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$667,000.00			\$667,000.00							URBAN A	C	01-dic-25 31-dic-25	50%	0%	50	PIEZAS	50	A	V	P		PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/AS/IR-014-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 320,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 670,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 667,000.00	
2025-4919	SS010D	"PROGRAMA DE PROTECCIÓN INVERNAL PARA GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 1,000 COBIJAS".	\$545,000.02			\$545,000.02							URBAN A	C	26-dic-25 31-dic-25	0%	0%	1,000	PIEZAS	1,000	A	V	I		ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 26DIC25.- \$ 545,000.02			
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.				\$28,800,246.60	\$0.00	\$1,641,864.00	\$27,158,382.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	-														
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$26,908,382.60			\$26,908,382.60							URBAN A	C	03-abr-25 31-dic-25	83.42%	83.42%	102,199	PAGO DE ALUMBRA DO PÚBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR24	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 27'453,382.62 SE CAMBIÓ EL COSTO \$ 26'908,382.60	
2025-208	U302	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 METROS EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,641,864.00			\$1,641,864.00							URBAN A	C	27-oct-25 15-dic-25	78%	0%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	P	92801	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/040-2025. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/A D-033-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'500,000.00	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY25. NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P FECHA INICIO: 11 DE AGOSTO DEL 2025 FECHA TÉRMINO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 FOLIO SIFAI: 29388 540.00 M2. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA	
2025-4887	U305	"REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$250,000.00			\$250,000.00							URBAN A	C	23-dic-25	0%	0%	2,910	M2	561.25	O	V	IT		ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN, No. MMA/DDSM/PROY/073-2025. REH. DE PINTURA, No. DE PROCEDIMIENTO	SE DIO DE ALTA EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 250,000.00		

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de

Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:

31 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$148,669,457.05

\$0.00

\$44,823,237.09

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00


\$0.00

\$4,687,600.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS A ACC.	EXPE. D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	FAISMUN	FFM	DIRECTA ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
		MATEHUALA, CABEALERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO S.L.P.												31-dic-25										PROY. EJECUTIVO MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-049-2025.	250,000.00		
AGUA Y SANEAMIENTO.																											
AGUA POTABLE.			\$8,685,040.98	\$0.00	\$7,065,040.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$-															
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$380,866.86		\$380,866.86								RURAL	C	04-sep-25	100%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	P	70557	JJ GLOBAL CONTRACTORS, S.A. DE C.V. APODERADO LEGAL ING. JULIÁN ESPINOSA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/032-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-024-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 295,000.00	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 27JUN25.- REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. Y EL COSTO \$ 350,000.00 SE
2025-187	SC020A	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LO SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$3,667,288.50		\$2,047,288.50					\$1,620,000.00			RURAL	C	07-nov-25	70%	30%	88	OBRA	1.00	O	V	I	86086	JJ GLOBAL CONTRACTORS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-2-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1680,631.13	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. Y EL COSTO \$
2025-189	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$271,037.69		\$271,037.69								URBANA	C	21-jul-25	100%	100%	2,189	M.L.	214.30	O	V	IT	58766	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-019-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA
2025-190	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$42,519.22		\$42,519.22								URBANA	C	24-jun-25	100%	100%	35	M.L.	60.00	O	V	IT	106689	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22	CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 31JUL25.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,638,186.66		\$1,638,186.66								RURAL	C	04-ago-25	100%	100%	112	MTS	250.00	O	V	IT	66325	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/028-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-020-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'300,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 1'691,535.20 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1'688,447.05 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$66,894.32		\$66,894.32								URBANA	C	04-ago-25	100%	100%	67	M.L.	128.00	O	V	IT	73844	ING. FRANCISCO VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 66,894.32
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,971.82		\$26,971.82								URBANA	C	04-ago-25	100%	100%	45	M.L.	29.00	O	V	IT	73844	ING. FRANCISCO VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 26,971.82
2025-2022	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL	\$57,220.18		\$57,220.18								URBANA	C	04-ago-25	100%	100%	38	M.L.	48.00	O	V	IT	75608	ING. FRANCISCO VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 57,220.18



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

			\$1,663.91	\$0.00							
TOTAL	\$148,669,457.05	\$0.00	\$44,823,237.09	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00	

C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:

31 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$1,663.91	\$0.00									
TOTAL	\$148,669,457.05	\$0.00	\$44,823,237.09	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBJ A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-1933	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,689,020.22		\$1,689,020.22							RURAL	C	11-ago-25	100%	100%	391	MTS.	250.00	O	V	IT	70666	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/033-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-025-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 1'691,535.20	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1'689,020.22 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN	
2025-2426	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$436,783.12		\$436,783.12							URBAN A	C	13-oct-25	50%	30%	460	M.L.	309.49	O	V	P	102263	URBANIZACIONES RAMOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C.P. RODRIGO RAMOS RAMÍREZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/059-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-037-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 140,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 436,783.12	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$3,928,335.64	\$0.00	\$3,928,335.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -																
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$615,194.75		\$615,194.75							URBAN A	C	08-may-25	100%	100%	951	M.L.	163.96	O	V	IT	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-009-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS.		
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$195,423.35		\$195,423.35							URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	2,679	M.L.	69.83	O	V	IT	56597	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/025-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-018-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 197,347.24 2,679 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, 22 BENEFICIARIOS DIRECTOS. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 195,423.35	
2025-194	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$665,017.17		\$665,017.17							URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	1,189	M.L.	200.55	O	V	IT	58367	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ,CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-019-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04	SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD 200.55 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE	
2025-195	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$153,111.98		\$153,111.98							URBAN A	C	24-jun-25	100%	100%	2,441	M.L.	71.05	O	V	IT	106721	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22	LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 31JUL25.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS LOCALIDAD DE	
2025-2427	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,415,800.54		\$1,415,800.54							URBAN A	C	13-oct-25	80%	30%	460	M.L.	309.49	O	V	P	108538	ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/060-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-038-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'348,233.45	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1'415,800.54	
2025-	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 162.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ (TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y	\$883,787.85		\$883,787.85							URBAN	C	27-oct-25	60%	30%	187	M.L	162.00	O	V	P		ING. EDGAR GARCÍA LOPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/063-	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$1,663.91	\$0.00								
TOTAL	\$148,669,457.05	\$0.00	\$44,823,237.09	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
					FAISMUN	FFM	DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
							ESTATAL	FEDERAL																			
2025-3795	UB010A	VIVIENDA UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$255,946.16		\$255,946.16								URBAN A	C	27-nov-25	100%	100%	35	OBRA	1.00	O	V	IT		MMA/DDSM/PROY/053-2025 No. PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/ PROY/AD-035-2025	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13	DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.
2025-3796	UB020A	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, S.L.P.	\$279,982.24		\$279,982.24								URBAN A	C	27-oct-25	100%	100%	35	EQUIPO	1.00	A	V	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA No CONTRATO MMA/DDSM/PROY/053-2025 No. PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/ PROY/AD-035-2025		
															27-nov-25												
DESARROLLO URBANO.			\$20,213,031.64	\$0.00	\$14,867,052.32	\$5,345,979.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
URBANIZACIÓN.																											
2025-600	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$1,418,515.42		\$1,418,515.42								URBAN A	C	28-abr-25	100%	100%	508	M2	1,281.85	O	V	IT	31476	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-005-2025. ING. GABRIELA MORALES CORTES.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'337,804.63	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DERL 30MAY25. \$ 1'333,510.70 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25. \$ 1'418,515.42 SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO DEL MONTO POR LA
															11-jun-25												
2025-602	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,666,565.33		\$1,666,565.33								URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	245	M2	1,427.93	O	V	IT	63275	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-016-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/034-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE
															22-ago-25												
2025-603	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,059,280.48		\$1,059,280.48								URBAN A	C	23-jun-25	100%	100%	52	M2	988.95	O	V	IT	41017	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/021-2025 PROCEDIMIENTO NO. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-011-2025. 30 DÍAS NATURALES. REHABILITACIÓN DE CALLES C.V. REH. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'059,280.48
															11-ago-25												
2025-604	SE020N	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$1,425,217.65		\$1,425,217.65								URBAN A	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-008-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'430,086.45	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO 30MAY25. \$ 1'425,217.65
															13-jun-25												
2025-606	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$1,075,939.97		\$1,075,939.97								URBAN A	AM	16-abr-25	100%	90%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P	106796 108956 109906 110496 110675	CONTRATO No. MMA/DDSM/049-2025 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVDOORA	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 REHABILITACIÓN DE CALLES JAVIER ECHEVERRIA, REH.
															31-dic-25												
2025-608	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$734,668.33		\$734,668.33								URBAN A	C	25-ago-25	100%	100%	209	M2	776.39	O	V	IT	62754	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/041-2025 30 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 25/08/25 AL 23/09/25.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-030-2025.	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 734,668.33
															30-sep-25												
2025-	SE050N	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA),	\$1'769,480.19		\$1'769,480.19								URBAN A	C	01-oct-25	100%	30%	417	M2	3,305.10	O	V	P	68413	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. APODERADO	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61 INVITACIÓN RESTRINGIDA A	MONTO CONTRATADO \$1'843,187.89Y REDUCCION DE METAS. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA



Gobierno de

Matehuala

DDS


Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.



GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:

31 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

\$1,663.91

\$0.00

TOTAL

\$148,669,457.05

\$0.00

\$44,823,237.09

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00




\$0.00




\$4,687,600.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																						
618		(TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.										A		22-ago-25				DE ALUMBRADO	105						PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.	135,000.00	132,157.73			
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINOÑO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$853,240.92		\$853,240.92							URBANA	C	17-sep-25	80%	0%	3,200	POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, MTS. DE	1944840	O	V	P	100276	CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/066-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. - \$ 865,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. - \$ 853,240.92				
														10-oct-25																
	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$0.00									URBANA	C	24-oct-26	80%	0%	2,100	M.L.	2,802.00	O	V	P	114764114830114947114990115040115122	CONTRATO No. MMA/DDSM/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. - \$ 250,000.00	AVENIDA LAS TORRES, CALLE DALIAS, PALMA CHINA, MONTE EVEREST, SAN LUIS DE LA PAZ. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. - \$ 194,463.91				
														31-oct-26																
2025-4913	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-11 RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE) EN CALLE DALIAS DE PROL. LIBERTAD E INDEPENDENCIA, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$14,008.44		\$14,008.44							URBANA	C	24-oct-26	80%	0%	305	M.L. PZAS.	15514	O	V	P	114830	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. - \$ 250,000.00					
2025-4914	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA PARA CRUCE DE PEATONES M-7 EN INTERSECCIONES DE CALLES Y CARRETERAS), EN CALLE SAN LUIS DE LA PAZ, DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE.	\$6,757.83		\$6,757.83							URBANA	C	24-oct-26	80%	0%	196	PZAS.	48.00	O	V	P	115122	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.						
2025-4915	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-11 RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE) EN CALLE MONTE EVEREST DE AVENIDA ROBLE A BLVD. DE LOS ANDES, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$15,995.40		\$15,995.40							URBANA	C	24-oct-26	80%	0%	377	M.L. PZAS.	20414	O	V	P	115040	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.						
2025-4916	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-11 RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE) EN CALLE PALMA CHINA ENTRE CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A PASEO ÁNGEL VERA.	\$12,475.13		\$12,475.13							URBANA	C	24-oct-26	80%	0%	333	M.L. PZAS.	15811	O	V	P	114947	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.						
2025-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA PARA CRUCE DE PEATONES M-7 EN INTERSECCIONES DE CALLES Y CARRETERAS, RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-11 RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE), EN CALLE AVENIDA LAS TORRES DE JUSTO SIERRA A MANUEL NEGRETÉ.	\$143,563.20		\$143,563.20							URBANA	C	24-oct-26	80%	0%	889	M.L. PZAS.	1,220394	O	V	P	114764	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.						
2025-2425	SE050B	REHABILITACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SÚPER POSTE EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$2,150,000.00		\$2,150,000.00							URBANA	C	08-dic-25	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	I	112148	C. MARTÍN RESENDIZ SEBASTIÁN, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALUM/055-2025, PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. - \$ 1'900,000.00	SE CAMBIO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO A FAISMUN. EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUPER POSTES EN BOULEVARD TURÍSTICO				
2025-4363	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE LA LOCALIDAD EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$216,090.66		\$216,090.66							URBANA	C	15-dic-25	0%	0%	323	OBRA	1.00	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/075-2025.	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. - \$ 200,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. - \$ 216,090.66				
														31-dic-25																

<div><div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de</div><div>Desarrollo Social</div></div></div>			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL										DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL										FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO										EJERCICIO FISCAL 2025.										<div><div></div><div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div></div>										Elaboración: 31 de Diciembre de 2025.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MUNICIPIO: MATEHUALA			TECHO FINANCIERO		\$143,983,520.96		FAISMUN		FORTALECIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

<div><div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Muehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de</div><div>Desarrollo Social</div></div></div>			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL										<div><div></div><div>Elaboración: 31 de Diciembre de 2025.</div></div>																											
MUNICIPIO: MATEHUALA			DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL										FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO																											
			EJERCICIO FISCAL 2025.																																					
TECHO FINANCIERO			\$143,983,520.96		FAISMUN		\$44,824,901.00		FORTALECIMIENTO		\$99,158,619.96																													
			\$1,663.91		\$0.00																																			
TOTAL			\$148,669,457.05		\$0.00		\$44,823,237.09		\$99,158,619.96		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,687,600.00		\$0.00		\$0.00																			
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO														
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN																					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																																
SERVICIOS FAISMUN			\$1,316,845.84	\$0.00	\$1,316,845.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																												
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$1,000.00		\$1,000.00								URBAN A	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I			ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$1'344,747.03 856747.03	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 28,901.20 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1,000.00													
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALUIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE	\$429,200.00		\$429,200.00								URBAN A	C	28-abr-25 28-sep-25	100%	100%	5,500	PROYECTO	1	A	V	IT		ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-006-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00	SE DESGLOSÓ EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 429,200.00													
2025-1114	U7020A	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO.	\$222,720.00		\$222,720.00								URBAN A	C	18-jun-25 29-ago-25	100%	100%	3,200	PROYECTO	1	A	V	IT		MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/012-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 222,720.00														
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA	\$263,725.84		\$263,725.84								URBAN A	C	18-jun-25 29-ago-25	100%	100%	2,100	PROYECTO	1	A	V	IT		DICCOSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 263,725.84														
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POQUITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$400,200.00		\$400,200.00								URBAN A	C	13-may-25 21-may-25	100%	100%	765	PROYECTO	1	A	V	IT		TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGR/011-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGR/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 400,200.00														
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$10,191,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$2,901,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00																												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$7,075,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$1,435,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,000.00	\$0.00	\$0.00																												
2025-1117	U7020A	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS COMUNIDADES DE LOS POQUITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,000.00		\$1,000.00								URBAN A	C	28-abr-25	100%	100%	500	PROYECTO	1	A	V	IT	54800	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. 1230,528.00 CONTRATO No. 123052800	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1,000.00														

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$1,663.91	\$0.00								
TOTAL	\$148,669,457.05	\$0.00	\$44,823,237.09	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O B R A	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
643	TM050E	LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00							RURAL	C	13-jun-25	100%	100%	569	M3	6,800.00		V	IT	36608 54461	MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025.	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'225,669.68		
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00							RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100%	100%	412	M3	8,500.00		O	V	IT	35904 55514 65369	MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-003-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 .	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25.- \$ 1'488,860.00
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00							RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100%	100%	215	M3	8,200.00		O	V	IT	44067 55555 65401	HSS, SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'502,896.00 1 obra.
2025-2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	\$1,370,000.00			\$548,000.00				\$822,000.00		RURAL	C	01-sep-25 26-sep-25	100%	100%	220	LOTE DE EQUIPO	1.00		A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/037-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-005-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 548,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 40% \$ 548,000.00 Y 60% \$ 822,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. = \$ 1'370,000.00. SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.- 1 CULTIVADORA
2025-2431	TM030B	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO".	\$1,483,500.00			\$887,500.00				\$596,000.00		RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	100%	500	LOTE DE EQUIPO	500.00		A	V	IT		C. JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/038-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-006-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 900,000.00	APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 887,500.00 Y \$ 596,000.00 DE PARTE DE LOS
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$3,116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,600.00	\$0.00	\$0.00															
2025-2429	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ.	\$1,000,000.00			\$500,000.00				\$500,000.00		RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	100%	500	PIEZA	500.00		A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/043-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-008-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 500,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 50% \$ 500,000.00 Y 50% \$ 500,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'000,000.00 500 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 /10X10. (ROLLO DE 100 M2). LA CONCEPCIÓN
2025-2430	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS CON PESO DE 34 KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$1,200,000.00			\$600,000.00				\$600,000.00		RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	100%	1,000	PIEZA	1,000.00		A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/042-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-007-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 600,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 50% \$ 600,000.00 Y 50% \$ 600,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'200,000.00 ALAMBRE DE PÚAS DE ACERO BAJO CARBONO, DOS HILOS LINEALES CALIBRE 12.5
2025-2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS.	\$916,000.00			\$366,400.00				\$549,600.00		RURAL	C	01-sep-25 26-sep-25	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00		A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/036-2025. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-004-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 366,400.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 40% \$ 366,400.00 Y 60% \$ 549,600.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 916,000.00 BENEFICIARIOS: 1 EN LOS
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$7,187,724.84	\$0.00	\$7,187,724.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
CAMINOS RURALES.																											
2025-	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON	\$1 270 907 37		\$1 270 907 37							RURAL	AM	16-abr-25	100%	80%	5 300	M2	76 827 00		O	V	P	99786 100743 100782 100795	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.-	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000 000 00 0 076827 KM



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Diciembre de 2025.

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

[illegible]

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE LOC.	MO DE DE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		GR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
2025-666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTO PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.	\$109,991.20			\$109,991.20							URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	10	PIEZAS	10	A	V	IT		CONTRATISTA: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. . CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 110,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 109,991.20 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD BENEFICIADOS.
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$2,982,824.00			\$2,982,824.00							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	95	UNIFORMES	95	A	V	IT		PROVEEDOR: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/SPM/019-2025. PROCEDIMIENTO NO.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'378,872.60	SEA CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 3,050,000.00 INCREMENTO VALIDADO A LAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$65,238.78			\$65,238.78							URBAN A	C	01-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO.- EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$133,276.04			\$133,276.04							URBAN A	C	01-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X45 MM. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00			\$2,697,000.00							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00 CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'400,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 2'697,000.00 ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.04			\$7,036,000.04							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT		VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LÓPEZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/016-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'240,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7'080,000.00 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 7'036,000.04 ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00			\$1,137,600.00							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT		COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/018-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'040,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00, SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN Y LA DENOMINACIÓN \$ 1'137,600.00 ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$2,889,000.00			\$2,889,000.00							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'900,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2' 850,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 2'889,000.00 Y LA DENOMINACIÓN.- ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA