

**OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2025.**

EN TANCANHUITZ, S.L.P. SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALON DE CABILDO UBICADO EN CALLE DR. GUSTAVO FRITZ PLAZA PRINCIPAL S/N, ZONA CENTRO, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANCANHUITZ, PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS CC. OLGA KARINA LUNA FLORES PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO, C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. TOMAS FELIPE AZUA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA, SÍNDICO MUNICIPAL, Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ EN SUS ARTÍCULOS 48, 53, 69, 72 Y 79, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL TITULO QUINTO, CAPITULO XII, ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; LA REUNIÓN SE EFECTUÓ BAJO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
- 2.- PASE DE LISTA.
- 3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA VERIFICANDO QUÓRUM LEGAL.
- 4.- APROBACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
- 5.- APROBACION DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM).
- 6.- FE DE ERRATAS.
- 7.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS Y/O ACCIONES.
- 8.- CLAUSURA







**1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

DANDO INICIO A ESTA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA C. OLGA KARINA LUNA FLORES, PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU PRESENCIA A ESTA REUNIÓN DE CONSEJO Y REFRENDA SU APOYO A LOS TRABAJOS QUE SE ACUERDEN EN ESTA REUNIÓN.

**2.-PASE DE LISTA.**

CONTINUANDO CON LA SESIÓN SE DA LA BIENVENIDA A LA REUNIÓN DE CONSEJO POR PARTE DEL C. JOSÉ RENE POSADAS CLEMENTE, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO, QUIEN LLEVA A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES 10 DE 10 CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL; ASI MISMO LOS C.C. OLGA KARINA LUNA FLORES PRESIDENTA DEL CONSEJO, LIC. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO, MIEMBROS DEL CABILDO: C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES, C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA, ASESORES TECNICOS LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA, LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ, C. TOMAS FELIPE AZUA, C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, CONTRALORA INTERNA., LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA, SINDICO MUNICIPAL; MISMA QUE SE CONSTA CON LA FIRMA DE CADA UNA DE LAS PRESENTES, POR LO QUE PROCEDE A INFORMAR QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA HACER VALIDA ESTA SESION.

**3.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA VERIFICANDO QUÓRUM LEGAL.**

UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL LA C. OLGA KARINA LUNA FLORES, PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, PROCEDE A INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA, SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2025, EN PRESENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL E INVITADOS, DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS Y RESPETADOS POR LOS PRESENTES Y AUSENTES.

**4.- APROBACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).**

SE DA LECTURA A LA PLANEACION DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION, Y SE DA EL ESPACIO PARA QUE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL TOME LA DECISIÓN DE DAR LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS, POR LO CUAL SE SOMETE A ELECCION Y POR ELLO EL SECRETARIO TECNICO DA A CONOCER EL LISTADO DE LAS MISMAS QUE QUEDAN VALIDADAS Y QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

DESCRIPCION	RUBRO	MONTO PLANEADO (FAISMUN)
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD <b>COLONIA OMAR SAN ROMAN</b> , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 443,508.35
REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD <b>TAMALETOM PRIMERA SECCION</b> , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 504,131.14
TOTAL:		\$ 947,639.49

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DE LAS OBRAS EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA QUE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE MENCIONAN PUEDEN VARIAR EN SUS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL AÑO POR LO QUE PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR.



## 5.- APROBACION DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM).

SE DA LECTURA A LA PLANEACION DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION, Y SE DA EL ESPACIO PARA QUE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL TOMA LA DECISION DE DAR LA AUTORIZACION DE LAS OBRAS, POR LO CUAL SE SOMETE A ELECCION Y POR ELLO EL SECRETARIO TECNICO DA A CONOCER EL LISTADO DE LAS MISMAS QUE QUEDAN VALIDADAS Y QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM), COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

DESCRIPCION	RUBRO	MONTO PLANEADO (FAFM)
REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD EN XOLOL TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	\$ 278,509.04
		\$ 278,509.04

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DE LAS OBRAS EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA QUE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE MENCIONAN PUEDEN VARIAR EN SUS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL AÑO POR LO QUE PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR.

## 6.-FE DE ERRATAS.

SE EXPONE ANTE EL CONSEJO SOBRE LA MODIFICACION EN EL NOMBRE DE OBRAS VALIDADAS EN REUNION ORDINARIA ANTERIOR DEL MES DE AGOSTO CON EL FONDO DE INSRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A LA CUAL SE REALIZO LA ACTUALIZACION EN EL NOMBRE Y EN EL MONTO, TAL COMO SE MENCIONA A CONTINUACION:

DICE	MONTO INICIAL PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO FINAL
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD COLONIA PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	\$ 591,516.96	\$ 714,084.5
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL CAPRICHIO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	\$ 1,624,701.31	\$ 1,688,531.95
DICE	DEBE DECIR	MONTO PROGRAMADO
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE UNUP JUK TZEPACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN UNUP JUK, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	\$ 1,030,354.64

## 7.-AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS Y/O ACCIONES.

SE DA A CONOCER ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL PRESENTE AÑO COMO SE MENCIONA A CONTINUACION.

DESCRIPCION	RUBRO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
PAGO DEL ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DEL BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO, TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA SANEAMIENTO. Y	90 %	90 %





TANCANHUITZ

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027

PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ADMINISTRACION PÚBLICA	0 %	0 %
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNIIPAL, TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	45 %	52 %
RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENÓ SANITARIO, TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	50 %	50 %
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, TANCANHUITZ, S.L.P.	GASTOS INDIRECTOS	100 %	100 %
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL (ACTIVOS). PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100 %	100 %
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCION POLICIAL, PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100 %	100 %
EXAMEN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN PARA POLICÍAS MUNICIPALES, PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100 %	100 %
ASISTENCIA SOCIAL, APOYO A GRUPOS VULNERABLES PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO PIAXTLA-CUAJENCO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	100 %	92 %
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO CUAJENCO-PIAXTLA, EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	100 %	93 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON, EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	65 %	30 %
REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	100 %	30 %
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	40 %	30 %
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	40 %	30 %
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	65 %	30 %
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	100 %	96 %
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	30 %	30 %
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	52 %	30 %
CONSTRUCCION DE TANQUE Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PEQUETZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	0 %	0 %





TANCANHUITZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027*Handwritten signature*

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LINARES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	0 %	0 %
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO TZEPACAB - TANCHAHUIL, EN LA LOCALIDAD TZEPACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCUTRA CARRETERA	100 %	30 %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA LOMA, LA CHACA, LA ESPERANZA, EL COCO Y EL IZOTE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. (1ERA ETAPA)	AGUA POTABLE	65 %	50 %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL CHUOL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	50 %	30 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TOLTITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	100 %	73 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA NUEVO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	90 %	30 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	95 %	84 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB 1A SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	30 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ALDZULUP POYTZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	30 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	95 %	66 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOYMON, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	30 %
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LINARES A SANTA ISABEL, EN COMUNIDAD DE LINARES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBGUANIZACION	100 %	84 %
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ISABEL A CARRETERA NACIONAL 85, EN COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	100 %	30 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOY, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	50 %	30 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	100 %	92 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SHILIAPA, LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	30 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BARRIO CUAYO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	55 %	30 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO OJTLAYO, LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	98 %	50 %

*Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signatures*





TANCANHUITZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027

AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO TEMPEXQUISTITLA, LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	65 %	30 %
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO LA CUESTA - ALHUITOT, EN LA LOCALIDAD DE COPALITOS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO TLACINTLA, ENTRE CAMINO A BARRIO TENEXIO Y CAMINO A BARRIO TLAHUAYA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	30 %
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES DIVERSAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
-			
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TANCOLTZE CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	40 %	30 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO HAC MOM, ENTRE CAMINO A TAMALETOM Y CAMINO A UNUP JUK, EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRACCION OCTZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CRUCERITO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL JOSE OTHON, ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO A CEMENTERIO, EN LA LOCALIDAD LAS ARMAS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	20 %	20 5%
ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, INCLUYEN BALIZADO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	0 %	0 %
EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LOS CARRIZOS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. PRIMERA ETAPA	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD XOLOL BETHANIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD OCTZEN SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %



TANCANHUITZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARRIO LAS POZAS, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD COLONIA PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	0 %	0 %
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL CAPRICHIO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	0 %	0 %
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE UNUP JUK, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A UNIVERSIDAD, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %

#### 8.- CLAUSURA

AGOTADO EL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 15:35 HORAS DEL DÍA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2025, SE DECLARA LA CLAUSURA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL C. OLGA KARINA LUNA FLORES.

DAMOS FE

PRESIDENTA MUNICIPAL Y  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C. OLGA KARINA LUNA FLORES.

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

C. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE

SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA

#### EQUIPO DE ASESORES:

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA

CONTRALOR INTERNO


C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. TOMAS FELIPE AZUA



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES  
CUARTO REGIDOR

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


  
C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA  
QUINTO REGIDOR

CONTROL DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 1

  
C. ALDO RAMON MARTINEZ VALENCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 2

  
C. LEONIDES LARRAGA LARRAGA

CONSEJEROS MUNICIPALES

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 1

  
C. LEONIDES LARRAGA LARRAGA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 2

  
C. ALDO RAMON MARTINEZ VALENCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 3

  
C. ZENÓN ROJAS AYALA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 4

  
C. MIDIO ERNESTO LOPEZ PEREZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 5

  
C. PEDRO IPIÑA MARTINEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 6

  
C. ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 7

  
C. DIEGO ELIGIO SANTIAGO MATEOS

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 8

  
C. GILBERTO OBISPO HERNANDEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 9

  
C. FROYLAN MENDOZA CRUZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 10

  
C. MARISOL REYES SANTIAGO