

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:

31 de Octubre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

- \$0.37

\$257,610.33

TOTAL

\$146,793,511.00

\$0.00

\$44,824,901.37

\$98,901,009.63

\$0.00

\$0.00


\$0.00

\$3,067,600.00

\$0.00

\$0.00


OBRA	PROG.	UBICACION - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
ADMINISTRACION PÚBLICA.																										
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.			\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVES DE LA ADOUSICIÓN DE 1,800 DESPENSAS	\$550,000.00			\$550,000.00							RURAL	C	01-ago-25 30-nov-25	0% 0%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/AS/051-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00	
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14", 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA/DESMONTABLE DE ALUMINIO SOLIDA 8X1, 50 SILLAS DE RUEDAS TT 16" AZUL ABATIBLE/REMOVIBLE ALUMINIO NEUMÁTICA, 30 SILLAS DE RUEDAS TT 14" AZUL	\$680,000.00			\$680,000.00							URBAN A	C	01-ago-25 31-dic-25	0% 0%	190	SILLAS ANDADOR ES	140 50	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/AS/052-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 380,000.00	
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCCHAR CON DIGNIDAD A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$670,000.00			\$670,000.00							URBAN A	C	01-ago-25 31-dic-25	0% 0%	50	PIEZAS	50	A	V	I			ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 320,000.00	
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$29,220,679.33	\$0.00	\$1,577,569.17	\$27,643,110.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$27,643,110.16			\$27,643,110.16							URBAN A	C	03-abr-25 31-dic-25	75.00% 75.00%	102,199	PAGO DE ALUMBRA DO PUBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR24	
2025-208	U302	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PUBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 METROS EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO	\$1,577,569.17		\$1,577,569.17								URBAN A	C	27-oct-25 15-dic-25	0% 0%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	I	92801	CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/D40-2025. ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-033-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'500,000.00	
AGUA Y SANEAMIENTO.																										
AGUA POTABLE.			\$6,798,416.86	\$0.00	\$6,798,416.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$380,866.86		\$380,866.86								RURAL	C	04-sep-25 30-sep-25	100% 0%	157	OBRA	1.00	O	V	P	70657	DE C.V. APODERADO LEGAL ING. JULIÁN ESPINOSA SÁNCHEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/032-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-024-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 295,000.00	
2025-187	SC020A	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LO SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,767,788.50		\$1,767,788.50								RURAL	C	07-nov-25 31-dic-25	0% 0%	88	OBRA	1.00	O	V	I	86986	JJ GLOBAL CONTRACTORS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-2-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'680,631.13	
2025-		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE											URBAN		21-jul-25									ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ. CONTRATO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL	




\$143,983,520.96

	-0.37	\$257,610.33							
TOTAL	\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.



TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

[illegible]

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Octubre de 2025.

C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.



DDS
Dirección de
Desarrollo Social

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Octubre de 2025.


TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

[illegible]

C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.




TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

[illegible]

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.

MUNICIPIO: MATEHUALA


TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

			-\$0.37	\$257,610.33															
TOTAL	\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00									


OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESUS GARCÍA, COLONIA CENTRO.	\$193,994.35		\$193,994.35							URBAN A	C	15-sep-25 19-sep-25	100%	0%	319	M.L	382.71	O	V	P	86209	ING. AZULENA HERNANDEZ DE LEON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2025 5 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 15/09/2025 AL 19/09/25. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00	
2025-2423	SE050N	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.)	\$2,845,928.82			\$2,845,928.82						URBAN A	C	01-dic-25 30-dic-25	0%	0%	422	M2	2,007.99	O	V	I			ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 2'845,928.82	
2025-618	SE020B	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$132,157.73		\$132,157.73							URBAN A	C	12-ago-25 22-ago-25	100%	0%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRA DO	4 7 105	O	V	P	66019	C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 135,000.00	
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINENO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$865,000.00		\$865,000.00							URBAN A	C	17-sep-25 10-oct-25	0%	0%	3,200	POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, RED DE	18 43 830	O	V	I	100276		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 865,000.00	
205-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$194,463.91		\$194,463.91							URBAN A	C	22-sep-25 30-oct-25	0%	0%	2,100	M.L.	2,802.00	O	V	I	114764 114830 114947 114990 115040 115122	CONTRATO No. MMA/DDSM/054-2025. PROCEDIMIENTO No. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 250,000.00	
2025-2425	SE050B	CONSTRUCCION EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SUPER POSTES UBICADOS. EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$1,900,000.00		\$1,900,000.00							URBAN A	C	08-dic-25 22-dic-25	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	I	112148	PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'900,000.00	
EDUCACIÓN.			\$2,379,767.58	\$0.00	\$2,379,767.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																										
2025-621	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO AULA CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION A70 E.E. DE 3.05X8.00 METROS EN JARDÍN DE NIÑOS "MELCHOR OCAMPO" UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, SLP.	\$431,200.90		\$431,200.90							URBAN A	C	06-oct-25 08-dic-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I	115908		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 150,350.00	
2025-623	SJ050D	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO SERVICIO SANITARIO RURAL 1ERA ETAPA DE 2.00X3.30 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD POZO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$297,264.89		\$297,264.89							RURAL	C	06-oct-25 08-dic-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I	103820		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 200,000.00	




\$143,983,520.96

[illegible]

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.




C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.



\$143,983,520.96

[illegible]

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.

MUNICIPIO: MATEHUALA


TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

			-\$0.37	\$257,610.33															
TOTAL	\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00									


OBRA	PROG.	UBICACION - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD						
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00								RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100%	100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	35904 55514 65369	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 .
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00								RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100%	100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	44067 55555 65401	HSS. SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94
2025-2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$1,370,000.00			\$548,000.00				\$822,000.00			RURAL	C	01-sep-25 26-sep-25	100%	100%	220	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/037-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-005-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 548,000.00
2025-2431	TM030B	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO".	\$1,483,500.00			\$887,500.00				\$596,000.00			RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	100%	500	LOTE DE EQUIPO	500.00	A	V	IT		C. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ PUENTE, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/038-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-006-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 900,000.00
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$3,116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,600.00	\$0.00	\$0.00														
2025-2429	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ.	\$1,000,000.00			\$500,000.00				\$500,000.00			RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	100%	500	PIEZA	500.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/043-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-008-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 500,000.00
2025-2430	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON PESO DE 34 KG. PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$1,200,000.00			\$600,000.00				\$600,000.00			RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	100%	1,000	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/042-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-007-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 600,000.00
2025-2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS.	\$916,000.00			\$366,400.00				\$549,600.00			RURAL	C	01-sep-25 26-sep-25	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/036-2025. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-004-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 366,400.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$6,790,851.84	\$0.00	\$6,790,851.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
CAMINOS RURALES.																										
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARIA PESADA.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00								RURAL	AM	16-abr-25 31-dic-25	75%	75%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P	99786 100743 100782 100795 100899 100894 100896 100899	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$




\$143,983,520.96

[illegible]

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.





TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Octubre de 2025.

[illegible]

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
666	UI04	FACTO PROTECCIÓN EXTENSA, SERVICIO DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNES.	\$10,777.20			\$10,777.20							URBAN A	C	30-jun-25	100%	100%	10	PIEZAS	10	A	V	IT		REP. LEGAL C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO No. 2'378,872.60	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$2,982,824.00			\$2,982,824.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	95	UNIFORMES	95	A	V	IT		PROVEEDOR: 3PP PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/SPM/019-2025. PROCEDIMIENTO NO.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$65,238.78			\$65,238.78							URBAN A	C	01-ago-25 15-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM	\$133,276.04			\$133,276.04							URBAN A	C	01-ago-25 15-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00			\$2,697,000.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. VEHÍCULOS DE GUANAJUATO.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.04			\$7,036,000.04							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT		PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LÓPEZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/016-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00			\$1,137,600.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT		COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/018-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,889,000.00			\$2,889,000.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.