

<

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

POTOSÍ

sin límites

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:

31 de Octubre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTEALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$146,793,511.00

\$0.00

\$44,824,901.37

\$98,901,009.63

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,067,600.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO											
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD																		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																															
2022-189	SC010F	LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$233,653.18		\$233,653.18								URBAN A	C	06-sep-25	100%	100%	2,189	M.L.	214.30	O	V	IT	58766	MMA/DDSM/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-019-2025.	CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56	POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA												
2025-190	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$42,519.22		\$42,519.22								URBAN A	C	24-jun-25	100%	100%	35	M.L.	60.00	O	V	IT	106589	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22	CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 31JUL25.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE												
															18-jul-25																								
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,688,447.05		\$1,688,447.05								RURAL	C	04-ago-25	70%	50%	112	MTS	250.00	O	V	P	66325	ING. JOAQUÍN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/028-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-020-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'300,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 1'691,535.20 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1'688,447.05												
															03-oct-25																								
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$66,894.32		\$66,894.32								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	67	M.L.	128.00	O	V	IT	73844	ING. TAYLOR VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 66,894.32												
															12-sep-25																								
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,971.82		\$26,971.82								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	45	M.L.	29.00	O	V	IT	73844	ING. TAYLOR VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 26,971.82												
															12-sep-25																								
2025-1920	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$57,220.18		\$57,220.18								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	38	M.L.	48.00	O	V	IT	75608	ING. TAYLOR VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 57,220.18												
															12-sep-25																								
2025-1922	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$14,887.32		\$14,887.32								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	26	M.L.	24.00	O	V	IT	75609	ING. TAYLOR VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 14,887.32												
															12-sep-25																								
2025-1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L., COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$52,960.37		\$52,960.37								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	47	M.L.	100.00	O	V	IT	82357	ING. TAYLOR VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 52,960.37												
															12-sep-25																								
2025-1925	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$34,341.05		\$34,341.05								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	35	M.L.	63.00	O	V	IT	74369	ING. TAYLOR VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 34,341.05												
															12-sep-25																								
2025-1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$77,212.60		\$77,212.60								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	63	M.L.	148.00	O	V	IT	74369	ING. TAYLOR VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 77,212.60												
															12-sep-25																								

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

POTOSÍ

sin límites

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:
31 de Octubre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$146,793,511.00

\$0.00

\$44,824,901.37

\$98,901,009.63

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,067,600.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		O A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-1927	SC01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$48,632.43			\$48,632.43						URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	28	M.L.	54.00	O	V	IT	75819	ING. TATRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-029-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28AGO25, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO.	
2025-1928	SC01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$95,245.74			\$95,245.74						URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	74	M.L.	160.00	O	V	IT	76542	ING. TATRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-029-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 95,245.74	
2025-1929	SC01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$11,677.22			\$11,677.22						URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	16	M.L.	18.00	O	V	IT	82357	ING. TATRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-029-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 11,677.22	
2025-1930	SC01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$25,460.68			\$25,460.68						URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	81986	ING. TATRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-029-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 25,460.68	
2025-1931	SC01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ANGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$20,918.72			\$20,918.72						URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	27	M.L.	36.00	O	V	IT	82357	ING. TATRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-029-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 20,918.72	
2025-1932	SC01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,916.26			\$26,916.26						URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	76726	ING. TATRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-029-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 26,916.26	
2025-1933	SC02OI	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,689,020.22			\$1,689,020.22						RURAL	C	11-ago-25	60%	50%	391	MTS.	250.00	O	V	P	70666	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/033-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-033-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 1,691,535.20	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1,689,020.22	
2025-2426	SC01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$436,783.12			\$436,783.12						URBAN A	C	22-sep-25	5%	0%	460	M.L.	309.49	O	V	P	102263	PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-037-2025	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 140,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 436,783.12	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$3,928,335.64	\$0.00		\$3,928,335.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$	-														
2025-192	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$615,194.75			\$615,194.75						URBAN A	C	08-may-25	100%	100%	951	M.L.	163.96	O	V	IT	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-009-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS.		
2025-193	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$195,423.35			\$195,423.35						URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	2,679	M.L.	69.83	O	V	IT	56597	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/025-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 197,123.10	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. \$ 197,347.24 2,679 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, 22 BENEFICIARIOS DIRECTOS. SE	

<

MUNICIPIO: MATEHUALA




TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-1934	SK010B	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$1,167,813.14			\$1,167,813.14							RURAL	C	11-ago-25	70%	30%	102,199	M2	3,418.00	O	V	P		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO. CONTRATO No. MMA/DDSM/R5/031-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'200,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1'167,813.14
2025-3090	SK030C	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES TRACCIÓN 4X2, MOTOR DIESEL CON POTENCIA MÍNIMA DE 220 HP, TORQUE DE 1,500 RPM, NORMA NOM-044-SEMARNAT-2017 (EURO V), EQUIPADOS CON CAJA COMPACTADORA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YDS.3"	\$4,089,600.00			\$4,089,600.00							URBAN A	C	15-sep-25	100%	0%	102,199	VEHICULO	2.00	O	V	P		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPP/044-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPP/AD-EXC.	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 4'089,600.00	
DEPORTES			\$1,291,835.38	\$0.00	\$1,291,835.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-	-															
DESARROLLO DEL DEPORTE.																											
2025-206	SL010E	REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA CON DIMENSIÓN DE 517.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,291,835.38			\$1,291,835.38							URBAN A	C	14-jul-25	100%	0%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	P	62252	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/023-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/A D-017-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'200,391.85	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. NOMBRE: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P. MONTO: \$1,286,649.25 FECHA INICIO: 14 DE JULIO DEL 2025
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$535,928.40	\$0.00	\$535,928.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-3795	UB010A	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE VIVIENDA. UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$255,946.16			\$255,946.16							URBAN A	C	27-oct-25	0%	0%	35	OBRA	1.00	O	V	I		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA No CONTRATO MMA/DDSM/PROY/053-2025 No. PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-035-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 350,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.
2025-3796	UB020A	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, S.L.P.	\$279,982.24			\$279,982.24							URBAN A	C	27-oct-25	0%	0%	35	EQUIPO	1.00	A	V	I		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA No CONTRATO MMA/DDSM/PROY/053-2025 No. PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-035-2025		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-576	XX0A	DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$500,000.00			\$500,000.00							URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	INFORME	1.00	A	V	I			ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.
DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN.			\$17,304,995.48	\$0.00	\$14,459,066.66	\$2,845,928.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															

<div><div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de Desarrollo Social</div></div></div>			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL										<div></div> <div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div>		<div>Elaboración: 31 de Octubre de 2025.</div>								
MUNICIPIO: MATEHUALA				TECHO FINANCIERO		\$143,983,520.96		FAISMUN	FORTEALECIMIENTO	\$44,824,901.00		\$99,158,619.96											
TOTAL				\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00										

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS ACCESORIAS	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO											
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD									
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																													
2025-600	SE02ON	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$1,418,515.42		\$1,418,515.42								URBAN A	C	28-abr-25	100%	100%	508	M2	1,281.85	O	V	IT	31476	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-005-2025. ING. GABRIELA MORALES CORTES.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'337,804.63	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DERL 30MAY25. \$ 1'333,510.70 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25. \$ 1'418,515.42 SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO DEL MONTO POR LA										
															11-jun-25																						
2025-602	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,666,565.33		\$1,666,565.33								URBAN A	C	21-jul-25	100%	95%	245	M2	1,427.93	O	V	P	63275	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-016-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/034-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5A. SESIÓN DEL 30MAY25. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE										
															22-ago-25																						
2025-603	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,059,280.48		\$1,059,280.48								URBAN A	C	23-jun-25	100%	95%	52	M2	988.95	O	V	P	41077	ING. CHRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/021-2025 PROCEDIMIENTO NO. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-071-2025. 30 DÍAS NATURALES.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'059,280.48										
															11-ago-25																						
2025-604	SE02ON	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$1,425,217.65		\$1,425,217.65								URBAN A	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	REMOLCARR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-008-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'430,086.45	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO 30MAY25. \$ 1'425,217.65										
															13-jun-25																						
2025-606	SE05ON	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00								URBAN A	AM	16-abr-25	95%	65%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P	100796 108956 109906 110496 110675	CONTRATO No. MMA/DDSM/049-2025 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 REHABILITACIÓN DE CALLES JAVIER ECHEVERRIA, REH.										
															31-dic-25																						
2025-608	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$734,668.33		\$734,668.33								URBAN A	C	25-ago-25	100%	43%	209	M2	776.39	O	V	P	62754	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/041-2025 30 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 25/08/25 AL 23/09/25.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-030-2025.	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 734,668.33										
															30-sep-25																						
2025-609	SE05ON	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,885,265.61		\$1,885,265.61								URBAN A	C	01-oct-25	90%	30%	412	M2	3,684.64	O	V	P	68413	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. APODERADO LEGAL: ING. LUIS ALBERTO JIMÉNEZ SALINAS. CONTRATO No.MMA/DDSM/PAV/050-2025.	ALTA EN LA 5a. SESION DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61 INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARACTER ESTATAL. IR-O-EST-245800021-1.											
															10-oct-25																						
2025-610	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,699,863.01		\$1,699,863.01								URBAN A	C	22-sep-25	40%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	P	65341	TORZACO, S.A. DE C.V. ING. DAVID TORRES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/048-2025, FECHA DE INICIO 22/09/25 Y FECHA DE TERMINO 31/10/2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 1'699,863.01										
															10-nov-25																						
2025-611	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A PROPIEDAD), COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$284,074.84		\$284,074.84								URBAN A	C	05-ago-25	100%	0%	64	M2	332.08	O	V	P	96481	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/047-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-032-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38	SE CAMBIO EL NOMBRE EN LA 10a. SESIÓN DEL JUEVES 30/OCT/25. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A PROPIEDAD), COLONIA CENTRO,										
															15-ago-25																						

<div><div><div></div><div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de</div><div>Desarrollo Social</div></div></div>				<div>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL</div> <div>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL</div> <div>FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO</div> <div>EJERCICIO FISCAL 2025.</div>										<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>POTOSÍ</div><div>sin límites</div><div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div></div>										<div>Elaboración:</div> <div>31 de Octubre de 2025.</div>						
MUNICIPIO: MATEHUALA				TECHO FINANCIERO		\$143,983,520.96		FAISMUN	FORTEALECIMIENTO																					
								\$44,824,901.00	\$99,158,619.96																					
TOTAL				\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00																	
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL											FIN										FIN	
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESÚS GARCÍA, COLONIA CENTRO.	\$193,994.35		\$193,994.35							URBAN A	C	15-sep-25	100%	0%	319	M.L	382.71	O	V	P	86209	ING. AZUCENA HERNANDEZ DE LEON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2025 5 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 15/09/2025 AL 19/09/25, PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 193,994.35				
2025-2423	SE050N	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.)	\$2,845,928.82			\$2,845,928.82						URBAN A	C	01-dic-25	0%	0%	422	M2	2,007.99	O	V	I			SE CAMBIO DE FAISMUN AL FONDO DE FORTEALECIMIENTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACIÓN: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA,					
2025-618	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$132,157.73		\$132,157.73							URBAN A	C	12-ago-25	100%	0%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRA DO	47105	O	V	P	66019	C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 135,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30OCT25.- \$ 132,157.73				
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINENO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$865,000.00		\$865,000.00							URBAN A	C	17-sep-25	0%	0%	3,200	POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, RED DE	1843830	O	V	I	100276		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 865,000.00					
205-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$194,463.91		\$194,463.91							URBAN A	C	22-sep-25	0%	0%	2,100	M.L	2,802.00	O	V	I	114764114830114947114990115040115122	CONTRATO No. MMA/DDSM/054-2025. PROCEDIMIENTO No. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 250,000.00	AVENIDA LAS TORRES, CALLE DALIAS, PALMA CHINA, MONTE EVEREST, SAN LUIS DE LA PAZ. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 194,463.91				
2025-2425	SE050B	CONSTRUCCIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SÚPER POSTES UBICADOS. EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$1,900,000.00		\$1,900,000.00							URBAN A	C	08-dic-25	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	I	112148	PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'900,000.00	SE CAMBIO DE FONDO DE FORTEALECIMIENTO A FAISMUN. EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUPER POSTES EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS				
EDUCACIÓN.			\$2,379,767.58	\$0.00	\$2,379,767.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																			
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																														
2025-621	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO AULA CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION A70 E.E. DE 3.05X8.00 METROS EN JARDÍN DE NIÑOS "MELCHOR OCAMPO" UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, S.L.P.	\$431,200.90		\$431,200.90							URBAN A	C	06-oct-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I	115908	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 150,350.00	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO AULA CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION A70 E.E. DE 3.05X8.00 METROS EN JARDIN DE NIÑOS "MELCHOR OCAMPO" UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS EN LA LOCALIDAD MATEHUALA,					
2025-623	SJ050D	REHABILITACION DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO SERVICIO SANITARIO RURAL 1ERA ETAPA DE 2.00X3.30 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD POZO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA,	\$297,264.89		\$297,264.89							RURAL	C	06-oct-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I	103820	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 200,000.00	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO SERVICIO SANITARIO RURAL 1ERA ETAPA DE 2.00X3.30 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA" UBICADO EN					

<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de</div><div>Desarrollo Social</div></div></div></div>			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL												<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>POTOSÍ</div><div>sin límites</div><div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div></div></div>		<div>Elaboración: 31 de Octubre de 2025.</div>										
MUNICIPIO: MATEHUALA			TECHO FINANCIERO		\$143,983,520.96		FAISMUN	FORTALECIMIENTO																			
			\$44,824,901.00		\$99,158,619.96																						
TOTAL			\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00															
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
2025-624	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AGUAS ESTRUCTURA ATÍPICA MODULO DE 3 AULAS DE 6.55X28.02 METROS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP.	\$394,546.73		\$394,546.73								RURAL	C	14-oct-25	0%	0%	48	M2	220.48	O	V	I	105062	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 269,539.89	REHABILITACIÓN DE AGUAS ESTRUCTURA ATÍPICA MODULO DE 3 AULAS DE 6.55X28.02 METROS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL LERDO DE TEJADA" UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP.	
2025-625	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULAS ESTRUCTURA ATÍPICA MODULO DE 4 AULAS DE 5.44X21.63 METROS EN ESCUELA PRIMARIA "6 DE ENERO DE 1915" UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP.	\$283,848.64		\$283,848.64								RURAL	C	14-oct-25	0%	0%	288	M2	117.67	O	V	I	104990	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 280,500.00	ESTRUCTURA ATÍPICA MODULO DE 4 AULAS DE 5.44X21.63 METROS EN ESCUELA PRIMARIA "6 DE ENERO DE 1915" UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP.	
2025-3091	SJ020D	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN TRES DE LOS USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA DE 9.40 X 30.30 METROS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA" UBICADO EN LA COLONIA ZONA CENTRO EN LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, SLP.	\$972,906.42		\$972,906.42								URBAN A	C	14-oct-25	0%	0%	875	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE.	1	O	V	I	82480	PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-040-2025	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 26SEP25. \$ 972,906.42 1 TECHADO.	
ELECTRIFICACIÓN.			\$1,524,000.00	\$0.00	\$1,524,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-631	SG030A	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA). (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP.	\$102,000.00		\$102,000.00								RURAL	C	17-jun-25	0%	0%	269	SUBESTACION	1	O	V	I	59123	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 102,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA). (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL) EN EL MUNICIPIO DE	
2025-1123	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELÍ A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,422,000.00		\$1,422,000.00								URBAN A	C	31-jul-25	0%	0%	10 VIVIENDAS	POSTE	24	O	V	I	79011	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 27JUN25.- \$ 1'422,000.00		
GASTOS INDIRECTOS.			\$4,138,138.04	\$0.00	\$1,316,845.84	\$2,821,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
ADQUISICIONES			\$2,821,292.20	\$0.00	\$0.00	\$2,821,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-632	U6010A	GASTOS INDIRECTOS	\$2,234,192.20			\$2,234,192.20							URBAN A	AM	16-abr-25	46.01%	46.01%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		MATERIAL DE OFICINA, MARTELEC, S.A. DE C.V. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. C. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'821,292.20	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DE 28AGO25.- \$ 2'234,192.20
2025-2428	U6020A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 2025 VERSIÓN SR GASOLINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$587,100.00			\$587,100.00							URBAN A	C	09-jul-25	100.00%	100.00%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28AGO25.- \$ 587,100.01		
SERVICIOS FAISMUN			\$1,316,845.84	\$0.00	\$1,316,845.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$1,000.00		\$1,000.00								URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I			ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'344,747.03 856747.03	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 28,901.20 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$146,793,511.00	\$0.00	\$44,824,901.37	\$98,901,009.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
														31-dic-25											DEL 30OCT25.- \$ 1,000.00		
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE	\$429,200.00		\$429,200.00							URBAN A	C	28-abr-25	100%	80%	5,500	PROYECTO	1	A	V	P	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-006-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00	SE DESGLOSÓ EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 429,200.00		
														28-sep-25													
2025-1114	U7020A	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDs/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO	\$222,720.00		\$222,720.00							URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	3,200	PROYECTO	1	A	V	IT	MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/012-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 222,720.00			
														29-ago-25													
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDs/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA	\$263,725.84		\$263,725.84							URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	2,100	PROYECTO	1	A	V	IT	DICCOSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 263,725.84			
														29-ago-25													
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$400,200.00		\$400,200.00							URBAN A	C	13-may-25	100%	100%	765	PROYECTO	1	A	V	IT	TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/011-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 400,200.00			
														21-may-25													
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$10,191,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$2,901,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00															
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA.			\$7,075,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$1,435,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,000.00	\$0.00	\$0.00															
2025-643	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00							RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	569	M3	6,800.00	O	V	IT	54800 36608 54461	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. 1230,528.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1225,669.68		
														13-jun-25													

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:

31 de Octubre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTEALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$146,793,511.00

\$0.00

\$44,824,901.37

\$98,901,009.63

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,067,600.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBJ A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO											
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD									
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																													
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSÉ DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00								RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100% 100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	39904-55514-65369	MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-003-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 .	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25.- \$ 1'488,860.00											
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00								RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100% 100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	44067-55555-65401	HSS, SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'502,896.00 1 obra.											
2025-2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	\$1,370,000.00			\$548,000.00				\$822,000.00			RURAL	C	01-sep-25 26-sep-25	100% 100%	220	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/037-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-005-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 548,000.00	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 40% \$ 548,000.00 Y 60% \$ 822,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. = \$ 1'370,000.00											
2025-2431	TM030B	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRICOLAS Y DE TRASPATIO".	\$1,483,500.00			\$887,500.00				\$596,000.00			RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100% 100%	500	LOTE DE EQUIPO	500.00	A	V	IT		C. JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/038-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-006-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 900,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 887,500.00 Y \$ 596,000.00 DE PARTE DE LOS											
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$3,116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,600.00	\$0.00	\$0.00																									
2025-2429	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ.	\$1,000,000.00			\$500,000.00				\$500,000.00			RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100% 100%	500	PIEZA	500.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/043-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-008-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 500,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 50% \$ 500,000.00 Y 50% \$ 500,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'000,000.00 500 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 10X10. (ROLLO DE 100 M2).											
2025-2430	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS CON PESO DE 34 KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$1,200,000.00			\$600,000.00				\$600,000.00			RURAL	C	15-sep-25 30-sep-25	100% 100%	1,000	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/042-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-007-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 600,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 50% \$ 600,000.00 Y 50% \$ 600,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'200,000.00 ALAMBRE DE PÚAS DE ACERO BAJO CARBONO, DOS HILOS LINEALES CALIBRE 12.5											
2025-2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS.	\$916,000.00			\$366,400.00				\$549,600.00			RURAL	C	01-sep-25 26-sep-25	100% 100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/036-2025. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-004-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 366,400.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MPAL. 40% \$ 366,400.00 Y 60% \$ 549,600.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 916,000.00											
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$6,790,851.84	\$0.00	\$6,790,851.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																									
CAMINOS RURALES.																																					
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARIA PESADA.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00								RURAL	AM	16-abr-25 31-dic-25	75% 75%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P	99786-100743-100782-100795-100809-100894-100886-100890	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 O 0.076827 KM. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO. PROCEDIMIENTO No.											

<div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de Desarrollo Social</div></div></div></div></div> <div>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL</div> <div>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL</div> <div>FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO</div> <div>EJERCICIO FISCAL 2025.</div> <div><div><div></div><div>POTOSÍ</div><div>sin límites</div><div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div></div></div> <div>Elaboración: 31 de Octubre de 2025.</div>																																					
MUNICIPIO: MATEHUALA																																					
TECHO FINANCIERO																																					
\$143,983,520.96				FAISMUN		FORTEALECIMIENTO																															
				\$44,824,901.00		\$99,158,619.96																															
TOTAL																																					
\$146,793,511.00				\$0.00		\$44,824,901.37		\$98,901,009.63		\$0.00																											
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO											
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD									
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																													
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,665,799.97		\$1,665,799.97								RURAL	C	19-ago-25	100%	99%	112	M2	1,722.00	O	V	P	78655	ING. GABRIELA MORALES MORALES CORTES, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/039-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-028-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'669,658.71	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 1'665,799.97										
2025-1119	UB050B	REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$3,709,177.60		\$3,709,177.60								RURAL	C	01-dic-25	0%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	I	78781		ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 3'709,177.60	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN DEL MUNICIPIO										
															20-dic-25																						
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$415,874.27		\$415,874.27								RURAL	C	08-sep-25	100%	100%	558	M2	264.00	O	V	IT	78823	TORZACO, S.A. DE C.V. INC. DAVID TORRES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 416,242.89	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 415,874.27										
															26-sep-25																						
SEGURIDAD PÚBLICA			\$45,701,367.60	\$0.00	\$0.00	\$45,701,367.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																									
2025-661	UI01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$25,843,045.00			\$25,843,045.00							URBAN A	AM	01-ene-25	54.35%	54.35%	102,199	PLAZA OPERATIVA.	95	A	V	P		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.01	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00										
															31-dic-25																						
2025-662	UI02	LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME	\$474,358.34			\$474,358.34							URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	20	PIEZAS	20	A	V	IT		COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/015-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME. EL COSTO \$ 474,358.34										
															25-jul-25																						
2025-663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$517,013.65			\$517,013.65							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	18	PIEZAS	18	A	V	IT		COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/015-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 504,000.00	SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 517,013.65										
															25-jul-25																						
2025-664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$121,028.55			\$121,028.55							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	12	PIEZAS	12	A	V	IT		COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/015-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 120,000.00	SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 121,028.55										
															25-jul-25																						
2025-665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONÓMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAIBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.	\$1,694,992.00			\$1,694,992.00							URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	50	PIEZAS	50	A	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'700,000.00 C	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00										
															30-jun-25																						
2025-1119A	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN LATERAL, CUBIERTA DE	\$109,991.30			\$109,991.30							URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	10	PIEZAS	10	A	V	IT		CONTRATISTA: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 109,991.30	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 109,991.30	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 109,991.30										

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

POTOSÍ

sin límites

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:
31 de Octubre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$146,793,511.00

\$0.00

\$44,824,901.37

\$98,901,009.63

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,067,600.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		CON A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
666	UI04	PROYECTO PROFESIONAL, LANTARNA, CABLE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.	\$109,991.20									URBANA	C	30-jun-25	100%	100%	10	PIEZAS	10	A	V	IT		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO. CONTRATO No. CORDERO DE ÁVILA. \$ 110,000.00	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.-	\$ 109,991.20 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD BENEFICIADOS.	
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$2,982,824.00									URBANA	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	95	UNIFORMES	95	A	V	IT		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO. CONTRATO No. REP. LEGAL C. RICARDO CORDERO DE ÁVILA. \$ 2,982,824.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2,378,872.60	SEA CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 3,050,000.00 INCREMENTO VALIDADO A LAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$65,238.78									URBANA	C	01-ago-25 15-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO. \$ 400,000.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO.- EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X45 MM.	\$133,276.04									URBANA	C	01-ago-25 15-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO. \$ 400,000.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 8a. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X45 MM. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS	
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00									URBANA	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00 CONTRATO No. \$ 2'710,000.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'710,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 2'697,000.00	
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.04									URBANA	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT		VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LÓPEZ RANGEL, CONTRATO No. \$ 7'036,000.04	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'240,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7'080,000.00 SE CAMBIO EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 7'036,000.04	
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00									URBANA	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT		COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CONTRATO No. \$ 1'137,600.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'040,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00, SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN Y LA DENOMINACIÓN \$ 1'137,600.00	
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$2,889,000.00									URBANA	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. \$ 2'895,000.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'500,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'850,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 2'889,000.00 Y LA DENOMINACIÓN.- ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	