

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$143,983,520.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																									
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-182	SS010A	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00						URBANA	C	16-abr-25	0%	0%		DESPENSA		A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 1'600,000.00	
														31-dic-25											
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$ 30,143,110.16	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ 27,643,110.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 27,643,110.16			\$ 27,643,110.16						URBANA	C	03-abr-25	32.85%	32.85%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- FAISMUN \$ 2'500,000.00 FAFM \$ 27'643,110.16 CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
														31-dic-25											
2025-184	U302	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00							URBANA	C	03-jun-25	0.00%	0.00%	5,000	PARQUE PÚBLICO	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- FAISMUN \$ 2'500,000.00	
														31-jul-25											
AGUA Y SANEAMIENTO.																									
AGUA POTABLE.			\$ 3,601,966.71	\$ -	\$ 3,601,966.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-185	SC010F	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE AGUA POTABLE.	\$ 656,755.22		\$ 656,755.22							RURAL	C	03-jun-25	0%	0%	5,500	M.L.	250.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 656,755.22	
														31-jul-25											
2025-186	SC020N	CONSTRUCCIÓN DE BASE ELEVADA DE 5 METROS DE ALTURA, A BASE DE COLUMNAS Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, ASÍ COMO SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 295,000.00		\$ 295,000.00							RURAL	C	16-may-25	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 295,000.00	
														15-jun-25											
2025-187	SC020H	CONSTRUCCION DE ALJIBE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS SOTOLES.	\$ 1,680,631.13		\$ 1,680,631.13							RURAL	C	20-may-25	0%	0%	88	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'680,631.13	
														21-jun-25											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96

TOTAL

\$143,983,520.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-188	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 1,121.00 M.L. EN DIFERENTES COLONIAS DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 626,335.58		\$ 626,335.58							URBANA	C	23-jun-25	0%	0%	125	M.L.	1,121.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 626,335.58	
														21-jul-25											
2025-189	SC050J	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 2" Y 3" DE DIAM. PVC HCO. RD-26 EN CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES A BOULEVARD LA PAZ).	\$ 300,725.56		\$ 300,725.56							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	55	M.L.	178.30	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56	
														16-jul-25											
2025-190	SC050J	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS, ENTRE CALLE AUSTRIA Y BOULEVARD TURISTICO.	\$ 42,519.22		\$ 42,519.22							URBANA	C	17-jul-25	0%	0%	35	M.L.	60.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22	
														31-jul-25											
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$ 4,050,000.00	\$ -	\$ 4,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-191	SD010F	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 2,342,761.04		\$ 2,342,761.04							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	25	M.L.	100.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- 4'050,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2,342,761.04	
														31-dic-25											
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$ 615,194.75		\$ 615,194.75							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	52	M.L.	163.96	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75	
														16-jul-25											
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$ 177,132.19		\$ 177,132.19							URBANA	C	02-jul-25	0%	0%	38	M.L.	69.83	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19	
														31-jul-25											
2025-194	SD050M	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 10" DE DIAM. SERIE 20 Y POZOS DE VISITA TIPO COMUN EN CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES A BOULEVARD LA PAZ).	\$ 761,800.04		\$ 761,800.04							URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	67	M.L.	200.55	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04	
														30-ago-25											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96

TOTAL

\$143,983,520.96

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-195	SD050M	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 10" DE DIAM. SERIE 20 Y POZOS DE VISITA TIPO COMUN EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD TURISTICO)	\$ 153,111.98		\$ 153,111.98							URBANA	C	02-sep-25 17-sep-25	0%	0%	32	M.L.	65.05	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 153,111.98	
MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS			\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-196	SK030F	PENDIENTE POR DEFINIR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 6,807,076.28			\$ 6,807,076.28						RURAL	C	16-abr-25 15-jul-25	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 8'750,000.00 SE CAMBIÓ LA CANTIDAD A \$	
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$ 2,470,800.00			\$ 2,470,800.00						RURAL	C	01-mar-25 31-may-25	90%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'745,800.00 REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL	
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 5,765,200.00			\$ 5,765,200.00						RURAL	C	09-jun-25 31-dic-25	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 4'750,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.	
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 600,000.00			\$ 600,000.00						RURAL	C	16-may-25 03-jul-25	0%	0%	102,199	PIPA	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 600,000.00	
DEPORTES			\$ 2,786,649.25	\$ -	\$ 2,786,649.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
DESARROLLO DEL DEPORTE.																									
2025-206	SL010E	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$ 1,286,649.25		\$ 1,286,649.25							URBANA	C	07-jul-25 14-oct-25	0%	0%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'200,391.85 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. NOMBRE:	
2025-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							URBANA	C	11-ago-25 21-nov-25	0%	0%	5,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'500,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY25. NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96

TOTAL

\$143,983,520.96

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025- 209	U8020A	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							URBANA	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	35	EQUIPO	1.00	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-	XX0A	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00						URBANA	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	102,199	INFORME	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00	
DESARROLLO URBANO.			\$ 14,586,325.67	\$ -	\$ 13,586,325.67	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
URBANIZACIÓN.																									
	SE020N	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE URBANIZACIÓN.	\$ 1,559,248.38		\$ 1,559,248.38							URBANA	C	30-may-25 05-jul-25	0%	0%		M2		O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'614,031.06 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.	
	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$ 1,333,510.70		\$ 1,333,510.70							URBANA	C	28-abr-25 11-jun-25	15%	15%	508	M2	1,281.85	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'337,804.63 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005- 2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA	
	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,473,595.15		\$ 1,473,595.15							URBANA	C	15-jun-25 31-jul-25	0%	0%	245	M2	1,427.93	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15 se cambió la denominación en la 5a. sesión del 30may25. Construcción de Pavimento Asfáltico de la calle Avenida las Américas (Tramo: Calle Austria a Boulevard Carlos Lasso)	
	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,063,882.49		\$ 1,063,882.49							URBANA	C	20-jul-25 18-ago-25	0%	0%	52	M2	988.95	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'063,882.49 se cambió la denominación en la 5a. sesión del 30may25. Construcción de Pavimento Asfáltico de la	
	SE020N	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$ 1,425,217.65		\$ 1,425,217.65							URBANA	C	05-may-25 13-jun-25	15%	30%	405	M2	1,405.59	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'430,086.45 ADJUDICACIÓN 30ABR25. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009- 2025. REMOL-KAR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZABATE	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.


Elaboración:
31 de Mayo de 2025.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96



TOTAL	\$143,983,520.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	16-abr-25	15%	15%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	
	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 735,368.27		\$ 735,368.27							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	209	M2	776.39	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27	
	SE050N	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,885,265.61		\$ 1,885,265.61							URBANA	C	15-jul-25	0%	0%	412	M2	3,684.64	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61	
	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,629,161.04		\$ 1,629,161.04							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04	
	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA PRIVADA INDEPENDENCIA.	\$ 286,076.38		\$ 286,076.38							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	64	M2	332.08	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38	
	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO.	\$ 195,000.00		\$ 195,000.00							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	319	M2	382.71	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00	
	SE030B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (EQUIPAMIENTO).	\$ 784,500.00		\$ 784,500.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	
	SE050B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO).	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00						URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	
	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO VIVANCO A PASEO ÁNGEL VERAL), COLONIA SANTA MARTHA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 80,500.00		\$ 80,500.00							URBANA	C	24-jul-25	0%	0%	508	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRADO	1 6 31	O	V	I		SE DIO DE ATA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 80,500.00	
	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ) Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: ...)	\$ 135,000.00		\$ 135,000.00							URBANA	C	17-jun-25	0%	0%	125	POSTE LUMINARIAS LED MTS.	4	O	V	I		SE DIO DE ATA EN LA 5a. SESIÓN DEL	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$143,983,520.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO D. DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	SG020D	PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 135,000.00		\$ 135,000.00								URBANA	C	23-jul-25	0%	0%	423	RED DE ALUMBRADO	7 105		V	I		CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 135,000.00
EDUCACIÓN.			\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																									
	SJ050C	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ -										URBANA	C	16-abr-25	0%	0%				O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'100,000.00
															31-dic-25										
	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 150,350.00		\$ 150,350.00								URBANA	C	15-may-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 150,350.00
															20-jun-25										
	SJ020D	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								URBANA	C	20-may-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 200,000.00
															30-jun-25										
	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 269,539.88		\$ 269,539.88								URBANA	C	02-jul-25	0%	0%	48	M2	163.36	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 269,539.88
															03-ago-25										
	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SEIS (6) DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES.	\$ 280,500.00		\$ 280,500.00								URBANA	C	05-ago-25	0%	0%	288	M2	170	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 280,500.00
															10-sep-25										
	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ATIPICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 CBTA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 1,661,538.46		\$1,661,538.46								URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	125	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAY25. \$1,661,538.46 540 M2.
															01-ago-25										
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SG010B	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,898,000.00		\$ 1,898,000.00								URBANA	C	16-abr-25	0%	0%		POSTE		O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO
															31-dic-25										
	SG030A	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CARPA (ORILLA DE CARRETERA	\$ 102,000.00		\$ 102,000.00								RURAL	C	17-jun-25	0%	0%	269	SUBESTACION	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$143,983,520.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		LA OBRA (OBRAS DE CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.														16-jul-25								CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 102,000.00	
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,166,039.23	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
ADQUISICIONES			\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 2,821,292.20			\$ 2,821,292.20							URBANA	AM	16-abr-25	0.05%	0.05%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'821,292.20	
															31-dic-25										
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
SERVICIOS FAFM			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
SERVICIOS FAISMUN			\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 915,547.03		\$ 915,547.03								URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'344,747.03 856747.03	
															31-dic-25										
	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 429,200.00		\$ 429,200.00								URBANA	C	01-may-25	14%	0%	102,199	PROYECTO	1	A	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00 Y SE DESGLOSÓ EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 429,200.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO No.	
															30-sep-25										
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 8,272,284.00	\$ -	\$ 4,222,284.00	\$ 4,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 7,222,284.00	\$ -	\$ 4,222,284.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	TM080A	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00							RURAL	C	15-may-25	0%	0%	6,000	CONVENIO	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 3'000,000.00	
															16-jun-25										
		REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS													28-abr-25									SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'225,669.68 CONTRATO No.	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$143,983,520.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$ 1,230,528.00		\$ 1,230,528.00							RURAL	C	13-jun-25	30%	30%	569	M3	6,800.00	O	V	P		MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025. ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA	
	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSÉ DEL PLAN	\$ 1,488,860.00		\$ 1,488,860.00							RURAL	C	28-abr-25	20%	30%	412	M3	8,500.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-003-2025. HSS.	
														13-jun-25											
	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$ 1,502,896.00		\$ 1,502,896.00							RURAL	C	28-abr-25	10%	30%	215	M3	8,200.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-004-2025. HSS.	
														13-jun-25											
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	TJ030A	PENDIENTE POR DEFINIR INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 1,050,000.00			\$ 1,050,000.00						RURAL	C	15-may-25	0%	0%				A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'050,000.00	
														16-jun-25											
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																									
	UB050B	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO CAMINOS RURALES.	\$ 5,821,000.00		\$ 5,821,000.00							RURAL	AM	16-abr-25	0%	0%		M2		O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'821,000.00	
														31-dic-25											
	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARÍA PESADA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							RURAL	AM	16-abr-25	0%	0%	5,300	M2	76,827.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	
														31-dic-25											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 45,901,141.32	\$ -	\$ -	\$ 45,901,141.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	UI01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 25,843,045.00			\$ 25,843,045.00						URBANA	AM	01-ene-25	26.93%	26.93%	95	PLAZA OPERATIVA	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00	
														31-dic-25											
	UI02	EQUIPO DE CÓMPUTO INTEL CORE I5-89GEN, 8GB RAM, 500 GB SSD, CANTIDAD 2.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00						URBANA	C	31-may-25	0%	0%	95	PIEZAS	20	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96

TOTAL

\$143,983,520.96

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		WINDOWS 10.												31-jul-25											15ABR25.- \$ 500,000.00
	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 504,000.00			\$ 504,000.00						URBANA	C	31-may-25	0%	0%	95	PIEZAS	18	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 504,000.00	
													31-jul-25												
	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00						URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	95	PIEZAS	12	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 120,000.00	
													15-ago-25												
	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONÓMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAIBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.	\$ 1,694,992.00			\$ 1,694,992.00						URBANA	C	20-may-25	20%	0%	95	PIEZAS	50	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'700,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/007-2025. 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00	
													30-jun-25												
	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTG PROTECCION LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.	\$ 109,991.20			\$ 109,991.20						URBANA	C	20-may-25	20%	0%	95	PIEZAS	10	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 110,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/008-2025. PROCEDIMIENTO	
													30-jun-25												
	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 3,050,000.00			\$ 3,050,000.00						URBANA	C	16-sep-25	0%	0%	95	UNIFORME S	95	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'378,872.60 SEA CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 3,050,000.00 INCREMENTO VALIDADO A LAS	
													10-oct-25												
	UI04	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$ 56,228.89			\$ 56,228.89						URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	95	PIEZAS	8,000	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 56,228.89	
													15-ago-25												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96

TOTAL

\$143,983,520.96

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	UI04	MUNICIONES CALIBRE 0.223	\$ 114,884.23			\$ 114,884.23						URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	95	PIEZAS	8,000	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23		
													15-ago-25												
	UI05	COMPETENCIAS BÁSICAS.	\$ 68,000.00			\$ 68,000.00						URBANA	C	15-may-25	0%	0%	95	EXAMEN	95	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 475,000.00 EXAMEN. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 68,000.00 SE FIRMO CONVENIO CON LOS		
													15-sep-25												
	UI02	PICK UP PARA UNIDAD CRP	\$ 2,710,000.00			\$ 2,710,000.00						URBANA	C	15-may-25	0%	0%	102,199	VEHICULO	3	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00		
													15-sep-25												
	UI02	SEDAN PARA UNIDAD CRP (TRANSITO).	\$ 7,080,000.00			\$ 7,080,000.00						URBANA	C	15-may-25	0%	0%	102,199	VEHICULO	8	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'240,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7080,000.00		
													15-sep-25												
	UI02	MOTOCICLETAS PARA UNIDAD CRP	\$ 1,155,000.00			\$ 1,155,000.00						URBANA	C	15-may-25	0%	0%	102,199	VEHICULO	4	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'040,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00		
													15-sep-25												
	UI02	GRÚA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,895,000.00			\$ 2,895,000.00						URBANA	C	15-may-25	0%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'850,000.00		
													15-sep-25												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Mayo de 2025.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2024-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 143,983,520.96

TOTAL

\$143,983,520.96

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
VIVIENDA			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SH010D	VIVIENDA	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	AM	16-abr-25	0%	0%				O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00
															31-dic-25										