



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: VILLA HIDALGO



Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-689	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	01-01-2025 / 31-12-2025	23.00 %	23.00 %	15,000	12.00	ACCION Y UNTA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFE		0	0
OBSERVACIONES: - FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ASI MISMO A LA CABECERA MUNICIPAL.																					
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PLANTA POTABILIZADORA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-886	EL COYOTE / CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P.	3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	16-06-2025 / 15-06-2025	0.00 %	0.00 %	436	1.00	ACCION Y UNTA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFE		0	21140
		3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUA POTABLE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-764	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	48.00 %	48.00 %	4,500	12.00	ACCION Y UNTA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFE		0	0
2025-822	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	12.00 %	12.00 %	5,560	4.00	INCCION Y UNTA	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0	0
	OBSERVACIONES: - CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-1946	EL COYOTE / EL COYOTE/ MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	116,986.00	0.00	116,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-07-2025	0.00 %	0.00 %	450	1.00	ACCION Y UNTA	SR DENTINIR		0	0
2025-761	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2025 / 31-12-2025	23.00 %	23.00 %	4,500	100.00	ACCION Y UNTA	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.		0	0
OBSERVACIONES: - VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION.																					
2025-878	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS Y LINEA DE AGUA POTABLE DE DESAGUE Y REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL	577,161.53	0.00	0.00	577,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2025 / 20-06-2025			3,087	3.00	ACCION Y UNTA	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ		0	0
OBSERVACIONES DE REVISION: - Revisar metas - Comentarlas. El concepto de construcción no se contempla en el marco normativo del FORTAMUN, verificar metas en relación con el monto																					

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Fecha de Impresion: 09/07/2025 14:58:23 Pagina 2/4

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Meas os	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025 1569	SAN LORENZO / SAN LORENZO/ MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN PLAZA PRINCIPAL	342,316.00	0.00	342,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	701 PERSONA	380.00 KILOM	ACCION AYUNTAMIENT	SIN DEFINIR		0	0
		342,316.00	0.00	342,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Meas os	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025 1579	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	115 PERSONA	1.00 INACCION AYUNTAMIENT	FORME	SIN DEFINIR		0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Meas os	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025 787	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	3,500 PERSONA	4,000.00 ACCION AYUNTAMIENT	INFO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO		0	0
	OBSERVACIONES.- LA NOMINA DE SEGURIDAD CONSTA DE 5 ELEMENTOS Y 1 SECRETARIA.																				
2025 825	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ COMBUSTIBLE PARA PARTULLAS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	3,500 PERSONA	12.00 INACCION AYUNTAMIENT	INFO	SERVICIO ELÉCTRICO S.A. DE C.V.		0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Meas os	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025 826	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON DIRECTA	01-01-2025 / 30-06-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 M ACCION AYUNTAMIENT	INFO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION ARMA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM X 19, MARCA BERETTA, MODELO 92 FS, INCLUYE UN CARGADOR DE SERVICIO Y DOS ADICIONALES CON CAPACIDAD DE 15 CARTUCHOS, KIT DE LIMPIEZA, ACCESORIOS, MANUAL DE USO Y GARANTIA, GRABADA CON LA LEYENDA "D.C.A.M. CO. MEX" CARTUCHO MARCA AGUILA, CALIBRE 9 MM, LUGER FMJ, 124 GR, CODIGO 1E0921102, PARA POLICIA CERTIFICADA.																				
2025 827	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	4,000.00 ACCION AYUNTAMIENT	INFO	WALMART OFFICE DEPOT, COSTCO WHOLESALE		0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 3 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA HIRSH, 1 ARCHIVERO METALICO 2-1 MARCA HIRSH, 1 LOCKER CUATRO PUERTAS CON PORTA CANDADO MARCA COMESA, 2 SILLON OPERATIVO RESPALDO EN MALLA EN COLOR NEGRO MARCA OFIHO, 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO IDEACENTRE, AMD RYZEN S5D DELL DESKTOP 23.8 FHD, 1 MULTIFUN HP 9730 PROFESIONAL M6, PROYECTOR EPSON WEGA WD1 BN N.S. V11HA86020, 2 PANTALLA SPEC A16J0001 ELECTRI, 3 PRICETECH WIN OPTIMIZER-27 10, 4 PRICETECH EDITOR IMG ZOOM - 2 1D, 1 MESA DE 2, 4x, 2 MM LITERA IN, ENTRE OTROS ARTICULOS.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar Beneficiarios - Capturar contralista / proveedor	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiari os	Meas os	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025 828	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2025 / 30-11-2025	0.00 %	0.00 %	4,000 PERSONA	4,000.00 ACCION AYUNTAMIENT	INFO	PROSOTEL DE MEXICO S.A DE C.V.		0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE BOTA TACTICA ORIGINAL SWAT ALPHA FLURY 8 CON CIERRE NEGROS SEGUN RELACION DE TALLAS, PANTALON FAST TAC URBAN PIDAMA MARINO MARCA 5,11 T 10 PANTALON COMANDO FAST TAC COLOR MARINO MARCA 5,11 T 36, CAMISA FAST TAC URBAN PIDAMA Y CABLETERO MANGA LARGA COLOR MARINO MARCA 5,11 T 1M INCLUYE BORDADOS, GORRA UNIFORM HAT ADJUSTABLE COLOR MARINO MARCA 5,11 CON BORDADO, PLAYERA MANGA CORTA DAMA COLOR MARINO MARCA 5,11 M INCLUYE PARCHES, PORTA PLACA																				


H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL SOCIAL
2024 - 2027

	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,219,216.19	0.00	4,322,064.68	3,897,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,697,137.67	0.00	7,397,137.67	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	342,316.00	0.00	342,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22,728,669.86	0.00	12,061,508.33	10,667,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 14,207,125.00
Techo FFM: 14,998,131.00

Disponible FISM: 2,145,616.67
Disponible FFM: 4,330,969.47



H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
10 JUL 2025
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO

POTOSÍ SEDESORE
RECEIVED
10 JUL 2025
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL



H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL