

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																									
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-182	SS010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00						URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	200	DESPENSA	200	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 1'600,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL	
														31-dic-25											
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$ 31,643,110.16	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 27,643,110.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 27,643,110.16			\$ 27,643,110.16						URBANA	C	03-abr-25	41.33%	41.33%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. - FAISMUN \$ 2'500,000.00 FAFM \$ 27'643,110.16 CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
														31-dic-25											
2025-184	U302	DESIGNADO DEL RUBRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00							URBANA	C	03-jun-25	0.00%	0.00%	5,000	PARQUE PÚBLICO	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- FAISMUN \$ 2'500,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA	
														31-jul-25											
2025-208	U302	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							URBANA	C	11-ago-25	0%	0%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'500,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY25. NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE	
														21-nov-25											
AGUA Y SANEAMIENTO.																									
AGUA POTABLE.			\$ 4,300,211.49	\$ -	\$ 4,300,211.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							RURAL	C	16-may-25	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 295,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 27JUN25.- REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE	
														15-jun-25											
2025-187	SC020H	CONSTRUCCION DE ALJIBE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS SOTILES.	\$ 1,680,631.13		\$ 1,680,631.13							RURAL	C	20-may-25	0%	0%	88	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'680,631.13	
														21-jun-25											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-188	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 1,121.00 M.L. EN DIFERENTES COLONIAS DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 626,335.58		\$ 626,335.58							URBANA	C	23-jun-25 21-jul-25	0%	0%	125	M.L.	1,121.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 626,335.58	
2025-189	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 300,725.56		\$ 300,725.56							URBANA	C	24-jun-25 16-jul-25	0%	0%	2,189	M.L.	214.30	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE	
2025-190	SC050J	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS, ENTRE CALLE AUSTRIA Y BOULEVARD TURISTICO.	\$ 42,519.22		\$ 42,519.22							URBANA	C	17-jul-25 31-jul-25	0%	0%	35	M.L.	60.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AL C-AGP/AD-014-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2025	
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00							RURAL	C	15-jul-25 30-jul-25	0%	0%	112	MTS	250.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'300,000.00	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$ 3,351,755.22	\$ -	\$ 3,351,755.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-191	SD010F	DESIGNADO DEL RUBRO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 1,624,301.21		\$ 1,624,301.21							URBANA	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	25	M.L.	100.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- 4'050,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2,342,761.04 SE	
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$ 615,194.75		\$ 615,194.75							URBANA	C	24-jun-25 16-jul-25	0%	0%	951	M.L.	163.96	O	V	I	27410	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010.-	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$ 197,347.24		\$ 197,347.24							URBANA	C	02-jul-25	0%	0%	2,679	M.L.	69.83	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. \$ 197,347.24 2,679 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, 22 BENEFICARIOS.			
														31-jul-25													
2025-194	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 761,800.04		\$ 761,800.04							URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	1,189	M.L.	200.55	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓ EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST			
														30-ago-25													
2025-195	SD050M	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE 10" DE DIAM. SERIE 20 Y POZOS DE VISITA TIPO COMUN EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD TURISTICO)	\$ 153,111.98		\$ 153,111.98							URBANA	C	02-sep-25	0%	0%	2,441	M.L.	65.05	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 153,111.98 2,441 BENEFICIADOS DE ACUERDO A AGEB.			
														17-sep-25													
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2025-196	SK030A	DESIGNADO DEL RUBRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 6,815,196.28			\$ 6,815,196.28									RURAL	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 8'750,000.00 SE CAMBIO LA CANTIDAD A \$
																	15-jul-25										
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$ 2,470,800.00			\$ 2,470,800.00									RURAL	C	01-mar-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'745,800.00 REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL
																	31-may-25										
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 5,757,080.00			\$ 5,757,080.00									RURAL	C	09-jun-25	8%	0%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 4'750,000.00 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.
																	31-dic-25										
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 600,000.00			\$ 600,000.00									RURAL	C	16-may-25	0%	0%	102,199	PIPA	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 600,000.00
																	03-jul-25										
DEPORTES			\$ 1,286,649.25	\$ -	\$ 1,286,649.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
DESARROLLO DEL DEPORTE.																											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-206	SL010E	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$ 1,286,649.25		\$ 1,286,649.25							URBANA	C	07-jul-25 14-oct-25	0%	0%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'200,391.85 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. NOMBRE:	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-209	U8020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							URBANA	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	35	EQUIPO	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-576	XX0A	DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00						URBANA	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	102,199	INFORME	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA	
DESARROLLO URBANO.			\$ 14,586,325.67	\$ -	\$ 13,586,325.67	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
URBANIZACIÓN.																									
2025-577	SE020N	DESIGNADO DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN	\$ 1,433,737.63		\$ 1,433,737.63							URBANA	C	30-may-25 05-jul-25	0%	0%	225	M2	800.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'614,031.06 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.	
2025-600	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$ 1,333,510.70		\$ 1,333,510.70							URBANA	C	28-abr-25 11-jun-25	100%	52%	508	M2	1,281.85	O	V	P	31476	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'337,804.63 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA	
2025-602	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,603,707.91		\$ 1,603,707.91							URBANA	C	16-jun-25 31-jul-25	0%	0%	245	M2	1,427.93	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15 SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25.	
2025-603	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALÍAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS,	\$ 1,059,280.48		\$ 1,059,280.48							URBANA	C	23-jun-25	15%	0%	52	M2	988.95	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'063,882.49 SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN	



TECHO FINANCIERO	\$	143,983,520.96
------------------	----	----------------

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.												22-jul-25									EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'063,882.49 SE CAMBIÓ LA		
2025-604	SE020N	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$ 1,425,217.65		\$ 1,425,217.65							URBANA	C	05-may-25	100%	30%	405	M2	1,405.59	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'430,086.45 ADJUDICACIÓN 30ABR25. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. REMOL-KAR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE	
													13-jun-25												
2025-606	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	16-abr-25	25%	25%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	
													31-dic-25												
2025-608	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 735,368.27		\$ 735,368.27							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	209	M2	776.39	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27	
													15-ago-25												
2025-609	SE050N	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,885,265.61		\$ 1,885,265.61							URBANA	C	15-jul-25	0%	0%	412	M2	3,684.64	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61	
													30-ago-25												
2025-610	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,629,161.04		\$ 1,629,161.04							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04	
													15-ago-25												
2025-611	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE ZDA PRIVADA INDEPENDENCIA.	\$ 286,076.38		\$ 286,076.38							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	64	M2	332.08	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38	
													04-ago-25												
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO.	\$ 195,000.00		\$ 195,000.00							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	319	M2	382.71	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00	
													17-jul-25												
2025-614	SE020B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (EQUIPAMIENTO).	\$ 865,000.00		\$ 865,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	OBRA	1.00	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO	
													31-dic-25												
2025-615	SE050B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO).	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	
													31-dic-25												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-618	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 135,000.00		\$ 135,000.00								URBANA	C	17-jun-25 23-jul-25	0%	0%	425	POSTE LUMINARIA S LED MTS. RED DE ALUMBRADO	47105	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 135,000.00
EDUCACIÓN.			\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																									
2025-621	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 150,350.00		\$ 150,350.00								URBANA	C	15-may-25 20-jun-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 150,350.00
2025-623	SJ020D	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								URBANA	C	20-may-25 30-jun-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 200,000.00
2025-624	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 269,539.88		\$ 269,539.88								URBANA	C	02-jul-25 03-ago-25	0%	0%	48	M2	163.36	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 269,539.88
2025-625	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SEIS (6) DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES.	\$ 280,500.00		\$ 280,500.00								URBANA	C	05-ago-25 10-sep-25	0%	0%	288	M2	170	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 280,500.00
2025-626	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ATÍPICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 CBTA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 1,661,538.46		\$ 1,661,538.46								URBANA	C	24-jun-25 01-ago-25	0%	0%	125	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAY25. \$1,661,538.46 540 M2.
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-630	SG010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ 476,000.00		\$ 476,000.00								URBANA	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	45	ACOMETIDA	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO
2025-	SG030A	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA).	\$ 102,000.00		\$ 102,000.00								URBANA	C	17-jun-25	0%	0%	269	SUBESTACION	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 102,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
631		(ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.											RURAL	C	16-jul-25				ÓN					LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION	
2025-1123	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELÍ A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,422,000.00		\$ 1,422,000.00								URBANA	C	31-jul-25	0%	0%	10 VIVIENDAS	POSTE	24	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 27JUN25.- \$ 1'422,000.00
															30-ago-25										
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,166,039.23	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
ADQUISICIONES			\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-632	U6010A	GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,821,292.20			\$ 2,821,292.20							URBANA	AM	16-abr-25	0.09%	0.09%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'821,292.20
													31-dic-25												
SERVICIOS FAISMUN			\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 28,901.19		\$ 28,901.19								URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'344,747.03 856'747.03 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$
															31-dic-25										
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 429,200.00		\$ 429,200.00								URBANA	C	01-may-25	30%	20%	5,500	PROYECTO	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00 Y SE DESGLOSÓ EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 429,200.00 CONTRATO No. MMA/DDSMP/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO
															30-sep-25										
2025-1114	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP. DEL FONDO DE APORTACIONES PARA	\$ 222,720.00		\$ 222,720.00								URBANA	C	18-jun-25	0%	0%	3,200	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 222,720.00 MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO.												29-ago-25										REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO.	
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2-025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA DIMENSIONES VARIABLES EN METROS POR PROYECTO.	\$263,725.84		\$263,725.84							URBANA	C	18-jun-25	0%	0%	2,100	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25 - \$ 263,725.84 DICCOSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR.	
														29-ago-25											
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICO DE SISMO ELECTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$400,200.00		\$400,200.00							URBANA	C	18-jun-25	0%	0%	765	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25 - \$ 400,200.00	
														29-ago-25											
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$8,272,284.00	\$-	\$4,222,284.00	\$4,050,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-														
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$7,222,284.00	\$-	\$4,222,284.00	\$3,000,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-														
2025-640	TM030B	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00							RURAL	C	15-may-25	0%	0%	6,000	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 3'000.000.00	
														16-jun-25											
2025-643	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSÉ DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00							RURAL	C	28-abr-25	85%	30%	569	M3	6,800.00	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 1'225,669.68 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025. ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA	
														13-jun-25											
2025-		REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS												28-abr-25										SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATARIO COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-646	TM050E	LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSÉ DEL PLAN	\$ 1,488,860.00		\$ 1,488,860.00								RURAL	C	13-jun-25	90%	30%	412	M3	8,500.00	O	V	P	35904	15ABR25.- \$ 1'499,445.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/ SE DIO DE ALTA EN LA
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$ 1,502,896.00		\$ 1,502,896.00								RURAL	C	28-abr-25	80%	30%	215	M3	8,200.00	O	V	P		1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 15ABR25.- \$ 1'596,791.94 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/ AD-004-2025. HSS.
															13-jun-25										
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-658	TJ060A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 1,050,000.00			\$ 1,050,000.00							RURAL	C	15-may-25	0%	0%	250	KG	100.00	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'050,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27 JUN25.- DESIGNADO
															16-jun-25										
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																									
2025-659	UB050B	DESIGNADO DEL RUBRO DE CAMINOS RURALES.	\$ 25,920.80		\$ 25,920.80								RURAL	AM	16-abr-25	0%	0%	220	KM	0.0013	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'821,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL
															31-dic-25										
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARIA PESADA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	AM	16-abr-25	20%	25%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 0.076827 KM
															31-dic-25										
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,669,658.71		\$ 1,669,658.71								RURAL	C	01-jul-25	0%	0%	112	M2	1,722.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'669,658.71
															29-ago-25										
2025-1119	UB050B	REHABILITACIÓN DE 1.310 KM CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$ 3,709,177.60		\$ 3,709,177.60								RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 3'709,177.60
															30-ago-25										
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$ 416,242.89		\$ 416,242.89								RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	558	M2	264.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 416,242.89
															30-ago-25										

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 45,820,741.36	\$ -	\$ -	\$ 45,820,741.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-661	UI01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 25,843,045.00			\$ 25,843,045.00						URBANA	AM	01-ene-25	34.87%	34.87%	102,199	PLAZA OPERATIVA	95	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00	
														31-dic-25											
2025-662	UI02	EQUIPO DE CÓMPUTO INTEL CORE I5-89GEN, 8GB RAM, 500 GB SSD, WINDOWS 10.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00						URBANA	C	31-may-25	10%	0%	95	PIEZAS	20	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00	
														31-jul-25											
2025-663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 504,000.00			\$ 504,000.00						URBANA	C	31-may-25	10%	0%	95	PIEZAS	18	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 504,000.00	
														31-jul-25											
2025-664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00						URBANA	C	01-ago-25	10%	0%	95	PIEZAS	12	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 120,000.00	
														15-ago-25											
2025-665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONÓMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAIBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.	\$ 1,694,992.00			\$ 1,694,992.00						URBANA	C	20-may-25	90%	0%	95	PIEZAS	50	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'700,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/007-2025. 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00	
														30-jun-25											
2025-666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTG PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.	\$ 109,991.20			\$ 109,991.20						URBANA	C	20-may-25	90%	0%	95	PIEZAS	10	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 110,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/008-2025. PROCEDIMIENTO	
														30-jun-25											
2025-	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE	\$ 3,050,000.00			\$ 3,050,000.00						URBANA	C	19-jun-25	5%	0%	95	UNIFORME	95	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'378,872.60 SEA CAMBIÓ EL COSTO	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
30 de Junio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
668	UI01	SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 3,050,000.00			\$ 3,050,000.00							URBANA	C	30-jul-25	0%	0%	95	\$	95	PI	V	I		EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 3,050,000.00 INCREMENTO VALIDADO A LAS
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$ 56,228.89			\$ 56,228.89							URBANA	C	01-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 56,228.89
															15-ago-25										
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$ 114,884.23			\$ 114,884.23							URBANA	C	01-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 56,228.89
															15-ago-25										
2025-671	UI05	COMPETENCIAS BÁSICAS.	\$ 68,000.00			\$ 68,000.00							URBANA	AM	15-may-25	0%	0%	95	EXAMEN	95	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 475,000.00 EXAMEN. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 68,000.00 SE FIRMÓ CONVENIO CON LOS
															15-sep-25										
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,697,000.00			\$ 2,697,000.00							URBANA	C	19-jun-25	5%	0%	102,199	VEHICULO	3	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00 PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE
															17-ago-25										
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$ 7,036,000.04			\$ 7,036,000.04							URBANA	C	19-jun-25	5%	0%	102,199	VEHICULO	8	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'240,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7'080,000.00 VEHÍCULOS DE
															17-ago-25										
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$ 1,137,600.00			\$ 1,137,600.00							URBANA	C	19-jun-25	5%	0%	102,199	VEHICULO	4	A	V	P		GUANAJUATO, S.A. DE SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'040,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00 COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. CONTRATO No.
															17-ago-25										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,903,121.00	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,078,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 2,889,000.00			\$ 2,889,000.00							URBANA	C	19-jun-25 17-ago-25	5%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'500,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'850,000.00. SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO	
VIVIENDA			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-675	SH010D	VIVIENDA	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	AM	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	200	OBRA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	