

OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

EN TANCANHUITZ, S.L.P. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALON DE CABILDO UBICADO EN CALLE DR. GUSTAVO FRITZ PLAZA PRINCIPAL S/N, ZONA CENTRO, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANCANHUITZ, PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS CC. OLGA KARINA LUNA FLORES PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO, C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO, C. TOMAS FELIPE AZUA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA, SÍNDICO MUNICIPAL, Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUÍS POTOSÍ EN SUS ARTÍCULOS 48, 53, 69,72 Y 79, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL TITULO QUINTO, CAPITULO XII, ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ; LA REUNIÓN SE EFECTUÓ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:



- 1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
- 2.-PASE DE LISTA.
- 3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA VERIFICANDO QUÓRUM LEGAL.
- 4.- APROBACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
- 5.- APROBACION DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM).
- 6.- FE DE ERRATAS
- 7.- ACTUALIZACION DE MONTOS DE OBRAS Y/O ACCIONES DE LOS FONDOS DE NFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
- 8.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS Y/O ACCIONES.
- 9.- CLAUSURA

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

DANDO INICIO A ESTA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA C. OLGA KARINA LUNA FLORES, PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU PRESENCIA A ESTA REUNIÓN DE CONSEJO Y REFRENDA SU APOYO A LOS TRABAJOS QUE SE ACUERDEN EN ESTA REUNIÓN.

2.-PASE DE LISTA.

CONTINUANDO CON LA SESIÓN SE DA LA BIENVENIDA A LA REUNIÓN DE CONSEJO POR PARTE DEL C. JOSÉ RENE POSADAS CLEMENTE, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO, QUIEN LLEVA A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES 10 DE 10 CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL; ASI MISMO LOS C.C. OLGA KARINA LUNA FLORES PRESIDENTA DEL CONSEJO, LIC. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO, MIEMBROS DEL CABILDO: C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES, C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA, ASESORES TECNICOS LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA, LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ, C. TOMAS FELIPE AZUA, C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, CONTRALORA INTERNA., LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA, SINDICO MUNICIPAL; MISMA QUE SE CONSTA CON LA FIRMA DE CADA UNA DE LAS PRESENTES, POR LO QUE PROCEDE A INFORMAR QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA HACER VALIDA ESTA SESION.

3.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA VERIFICANDO QUÓRUM LEGAL.

UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL LA C. OLGA KARINA LUNA FLORES, PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, PROCEDE A INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL 2025, EN PRESENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL E INVITADOS, DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS Y RESPETADOS POR LOS PRESENTES Y AUSENTES.

4.- APROBACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

SE DA LECTURA A LA PLANEACION DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION, Y SE DA EL ESPACIO PARA QUE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL TOMA LA DECISIÓN DE DAR LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS, POR LO CUAL SE SOMETE A ELECCION Y POR ELLO EL SECRETARIO TECNICO DA A CONOCER EL LISTADO DE LAS MISMAS QUE QUEDAN VALIDADAS Y QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

DESCRIPCION	RUBRO	MONTO PLANEADO (FAISMUN)
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TANCOLTZE CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 1,082,513.50
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO HAC MOM, ENTRE CAMINO A TAMALETOM Y CAMINO A UNUP JUK, EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 1,689,250.88



TANCANHUITZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TANCANHUITZ
2024-2027

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRACCION OCTZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 693,363.09
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CRUCERITO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 1,621,994.75
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL JOSE OTHON, ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO A CEMENTERIO, EN LA LOCALIDAD LAS ARMAS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 1,373,770.00
CONSTRUCCION DE CAMINO EN ACCESO A CEMENTERIO, EN LA LOCALIDAD LAS ARMAS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 1,595,340.70
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	\$ 1,678,407.40
TOTAL:		\$ 9,734,640.32

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DE LAS OBRAS EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA QUE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE MENCIONAN PUEDEN VARIAR EN SUS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL AÑO POR LO QUE PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR.

5.- APROBACION DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM).

SE DA LECTURA A LA PLANEACION DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION, Y SE DA EL ESPACIO PARA QUE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL TOMA LA DECISION DE DAR LA AUTORIZACION DE LAS OBRAS, POR LO CUAL SE SOMETE A ELECCION Y POR ELLO EL SECRETARIO TECNICO DA A CONOCER EL LISTADO DE LAS MISMAS QUE QUEDAN VALIDADAS Y QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM), COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

DESCRIPCION	RUBRO	MONTO PLANEADO (FAFM)
EXAMENES DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, TANCANHUITZ S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 85,000.00
ASISTENCIA SOCIAL, APOYO A GRUPOS VULNERABLES PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 869,159.02

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DE LAS OBRAS EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA QUE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE MENCIONAN PUEDEN VARIAR EN SUS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL AÑO POR LO QUE PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR.

6.-FE DE ERRATAS.

SE EXPONE ANTE EL CONSEJO SOBRE LA MODIFICACION EN EL NOMBRE DE OBRAS VALIDADAS EN REUNION ORDINARIA ANTERIORES DEL FONDO DE INSRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A LA CUAL SE REALIZO LA ACTUALIZACION EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y MANTENIENDO EL MONTO PRESUPUESTADO; TAL COMO SE MENCIONA A CONTINUACION:

DICE	NOMBRE CORRECTO	MONTO PROGRAMADO
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO TENEXIO, EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO TLALCINTLA, ENTRE CAMINO A BARRIO TENEXIO Y CAMINO A BARRIO TLAHUAYA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	\$ 1, 670,575.45
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEACAB 1A SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	\$1,011,920.50

7.- ACTUALIZACION DE MONTOS DE OBRAS Y/O ACCIONES DE LOS FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

FAISMUN			
NOMBRE DE OBRA	LOCALIDAD	MONTO VALIDADO	MONTO CONTRATADO
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO PIAXTLA-CUAJENCO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	PIAXTLA	\$1,689,250.88	\$1,689,237.01
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA LOMA, LA CHACA, LA ESPERANZA, EL COCO Y EL IZOTE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. (1ERA ETAPA)	LA LOMA	\$1,677,048.89	\$1,676,828.34
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO CUAJENCO PIAXTLA EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CUAJENCO	\$1,689,250.88	\$1,689,237.01
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	OJOX TANCOLTZE	\$1,331,769.61	\$1,331,714.41
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LINARES A SANTA ISABEL, EN COMUNIDAD DE LINARES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	LINARES	\$1,677,211.16	\$1,677,200.38
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA ABAJO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	PIAXTLA	\$671,391.25	\$671,208.05
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	LA GARZA	\$1,011,920.5	\$1,011,861.07
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	GUADALUPE VICTORIA	\$1,011,920.5	\$1,011,742.73
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CHACATITLA	\$1,180,403.43	\$1,180,304.32



TANCANHUITZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TANCANHUITZ
2024-2027

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO OJTAYO, LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	OJTAYO	\$1,180,403.43	\$1,180,273.52
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON, EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TZAPIKTE	\$1,642,783.72	\$1,642,338.43
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL CHIJOL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	EL CHIJOL	\$1,321,229.90	\$1,321,022.77
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CUAJENCO	\$586,944.18	\$586,743.05
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	MEXCALA	\$1,029,717.05	\$1,029,573.94
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SANTA ISABEL	\$1,598,687.37	\$1,598,495.40
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LINARES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	LINARES	\$733,660.43	\$733,632.93
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TOLTITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TOLTITLA	\$1,669,511.75	\$1,669,245.67
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO TZEPACAB - TANCHAHUIL, EN LA LOCALIDAD TZEPACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TZEPACAB	\$1,502,637.31	\$1,502,523.31
MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	BARRIO XOCHIMILCO	\$704,905.15	\$704,889.35

FAFM			
NOMBRE DE OBRA	LOCALIDAD	MONTO VALIDADO	MONTO CONTRATADO
PAGO DEL ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO, TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA SANEAMIENTO. Y	\$ 3,033,176.00	\$1,881,983.00
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ADMINISTRACION PÚBLICA.	\$ 3,600,384.00	\$2,224,613.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNIICPAL, TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,467,679.41	\$7,900,000.00

8.-AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS Y/O ACCIONES.

SE DA A CONOCER ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL PRESENTE AÑO COMO SE MENCIONA A CONTINUACION.

DESCRIPCION	RUBRO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
PAGO DEL ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO, TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO.	45 %	45 %
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ADMINISTRACION PÚBLICA.	0 %	0 %
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL, TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	33 %	33 %
RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO, TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	33 %	33 %
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, TANCANHUITZ, S.L.P.	GASTOS INDIRECTOS	100 %	100 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO PIAXTLA-CUAJENCO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	3.69 %	50 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO CUAJENCO-PIAXTLA, EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	3.69 %	50 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON, EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	2 %	50 %
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	0 %	0 %
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	42.58 %	50 %
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	0 %	0 %
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	0 %	0 %



TANCANHUITZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TANCANHUITZ
2024-2027

CONSTRUCCION DE TANQUE Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PEQUETZEN , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	0 %	0 %
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LINEARES , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	0 %	0 %
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO TZEPACAB - TANCHAHUIL, EN LA LOCALIDAD TZEPACAB , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCUTRA CARRETERA	0 %	0 %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA LOMA, LA CHACA, LA ESPERANZA, EL COCO Y EL IZOTE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. (1ERA ETAPA)	AGUA POTABLE	10.39 %	50 %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL CHIJO , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TOLTITLA , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRTETRA	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA NUEVO , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	15 %	50 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB 1A SECCION , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ALDZULUP POYTZEN , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	10 %	50 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOYMON , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LINEARES A SANTA ISABEL, EN COMUNIDAD DE LINEARES , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	5 %	50 %
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL (ACTIVOS). PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100 %	100 %
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P	SEGURIDAD PUBLICA	100 %	100 %
EXAMEN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN PARA POLICÍAS MUNICIPALES, PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100 %	100 %



TANCANHUITZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TANCANHUITZ
2024-2027

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ISABEL A CARRETERA NACIONAL 85, EN COMUNIDAD DE SANTA ISABEL , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOY , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHACATITLA , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	8 %	50 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SHILIAPA , LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BARRIO CUAYO , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO OJTLAYO , LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	12 %	50 %
AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO TEMPEXQUISTITLA , LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHIMILCO , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA POTABLE	0 %	0 %
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO LA CUESTA - ALHUITOT, EN LA LOCALIDAD DE COPALITOS , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO TLALCINTLA, ENTRE CAMINO A BARRIO TENEXIO Y CAMINO A BARRIO TLAHUAYA EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES DIVERSAS DE LA CABECERA MUNICIPAL , MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	0 %	0 %

9.- CLAUSURA

AGOTADO EL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 13:50 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL 2025, SE DECLARA LA CLAUSURA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL C. OLGA KARINA LUNA FLORES.

DAMOS FE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TANCANHUITZ
2024-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2024-2027
C. OLGA KARINA LUNA FLORES
Tancanhuitz, S.L.P.



SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO
DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento
2024-2027
Tancanhuitz, S.L.P.
C. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE



SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2024-2027
Tancanhuitz, S.L.P.
C. DANIEL SAGAHON MEDINA

EQUIPO DE ASESORES:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ

LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ

C. TOMAS FELIPE AZUA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES
CUARTO REGIDOR

C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA
QUINTO REGIDOR

CONTROL DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 1

SECTOR 2

C. ALDO RAMON MARTINEZ VALENCIA

C. LEONIDES LARRAGA LARRAGA

CONSEJEROS MUNICIPALES

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 1



C. LEONIDES LARRAGA LARRAGA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 2



C. ALDO RAMON MARTINEZ VALENCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 3



C. ZENON ROJAS AYALA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 4



C. MIDIO ERNESTO LOPEZ PEREZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 5



C. PEDRO IPIÑA MARTINEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 6



C. ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 7



C. DIEGO ELIGIO SANTIAGO MATEOS

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 8



C. GILBERTO OBISPO HERNANDEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 9



C. FROYLAN MENDOZA CRUZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO

SECTOR 10



C. MARISOL REYES SANTIAGO