

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

POTOSÍ

sin límites

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:

31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$143,824,345.54

\$0.00

\$44,824,901.00

\$98,999,444.54

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																									
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.				\$1,600,000.00	\$-	\$-	\$1,600,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-												
2025-182	SS010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL.	\$350,000.00			\$350,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	200	DESPENSA	200	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 1'600,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6A. SESIÓN DEL
															31-dic-25										
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1,800 DESPENSAS	\$550,000.00			\$550,000.00							RURAL	C	01-ago-25	0%	0%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00
															30-nov-25										
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 130 SILLAS DE RUEDAS Y 30 ANDADORES.	\$380,000.00			\$380,000.00							URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	160	SILLAS ANDADORES	13030	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 380,000.00
															31-dic-25										
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCHAR CON DIGNIDAD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$320,000.00			\$320,000.00							URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	50	PIEZAS	50	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 320,000.00
															31-dic-25										
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.				\$29,143,110.16	\$-	\$1,500,000.00	\$27,643,110.16	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-												
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$27,643,110.16			\$27,643,110.16							URBANA	C	03-abr-25	49.49%	49.49%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- FAISMUN \$ 2'500,000.00 FAFM \$ 27'643,110.16 CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
															31-dic-25										
2025-208	U302	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,500,000.00		\$1,500,000.00								URBANA	C	11-ago-25	0%	0%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'500,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY25. NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE
															21-nov-25										
AGUA Y SANEAMIENTO.																									
AGUA POTABLE.				\$6,327,972.96	\$-	\$6,327,972.96	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-													
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA,	\$350,000.00		\$350,000.00								RURAL	C	16-may-25	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 295,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
		S.L.P.												15-jun-25									CONSEJO DEL 27JUN25.- REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO			
2025-187	SC020H	CONSTRUCCION DE ALJIBE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS SOTILES.	\$ 1,680,631.13		\$ 1,680,631.13							RURAL	C	20-may-25	0%	0%	88	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'680,631.13			
														21-jun-25												
2025-189	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 300,725.56		\$ 300,725.56							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	2,189	M.L.	214.30	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE			
														16-jul-25										58766		
2025-190	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 42,519.22		\$ 42,519.22							URBANA	C	24-jun-25	90%	0%	35	M.L.	60.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22 CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022- 2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AL C-AGP/AD-014-2025. CAMBIÓ DE LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 31JUL25.-			
														18-jul-25												
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,691,535.20		\$ 1,691,535.20							RURAL	C	04-ago-25	0%	0%	112	MTS	250.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'300,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 1'691,535.20 ING. JUAN			
														03-oct-25										66325		
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 67,209.82		\$ 67,209.82							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	67	M.L.	128.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 67,209.82 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- 2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 20,942.47		\$ 20,942.47							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	45	M.L.	29.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 20,942.47 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- 2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1920	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 26,899.89		\$ 26,899.89							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	38	M.L.	48.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 26,899.99 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- 2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-1922	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 14,924.85		\$ 14,924.85							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	26	M.L.	24.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 14,924.85 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L., COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 53,220.02		\$ 53,220.02							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	47	M.L.	100.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 53,220.02 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1924	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L., COLONIA BELLA GAVIOTA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 58,258.76		\$ 58,258.76							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	52	M.L.	110.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 58,258.76 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1925	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 34,457.99		\$ 34,457.99							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	35	M.L.	63.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 34,457.99 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 77,627.92		\$ 77,627.92							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	63	M.L.	148.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 77,627.92 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1927	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICANA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 35,884.09		\$ 35,884.09							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	28	M.L.	54.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 35,884.09 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1928	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 95,745.38		\$ 95,745.38							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	74	M.L.	160.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 95,745.38 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 11,677.45		\$ 11,677.45							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	16	M.L.	18.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 11,677.45 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.			
														01-oct-25												
2025-1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00	\$ 25,529.38		\$ 25,529.38							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 25,529.38 CONTRATO No.			

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
1930		M.L., LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.												01-oct-25										CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	
2025-1931	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ÁNGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$21,302.18		\$21,302.18							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	27	M.L.	36.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 21,302.18 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	
														01-oct-25											
2025-1932	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$27,346.45		\$27,346.45							URBANA	C	20-ago-25	0%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 27,346.45 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	
														01-oct-25											
2025-1933	SC020I	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,691,535.20		\$1,691,535.20							RURAL	C	11-ago-25	0%	0%	391	MTS.	1 POZO	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 1'691,535.20 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/033-2025. PROCEDIMIENTO No.	
														30-sep-25											
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$3,351,755.23	\$-	\$3,351,755.23	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-													
2025-191	SD010F	DESIGNADO DEL RUBRO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$1,624,301.22		\$1,624,301.22							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	25	M.L.	100.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- 4'050,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2,342,761.04 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ No.	
														31-dic-25											
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$615,194.75		\$615,194.75							URBANA	C	08-may-25	90%	90%	951	M.L.	163.96	O	V	P	27410	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ No.	
														09-jul-25											
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$197,347.24		\$197,347.24							URBANA	C	21-jul-25	0%	0%	2,679	M.L.	69.83	O	V	I	56597	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. \$ 197,347.24 2,679 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, 22 BENEFICIARIOS DIRECTOS.	
														12-ago-25											
2025-194	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$761,800.04		\$761,800.04							URBANA	C	21-jul-25	70%	0%	1,189	M.L.	200.55	O	V	P	58367	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓ EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST	
														06-sep-25											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-195	SD050M	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$ 153,111.98		\$ 153,111.98								URBANA	C	24-jun-25	90%	0%	2,441	M.L.	71.05	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 153,111.98 2,441 BENEFICIADOS DE ACUERDO A AGEB. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025. SE	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-196	SK030A	DESIGNADO DEL RUBRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 5,085,196.28		\$ 5,085,196.28								RURAL	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 8750,000.00 SE CAMBIO LA CANTIDAD A \$	
															15-jul-25										
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$ 2,470,800.00		\$ 2,470,800.00								RURAL	C	01-mar-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1745,800.00 REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL	
															31-may-25										
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 5,757,080.00		\$ 5,757,080.00								RURAL	C	09-jun-25	10%	10%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 4750,000.00 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.	
															31-dic-25										
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 1,130,000.00		\$ 1,130,000.00								RURAL	C	16-may-25	0%	0%	102,199	PIPA	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 600,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'130,000.00 CON MOTIVO DE UN SONDEO REALIZADO A LA FOSA DE LIXIVIADOS	
															03-jul-25										
2025-1934	SK010B	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00								RURAL	C	22-ago-25	0%	0%	102,199	M2	3,418.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'200,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/031-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/RS/AD-	
															22-sep-25										
DEPORTES			\$ 1,286,649.25	\$ -	\$ 1,286,649.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
DESARROLLO DEL DEPORTE.																									
		REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA CON CON DIMENSIÓN DE 517.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO													14-jul-25										SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'200,391.85 SE CAMBIO LA

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-206	SL010E	UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$ 1,286,649.25		\$ 1,286,649.25								URBANA	C	14-oct-25	40%	0%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	P	62252	DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. NOMBRE: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO,
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-209	U8020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00								URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	35	EQUIPO	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 350,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO
															31-dic-25										
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-576	XX0A	DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	INFORME	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA
															31-dic-25										
DESARROLLO URBANO.			\$ 14,758,564.19	\$ -	\$ 13,758,564.19	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
URBANIZACIÓN.																									
2025-577	SE020N	DESIGNADO DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN	\$ 1,520,971.43		\$ 1,520,971.43								URBANA	C	30-may-25	0%	0%	225	M2	800.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'614,031.06 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.
															05-jul-25										
2025-600	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$ 1,418,515.42		\$ 1,418,515.42								URBANA	C	28-abr-25	100%	94%	508	M2	1,281.85	O	V	P	31476	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'337,804.63 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA
															11-jun-25										
2025-602	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,603,707.91		\$ 1,603,707.91								URBANA	C	16-jun-25	30%	0%	245	M2	1,427.93	O	V	P	63275	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15 SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25
															31-jul-25										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-603	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,059,280.48		\$ 1,059,280.48							URBANA	C	23-jun-25	50%	0%	52	M2	988.95	O	V	P	41017	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'063,882.49 SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'063,882.49 SE CAMBIÓ LA		
2025-604	SE020N	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$ 1,425,217.65		\$ 1,425,217.65							URBANA	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'430,086.45 ADJUDICACIÓN 30ABR25. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. REMOL-KAR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE		
2025-606	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	16-abr-25	40%	40%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00		
2025-608	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 735,368.27		\$ 735,368.27							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	209	M2	776.39	O	V	I	62754	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27		
2025-609	SE050N	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,885,265.61		\$ 1,885,265.61							URBANA	C	15-jul-25	0%	0%	412	M2	3,684.64	O	V	I	68413	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61		
2025-610	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,629,161.04		\$ 1,629,161.04							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	I	65341	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04		
2025-611	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA PRIVADA INDEPENDENCIA.	\$ 286,076.38		\$ 286,076.38							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	64	M2	332.08	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38		
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO.	\$ 195,000.00		\$ 195,000.00							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	319	M2	382.71	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00		
2025-614	SE020B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (EQUIPAMIENTO).	\$ 865,000.00		\$ 865,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	OBRA	1.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-614		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO).											URBANA	C	31-dic-25									15ABR25.- \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO	
2025-615	SE050B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO).	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	
														31-dic-25											
2025-618	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 135,000.00		\$ 135,000.00							URBANA	C	17-jun-25	0%	0%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRADO	47105	O	V	I	66019	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 135,000.00	
														23-jul-25											
EDUCACIÓN.			\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																									
2025-621	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 150,350.00		\$ 150,350.00							URBANA	C	15-may-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 150,350.00	
														20-jun-25											
2025-623	SJ020D	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBANA	C	20-may-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 200,000.00	
														30-jun-25											
2025-624	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 269,539.88		\$ 269,539.88							URBANA	C	02-jul-25	0%	0%	48	M2	163.36	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 269,539.88	
														03-ago-25											
2025-625	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SEIS (6) DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES.	\$ 280,500.00		\$ 280,500.00							URBANA	C	05-ago-25	0%	0%	288	M2	170	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 280,500.00	
														10-sep-25											
2025-626	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ATÍPICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 CBTA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 1,661,538.46		\$ 1,661,538.46							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	125	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 30MAY25. \$1,661,538.46 540 M2.	
													01-ago-25												
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-	SG010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE	\$ 476,000.00		\$ 476,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	45	ACOMETIDO	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
630		ELECTRIFICACION.																A						SE DIÓ DE ALTA EN LA 15ABR25.- \$ 2'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO	
2025-631	SG030A	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA). (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 102,000.00		\$ 102,000.00							RURAL	C	17-jun-25	0%	0%	269	SUBESTACIÓN	1	O	V	I	59123	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 102,000.00 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION	
														16-jul-25											
2025-1123	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELÍ A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,422,000.00		\$ 1,422,000.00							URBANA	C	31-jul-25	0%	0%	10 VIVIENDAS	POSTE	24	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 27JUN25.- \$ 1'422,000.00	
														30-ago-25											
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,166,039.23	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
ADQUISICIONES			\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-632	U6010A	GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,821,292.20			\$ 2,821,292.20							URBANA	AM	16-abr-25	11.41%	11.41%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'821,292.20 MATERIAL DE OFICINA, MARTELEC, S.A. DE C.V. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. C. JESUS MARTINEZ MARTINEZ Y SEGOL BAJIO, S.A. DE C.V. MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. C. MAURICIO BERNAL ZAPATA. COMBUSTIBLE. SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
															31-dic-25										
SERVICIOS FAISMUN			\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 28,901.19		\$ 28,901.19								URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'344,747.03 856747.03 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$
															31-dic-25										
2025-		CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN													01-may-25									SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
						MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
						FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
637	U7020A	DE MUESTRAS PARA SU ANALISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 429,200.00		\$ 429,200.00							URBANA	C	30-sep-25	30%	20%	5,500	PROYECTO	1	A	V	P		PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00 Y SE DESGLOSÓ EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 429,200.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025. PROCEDIMIENTO		
2025-1114	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDSPRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO.	\$ 222,720.00		\$ 222,720.00							URBANA	C	18-jun-25	0%	0%	3,200	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 222,720.00 MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/012-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025.		
														29-ago-25												
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDSPRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA DIMENSIONES VARIABLES EN METROS POR PROYECTO.	\$ 263,725.84		\$ 263,725.84							URBANA	C	18-jun-25	0%	0%	2,100	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 263,725.84 DICOSEGE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025.		
														29-ago-25												
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 400,200.00		\$ 400,200.00							URBANA	C	13-may-25	0%	0%	765	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 400,200.00 TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/011-2025. PROCEDIMIENTO		
													21-may-25													
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 8,272,284.00	\$ -	\$ 4,222,284.00	\$ 4,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 7,222,284.00	\$ -	\$ 4,222,284.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2025-640	TM030B	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA ADQUISICIÓN DE	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00							RURAL	M	15-may-25	0%	0%	6,000	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 3'000.000.00		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		IMPLEMENTOS AGRICOLAS.												16-jun-25										SE CAMBIÓ LA MODALIDAD A MIXTA	
2025-643	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$ 1,230,528.00		\$ 1,230,528.00							RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	569	M3	6,800.00	O	V	IT	54800-36608-54461	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'225,669.68 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025. ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA	
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DEL PLAN	\$ 1,488,860.00		\$ 1,488,860.00							RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	35904-55514-65369	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025. ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA	
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$ 1,502,896.00		\$ 1,502,896.00							RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	44067-55555-65401	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-004-2025. HSS.	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-658	TJ060A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 1,050,000.00			\$ 1,050,000.00						RURAL	C	15-may-25	0%	0%	250	KG	100.00	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'050,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27 JUN25.- DESIGNADO	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																									
2025-659	UB050B	DESIGNADO DEL RUBRO DE CAMINOS RURALES.	\$ 25,920.80		\$ 25,920.80							RURAL	AM	16-abr-25	0%	0%	220	KM	0.0013	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'821,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27 JUN25.- DESIGNADO	
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARÍA PESADA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							RURAL	AM	16-abr-25	60%	60%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 0.076827 KM. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO No.	
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,669,658.71		\$ 1,669,658.71							RURAL	C	01-jul-25	0%	0%	112	M2	1,722.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'669,658.71	
														29-ago-25											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-1119	UB050B	REHABILITACIÓN DE 1.310 KM CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$ 3,709,177.60		\$ 3,709,177.60							RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 3'709,177.60	
														30-ago-25											
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$ 416,242.89		\$ 416,242.89							RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	558	M2	264.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 416,242.89	
														30-ago-25											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 45,741,965.90	\$ -	\$ -	\$ 45,741,965.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-661	UI01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 25,843,045.00			\$ 25,843,045.00						URBANA	AM	01-ene-25	42.53%	42.53%	102,199	PLAZA OPERATIVA	95	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00	
														31-dic-25											
2025-662	UI02	LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME	\$ 474,358.34			\$ 474,358.34						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	20	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00 PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. SE CAMBIO LA	
														25-jul-25										SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 504,000.00 PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA	
2025-663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 517,013.65			\$ 517,013.65						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	18	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 504,000.00 PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA	
														25-jul-25										SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 120,000.00 PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA	
2025-664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 121,028.55			\$ 121,028.55						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	12	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 120,000.00 PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA	
														25-jul-25											
2025-665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONOMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAÍBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE	\$ 1,694,992.00			\$ 1,694,992.00						URBANA	C	20-may-25	100%	100%	95	PIEZAS	50	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'700,000.00 CONTRATO No. MMA/DDS/SPM/007-2025. 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESUS RICARDO CORDERO DE ÁVILA,	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.												30-jun-25											PROCEDIMIENTO NO. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00
2025-666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTG PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.	\$ 109,991.20			\$ 109,991.20						URBANA	C	20-may-25	100%	100%	95	PIEZAS	10	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 110,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/008-2025. PROCEDIMIENTO	
														30-jun-25											
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 2,982,824.00			\$ 2,982,824.00						URBANA	C	19-jun-25	75%	0%	95	UNIFORMES	95	A	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'378,872.60 SEA CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 3,050,000.00 INCREMENTO VALIDADO A LAS	
														30-jul-25											
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$ 56,228.89			\$ 56,228.89						URBANA	C	01-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 56,228.89 PROVEEDOR SECRETARIA DE LA	
														15-ago-25											
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$ 114,884.23			\$ 114,884.23						URBANA	C	01-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN	
														15-ago-25											
2025-671	UI05	COMPETENCIAS BÁSICAS.	\$ 68,000.00			\$ 68,000.00						URBANA	AM	15-may-25	0%	0%	95	EXAMEN	95	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 475,000.00 EXAMEN. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 68,000.00 SE FIRMO CONVENIO CON LOS	
														15-sep-25											
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,697,000.00			\$ 2,697,000.00						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00 PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE	
														17-ago-25											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$ 7,036,000.04			\$ 7,036,000.04						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. - \$ 6'240,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7'080,000.00 VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE		
														17-ago-25											
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$ 1,137,600.00			\$ 1,137,600.00						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. - \$ 1'040,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00 COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE		
														17-ago-25										SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. - \$ 2'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'850,000.00 SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES	
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 2,889,000.00			\$ 2,889,000.00						URBANA	C	19-jun-25	75%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	P			
														17-ago-25											
VIVIENDA			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-675	SH010D	VIVIENDA	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	16-abr-25	0%	0%	200	OBRA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. - \$ 1'000,000.00		
														31-dic-25											