



## 11 ª REUNIÓN ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE



### OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

EN TANCANHUITZ, S.L.P. SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALON DE CABILDO UBICADO EN CALLE DR. GUSTAVO FRITZ PLAZA PRINCIPAL S/N, ZONA CENTRO, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANCANHUITZ, PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS CC. OLGA KARINA LUNA FLORES PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO, C.P. GISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, CONTRALORA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO, C. TOMAS FELIPE AZUA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA, SÍNDICO MUNICIPAL, Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUÍS POTOSÍ EN SUS ARTÍCULOS 48, 53, 69,72 Y 79, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL TITULO QUINTO, CAPITULO XII, ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ; LA REUNIÓN SE EFECTUÓ BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
- 2.-PASE DE LISTA.
- 3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA VERIFICANDO QUÓRUM LEGAL.
- 4.- ACTUALIACION DE MONTOS DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
- 5.- ACTUALIZACION DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM).
- 6.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS Y/O ACCIONES.
- 7.- CLAUSURA



Handwritten signatures of the participants in the meeting, including the President, Regidores, and various council members.





## DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

### 1.- BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

DANDO INICIO A ESTA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA C. OLGA KARINA LUNA FLORES, PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU PRESENCIA A ESTA REUNIÓN DE CONSEJO Y REFRENDA SU APOYO A LOS TRABAJOS QUE SE ACUERDEN EN ESTA REUNIÓN.

### 2.-PASE DE LISTA.

CONTINUANDO CON LA SESIÓN SE DA LA BIENVENIDA A LA REUNIÓN DE CONSEJO POR PARTE DEL C. JOSÉ RENE POSADAS CLEMENTE, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO, QUIEN LLEVA A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES 10 DE 10 CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL; ASI MISMO LOS C.C. OLGA KARINA LUNA FLORES PRESIDENTA DEL CONSEJO, LIC. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO, MIEMBROS DEL CABILDO: C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES, C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA, ASESORES TECNICOS LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA, LIC. ARMANDO REYES HERNANDEZ, C. TOMAS FELIPE AZUA, C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ, CONTRALORA INTERNA., LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA, SINDICO MUNICIPAL; MISMA QUE SE CONSTA CON LA FIRMA DE CADA UNA DE LAS PRESENTES, POR LO QUE PROCEDE A INFORMAR QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA HACER VALIDA ESTA SESION.

### 3.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA VERIFICANDO QUÓRUM LEGAL.

UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL LA C. OLGA KARINA LUNA FLORES, PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL, PROCEDE A INSTALAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA, SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025, EN PRESENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL E INVITADOS, DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS Y RESPETADOS POR LOS PRESENTES Y AUSENTES.

### 4.- ACTUALIACION DE MONTOS DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

SE DA LECTURA A LA PLANEACION DE OBRAS QUE FUERON PRIORIZADAS EN LAS REUNIONES ANTERIORES Y QUE FUERON APROBADAS POR EL CONSEJO, PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION Y ASIMISMO SE DA A CONOCER LA ACTUALIZACION DE LOS MONTOS FINALES Y CORRESPONDEN AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

NOMBRE DE OBRA	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO FINAL
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO PIAXTLA-CUAJENCO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	PIAXTLA	\$1,689,250.88	\$ 1,689,237.01
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA LOMA, LA CHACA, LA ESPERANZA, EL COCO Y EL IZOTE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. (1ERA ETAPA)	LA LOMA	\$1,677,048.89	\$ 1,676,828.34
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO CUAJENCO PIAXTLA EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CUAJENCO	\$1,689,250.88	\$ 1,689,237.01
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	OJOX TANCOLTZE	\$1,331,769.61	\$ 1,331,714.71





TANCANHUITZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA ABAJO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	PIAXTLA ABAJO	\$671,391.25	\$ 671,208.05
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	LA GARZA	\$1,011,920.50	\$ 1,011,861.07
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	GUADALUPE VICTORIA	\$1,011,920.50	\$ 1,011,742.73
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CHACATITLA	\$1,180,403.43	\$ 1,180,304.32
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO OJTAYO, LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	OJTAYO	\$1,180,403.43	\$ 1,180,273.52
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON, EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TZAPIKTE	\$1,642,783.72	\$ 1,642,338.43
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	EL CHIJOL 1321022.77	\$1,321,229.90	\$ 1,401,933.15
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CUAJENCO	\$586,944.18	\$ 586,743.05
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	MEXCALA	\$1,029,717.05	\$ 1,029,573.94
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SANTA ISABEL	\$1,598,687.37	\$ 1,733,468.69
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LINARES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	LINARES	\$733,660.43	\$ 733,632.93
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TOLTITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TOLTITLA	\$1,669,511.75	\$ 1,669,245.67
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO TZEPACAB - TANCHAHUIL, EN LA LOCALIDAD TZEPACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TZEPACAB 1A	\$1,502,637.31	\$ 1,502,523.19
MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	BARRIO XOCHIMILCO	\$704,905.15	\$ 704,889.35
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOY, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	JOPOY	\$1,011,920.50	\$ 1,011,864.02
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BARRIO CUAYO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	BARRIO CUAYO	\$1,180,403.43	\$ 1,180,319.11
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB 1A SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TZEPACAB 1A SECCION	\$1,011,920.50	\$ 1,011,742.73
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA NUEVO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	PALMIRA NUEVO	\$1,011,920.50	\$ 1,011,864.02
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TAMARINDO	\$1,680,389.07	\$ 1,680,175.33





TANCANHUITZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2004-2007

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ISABEL A CARRETERA NACIONAL 85, EN COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SANTA ISABEL	\$1,678,929.49	\$ 1,678,919.77
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TANCOLTZE CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TANCOLTZE	\$1,082,513.50	\$ 1,082,451.37
REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TAMALETOM PRIMERA SECCION	\$1,680,352.89	\$ 1,680,300.75
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO TLALCINTLA, ENTRE CAMINO A BARRIO TENEXIO Y CAMINO A BARRIO TLAHUAYA, EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CUATLAMAYAN	\$1,670,575.45	\$ 1,670,548.40
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ALDZULUP	\$978,977.43	\$ 978,738.49
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CRUCERITO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CRUCERO CRUCERITO	\$1,621,994.75	\$ 1,621,970.36
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO LA CUESTA-ALHUITOT, EN LA LOCALIDAD DE COPALITOS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	COPALITOS	\$1,689,281.68	\$ 1,689,220.92
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ALDZULUP POYTZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ALDZULUP POYTZEN	\$1,011,920.50	\$ 1,011,881.72
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOYMON, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	JOPOYMON 1a	\$1,011,920.50	\$ 1,011,881.72
AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO TEMPEXQUISTITLA, LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TEMPEXQUISTITLA	\$946,717.11	\$ 946,669.52
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SHILIAPA, LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SHILIAPA	\$1,180,403.43	\$ 1,180,304.32
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL JOSE OTHON, ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO A CEMENTERIO, EN LA LOCALIDAD LAS ARMAS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ.	LAS ARMAS	\$1,373,770.00	\$ 1,373,694.32
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LOS CARRIZOS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. PRIMERA ETAPA	LOS CARRIZOS	\$1,689,251.02	\$ 1,688,950.35
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO HAC MOM, EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TAMALETOM SEGUNDA SECCION	\$1,689,250.88	\$ 1,689,025.16
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRACCION OCTZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	FRACCION OCTZEN	\$693,363.09	\$ 693,007.57
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES DIVERSAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CABECERA TANCANHUITZ	\$1,679,525.14	\$ 1,679,422.75
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FELIPE JUAREZ, BARRIO LAS POZAS, EN	BARRIO LAS POZAS	\$1,655,380.47	\$ 1,654,858.90





TANCANHUITZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027

CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.			
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD OCTZEN SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	OCTZEN SAN AGUSTIN	\$922,642.30	\$ 922,583.43
CONSTRUCCION DE LA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A UNIVERSIDAD, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	CABECERA TANCANHUITZ	\$945,303.63	\$ 945,141.68
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD OMARL BETHANIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	XOLOL BETHANIA	\$1,413,220.98	\$ 1,412,436.07
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	PALMIRA VIEJO	\$407,703.22	\$ 407,694.34
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD COLONIA PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	COLONIA PRIMERO DE MAYO	\$591,516.96	\$ 589,851.24
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD COLONIA OMAR SAN ROMAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	COLONIA OMAR SAN ROMAN	\$443,508.35	\$ 533,082.23
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN UNUP JUK, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	UNUP JUK	\$1,030,654.64	\$ 1,029,556.38
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL CAPRICHIO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	EL CAPRICHIO	\$1,624,701.31	\$ 1,621,930.44
REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD TAMALETOM PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TAMALETOM PRIMERA SECCION	\$504,131.14	\$ 503,158.42

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DE LAS OBRAS EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA QUE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE MENCIONAN PUEDEN VARIAR EN SUS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL AÑO POR LO QUE PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR.

#### 5.- ACTUALIZACION DE MONTOS DE ACCIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SE DA LECTURA A LA PLANEACION DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION, Y SE DA EL ESPACIO PARA QUE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL TOMA LA DECISIÓN DE DAR LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS, POR LO CUAL SE SOMETE A ELECCION Y POR ELLO EL SECRETARIO TECNICO DA A CONOCER EL LISTADO DE LAS MISMAS QUE QUEDAN VALIDADAS Y QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM), COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

DESCRIPCION	MONTO PROGRAMADO	MONTO PLANEADO (FAFM)
REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD EN XOLOL TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	\$ 278,509.04	\$ 278,400.02

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DE LAS OBRAS EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA QUE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE MENCIONAN PUEDEN VARIAR EN SUS MONTOS TOTALES AL CIERRE DEL AÑO POR LO QUE PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR.





#### 6.-AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS Y/O ACCIONES.

SE DA A CONOCER ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DEL PRESENTE AÑO COMO SE MENCIONA A CONTINUACION.

DESCRIPCION	RUBRO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
PAGO DEL ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO, TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO	45%	45%
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	85%	85%
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	GASTOS INDIRECTOS	85%	85%
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNIIPAL, TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	58%	58%
RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO, TANCANHUITZ, S.L.P.	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	67%	67%
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL (ACTIVOS). PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100%	100%
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100%	100%
EXAMEN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN PARA POLICÍAS MUNICIPALES, PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100%	100%
EXAMENES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	100%	100%
REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOLOL TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO. AGUA POTABLE	50%	50%
ASISTENCIA SOCIAL, APOYO A GRUPOS VULNERABLES PARA EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	ADMINISTRACION PÚBLICA. ASISTENCIA SOCIAL	23%	23%
ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, INCLUYEN BALIZADO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	0%	0%
EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	SEGURIDAD PUBLICA	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO PIAXTLA-CUAJENCO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	93%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA LOMA, LA CHACA, LA ESPERANZA, EL COCO Y EL IZOTE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. (1ERA ETAPA)	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	50%	73%





TANCANHUITZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027

CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO CUAJENCO PIAXTLA EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	94%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OJOX DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	50%	50%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LINARES A SANTA ISABEL, EN COMUNIDAD DE LINARES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	83%	100%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA ABAJO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	96%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	83%	95%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	67%	95%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHACATITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	92%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO OJLAYO, LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	50%	98%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO TZAPIKTE - EL PUENTE TAMPAMOLON, EN LA LOCALIDAD DE TZAPIKTE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	92%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL CHIJOL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	30%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CUAJENCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	91%	65%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	30%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	70%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LINARES, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TOLTITLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	74%	100%
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO TZEPACAB - TANCHAHUIL, EN LA LOCALIDAD TZEPACAB, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	93%	100%
MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	90%	90%





TANCANHUITZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TANCANHUITZ  
2024-2027

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOY, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	88%	85%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BARRIO CUAYO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	75%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB 1A SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	15%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA NUEVO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	88%	95%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	56%	55%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ISABEL A CARRETERA NACIONAL 85, EN COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	92%	100%
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TANCOLTZE CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	91%	90%
REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TAMALETOM PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	30%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO TLALCINTLA, ENTRE CAMINO A BARRIO TENEXIO Y CAMINO A BARRIO TLAHUAYA, EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	30%	55%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	30%	0%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CRUCERITO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	URBANIZACION	30%	0%
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO LA CUESTA-ALHUITOT, EN LA LOCALIDAD DE COPALITOS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	30%	0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ALDZULUP POYTZEN, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOPOYMON, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	0%
AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO TEMPEXQUITITLA, LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SHILIAPA, LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE	30%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL JOSE OTHON, ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO A CEMENTERIO, EN	URBANIZACION	30%	0%









7- CLAUSURA

AGOTADO EL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 15:40 HORAS DEL DIA MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE DECLARA LA CLAUSURA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL C. OLGA KARINA LUNA FLORES.

DAMOS FE

  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P. OLGA KARINA LUNA FLORES.


  
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO  
DESARROLLO SOCIAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P. JOSE RENE POSADAS CLEMENTE

  
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATURA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P. LIC. DANIEL SAGAHON MEDINA

  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P. ARMANDO REYES HERNANDEZ

  
SECRETARIA GENERAL  
SECRETARIO MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P. LIC. LUIS ENRIQUE VIDALES OCAÑA

  
CONTRALOR INTERNO  
CONTRALORIA INTERNA  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P. C.P. GRISELDA SANTIAGO HERNANDEZ

  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
H. Ayuntamiento  
2024-2027  
Tancanhuitz, S.L.P. C. TOMAS FELIPE AZUA

  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. NORMA IVANA BARRIOS TORRES  
CUARTO REGIDOR

  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. KARLA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA  
QUINTO REGIDOR

CONTROL DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 1  
C. ALDO RAMON MARTINEZ VALENCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 2  
C. LEONIDES LARRAGA LARRAGA





### CONSEJEROS MUNICIPALES

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 1

C. LEONIDES LARRAGA LARRAGA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 2

C. ALDO RAMON MARTINEZ VALENCIA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 3

C. ZENÓN ROJAS AYALA

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 4

C. MIDIO ERNESTO LOPEZ PEREZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 5

C. PEDRO IPIÑA MARTINEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 6

C. ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 7

C. DIEGO ELIGIO SANTIAGO MATEOS

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 8

C. GILBERTO OBISPO HERNANDEZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 9

C. FROYLAN MENDOZA CRUZ

REPRESENTANTE SOCIAL COMUNITARIO  
SECTOR 10

C. MARISOL REYES SANTIAGO