


\$143,983,520.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-189	SC010F	LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$271,037.69		\$271,037.69								URBAN A	C	06-sep-25	100%	100%	2,189	M.L.	214.30	O	V	IT	58766	MMA/DDSM/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-019-2025.	CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56
2025-190	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$42,519.22		\$42,519.22								URBAN A	C	24-jun-25	100%	100%	35	M.L.	60.00	O	V	IT	106589	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22
															18-jul-25											
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA. MATEHUALA. S.L.P.	\$1,638,187.05		\$1,638,187.05								RURAL	C	04-ago-25	70%	50%	112	MTS	250.00	O	V	P	66325	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/028-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'300,000.00
															03-oct-25											
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$66,894.32		\$66,894.32								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	67	M.L.	128.00	O	V	IT	73844	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,971.82		\$26,971.82								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	45	M.L.	29.00	O	V	IT	73844	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1920	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$57,220.18		\$57,220.18								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	38	M.L.	48.00	O	V	IT	75608	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1922	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$14,887.32		\$14,887.32								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	26	M.L.	24.00	O	V	IT	75609	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L., COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$52,960.37		\$52,960.37								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	47	M.L.	100.00	O	V	IT	82357	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1925	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$34,341.05		\$34,341.05								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	35	M.L.	63.00	O	V	IT	74369	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$77,212.60		\$77,212.60								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	63	M.L.	148.00	O	V	IT	74369	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de

Desarrollo Social

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:

30 de Noviembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$148,671,120.96

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,158,619.96

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$4,687,600.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACION - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-1927	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MEXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$48,632.43		\$48,632.43							URBAN A	C	04-ago-25 12-sop-25	100%	100%	28	M.L.	54.00	O	V	IT	75819	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	
2025-1928	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$95,245.74		\$95,245.74							URBAN A	C	04-ago-25 12-sop-25	100%	100%	74	M.L.	160.00	O	V	IT	76542	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	
2025-1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$11,677.22		\$11,677.22							URBAN A	C	04-ago-25 12-sop-25	100%	100%	16	M.L.	18.00	O	V	IT	82357	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	
2025-1930	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$25,460.68		\$25,460.68							URBAN A	C	04-ago-25 12-sop-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	81986	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	
2025-1931	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ANGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$20,918.72		\$20,918.72							URBAN A	C	04-ago-25 12-sop-25	100%	100%	27	M.L.	36.00	O	V	IT	82357	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	
2025-1932	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$26,916.26		\$26,916.26							URBAN A	C	04-ago-25 12-sop-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	76726	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	
2025-1933	SC020I	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,689,020.22		\$1,689,020.22							RURAL	C	11-ago-25 10-oct-25	100%	50%	391	MTS.	250.00	O	V	P	70666	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/033-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 1'691,535.20	
2025-2426	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$436,783.12		\$436,783.12							URBAN A	C	13-oct-25 28-nov-25	20%	0%	460	M.L.	309.49	O	V	P	102263	PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-037-2025, No. MMA/DDSM/AGP/057-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 140,000.00	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$3,928,335.64	\$0.00	\$3,928,335.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -															
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$615,194.75		\$615,194.75							URBAN A	C	08-may-25 09-jul-25	100%	100%	951	M.L.	163.96	O	V	IT	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-009-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS.	
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$195,423.35		\$195,423.35							URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	2,679	M.L.	69.83	O	V	IT	56597	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/025-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 173,133.10	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACION - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A Q	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA							
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE		CANTIDAD														
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																										
		DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.												15-ago-25										MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-018-2025.	177,152.19									
2025-194	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$665,017.17		\$665,017.17							URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	1,189	M.L	200.55	O	V	IT	58367	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZÁLEZ.CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-019-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04									
														06-sep-25																				
2025-195	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARO CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$153,111.98		\$153,111.98							URBAN A	C	24-jun-25	100%	100%	2,441	M.L	71.05	O	V	IT	106721	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22									
														18-jul-25																				
2025-2427	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,415,800.54		\$1,415,800.54							URBAN A	C	13-oct-25	70%	0%	460	M.L	309.49	O	V	P	108538	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-038-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/056-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'348,233.45									
														19-dic-25																				
2025-3089	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 162.00 M.L EN CALLE OCTAVIO PAZ (TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y PASCUAL OROZCO), COL. VALLE DE LA DICHOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$883,787.85		\$883,787.85							URBAN A	C	27-oct-25	40%	0%	182	M.L	162.00	O	V	P		CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/062-2025.PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-041-2025.	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 919,401.23									
														12-dic-25																				
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$14,657,410.85	\$0.00	\$0.00	\$14,657,410.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -																							
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACION DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$2,470,800.00			\$2,470,800.00						RURAL	C	01-mar-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	IT		REYNAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ANGEL REYNA CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/001-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'745,800.00									
														31-may-25																				
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$5,757,080.00			\$5,757,080.00						RURAL	C	09-jun-25	85%	71%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	P		REYNAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ANGEL REYNA CABRERA. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/015-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 4'750,000.00									
														31-dic-25																				
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$1,172,117.71			\$1,172,117.71						RURAL	C	04-sep-25	60%	30%	102,199	M2	16	O	V	P		GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRIGUEZ LUCIO, CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/030-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 600,000.00									
														30-sep-25																				

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2025-1934	SK010B	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$1,167,813.14			\$1,167,813.14							RURAL	C	11-ago-25	100%	100%	102,199	M2	3,418.00	O	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC. S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/031-2025. PROCEDIMIENTO No. 399	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'200,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2025-3090	SK030C	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES TRACCIÓN 4X2, MOTOR DIESEL CON POTENCIA MÍNIMA DE 220 HP, TORQUE DE 1,500 RPM, NORMA NOM-044-SEMARNAT-2017 (EURO V), EQUIPADOS CON CAJA COMPACTADORA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YDS.3"	\$4,089,600.00			\$4,089,600.00							URBAN A	C	15-sep-25	100%	0%	102,199	VEHICULO	2.00	O	V	P		S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPP/044-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPP/AD-EXC-	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 4'089,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															30-sep-25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACION - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE		CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-602	SE02ON	CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO). FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,666,565.33		\$1,666,565.33								URBAN A	C	22-ago-25	100%	95%	245	M2	1,427.93	O	V	P	63275	PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD- 016-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/034-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 1'473,595.15	
2025-603	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACION LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA). COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,059,280.48		\$1,059,280.48								URBAN A	C	23-jun-25	100%	95%	52	M2	988.95	O	V	P	41017	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/021-2025 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25	
															11-ago-25												
2025-604	SE02ON	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ). COLONIA GUADALUPE.	\$1,425,217.65		\$1,425,217.65								URBAN A	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	REMOL-KAR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 1'430,086.45	
															13-jun-25												
2025-606	SE05ON	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$1,132,217.72		\$1,132,217.72								URBAN A	AM	16-abr-25	100%	65%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P	106796 108956 109906 110496 110675	MMA/DDSM/049-2025 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVDORA	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 1'000,000.00	
2025-608	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ). FRACCIONAMIENTO LIBERTAD. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$734,668.33		\$734,668.33								URBAN A	C	25-ago-25									100%	43%	209	M2
															30-sep-25												
2025-609	SE05ON	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA). COLONIA VISTA HERMOSA. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,885,265.61		\$1,885,265.61								URBAN A	C	01-oct-25	100%	30%	412	M2	3,684.64	O	V	P	68413	CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. APODERADO LEGAL: ING. LUIS ALBERTO JIMÉNEZ SALINAS. CONTRATO No.MMA/DDSM/PAV/050-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61 INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARACTER ESTATAL IR-O-EST-245800021-1-	
															10-oct-25												
2025-610	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES). COLONIA COLINAS DE LA PAZ. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,699,863.01		\$1,699,863.01								URBAN A	C	22-sep-25	100%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	P	65341	TORZACO, S.A. DE C.V. ING. DAVID TORRES MEDRANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/048-2025. FECHA DE INICIO 22/09/25 Y FECHA DE TERMINO 19/10/25.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04	
															10-nov-25												
2025-611	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A PROPIEDAD). COLONIA CENTRO. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$284,074.84		\$284,074.84								URBAN A	C	05-ago-25	100%	0%	64	M2	332.08	O	V	P	96481	CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/047-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD- 032-2025	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38	
															15-ago-25												
2025-613	SE02OH	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESÚS GARCÍA. COLONIA CENTRO.	\$193,994.35		\$193,994.35								URBAN A	C	15-sep-25	100%	0%	319	M.L.	382.71	O	V	P	86209	ING. AZUCENA HERNANDEZ DE LEON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2025 5 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 15/09/2025 AL 19/09/25. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00	
															19-sep-25												
2025-	SE05ON	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA. COLONIA	\$2,840,497.20			\$2,840,497.20							URBAN	C	01-dic-25	0%	0%	422	M2	2,007.99	O	V	I		LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/067-2025	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A Q	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2423		REHABILITACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.)	\$841,986.39										URBAN A	C	30-dic-25	0%	0%	12	M2	2,351.08	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSMP/PAV/072-2025.	28AGO25.- \$ 2'845,928.82
2025-4359	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE BOCANEGRA A CALLE CUAUHTEMOC), COLONIA CENTRO	\$1,324,623.27			\$1,324,623.27							URBAN A	C	15-dic-25	0%	0%	2,000	M2	2,351.08	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSMP/PAV/072-2025.	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25.- \$ 1'324,623.27
															31-dic-25											
2025-4360	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO.	\$396,144.92			\$396,144.92							URBAN A	C	15-dic-25	0%	0%	120	M2	542.07	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSMP/PAV/071-2025.	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25.- \$ 396,144.92
															31-dic-25											
2025-4361	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO (TRAMO: CALLE A BUSTAMANTE A CALLE JULIÁN DE LOS REYES), COLONIA CENTRO.	\$841,986.39			\$841,986.39							URBAN A	C	15-dic-25	0%	0%	3,500	M2	1,214.14	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSMP/PAV/070-2025.	ALTA EN LA 11a. SESION DEL 27NOV25.- \$ 841,986.39
															31-dic-25											
2025-618	SE020B	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$132,157.73			\$132,157.73							URBAN A	C	12-ago-25	100%	0%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRA DO	47105	O	V	P	66019	C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSMP/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMP/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 135,000.00
															22-ago-25											
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINENO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$865,000.00			\$865,000.00							URBAN A	C	17-sep-25	0%	0%	3,200	POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, RED DE	1843830	O	V	I	100276	CONTRATO No. MMA/DDSMP/ALP/066-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 865,000.00
															10-oct-25											
205-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$194,463.91			\$194,463.91							URBAN A	C	22-sep-25	0%	0%	2,100	M.L.	2,802.00	O	V	I	114764114830114947114990115040115122	CONTRATO No. MMA/DDSMP/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSMP/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 250,000.00
															30-oct-25											
2025-2425	SE050B	REHABILITACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SÚPER POSTE EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$1,900,000.00			\$1,900,000.00							URBAN A	C	08-dic-25	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	I	112148	C. MARTÍN RESENDÍZ SEBASTIÁN, CONTRATO No. MMA/DDSMP/ALUM/055-2025. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'900,000.00
															22-dic-25											
2025-4363	SE020B	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA LOCALIDAD EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$200,000.00			\$200,000.00							URBAN A	C	15-dic-25	0%	0%	323	OBRA	1.00	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSMP/ALP/075-2025.	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25.- \$ 200,000.00
															31-dic-25											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACION - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
SERVICIOS FAISMUN			\$1,316,845.84	\$0.00	\$1,316,845.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$1,000.00		\$1,000.00							URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I			ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'344,747.03 856747.03	
														31-dic-25												
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NUMERO DE IDENTIFICACION MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE	\$429,200.00		\$429,200.00							URBAN A	C	28-abr-25	100%	100%	5,500	PROYECTO	1	A	V	IT		ING. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-006-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00	
														28-sep-25												
2025-1114	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NUMERO DE IDENTIFICACION MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE	\$222,720.00		\$222,720.00							URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	3,200	PROYECTO	1	A	V	IT		MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/012-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 222,720.00	
														29-ago-25												
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NUMERO DE IDENTIFICACION MMA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO	\$263,725.84		\$263,725.84							URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	2,100	PROYECTO	1	A	V	IT		DICCUSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 263,725.84	
														29-ago-25												
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFISICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$400,200.00		\$400,200.00							URBAN A	C	13-may-25	100%	100%	765	PROYECTO	1	A	V	IT		TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/011-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 400,200.00	
														21-may-25												
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$10,191,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$2,901,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00														
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$7,075,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$1,435,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,000.00	\$0.00	\$0.00														
2025-		REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS												28-abr-25										54800	ING. JOSE SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. 1'230,528.00 CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
643	TM050E	LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00							RURAL	C	13-jun-25	100%	100%	569	M3	6,800.00	O	V	IT	36608 54461	MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025.	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'225,669.68	
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00							RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	35904 55514 65369	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 .	
														13-jun-25												
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00							RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	44067 55555 65401	HSS, SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94	
														13-jun-25												
2025-2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	\$1,370,000.00			\$548,000.00						RURAL	C	01-sep-25	100%	100%	220	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/037-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-005-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 548,000.00	
														26-sep-25												
2025-2431	TM030B	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRICOLAS Y DE TRASPATIO".	\$1,483,500.00			\$887,500.00						RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	500	LOTE DE EQUIPO	500.00	A	V	IT		C. JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/038-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-006-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 900,000.00	
														30-sep-25												
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$3,116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,600.00	\$0.00	\$0.00														
2025-2429	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALI.	\$1,000,000.00			\$500,000.00						RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	500	PIEZA	500.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/043-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-008-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 500,000.00	
														30-sep-25												
2025-2430	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON PESO DE 34 KG. PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$1,200,000.00			\$600,000.00						RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	1,000	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/042-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-007-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 600,000.00	
														30-sep-25												
2025-2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS.	\$916,000.00			\$366,400.00						RURAL	C	01-sep-25	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/036-2025. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-004-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 366,400.00	
														26-sep-25												
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$6,930,815.18	\$0.00	\$6,930,815.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
CAMINOS RURALES.																										
2025-	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS URBANOS EN LA ZONA RURAL CON	\$1,150,000.00		\$1,150,000.00							RURAL	AM	16-abr-25	95%	75%	5,300	M2	76,877.00	O	V	P	99786 100743 100782 100795	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.-	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
					FAISMUN	FFM	DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD						
							ESTATAL	FEDERAL																		
660		MAQUINARIA PESADA.												31-dic-25										100889 100894 100896 100899	MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2025.	\$
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,665,799.97		\$1,665,799.97							RURAL	C	19-ago-25	100%	99%	112	M2	1,722.00	O	V	P	78555	ING. GABRIELA MORALES MORALES CORTES. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/039-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-028-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'669,658.71	
														17-sep-25												
2025-1119	UB050B	REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$3,699,140.94		\$3,699,140.94							RURAL	C	12-dic-25	0%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	I	78781	COEDESSA S.A. DE C.V. C. 20 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 12/12/2025 AL 31/12/25, PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-6-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 3'709,177.60	
														31-dic-25												
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$415,874.27		\$415,874.27							RURAL	C	08-sep-25	100%	100%	558	M2	264.00	O	V	IT	78823	TORZACO, S.A. DE C.V. ING. DAVID TORRES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2025, PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 416,242.89	
														26-sep-25												
SEGURIDAD PÚBLICA			\$43,887,856.76	\$0.00	\$0.00	\$43,887,856.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-661	UI01	NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$24,029,534.16			\$24,029,534.16						URBAN A	AM	01-ene-25	60.15%	60.15%	102,199	PLAZA OPERATIVA.	95	A	V	P		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.01	
														31-dic-25												
2025-662	UI02	LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME	\$474,358.34			\$474,358.34						URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	20	PIEZAS	20	A	V	IT		PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00	
														25-jul-25												
2025-663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$517,013.65			\$517,013.65						URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	18	PIEZAS	18	A	V	IT		PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 504,000.00	
														25-jul-25												
2025-664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$121,028.55			\$121,028.55						URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	12	PIEZAS	12	A	V	IT		PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 120,000.00	
														25-jul-25												
2025-665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCION EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONOMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAIBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.	\$1,694,992.00			\$1,694,992.00						URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	50	PIEZAS	50	A	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'700,000.00 C	
														30-jun-25												

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE		CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTG. PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNES.	\$109,991.20			\$109,991.20							URBAN A	C	20-may-25 30-jun-25	100%	100%	10	PIEZAS	10	A	V	IT		CONTRATISTA: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: C. JESUS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. . CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 110,000.00	
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$2,982,824.00			\$2,982,824.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	95	UNIFORME S	95	A	V	IT		PROVEEDOR: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. RICARDO CORDERO DE AVILA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/SPM/019-2025. PROCEDIMIENTO NO.	ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'378,872.60	
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$65,238.78			\$65,238.78							URBAN A	C	01-ago-25 15-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$133,276.04			\$133,276.04							URBAN A	C	01-ago-25 15-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00			\$2,697,000.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00	
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.04			\$7,036,000.04							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT		VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LÓPEZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/016-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'240,000.00	
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00			\$1,137,600.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT		COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/018-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'040,000.00	
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$2,889,000.00			\$2,889,000.00							URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'500,000.00	