

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																			
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.			\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00													
2025-182	SS010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL.	\$350,000.00			\$350,000.00	URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	200	DESPENSA	200	A	V	I		
									31-dic-25										
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1,800 DESPENSAS	\$550,000.00			\$550,000.00	RURAL	C	01-ago-25	0%	0%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	I		
									30-nov-25										
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 130 SILLAS DE RUEDAS Y 30 ANDADORES.	\$380,000.00			\$380,000.00	URBAN A	C	01-ago-25	0%	0%	160	SILLAS ANDADORES	13030	A	V	I		
									31-dic-25										
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCHAR CON DIGNIDAD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$320,000.00			\$320,000.00	URBAN A	C	01-ago-25	0%	0%	50	PIEZAS	50	A	V	I		
									31-dic-25										
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$29,200,679.33	\$0.00	\$1,557,569.17	\$27,643,110.16													
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$27,643,110.16			\$27,643,110.16	URBAN A	C	03-abr-25	55.95%	55.95%	102,199	PAGO DE ALUMBRA DO PÚBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
									31-dic-25										
2025-208	U302	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 METROS EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,557,569.17		\$1,557,569.17		URBAN A	C	03-sep-25	0%	0%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/040-202
									08-dic-25										
AGUA Y SANEAMIENTO.																			
AGUA POTABLE.			\$6,582,320.80	\$0.00	\$6,582,320.80	\$0.00													
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE	\$350,000.00			\$350,000.00	RURAL	C	04-sep-25	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/032-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
		MATEHUALA, S.L.P.						06-oct-25											ING. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/024-2025.
2025-187	SC020A	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LO SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,794,978.97		\$1,794,978.97		RURAL	C	20-may-25	0%	0%	88	OBRA	1.00	O	V	I		
									21-jun-25										
2025-189	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$300,725.56		\$300,725.56		URBAN A	C	24-jun-25	40%	0%	2,189	M.L.	214.30	O	V	P	58766	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/026-2025.
									16-jul-25										
2025-190	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$42,519.22		\$42,519.22		URBAN A	C	24-jun-25	100%	0%	35	M.L.	60.00	O	V	P		ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.
									18-jul-25										
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,691,535.20		\$1,691,535.20		RURAL	C	04-ago-25	50%	30%	112	MTS	250.00	O	V	P	66325	ING. JOAQUÍN JOSÉ GARCÍA MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/028-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-020-2025.
									03-oct-25										
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$67,209.82		\$67,209.82		URBAN A	C	04-ago-25	0%	0%	67	M.L.	128.00	O	V	I		ING. FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-021-2025.
									12-sep-25										
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$20,942.47		\$20,942.47		URBAN A	C	04-ago-25	0%	0%	45	M.L.	29.00	O	V	I		FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-022-2025.
									12-sep-25										

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
2025-1920	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,899.89		\$26,899.89		URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	38	M.L.	48.00	O	V	I		ING. PATRÓN VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										
2025-1922	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$14,924.85		\$14,924.85		URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	26	M.L.	24.00	O	V	I		FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										
2025-1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L., COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$53,220.02		\$53,220.02		URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	47	M.L.	100.00	O	V	I		FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										
2025-1924	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L., COLONIA BELLA GAVIOTA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$58,258.76		\$58,258.76		URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	52	M.L.	110.00	O	V	I		ING. PATRÓN VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										
2025-1925	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$34,457.99		\$34,457.99		URBANA	C	04-ago-25	90%	0%	35	M.L.	63.00	O	V	P		ING. PATRÓN VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										
2025-1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$77,627.92		\$77,627.92		URBANA	C	04-ago-25	90%	0%	63	M.L.	148.00	O	V	P		ING. PATRÓN VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										
2025-1927	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$35,884.09		\$35,884.09		URBANA	C	04-ago-25	90%	0%	28	M.L.	54.00	O	V	P		FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										
2025-1928	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$95,745.38		\$95,745.38		URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	74	M.L.	160.00	O	V	I		FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACR/AD.
									12-sep-25										

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
2025-1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$11,677.45		\$11,677.45		URBANA	C	04-ago-25 12-sep-25	0%	0%	16	M.L.	18.00	O	V	I		ING. PATRÓN VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-025-2025.
2025-1930	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$25,529.38		\$25,529.38		URBANA	C	04-ago-25 12-sep-25	0%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	I		ING. PATRÓN VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-025-2025.
2025-1931	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ÁNGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$21,302.18		\$21,302.18		URBANA	C	04-ago-25 12-sep-25	0%	0%	27	M.L.	36.00	O	V	I		FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-025-2025.
2025-1932	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$27,346.45		\$27,346.45		URBANA	C	04-ago-25 12-sep-25	0%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	I		FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-025-2025.
2025-1933	SC020I	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,691,535.20		\$1,691,535.20		RURAL	C	11-ago-25 10-oct-25	0%	0%	391	MTS.	1 POZO	O	V	I		VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/033-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-025-2025.
2025-2426	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$140,000.00		\$140,000.00		URBANA	C	22-sep-25 10-oct-25	0%	0%	460	M.L.	M.L.	O	V	I		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$3,075,687.47	\$0.00	\$3,075,687.47	\$0.00													
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$615,194.75		\$615,194.75		URBANA	C	08-may-25 09-jul-25	100%	100%	951	M.L.	163.96	O	V	IT	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-009-2025.
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$197,347.24		\$197,347.24		URBANA	C	21-jul-25	90%	30%	2,679	M.L.	69.83	O	V	P	56597	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/025-2025. PROCEDIMIENTO No.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATHHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
		DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.							12-ago-25										MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-019-2025.
2025-194	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$761,800.04		\$761,800.04		URBAN A	C	21-jul-25	80%	0%	1,189	M.L.	200.55	O	V	P	58367	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/026-2025.
									06-sep-25										
2025-195	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$153,111.98		\$153,111.98		URBAN A	C	24-jun-25	100%	0%	2,441	M.L.	71.05	O	V	P		ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025
									18-jul-25										
2025-2427	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,348,233.46		\$1,348,233.46		URBAN A	C	22-sep-25	0%	0%	460	M.L.	309.49	O	V	I		
									10-oct-25										
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$15,643,076.28	\$0.00	\$0.00	\$15,643,076.28													
2025-196	SK030A	DESIGNADO DEL RUBRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$5,085,196.28			\$5,085,196.28	RURAL	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	I		
									15-jul-25										
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACION DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$2,470,800.00			\$2,470,800.00	RURAL	C	01-mar-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	IT		REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/001-2025.
									31-may-25										
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACION DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$5,757,080.00			\$5,757,080.00	RURAL	C	09-jun-25	26%	10%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	P		REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/020-2025. PROCEDIMIENTO No.
									31-dic-25										
2025-	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN	\$1,130,000.00			\$1,130,000.00	RURAL	C	11-ago-25	0%	0%	102,199	M2	16	O	V	I		GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRÍGUEZ JUICIO. CONTRATO No.

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96
TOTAL	
\$143,616,147.24	\$0.00
\$44,824,901.00	\$98,791,246.24

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
203		RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.							26-sep-25										ING. CARPIELA MMA/DDSM/RS/030-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/RS/AD-022- TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO. CONTRATO No.
2025- 1934	SK010B	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$1,200,000.00			\$1,200,000.00	RURAL	C	11-ago-25 26-sep-25	0%	0%	102,199	M2	3,418.00	O	V	I		
DEPORTES			\$1,291,835.38	\$0.00	\$1,291,835.38	\$0.00													
DESARROLLO DEL DEPORTE.																			
2025- 206	SL010E	REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA CON DIMENSIÓN DE 517.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,291,835.38			\$1,291,835.38	URBAN A	C	14-jul-25 14-oct-25	55%	0%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	P	62252	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEON, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/023-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD- 017-2025
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$535,928.03	\$0.00	\$535,928.03	\$0.00													
2025- 209	U8020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$535,928.03			\$535,928.03	URBAN A	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	35	EQUIPO	1.00	A	V	I		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00													
2025- 576	XX0A	DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$500,000.00			\$500,000.00	URBAN A	C	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	102,199	INFORME	1.00	A	V	I		
DESARROLLO URBANO.			\$17,233,521.58	\$0.00	\$15,333,521.58	\$1,900,000.00													
URBANIZACIÓN.																			
2025- 600	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$1,418,515.42			\$1,418,515.42	URBAN A	C	28-abr-25	100%	100%	508	M2	1,281.85	O	V	IT	31476	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD- 005-2025 INC CARPIELA

TECHO FINANCIERO	\$143,983,520.96		
		FAISMUN	FORTALECIMIENTO
		\$44,824,901.00	\$99,158,619.96
TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00
			\$98,791,246.24

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
									11-jun-25										00-2025. ING. GABRIELA MORALES CORTES
2025-602	SE020N	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMERICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO). FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,603,707.91		\$1,603,707.91		URBAN A	C	21-jul-25	100%	0%	245	M2	1,427.93	O	V	P	63275	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD- 016-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/034-2025.
									22-ago-25										
2025-603	SE020N	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA). COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,059,280.48		\$1,059,280.48		URBAN A	C	23-jun-25	100%	47%	52	M2	988.95	O	V	P	41017	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/021-2025 30 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 23/06/25 AL 22/07/25
									11-ago-25										
2025-604	SE020N	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ). COLONIA GUADALUPE.	\$1,425,217.65		\$1,425,217.65		URBAN A	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	REMOL-KAR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-
									13-jun-25										
2025-606	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		URBAN A	AM	16-abr-25	55%	55%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P		
									31-dic-25										
2025-608	SE020N	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ). FRACCIONAMIENTO LIBERTAD. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P	\$735,368.27		\$735,368.27		URBAN A	C	01-jul-25	0%	0%	209	M2	776.39	O	V	I	62754	
									15-ago-25										
2025-609	SE050N	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA). COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,885,265.61		\$1,885,265.61		URBAN A	C	15-jul-25	0%	0%	412	M2	3,684.64	O	V	I	68413	
									30-ago-25										
2025-610	SE020N	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES). COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P	\$1,629,161.04		\$1,629,161.04		URBAN A	C	01-jul-25	0%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	I	65341	
									15-ago-25										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
2025-611	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA PRIVADA INDEPENDENCIA.	\$286,076.38		\$286,076.38		URBAN A	C	05-ago-25 15-ago-25	100%	0%	64	M2	332.08	O	V	P		TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-032-2025.
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO.	\$195,000.00		\$195,000.00		URBAN A	C	24-jun-25 17-jul-25	0%	0%	319	M2	382.71	O	V	I		
2025-2423	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$2,845,928.82		\$2,845,928.82		URBAN A	C	23-sep-25 31-oct-25	0%	0%	422	M2	2,007.99	O	V	I		
2025-618	SE020B	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$135,000.00		\$135,000.00		URBAN A	C	17-jun-25 23-jul-25	0%	0%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRA DO	47105	O	V	I	66019	CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINERO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$865,000.00		\$865,000.00		URBAN A	C	17-sep-25 10-oct-25	0%	0%	3,200	POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, RED DE	1843830	O	V	I		
205-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$250,000.00		\$250,000.00		URBAN A	C	22-sep-25 30-oct-25	0%	0%	2,100	M.L.	2,802.00	O	V	I		
2025-2425	SE050B	REHABILITACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SÚPER POSTES UBICADOS. EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$1,900,000.00			\$1,900,000.00	URBAN A	C	25-sep-25 05-dic-25	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	I		
EDUCACIÓN.			\$2,561,928.34	\$0.00	\$2,561,928.34	\$0.00													

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																			
2025-621	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$150,350.00		\$150,350.00		URBAN A	C	15-may-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I		
									20-jun-25										
2025-623	SJ020D	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.	\$200,000.00		\$200,000.00		URBAN A	C	20-may-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I		
									30-jun-25										
2025-624	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA.	\$269,539.88		\$269,539.88		URBAN A	C	02-jul-25	0%	0%	48	M2	163.36	O	V	I		
									03-ago-25										
2025-625	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SEIS (6) DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES.	\$280,500.00		\$280,500.00		URBAN A	C	05-ago-25	0%	0%	288	M2	170	O	V	I		
									10-sep-25										
2025-626	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ATÍPICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 CBTA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA.	\$1,661,538.46		\$1,661,538.46		URBAN A	C	24-jun-25	0%	0%	125	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE	1	O	V	I		
									01-ago-25										
ELECTRIFICACIÓN.			\$1,524,000.00	\$0.00	\$1,524,000.00	\$0.00													
2025-631	SG030A	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA). (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$102,000.00		\$102,000.00		RURAL	C	17-jun-25	0%	0%	269	SUBESTACION	1	O	V	I	59123	
									16-jul-25										
2025-1123	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELI A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$1,422,000.00		\$1,422,000.00		URBAN A	C	31-jul-25	0%	0%	10 VIVIENDAS	POSTE	24	O	V	I		
									30-ago-25										

MUNICIPIO: MATEHUALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
GASTOS INDIRECTOS.			\$4,166,039.23	\$0.00	\$1,344,747.03	\$2,821,292.20													
ADQUISICIONES			\$2,821,292.20	\$0.00	\$0.00	\$2,821,292.20													
2025-632	U6010A	GASTOS INDIRECTOS	\$2,234,192.20			\$2,234,192.20	URBAN A	AM	16-abr-25	34.13%	34.13%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		MATERIAL DE OFICINA, MARTELEC, S.A. DE C.V. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. C. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
									31-dic-25										
2025-2428	U6020A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 2025 VERSIÓN SR GASOLINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$587,100.00			\$587,100.00	URBAN A	C	01-sep-25	0.00%	0.00%	35	VEHICULO	1	A	V	I		
									05-sep-25										
SERVICIOS FAISMUN			\$1,344,747.03	\$0.00	\$1,344,747.03	\$0.00													
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$28,901.19			\$28,901.19	URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I		
									31-dic-25										
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001.	\$429,200.00			\$429,200.00	URBAN A	C	01-may-25	60%	20%	5,500	PROYECTO	1	A	V	P		ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-006-2025.
									30-sep-25										
2025-1114	U7020A	PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SUB FONDO DE	\$222,720.00			\$222,720.00	URBAN A	C	18-jun-25	0%	0%	3,200	PROYECTO	1	A	V	I		ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 222,720.00 MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO. CONTRATO No.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
		DE MATEHUALA, SLP. DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCION DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACION POR						29-ago-25											MMA/DDSM/PRO/012-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025.
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	\$263,725.84		\$263,725.84	URBAN A	C	18-jun-25	0%	0%	2,100	PROYECTO	1	A	V	I			DICCOCSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025.
		29-ago-25																	
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELECTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$400,200.00		\$400,200.00	URBAN A	C	13-may-25	0%	0%	765	PROYECTO	1	A	V	I			TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/011-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-
		21-may-25																	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$7,136,684.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$2,914,400.00													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$4,770,284.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$548,000.00													
2025-643	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00		RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	569	M3	6,800.00	O	V	IT	54800 36608 54461	ING. JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ. 1'230,528.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025.
		13-jun-25																	
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSÉ DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00		RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	35904 55514 65369	ING. JORGE JOSÉ GARAY MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-003-2025.
		13-jun-25																	
2025-	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA,	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00		RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	44067 55555	HSS, SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
657		PARRITAS Y EL VAQUERO.							13-jun-25									65401	MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-
2025- 2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$548,000.00			\$548,000.00	RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	220	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	I		
									31-oct-25										
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$2,366,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,400.00													
2025- 2429	TJ020A	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ.	\$500,000.00			\$500,000.00	RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	500	PIEZA	500.00	A	V	I		
									28-nov-25										
2025- 2430	TJ020A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUÁS CON PESO DE 34 KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$600,000.00			\$600,000.00	RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	1,000	PIEZA	1,000.00	A	V	I		
									28-nov-25										
2025- 2431	TJ020A	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO".	\$900,000.00			\$900,000.00	RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	500	LOTE DE EQUIPO	500.00	A	V	I		
									28-nov-25										
2025- 2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS.	\$366,400.00			\$366,400.00	RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	I		
									28-sep-25										
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$6,795,079.20	\$0.00	\$6,795,079.20	\$0.00													
CAMINOS RURALES.																			
2025- 660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARIA PESADA.	\$1,000,000.00			\$1,000,000.00	RURAL	AM	16-abr-25	70%	70%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P		CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2025.
									31-dic-25										
2025-	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE	\$1,669,658.71			\$1,669,658.71	RURAL	C	19-ago-25	0%	0%	112	M2	1,722.00	O	V	I		ING. GABRIELA MORALES MORALES CORTES, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/038-2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
1118		LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.							17-sep-25										NO. MMA/DDSM/PAV/037-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-
2025-1119	UB050B	REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$3,709,177.60		\$3,709,177.60		RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	I		
									30-ago-25										
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$416,242.89		\$416,242.89		RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	558	M2	264.00	O	V	I		PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-029-2025.
									30-ago-25										
SEGURIDAD PUBLICA			\$45,769,367.60	\$0.00	\$0.00	\$45,769,367.60													
2025-661	UI01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$25,843,045.00			\$25,843,045.00	URBAN A	AM	01-ene-25	50.29%	50.29%	102,199	PLAZA OPERATIVA.	95	A	V	P		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00
31-dic-25																			
2025-662	UI02	LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME	\$474,358.34			\$474,358.34	URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	20	A	V	IT		PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V.
25-jul-25																			
2025-663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$517,013.65			\$517,013.65	URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	18	A	V	IT		PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V.
25-jul-25																			
2025-664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$121,028.55			\$121,028.55	URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	12	A	V	IT		PROVEEDOR. COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V.
25-jul-25																			
2025-665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALISTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONOMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAIBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS	\$1,694,992.00			\$1,694,992.00	URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	95	PIEZAS	50	A	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESUS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIO EL COSTO EN

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
		CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES DE CASCO BALISTICO POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV. MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALISTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.						30-jun-25											PROVEEDOR SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO
2025-666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALISTICO NIVEL IIIA PASTG PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNES.	\$109,991.20			\$109,991.20	URBAN A	C	20-may-25 30-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	10	A	V	IT		CONTRATISTA: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: C. JESUS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. . CONTRATO No.
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$2,982,824.00			\$2,982,824.00	URBAN A	C	19-jun-25 30-jul-25	75%	0%	95	UNIFORMES	95	A	V	P		PROVEEDOR: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/SPM/019-2025. PROCEDIMIENTO NO.
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$65,238.78			\$65,238.78	URBAN A	C	01-ago-25 15-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$133,276.04			\$133,276.04	URBAN A	C	01-ago-25 15-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. S
2025-671	UI05	COMPETENCIAS BÁSICAS.	\$68,000.00			\$68,000.00	URBAN A	AM	15-may-25 15-sep-25	0%	0%	95	EXAMEN	95	A	V	I		
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00			\$2,697,000.00	URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/015-2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

TOTAL	\$143,616,147.24	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,791,246.24
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.

Elaboración:
31 de Agosto de 2025.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
2025- 673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHICULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.04			\$7,036,000.04	URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT		VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESUS LOPEZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/016-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025
									17-ago-25										
2025- 674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00			\$1,137,600.00	URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT		COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/018-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025
									17-ago-25										
2025- 676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$2,889,000.00			\$2,889,000.00	URBAN A	C	19-jun-25	75%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	P		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025
									17-ago-25										