

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																									
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-182	SS010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00						URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	200	DESPENSA	200	A	V	I			
														31-dic-25											
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1,800 DESPENSAS	\$ 550,000.00			\$ 550,000.00						RURAL	C	01-ago-25	0%	0%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	I			
														30-nov-25											
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 130 SILLAS DE RUEDAS Y 30 ANDADORES.	\$ 380,000.00			\$ 380,000.00						URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	160	SILLAS ANDADORES	13030	A	V	I			
														31-dic-25											
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCHAR CON DIGNIDAD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$ 320,000.00			\$ 320,000.00						URBANA	C	01-ago-25	0%	0%	50	PIEZAS	50	A	V	I			
														31-dic-25											
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$ 29,143,110.16	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 27,643,110.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 27,643,110.16			\$ 27,643,110.16						URBANA	C	03-abr-25	49.49%	49.49%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
														31-dic-25											
2025-208	U302	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							URBANA	C	11-ago-25	0%	0%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	I			
														21-nov-25											
AGUA Y SANEAMIENTO.																									
AGUA POTABLE.			\$ 6,327,972.96	\$ -	\$ 6,327,972.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA,	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							RURAL	C	16-may-25	0%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
		S.L.P.												15-jun-25												
2025-187	SC020H	CONSTRUCCION DE ALJIBE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS SOTILES.	\$ 1,680,631.13		\$ 1,680,631.13							RURAL	C	20-may-25	0%	0%	88	OBRA	1.00	O	V	I				
														21-jun-25												
2025-189	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 300,725.56		\$ 300,725.56							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	2,189	M.L.	214.30	O	V	I	58766			
														16-jul-25												
2025-190	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 42,519.22		\$ 42,519.22							URBANA	C	24-jun-25	90%	0%	35	M.L.	60.00	O	V	P				
														18-jul-25												
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,691,535.20		\$ 1,691,535.20							RURAL	C	04-ago-25	0%	0%	112	MTS	250.00	O	V	I	66325	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA		
														03-oct-25												
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 67,209.82		\$ 67,209.82							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	67	M.L.	128.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA		
														12-sep-25												
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 20,942.47		\$ 20,942.47							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	45	M.L.	29.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA		
														12-sep-25												
2025-1920	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 26,899.89		\$ 26,899.89							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	38	M.L.	48.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA		
														12-sep-25												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025- 1922	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 14,924.85		\$ 14,924.85							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	26	M.L.	24.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L., COLONIA LAS ANIMAS. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 53,220.02		\$ 53,220.02							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	47	M.L.	100.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1924	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L., COLONIA BELLA GAVIOTA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 58,258.76		\$ 58,258.76							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	52	M.L.	110.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1925	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 34,457.99		\$ 34,457.99							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	35	M.L.	63.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 77,627.92		\$ 77,627.92							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	63	M.L.	148.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1927	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICANA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 35,884.09		\$ 35,884.09							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	28	M.L.	54.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1928	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 95,745.38		\$ 95,745.38							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	74	M.L.	160.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 11,677.45		\$ 11,677.45							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	16	M.L.	18.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025- 1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L.,	\$ 25,529.38		\$ 25,529.38							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
1930		LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.													12-sep-25										CORDOVA
2025-1931	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ÁNGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 21,302.18		\$ 21,302.18							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	27	M.L.	36.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025-1932	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 27,346.45		\$ 27,346.45							URBANA	C	04-ago-25	0%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	I		ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA	
														12-sep-25											
2025-1933	SC020I	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,691,535.20		\$ 1,691,535.20							RURAL	C	11-ago-25	0%	0%	391	MTS.	1 POZO	O	V	I			
														30-sep-25											
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$ 3,351,755.23	\$ -	\$ 3,351,755.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-191	SD010F	DESIGNADO DEL RUBRO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 1,624,301.22		\$ 1,624,301.22							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	25	M.L.	100.00	O	V	I			
														31-dic-25											
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$ 615,194.75		\$ 615,194.75							URBANA	C	08-may-25	90%	90%	951	M.L.	163.96	O	V	P	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ	
														09-jul-25											
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$ 197,347.24		\$ 197,347.24							URBANA	C	21-jul-25	0%	0%	2,679	M.L.	69.83	O	V	I	56597	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES.	
														12-ago-25											
2025-194	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES). COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 761,800.04		\$ 761,800.04							URBANA	C	21-jul-25	70%	0%	1,189	M.L.	200.55	O	V	P	58367	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ	
														06-sep-25											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-195	SD050M	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$ 153,111.98		\$ 153,111.98								URBANA	C	24-jun-25 18-jul-25	90%	0%	2,441	M.L.	71.05	O	V	P		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ 15,643,076.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-196	SK030A	DESIGNADO DEL RUBRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 5,085,196.28		\$ 5,085,196.28								RURAL	C	16-abr-25 15-jul-25	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	I		
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$ 2,470,800.00		\$ 2,470,800.00								RURAL	C	01-mar-25 31-may-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	IT	REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA	
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 5,757,080.00		\$ 5,757,080.00								RURAL	C	09-jun-25 31-dic-25	10%	10%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	P	REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA	
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 1,130,000.00		\$ 1,130,000.00								RURAL	C	11-ago-25 26-sep-25	0%	0%	102,199	PIPA	1	O	V	I		
2025-1934	SK010B	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00								RURAL	C	11-ago-25 26-sep-25	0%	0%	102,199	M2	3,418.00	O	V	I	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO	
DEPORTES			\$ 1,286,649.25	\$ -	\$ 1,286,649.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
DESARROLLO DEL DEPORTE.																									
		REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA CON CON DIMENSION DE 517.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO													14-jul-25										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-206	SL010E	UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$ 1,286,649.25		\$ 1,286,649.25								URBANA	C	14-oct-25	40%	0%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	P	62252	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN,
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-209	U8020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00								URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	35	EQUIPO	1.00	A	V	I		
															31-dic-25										
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-576	XX0A	DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	INFORME	1.00	A	V	I		
															31-dic-25										
DESARROLLO URBANO.			\$ 14,758,564.19	\$ -	\$ 13,758,564.19	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
URBANIZACIÓN.																									
2025-577	SE020N	DESIGNADO DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN	\$ 1,520,971.43		\$ 1,520,971.43								URBANA	C	30-may-25	0%	0%	225	M2	800.00	O	V	I		
															05-jul-25										
2025-600	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$ 1,418,515.42		\$ 1,418,515.42								URBANA	C	28-abr-25	100%	94%	508	M2	1,281.85	O	V	P	31476	ING. GABRIELA MORALES CORTES
															11-jun-25										
2025-602	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,603,707.91		\$ 1,603,707.91								URBANA	C	16-jun-25	30%	0%	245	M2	1,427.93	O	V	P	63275	
															31-jul-25										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-603	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,059,280.48		\$ 1,059,280.48							URBANA	C	23-jun-25	50%	0%	52	M2	988.95	O	V	P	41017	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON		
														22-jul-25												
2025-604	SE020N	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$ 1,425,217.65		\$ 1,425,217.65							URBANA	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	REMOL-KAR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE		
														13-jun-25												
2025-606	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	16-abr-25	40%	40%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P				
														31-dic-25												
2025-608	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 735,368.27		\$ 735,368.27							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	209	M2	776.39	O	V	I	62754			
														15-ago-25												
2025-609	SE050N	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,885,265.61		\$ 1,885,265.61							URBANA	C	15-jul-25	0%	0%	412	M2	3,684.64	O	V	I	68413			
														30-ago-25												
2025-610	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$ 1,629,161.04		\$ 1,629,161.04							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	I	65341			
														15-ago-25												
2025-611	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA PRIVADA INDEPENDENCIA.	\$ 286,076.38		\$ 286,076.38							URBANA	C	01-jul-25	0%	0%	64	M2	332.08	O	V	I				
														04-ago-25												
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO.	\$ 195,000.00		\$ 195,000.00							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	319	M2	382.71	O	V	I				
														17-jul-25												
2025-614	SE020B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (EQUIPAMIENTO).	\$ 865,000.00		\$ 865,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	OBRA	1.00	A	V	I				

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-614		REPARACIÓN DE SERVICIOS (RECONOCIMIENTO).													31-dic-25										
2025-615	SE050B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO).	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	OBRA	1.00	O	V	I			
														31-dic-25											
2025-618	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 135,000.00		\$ 135,000.00							URBANA	C	17-jun-25	0%	0%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRADO	47105	O	V	I	66019		
														23-jul-25											
EDUCACIÓN.			\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ 2,561,928.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																									
2025-621	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 150,350.00		\$ 150,350.00							URBANA	C	15-may-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I			
														20-jun-25											
2025-623	SJ020D	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBANA	C	20-may-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I			
														30-jun-25											
2025-624	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 269,539.88		\$ 269,539.88							URBANA	C	02-jul-25	0%	0%	48	M2	163.36	O	V	I			
														03-ago-25											
2025-625	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SEIS (6) DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES.	\$ 280,500.00		\$ 280,500.00							URBANA	C	05-ago-25	0%	0%	288	M2	170	O	V	I			
														10-sep-25											
2025-626	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ATÍPICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 CBTA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 1,661,538.46		\$ 1,661,538.46							URBANA	C	24-jun-25	0%	0%	125	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	1	O	V	I			
														01-ago-25											
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-	SG010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE	\$ 476,000.00		\$ 476,000.00							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	45	ACOMETID	1	O	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
630		ELECTRIFICACION.													31-dic-25				A						
2025-631	SG030A	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA). (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 102,000.00		\$ 102,000.00							RURAL	C	17-jun-25	0%	0%	269	SUBESTACIÓN	1	O	V	I	59123		
														16-jul-25											
2025-1123	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELÍ A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$ 1,422,000.00		\$ 1,422,000.00							URBANA	C	31-jul-25	0%	0%	10 VIVIENDAS	POSTE	24	O	V	I			
														30-ago-25											
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,166,039.23	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
ADQUISICIONES			\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ 2,821,292.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-632	U6010A	GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,821,292.20			\$ 2,821,292.20						URBANA	AM	16-abr-25	11.41%	11.41%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		MATERIAL DE OFICINA, MARTELEC, S.A. DE C.V. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. C. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y SEGOI BAJIO, S.A. DE C.V. MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. C. MAURICIO BERNAL ZAPATA. COMBUSTIBLE. SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. REFACCIONES. C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO MUÑOZ	
														31-dic-25											
SERVICIOS FAISMUN			\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ 1,344,747.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 28,901.19		\$ 28,901.19							URBANA	C	16-abr-25	0%	0%	91,522	PROYECTO		A	V	I			
														31-dic-25											
2025-		CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN												01-may-25											ING. OSWALDO MARTÍN

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-637	U7020A	DE MUESTRAS PARA SU ANALISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 429,200.00		\$ 429,200.00							URBANA	C	30-sep-25	30%	20%	5,500	PROYECTO	1	A	V	P		ALTA MIRANO VARO.	
2025-1114	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO.	\$ 222,720.00		\$ 222,720.00							URBANA	C	18-jun-25	0%	0%	3,200	PROYECTO	1	A	V	I		MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO	
														29-ago-25											
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA DIMENSIONES VARIABLES EN METROS POR PROYECTO.	\$ 263,725.84		\$ 263,725.84							URBANA	C	18-jun-25	0%	0%	2,100	PROYECTO	1	A	V	I		DICOSEGE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR	
														29-ago-25											
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 400,200.00		\$ 400,200.00							URBANA	C	13-may-25	0%	0%	765	PROYECTO	1	A	V	I		TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ	
														21-may-25											
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 8,272,284.00	\$ -	\$ 4,222,284.00	\$ 4,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 7,222,284.00	\$ -	\$ 4,222,284.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2025-640	TM030B	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MONITOREO DE SISMOS	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00							RURAL	M	15-may-25	0%	0%	6,000	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-643	TM050E	IMPLEMENTOS AGRICOLAS. REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$ 1,230,528.00		\$ 1,230,528.00							RURAL	C	16-jun-25 28-abr-25 13-jun-25	100%	100%	569	M3	6,800.00	O	V	IT	54800 36608 54461	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ	
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DEL PLAN	\$ 1,488,860.00		\$ 1,488,860.00							RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100%	100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	35904 55514 65369	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA	
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$ 1,502,896.00		\$ 1,502,896.00							RURAL	C	28-abr-25 13-jun-25	100%	100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	44067 55555 65401	HSS, SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-658	TJ060A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 1,050,000.00			\$ 1,050,000.00						RURAL	C	15-may-25 16-jun-25	0%	0%	250	KG	100.00	A	V	I			
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ 6,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																									
2025-659	UB050B	DESIGNADO DEL RUBRO DE CAMINOS RURALES.	\$ 25,920.80		\$ 25,920.80							RURAL	AM	16-abr-25 31-dic-25	0%	0%	220	KM	0.0013	O	V	I			
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARÍA PESADA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							RURAL	AM	16-abr-25 31-dic-25	60%	60%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P			
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,669,658.71		\$ 1,669,658.71							RURAL	C	01-jul-25 29-ago-25	0%	0%	112	M2	1,722.00	O	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-1119	UB050B	REHABILITACIÓN DE 1.310 KM CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$ 3,709,177.60		\$ 3,709,177.60							RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	I			
														30-ago-25											
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$ 416,242.89		\$ 416,242.89							RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	558	M2	264.00	O	V	I			
														30-ago-25											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 45,741,965.90	\$ -	\$ -	\$ 45,741,965.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-661	UI01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 25,843,045.00			\$ 25,843,045.00						URBANA	AM	01-ene-25	42.53%	42.53%	102,199	PLAZA OPERATIVA	95	A	V	P			
														31-dic-25											
2025-662	UI02	LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME	\$ 474,358.34			\$ 474,358.34						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	20	A	V	IT		COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	
														25-jul-25											
2025-663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 517,013.65			\$ 517,013.65						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	18	A	V	IT		COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	
														25-jul-25											
2025-664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 121,028.55			\$ 121,028.55						URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	95	PIEZAS	12	A	V	IT		COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	
														25-jul-25											
2025-665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONÓMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAIBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE	\$ 1,694,992.00			\$ 1,694,992.00						URBANA	C	20-may-25	100%	100%	95	PIEZAS	50	A	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
31 de Julio de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO D. DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
		SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.													30-jun-25											
2025-666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTG PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.	\$ 109,991.20			\$ 109,991.20							URBANA	C	20-may-25	100%	100%	95	PIEZAS	10	A	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA	
															30-jun-25											
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 2,982,824.00			\$ 2,982,824.00							URBANA	C	19-jun-25	75%	0%	95	UNIFORMES	95	A	V	P		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. RICARDO CORDERO DE ÁVILA	
															30-jul-25											
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$ 56,228.89			\$ 56,228.89							URBANA	C	01-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	
															15-ago-25											
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$ 114,884.23			\$ 114,884.23							URBANA	C	01-ago-25	20%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	
															15-ago-25											
2025-671	UI05	COMPETENCIAS BÁSICAS.	\$ 68,000.00			\$ 68,000.00							URBANA	AM	15-may-25	0%	0%	95	EXAMEN	95	A	V	I		CONVENIO CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL PARA LLEVAR A CABO ESTÁ ACCIÓN.	
															15-sep-25											
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,697,000.00			\$ 2,697,000.00							URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO	
															17-ago-25											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 44,824,901.00	\$ 99,158,619.96

TOTAL	\$143,824,345.54	\$0.00	\$44,824,901.00	\$98,999,444.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$ 7,036,000.04			\$ 7,036,000.04							URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT		VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LÓPEZ RANGEL
														17-ago-25											
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$ 1,137,600.00			\$ 1,137,600.00							URBANA	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT		COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
														17-ago-25											
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 2,889,000.00			\$ 2,889,000.00							URBANA	C	19-jun-25	75%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	P		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO
														17-ago-25											
VIVIENDA			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2025-675	SH010D	VIVIENDA	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	16-abr-25	0%	0%	200	OBRA	1	O	V	I		
														31-dic-25											