




<div><div><div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de Desarrollo Social</div></div></div></div>			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL										<div><div></div><div>Elaboración: 30 de Septiembre de 2025.</div></div>														
MUNICIPIO: MATEHUALA																											
TECHO FINANCIERO			\$143,983,520.96		FAISMUN		FORTEALECIMIENTO																				
			\$44,824,901.00		\$99,158,619.96																						
TOTAL			\$146,921,579.78		\$0.00		\$44,824,901.00		\$99,031,678.78		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$3,065,000.00		\$0.00		\$0.00						
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																											
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.				\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -															
2025-182	SS010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE ASISTENCIA SOCIAL.	\$350,000.00			\$350,000.00							URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	200	DESPENSA	200	A	V	I				
															31-dic-25												
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1,800 DESPENSAS	\$550,000.00			\$550,000.00							RURAL	C	01-ago-25	0%	0%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	I		ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00	
															30-nov-25												
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14", 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA/DESMONTABLE DE ALUMINIO SOLIDA 8X1, 50 SILLAS DE RUEDAS TT 16" AZUL ABATIBLE/REMOVIBLE ALUMINIO NEUMÁTICA, 30 SILLAS DE RUEDAS TT 14" AZUL	\$680,000.00			\$680,000.00							URBAN A	C	01-ago-25	0%	0%	190	SILLAS ANDADORES	140 50	A	V	I		ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 380,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 680,000.00 Y LA DENOMINACIÓN: PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14", 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA	
															31-dic-25												
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCHAR CON DIGNIDAD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$320,000.00			\$320,000.00							URBAN A	C	01-ago-25	0%	0%	50	PIEZAS	50	A	V	I		ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 320,000.00		
															31-dic-25												
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.				\$29,220,679.33	\$0.00	\$1,577,569.17	\$27,643,110.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -															
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$27,643,110.16			\$27,643,110.16							URBAN A	C	03-abr-25	58.50%	58.50%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR24.	
															31-dic-25												
2025-208	U302	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 METROS EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,577,569.17			\$1,577,569.17							URBAN A	C	06-oct-25	0%	0%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	I	92801	CONTRATO No. MMA/DDSM/PROV/040-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1' 500,000.00	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY25. NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD DE
															11-dic-25												
AGUA Y SANEAMIENTO.																											
AGUA POTABLE.				\$6,584,567.85	\$0.00	\$6,584,567.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -															
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$352,247.05			\$352,247.05							RURAL	C	04-sep-25	45%	0%	157	OBRA	1.00	O	V	P	70557	CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/032-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-024-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 295,000.00	SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA 6a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 27JUN25.- REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. Y EL COSTO \$ 350,000.00 SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.-
															30-sep-25												
2025-187	SC020A	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ	\$1,794,978.97			\$1,794,978.97							RURAL	C	20-may-25	0%	0%	88	OBRA	1.00	O	V	I	86986	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.-	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$146,921,579.78	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,031,678.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
					FAISMUN	FFM	DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
							ESTATAL	FEDERAL																			
187		DE LO SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.												21-jun-25											\$ 1'680,631.13	TOMA DIRECTA EN AREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LO SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. Y EL COSTO \$	
2025-189	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$300,725.56		\$300,725.56							URBAN A	C	21-jul-25	95%	0%	2,189	M.L.	214.30	O	V	P	58766	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA	
														06-sep-25													
2025-190	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$42,519.22		\$42,519.22							URBAN A	C	24-jun-25	100%	100%	35	M.L.	60.00	O	V	IT	106689	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22	CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 31JUL25.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE	
														18-jul-25													
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,691,535.20		\$1,691,535.20							RURAL	C	04-ago-25	70%	30%	112	MTS	250.00	O	V	P	66325	ING. JUAN JOSÉ GARCÍA MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/028-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-020-2025	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'300,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 1'691,535.20	
														03-oct-25													
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$67,209.82		\$67,209.82							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	67	M.L.	128.00	O	V	P	73844	ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$20,942.47		\$20,942.47							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	45	M.L.	29.00	O	V	P	73844	ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1920	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,899.89		\$26,899.89							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	38	M.L.	48.00	O	V	P	75608	ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1922	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$14,924.85		\$14,924.85							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	26	M.L.	24.00	O	V	I	75609	ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L., COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$53,220.02		\$53,220.02							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	47	M.L.	100.00	O	V	I	82357	ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L., COLONIA BELLA GAVIOTA,	\$58,258.76		\$58,258.76								URBAN	C	04-ago-25	0%	0%	52	M.L.	110.00	O	V	I	75622	ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

POTOSÍ

sin límites

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:

30 de Septiembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$146,921,579.78

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,031,678.78

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,065,000.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
1924		LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.										A		12-sep-25										MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1924	CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
2025-1925	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$34,457.99		\$34,457.99							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	35	M.L.	63.00	O	V	P	74369	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1925	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$77,627.92		\$77,627.92							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	63	M.L.	148.00	O	V	P	74369	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1926	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1927	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$35,884.09		\$35,884.09							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	28	M.L.	54.00	O	V	P	75819	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1927	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28AGO25, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO,	
														12-sep-25													
2025-1928	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$95,745.38		\$95,745.38							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	74	M.L.	160.00	O	V	P	76542	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1928	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$11,677.45		\$11,677.45							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	16	M.L.	18.00	O	V	P	82397	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1929	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1930	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$25,529.38		\$25,529.38							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	P	81986	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1930	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1931	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ÁNGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$21,302.18		\$21,302.18							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	27	M.L.	36.00	O	V	P	82397	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1931	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1932	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$27,346.45		\$27,346.45							URBAN A	C	04-ago-25	95%	0%	29	M.L.	48.00	O	V	P	76726	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1932	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25		
														12-sep-25													
2025-1933	SC020I	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,691,535.20		\$1,691,535.20							RURAL	C	11-ago-25	0%	0%	391	MTS.	250.00	O	V	I	70666	ING. SANDRA GISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/033-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-1933	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 1'691,535.20		
														10-oct-25													
2025-2426	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$140,000.00		\$140,000.00							URBAN A	C	22-sep-25	0%	0%	460	M.L.	309.49	O	V	I	102263		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 140,000.00		
														10-oct-25													



OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBJ A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$3,995,088.70	\$0.00	\$3,995,088.70		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$	-									
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P	\$615,194.75		\$615,194.75							URBAN A	C	08-may-25	100%	100%	951	M.L.	163.96	O	V	IT	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-009-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS.	
														09-jul-25												
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$197,347.24		\$197,347.24							URBAN A	C	21-jul-25	95%	30%	2,679	M.L.	69.83	O	V	P	56597	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/025-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-019-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. \$ 197,347.24 2,679 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, 22 BENEFICIARIOS DIRECTOS.
														12-ago-25												
2025-194	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$761,800.04		\$761,800.04							URBAN A	C	21-jul-25	90%	0%	1,189	M.L.	200.55	O	V	P	58367	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ.CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD 200.55 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE
														06-sep-25												
2025-195	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$153,111.98		\$153,111.98							URBAN A	C	24-jun-25	100%	100%	2,441	M.L.	71.05	O	V	IT	106721	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22	LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 31JUL25.- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE
														18-jul-25												
2025-2427	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,348,233.46		\$1,348,233.46							URBAN A	C	22-sep-25	0%	0%	460	M.L.	309.49	O	V	I	108538		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'348,233.45	
														10-oct-25												
2025-3089	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 169.52 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ (TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y PASCUAL OROZCO), COL. VALLE DE LA DICHOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$919,401.23		\$919,401.23							URBAN A	C	01-oct-25	0%	0%	182	M.L.	162.00	O	V	I			ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 919,401.23	
														04-nov-25												
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$14,647,480.00	\$0.00	\$0.00		\$14,647,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$	-													
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$2,470,800.00			\$2,470,800.00						RURAL	C	01-mar-25	100%	100%	102,199	MAQUINA RIA	1	A	V	IT		REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/001-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1745,800.00	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL
														31-may-25												
2025-		ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL												09-jun-25				MAQUINA						C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA	ALTA EN LA 1a. SESIÓN	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. ARRENDAMIENTO DE LOTE

<div><div><div></div><div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de</div><div>Desarrollo Social</div></div></div>			<div>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL</div> <div>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL</div> <div>FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO</div> <div>EJERCICIO FISCAL 2025.</div>										<div><div></div><div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div></div> <div>Elaboración: 30 de Septiembre de 2025.</div>																									
MUNICIPIO: MATEHUALA																																						
TECHO FINANCIERO			\$143,983,520.96	FAISMUN		FORTALECIMIENTO																																
				\$44,824,901.00			\$99,158,619.96																															
TOTAL			\$146,921,579.78	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,031,678.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00																										
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO												
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD										
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																														
2025-200	SK030F	DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$5,757,080.00			\$5,757,080.00							RURAL	C	31-dic-25	55%	26%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	P		MIQUEL ANGEL RETIVA CABRERA. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/020-2025. PROCEDIMIENTO No.	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 4'750,000.00	SUMAY25. ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.											
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$1,130,000.00			\$1,130,000.00							RURAL	C	04-sep-25	10%	0%	102,199	M2	16	O	V	P		GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRÍGUEZ LUCIO, CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/030-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 600,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'130,000.00 CON MOTIVO DE UN SONDEO REALIZADO A LA FOSA DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, ES NECESARIO REALIZAR LA EXCAVACIÓN MÁS AMPLIA Y											
															30-sep-25																							
2025-1934	SK010B	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$1,200,000.00			\$1,200,000.00							RURAL	C	11-ago-25	70%	30%	102,199	M2	3,418.00	O	V	P		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/031-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'200,000.00												
															26-sep-25																							
2025-3090	SK030C	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES TRACCIÓN 4X2, MOTOR DIESEL CON POTENCIA MÍNIMA DE 220 HP, TORQUE DE 1,500 RPM, NORMA NOM-044-SEMARNAT-2017 (EURO V), EQUIPADOS CON CAJA COMPACTADORA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YDS.3"	\$4,089,600.00			\$4,089,600.00							URBAN A	C	01-oct-25	0%	0%	102,199	VEHICULO	2.00	O	V	I		ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 4'089,600.00													
															15-oct-25																							
DEPORTES			\$1,291,835.38	\$0.00	\$1,291,835.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -																											
DESARROLLO DEL DEPORTE.																																						
2025-206	SL010E	REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA CON DIMENSIÓN DE 517.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,291,835.38			\$1,291,835.38							URBAN A	C	14-jul-25	100%	0%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	P	62252	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/023-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/A D-017-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'200,391.85	SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. NOMBRE: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P. MONTO: \$1,286,649.25 FECHA INICIO: 14 DE JULIO DEL 2025.											
															14-oct-25																							
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$535,928.03	\$0.00	\$535,928.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -																											
2025-209	UB020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$535,928.03			\$535,928.03							URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	35	EQUIPO	1.00	A	V	I		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 350,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.												
															31-dic-25																							
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -																											
2025-576	XX0A	DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$500,000.00			\$500,000.00							URBAN A	C	16-abr-25	0%	0%	102,199	INFORME	1.00	A	V	I		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.												
															31-dic-25																							
DESARROLLO URBANO.			\$17,236,553.16	\$0.00	\$14,390,624.34	\$2,845,928.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -																											
URBANIZACIÓN.																																						

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
					FAISMUN	FFM	DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
							ESTATAL	FEDERAL																			
2025-600	SE02ON	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$1,418,515.42		\$1,418,515.42							URBAN A	C	28-abr-25 11-jun-25	100%	100%	508	M2	1,281.85	O	V	IT	31476	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-005-2025. ING. GABRIELA MORALES CORTES	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'337,804.63	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DERL 30MAY25. \$ 1'333,510.70 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25. \$1'418,515.42 SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO DEL MONTO POR LA	
2025-602	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,666,565.33		\$1,666,565.33							URBAN A	C	21-jul-25 22-ago-25	100%	0%	245	M2	1,427.93	O	V	P	63275	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-016-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/034-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE	
2025-603	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,059,280.48		\$1,059,280.48							URBAN A	C	23-jun-25 11-ago-25	100%	47%	52	M2	988.95	O	V	P	41077	ING. CHRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/021-2025 PROCEDIMIENTO NO. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-071-2025. 30 DÍAS NATURALES. REHABILITACION DE CALLES REP.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'059,280.48	
2025-604	SE02ON	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$1,425,217.65		\$1,425,217.65							URBAN A	C	05-may-25 13-jun-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-008-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'430,086.45	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO 30MAY25. \$ 1'425,217.65	
2025-606	SE05ON	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00							URBAN A	AM	16-abr-25 31-dic-25	65%	65%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P	106796 108956 109906 110496 110675		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00 REHABILITACIÓN DE CALLES JAVIER ECHEVERRIA, REH.	
2025-608	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$734,668.33		\$734,668.33							URBAN A	C	25-ago-25 23-sep-25	70%	0%	209	M2	776.39	O	V	P	62754	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/041-2025 30 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 25/08/25 AL 23/09/25,	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-030-2025.	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 734,668.33	
2025-609	SE05ON	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,885,265.61		\$1,885,265.61							URBAN A	C	15-jul-25 30-ago-25	0%	0%	412	M2	3,684.64	O	V	I	68413		ALTA EN LA 5a. SESION DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61 INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARACTER ESTATAL IR-O-EST-245800021-1.		
2025-610	SE02ON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,626,576.88		\$1,626,576.88							URBAN A	C	22-sep-25 31-oct-25	5%	0%	385	M2	1,616.35	O	V	P	65341	TORZACO, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/048-2025, FECHA DE INICIO 22/09/25 Y FECHA DE TERMINO 31/10/2025, PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 1'626,576.88	
2025-611	SE02ON	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA PRIVADA INDEPENDENCIA.	\$286,076.38		\$286,076.38							URBAN A	C	05-ago-25 15-ago-25	100%	0%	64	M2	332.08	O	V	P	96481	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/047-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-032-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38		

TOTAL	\$146,921,579.78	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,031,678.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESÚS GARCÍA, COLONIA CENTRO.	\$193,994.35		\$193,994.35							URBAN A	C	15-sep-25 19-sep-25	100%	0%	319	M2	382.71	O	V	P	86209	ING. AZUCENA HERNANDEZ DE LEON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2025 5 DÍAS NATURALES. FECHA DE	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 - \$ 195,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 193,994.35	
2025-2423	SE050N	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$2,845,928.82			\$2,845,928.82						URBAN A	C	23-sep-25 31-oct-25	0%	0%	422	M2	2,007.99	O	V	I			ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 2'845,928.82	SE CAMBIO DE FAISMUN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACIÓN: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA.	
2025-618	SE020B	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$135,000.00		\$135,000.00							URBAN A	C	17-jun-25 23-jul-25	0%	0%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRA DO	47105	O	V	I	66019	CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25, \$ 135,000.00		
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINENO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$865,000.00		\$865,000.00							URBAN A	C	17-sep-25 10-oct-25	0%	0%	3,200	POSTE METÁLICO 7M. LUMINARIAS LED, RED DE	1843830	O	V	I	100276		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 865,000.00		
205-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$194,463.91		\$194,463.91							URBAN A	C	22-sep-25 30-oct-25	0%	0%	2,100	M.L.	2,802.00	O	V	I	114764 114830 114947 114990 115040 115122		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 250,000.00	AVENIDA LAS TORRES, CALLE DALIAS, PALMA CHINA, MONTE EVEREST, SAN LUIS DE LA PAZ. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 194,463.91	
2025-2425	SE020B	CONSTRUCCIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SÚPER POSTES UBICADOS. EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$1,900,000.00		\$1,900,000.00							URBAN A	C	25-sep-25 05-dic-25	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	I	112148		ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$1'900,000.00	SE CAMBIO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO A FAISMUN. EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUPER POSTES EN BOULEVARD TURISTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS	
EDUCACIÓN.			\$2,567,404.66	\$0.00	\$2,567,404.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																											
2025-621	SJ050B	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO AULA CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION A70 E.E. DE 3.05X8.00 METROS EN JARDÍN DE NIÑOS "MELCHOR OCAMPO" UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, S.L.P.	\$520,966.92		\$520,966.92							URBAN A	C	06-oct-25 08-dic-25	0%	0%	55	M2	31	O	V	I	115908		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 150,350.00	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO AULA CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION A70 E.E. DE 3.05X8.00 METROS EN JARDIN DE NIÑOS "MELCHOR OCAMPO" UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS EN LA LOCALIDAD MATEHUALA.	
2025-623	SJ050D	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA TIPO SERVICIO SANITARIO RURAL 1ERA ETAPA DE 2.00X3.30 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD POZO DE SANTA CLARA. MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$417,169.94		\$417,169.94							RURAL	C	06-oct-25 08-dic-25	0%	0%	42	M2	12	O	V	I	103820		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 200,000.00	ESTRUCTURA TIPO SERVICIO SANITARIO RURAL 1ERA ETAPA DE 2.00X3.30 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA" UBICADO EN	
2025-	SJ050C	ATÍPICA MODULO DE 3 AULAS DE 6.55X28.02 METROS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL	\$344,537.43		\$344,537.43							RURAL	C	14-oct-25	0%	0%	48	M2	220.48	O	V	I	105062		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.-	ESTRUCTURA ATÍPICA MODULO DE 3 AULAS DE 6.55X28.02 METROS EN	



TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$146,921,579.78	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,031,678.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

C. LIC. RAÚL ORTEGA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.

<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Gobierno de</div><div>Matehuala</div></div><div><div>DDS</div><div>Dirección de</div><div>Desarrollo Social</div></div></div>			<div>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL</div> <div>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL</div> <div>FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO</div> <div>EJERCICIO FISCAL 2025.</div>										<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>POTOSÍ</div><div>sin límites</div></div> <div>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</div>										<div>Elaboración:</div> <div>30 de Septiembre de 2025.</div>																	
MUNICIPIO: MATEHUALA																																								
TECHO FINANCIERO			\$143,983,520.96	FAISMUN		PORTALECIMIENTO																																		
				\$44,824,901.00	\$99,158,619.96																																			
TOTAL			\$146,921,579.78	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,031,678.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00																												
OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBJ A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO														
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20			FIS	FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD												
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																																
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE	\$429,200.00		\$429,200.00								URBAN A	C	28-abr-25	80%	40%	5,500	PROYECTO	1	A	V	P	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-006-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00	SE DESGLOSÓ EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 429,200.00														
2025-1114	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDSPRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO.	\$222,720.00		\$222,720.00								URBAN A	C	18-jun-25	100%	88%	3,200	PROYECTO	1	A	V	P	MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/012-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25 - \$ 222,720.00															
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDSPRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA	\$263,725.84		\$263,725.84								URBAN A	C	18-jun-25	100%	77%	2,100	PROYECTO	1	A	V	P	DICCOSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25 - \$ 263,725.84															
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$400,200.00		\$400,200.00								URBAN A	C	13-may-25	100%	100%	765	PROYECTO	1	A	V	IT	TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/011-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25 - \$ 400,200.00															
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$10,191,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$2,904,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$ -																												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$5,592,284.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,000.00	\$0.00	\$ -																												
2025-643	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00								RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	569	M3	6,800.00	O	V	IT	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. 1230,528.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'225,669.68															
2025-		REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS													28-abr-25								39904	ING. JOAQUÍN JOSÉ GARAY MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDSM/IND/001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a														

TOTAL	\$146,921,579.78	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,031,678.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-646	TM050E	LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSÉ DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00								RURAL	C	13-jun-25	100%	100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	55514 65369	MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-003-2025.	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 .	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'488,860.00
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00								RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	44067 55555 65401	HSS, SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$1502,896.00 1 obra.
															13-jun-25												
2025-2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$1,370,000.00			\$548,000.00				\$822,000.00			RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	220	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/037-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-005-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 548,000.01	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.- 40% \$ 548,000.00 Y 60% \$ 822,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'370,000.00
															31-oct-25												
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$4,599,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243,000.00	\$0.00	\$ -															
2025-2429	TJ020A	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ.	\$1,000,000.00			\$500,000.00							RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	500	PIEZA	500.00	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/043-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-008-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 500,000.00	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.- 50% \$ 500,000.00 Y 50% \$ 500,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'000,000.00
															28-nov-25												
2025-2430	TJ020A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON PESO DE 34 KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$1,200,000.00			\$600,000.00							RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	1,000	PIEZA	1,000.00	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/042-2025 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-007-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 600,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.- 50% \$ 600,000.00 Y 50% \$ 600,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'200,000.00
															28-nov-25												
2025-2431	TJ020A	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO".	\$1,483,500.00			\$890,100.00				\$593,400.00			RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	500	LOTE DE EQUIPO	500.00	A	V	I		PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-006-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 900,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.- 60% \$ 890,100.00 Y 40% \$ 593,400.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'483,500.00
															28-nov-25												
2025-2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS.	\$916,000.00			\$366,400.00				\$549,600.00			RURAL	C	17-sep-25	0%	0%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	I		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/036-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 366,400.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.- 40% \$ 366,400.00 Y 60% \$ 549,600.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 916,000.00
															28-sep-25												
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$6,790,851.84	\$0.00	\$6,790,851.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -															
CAMINOS RURALES.																											
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARIA PESADA.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00								RURAL	AM	16-abr-25	75%	75%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P	99786 100743 100762 100795 100889 100894 100906 100899			
															31-dic-25												
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,665,799.97		\$1,665,799.97								RURAL	C	19-ago-25	100%	0%	112	M2	1,722.00	O	V	P	78555	MORALES CORTES, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/039-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-028-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'669,658.71	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.
															17-sep-25												
2025-	UB050B	REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA	\$3,709,177.60		\$3,709,177.60								RURAL	C	15-jul-25	0%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	I	78781		ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL	LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL

Gobierno de

Matehuala

DDS

Dirección de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

POTOSÍ

sin límites

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:

30 de Septiembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTEALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$146,921,579.78

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,031,678.78

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,065,000.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1119		LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.											30-ago-25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Gobierno de
Matehuala

DDS

Dirección de
Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.

POTOSÍ
sin límites

GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Elaboración:
30 de Septiembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN

\$44,824,901.00

FORTALECIMIENTO

\$99,158,619.96

TOTAL

\$146,921,579.78

\$0.00

\$44,824,901.00

\$99,031,678.78

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,065,000.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE								CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$65,238.78			\$65,238.78						URBAN A	C	01-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P	PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO.- EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X45 MM. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS		
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$133,276.04			\$133,276.04						URBAN A	C	01-ago-25	50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P	PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. S	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 68,000.00 SE FIRMO CONVENIO CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL PARA LLEVAR A CABO ESTA ACCIÓN.		
2025-671	UI05	COMPETENCIAS BÁSICAS.	\$68,000.00			\$68,000.00						URBAN A	AM	15-may-25	0%	0%	95	EXAMEN	95	A	V	I		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 475,000.00 EXAMEN.	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 68,000.00 SE FIRMO CONVENIO CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL PARA LLEVAR A CABO ESTA ACCIÓN.		
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00			\$2,697,000.00						URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT	PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00 CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00. SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 2'697,000.00 ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS		
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.04			\$7,036,000.04						URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT	VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LÓPEZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/016-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'240,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7'080,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 7'036,000.04 ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO		
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00			\$1,137,600.00						URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT	COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/018-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'040,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN Y LA DENOMINACIÓN \$ 1'137,600.00 ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO		
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,889,000.00			\$2,889,000.00						URBAN A	C	19-jun-25	100%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	P	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'500,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2' 850,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 2'889,000.00 Y LA DENOMINACIÓN.- ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		