

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$0.00	\$0.00												
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00				

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO				
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD											
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																														
ASISTENCIA SOCIAL APOYO A GRUPOS VULNERABLES.			\$1,840,798.21	\$0.00	\$0.00	\$1,840,798.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																			
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1.800 DESPENSAS.	\$504,918.36			\$504,918.36												RURAL	C	01-agosto-25 30-novi-25	100% 100%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	IT	C. SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, CONTRATO N° MMA/DDSM/AS/051-2025. PROCEDIMIENTO N° MMA/DDSM/FFM/AS/IR-012-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. \$ 504,918.36
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14". 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA/DESMONTABLE DE ALUMINIO SOLIDA BX1, 50 SILLAS DE RUEDAS TT 16" AZUL ABATIBLE/REMOLVIBLE ALUMINIO NEUMÁTICA, 30 SILLAS DE RUEDAS TT 14" AZUL	\$668,879.85			\$668,879.85											URBAN A	C	27-oct-25 14-novi-25	50% 0%	140 50 1	SILLAS ANDADOR CHALECO	140 50 1	A	V	P	REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRIGUEZ LUCIO, CONTRATO N° MMA/DDSM/DR/052-2025. PROCEDIMIENTO N°	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 380,000.00	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 680,000.00 Y LA DENOMINACIÓN PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14"; 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA	
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCHAR CON DIGNIDAD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$667,000.00			\$667,000.00										URBAN A	C	01-dic-25 31-dic-25	50% 0%	50	PIEZAS	50	A	V	P	PROCEDIMIENTO N° MMA/DDSM/FFM/AS/IR-014-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 320,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 670,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 667,000.00		
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			\$29,345,246.62	\$0.00	\$1,641,864.00	\$27,703,382.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																			
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$27,453,382.62			\$27,453,382.62										URBAN A	C	03-abr-25 31-dic-25	83.42% 83.42%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR24	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 27'453,382.62		
2025-208	U302	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 METROS EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO S.L.P.	\$1,641,864.00			\$1,641,864.00									URBAN A	C	27-oct-25 15-dic-25	78% 0%	2,910	TECHO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	P	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN, CONTRATO N° MMA/DDSM/PROY/040-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'500,000.00	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY25. NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P. FECHA INICIO: 11 DE AGOSTO DEL 2025 FECHA TÉRMINO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 FOLIO SIFAS: 29388 540.00 M2. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA			
	U305	"REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO SLP".	\$250,000.00			\$250,000.00									URBAN A	C	22-dic-25 31-dic-25	0% 0%	2,910	M2	561	O	V	IT	MMA/DDSM/PROY/073-2025. REH. DE PINTURA. NO. DE PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-033-2025.	SE DIO DE ALTA EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 250,000.00				
AGUA Y SANEAMIENTO																														
AGUA POTABLE			\$8,685,040.98	\$0.00	\$7,065,040.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$-																		

MUNICIPIO: MATEHUALA

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$143,983,520.96	\$44,824,901.00
		\$99,158,619.96

TOTAL \$148,671.12 0.96 \$0.00 \$44,824.90 0.00 \$99,158.61 19.96 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,687,600.00 \$0.00 \$0.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$143,983,520.96	\$44,824,901.00

	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
				MUNICIPIO			DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN	BENEF.									
1922		M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.											A		12-sep-25										MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SESION DEL 300CT25- \$ 14,887.32
2025-1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L., COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$52,960.37		\$52,960.37								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	47	M.L.	100.00	O	V	IT	82357	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 52,960.37
2025-1925	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$34,341.05		\$34,341.05								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	35	M.L.	63.00	O	V	IT	74369	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 34,341.05
2025-1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$77,212.60		\$77,212.60								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	63	M.L.	148.00	O	V	IT	74369	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 77,212.60
2025-1927	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$48,632.43		\$48,632.43								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	28	M.L.	54.00	O	V	IT	75819	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28AGO25, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L.,
2025-1928	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$95,245.74		\$95,245.74								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	74	M.L.	160.00	O	V	IT	76452	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 95,245.74
2025-1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$11,677.22		\$11,677.22								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	16	M.L.	18.00	O	V	IT	82357	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 11,677.22
2025-1930	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, SLP.	\$25,460.68		\$25,460.68								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	81986	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 25,460.68
2025-1931	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ÁNGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$20,918.72		\$20,918.72								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	27	M.L.	36.00	O	V	IT	82357	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 20,918.72
2025-1932	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$26,916.26		\$26,916.26								URBANA	C	04-agosto-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	76726	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 26,916.26
2025-1933	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, SLP.	\$1,689,020.22		\$1,689,020.22								RURAL	C	11-agosto-25	100%	100%	391	MTS.	250.00	O	V	IT	70666	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 31JUL25.	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 300CT25- \$ 1,689,020.22 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25- \$ 1,691,535.20 PERFORACION DE POZO A UNA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$0.00	\$0.00											
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00			

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO			
				MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD										
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL																						
2025-2426	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L EN CALLE ALDAMA. (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$436,783.12		\$436,783.12								URBANA	C	13-oct-25	50%	30%	460	M.L.	309.49	O	V	P	102263	ORGANIZACIONES RAMOS, S.A. DE CV. REPRESENTANTE LEGAL: C.P. RODRIGO RAMOS RAMÍREZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/059-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-037-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25- \$ 140,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25- \$ 436,783.12		
		ALCANTARILLADO Y DRENAGE.	\$3,928,335.64	\$0.00	\$3,928,335.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-																	
2025-192	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, SLP	\$615,194.75		\$615,194.75								URBANA	C	08-may-25	100%	100%	951	M.L.	163.96	O	V	IT	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-009-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS.			
2025-193	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M L EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$195,423.35		\$195,423.35								URBANA	C	21-jul-25	100%	100%	2,679	M.L.	69.83	O	V	IT	56597	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/025-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-018-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. \$ 197,347.24 2,679 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, 22 BENEFICIARIOS DIRECTOS. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25- \$ 195,423.35		
2025-194	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 ML (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$665,017.17		\$665,017.17								URBANA	C	21-jul-25	100%	100%	1,189	M.L.	200.55	O	V	IT	58347	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/AISMUN/ALC-AGP/AD-019-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD 200.55 ML (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE		
2025-195	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDA. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$153,111.98		\$153,111.98								URBANA	C	24-jun-25	100%	100%	2,441	M.L.	71.05	O	V	IT	106721	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/AISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO	CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 31JUL25- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO		
2025-2427	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L EN CALLE ALDAMA. (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$1,415,800.54		\$1,415,800.54								URBANA	C	13-oct-25	80%	30%	460	M.L.	309.49	O	V	P	108538	ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/060-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-038-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25- \$ 1'348,233.45	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25- \$ 1'415,800.54		
2025-3089	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 162.00 M.L EN CALLE OCTAVIO PAZ (TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y PASCUAL OROZCO), COL. VALLE DE LA DICHOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$883,787.85		\$883,787.85								URBANA	C	27-oct-25	60%	30%	182	M.L.	162.00	O	V	P		ING. EDGAR GARCÍA LOPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/063-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-041-2025.	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25- \$ 919,401.23	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25- \$ 883,787.85		
		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$14,657,410.85	\$0.00	\$0.00	\$14,657,410.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-																	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$0.00	\$0.00											
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00			

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO					
				FISE	MUNICIPIO			DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD													
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
2025-198	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$2,470,800.00			\$2,470,800.00								RURAL	C	01-mar-25 31-may-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	IT	REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ANGEL REYNA CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/001-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'745,800.00	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.				
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$5,757,080.00			\$5,757,080.00								RURAL	C	09-jun-25 31-dic-25	90%	85%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	P	REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ANGEL REYNA CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/015-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 4'750,000.00	LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.				
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$1,172,117.71			\$1,172,117.71								RURAL	C	04-sep-25 30-sep-25	60%	30%	102,199	M2	16	O	V	P	GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRIGUEZ LUCIO. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/030-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 600,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. - \$ 1'172,117.71. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25. - \$ 1'130,000.00 CON MOTIVO DE UN SONDEO REALIZADO A LA FOSA DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO				
2025-1934	SK010B	REHABILITACION DEL AREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$1,167,813.14			\$1,167,813.14								RURAL	C	11-agosto-25 12-sep-25	100%	100%	102,199	M2	3,418.00	O	V	IT	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC. S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/031-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'200,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 1'167,813.14				
2025-3090	SK030C	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES TRACCIÓN 4X2, MOTOR DIESEL CON POTENCIA MINIMA DE 220 HP, TORQUE DE 1,500 RPM, NORMA NOM-044-SEMARNAT-2017 (EURO V). EQUIPADOS CON CAJA COMPACTADORA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YDS.3"	\$4,089,600.00			\$4,089,600.00								URBANA	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	0%	102,199	VEHICULO	2,00	O	V	P	399 PROYECTO DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPP/044-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFF/SPP/AD-EXC-	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 4'089,600.00					
DEPORTES			\$1,291,835.38	\$0.00	\$1,291,835.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-																			
DESARROLLO DEL DEPORTE.																															
2025-206	SL010E	REHABILITACION DE UNA CANCHA PÚBLICA CON DIMENSION DE 517.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, SLP.	\$1,291,835.38			\$1,291,835.38								URBANA	C	14-jul-25 14-oct-25	100%	100%	2,441	CANCHAPÚBLICA	1,00	O	V	IT	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/023-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-017-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'200,391.85	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. NOMBRE: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, SLP. MONTO: \$1,286,649.25				
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$535,928.40	\$0.00	\$535,928.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-																			
2025-3795	U8010A	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE VIVIENDA UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, SLP.	\$255,946.16			\$255,946.16								URBANA	C	27-oct-25 27-nov-25	100%	100%	35	OBRA	1,00	O	V	IT	PRO. JUAN JOSE GARCIA MENDOZA NO CONTRATO MMA/DDSM/PROY/053-2025 NO. PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-035-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 350,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SE CAMBIÓ EL				

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$143,983,520.96	\$44,824,901.00

	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00

	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
2025-3796	U8020A	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, S.L.P.	\$279,982.24		\$279,982.24								URBANA	C	27-oct-25	100%	100%	35	EQUIPO	1.00	A	V	IT	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA NO CONTRATO MMA/DDSM/PROY/053-2025 No PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-035-2025			
		DESARROLLO URBANO.	\$20,214,695.55	\$0.00	\$14,868,716.23	\$5,345,979.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
		URBANIZACIÓN.																									
2025-600	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCOS A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$1,418,515.42		\$1,418,515.42								URBANA	C	28-abr-25	100%	100%	508	M2	1,281.85	O	V	IT	31476	CONTRATO Nro. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO Nro. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-005-2025. ING. GABRIELA MORALES CORTES.	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25-\$ 1'337,804.63	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DERL 30MAY25. \$ 1'333,510.70 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25. \$ 1'418,515.42 SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO DEL
2025-602	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,666,565.33		\$1,666,565.33								URBANA	C	21-jul-25	100%	100%	245	M2	1,427.93	O	V	IT	63275	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA. PROCEDIMIENTO Nro. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-016-2025. CONTRATO Nro. MMA/DDSM/PAV/034-2025.	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25-\$ 1'473,595.15	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE
2025-603	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACION LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,059,280.48		\$1,059,280.48								URBANA	C	23-jun-25	100%	100%	52	M2	988.95	O	V	IT	41017	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO Nro. MMA/DDSM/PAV/021-2025 PROCEDIMIENTO Nro. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. \$ 1'059,280.48
2025-604	SE020N	PAVIMENTACION DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$1,425,217.65		\$1,425,217.65								URBANA	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	32374	REMOL-KAR. SA. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE. CONTRATO Nro. MMA/DDSM/PAV/009-2025. PROCEDIMIENTO Nro. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25-\$ 1'430,086.45	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO 30MAY25. \$ 1'425,217.65
2025-606	SE050N	REHABILITACION DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$1,075,939.97		\$1,075,939.97								URBANA	AM	16-abr-25	100%	90%	102,199	M2	57,754.00	O	V	P	10876	CONTRATO Nro. MMA/DDSM/049-2025 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25-\$ 1'000,000.00	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25-\$ 1'000,000.00 REHABILITACIÓN DE CALLES JAVIER ECHEVERRIA, REH.
2025-608	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$734,668.33		\$734,668.33								URBANA	C	25-agosto-25	100%	100%	209	M2	776.39	O	V	IT	62754	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO Nro. MMA/DDSM/PAV/041-2025 30 DIAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 25/08/25 AL 23/09/25.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27 PROCEDIMIENTO Nro. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-030-2025.	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. \$ 734,668.33
2025-609	SE050N	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,769,480.19		\$1,769,480.19								URBANA	C	01-oct-25	100%	30%	412	M2	3,305.10	O	V	P	68413	TRITURADOS. ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR. SA. DE C.V. APODERADO LEGAL: ING. LUIS ALBERTO JIMÉNEZ SALINAS. CONTRATO Nro MMA/DDSM/PAV/050-2025	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61 INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL IR-O-EST-142580021-1.	MONTO CONTRATADO \$ 1'843,187.89 Y REDUCCIÓN DE METAS SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. \$ 1'769,480.19. MODIFICACIÓN DE METAS 3305.10 M2

MUNICIPIO: MATEHUALA

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$14,924,001.00	\$90,159,130.00

TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------



OBRA	PROG	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO								
				MUNICIPIO					DIRECTA								FIS	FIS			UNIDAD DE	CANTIDAD														
				FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS	FIN																							
2025-610	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$1,699,863.01		\$1,699,863.01									URBANA	C	22-sep-25 10-nov-25	100%	100%	385	M2	1,616.35	O	V	IT	65341	TORZACO, SA. DE C.V. ING. DAVID TORRES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/048-2025, FECHA DE INICIO 22/09/25 Y FECHA DE TERMINO	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. \$ 1'699,863.01								
2025-611	SE020N	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A PROPIEDAD), COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$284,074.84		\$284,074.84									URBANA	C	05-agosto-25 15-agosto-25	100%	0%	64	M2	332.08	O	V	P	96481	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/047-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-032-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38	SE CAMBIÓ EL NOMBRE EN LA 10a. SESIÓN DEL JUEVES 30/OCT/25. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A PROPIEDAD), COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25. \$ 284,074.84								
2025-613	SE020H	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN CALLE JESÚS GARCÍA, COLONIA CENTRO.	\$189,157.79		\$189,157.79									URBANA	C	15-sept-25 19-sept-25	100%	0%	319	M.L.	373.13 565.92	O	V	P	86209	ING. AZUCENA HERNANDEZ DE LEÓN. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2025. 5 DIAS NATURales. FECHA DE INICIO EL 15/09/2025 AL 19/09/2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. - \$ 193,994.36 373.13 M.L. GUARNICIÓN Y 565.92 M.L. DE PINTURA. SE CAMBIÓ EL MONTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 12DIC25. \$ 189,157.79 Y LAS METAS 373.13 M.L. SE CAMBIÓ DE FAISMUN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACION: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA).								
2025-2423	SE050N	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.)	\$2,840,497.20			\$2,840,497.20								URBANA	C	01-dic-25 30-dic-25	10%	30%	422	M2	2,007.99	O	V	P		LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/067-2025. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-4-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. \$ 2'845,928.82	SE CAMBIÓ DE FAISMUN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACION: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA).								
2025-4359	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE BOCANEGRA A CALLE CUAUHTEMOC), COLONIA CENTRO	\$1,320,191.89			\$1,320,191.89								URBANA	C	02-dic-25 12-dic-25	80%	0%	2,000	M2	2,351.08	O	V	P		CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/072-2025. FECHA DE INICIO EL 02/12/2025 AL 12/12/25. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. \$ 1'324,623.27	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. \$ 1'320,191.89								
2025-4360	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO.	\$391,147.36			\$391,147.36								URBANA	C	02-dic-25 02-dic-25	80%	0%	120	M2	542.07	O	V	P		COEDESSA S.A. DE C.V., CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/071-2025. FECHA DE INICIO EL 02/12/2025 AL 12/12/25. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. \$ 396,144.92	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. \$ 391,147.36								
2025-4361	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO (TRAMO: CALLE A. BUSTAMANTE A CALLE JULIÁN DE LOS REYES), COLONIA CENTRO.	\$794,142.87			\$794,142.87								URBANA	C	02-dic-25 12-dic-25	80%	0%	3,500	M2	1,214.14	O	V	P		COEDESSA S.A. DE C.V., CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/070-2025. FECHA DE INICIO EL 02/12/2025 AL 12/12/25. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. \$ 841,986.39	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. \$ 794,142.87								

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$0.00	\$0.00												
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00				

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO			
				MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD										
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL																						
2025-618	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$132,157.73		\$132,157.73								URBANA	C	12-ago-25 22-ago-25	100%	100%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRA DO	4 7 105	O	V	IT	66019	C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 135,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30OCT25. - \$ 132,157.73		
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE). COLONIA EL PINÉO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$853,240.92		\$853,240.92								URBANA	C	17-sep-25 10-oct-25	80%	0%	3,200	POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, MTS. DE	18 43 830	O	V	P	100276	CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/066-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. - \$ 865,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. - \$ 853,240.92		
2025-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SLP.	\$194,463.91		\$194,463.91								URBANA	C	22-sep-25 30-oct-25	80%	0%	2,100	M.L.	2,802.00	O	V	P	114764 114830 114947 114990 115040 115122	CONTRATO No. MMA/DDSM/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-036-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. - \$ 250,000.00	AVENIDA LAS TORRES, CALLE DALIAS, PALMA CHINA, MONTE EVEREST, SAN LUIS DE LA PAZ. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. - \$ 194,463.91		
2025-2425	SE050B	REHABILITACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SUPER POSTE EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP.	\$2,150,000.00		\$2,150,000.00								URBANA	C	08-dic-25 22-dic-25	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	I	112148	C. MARTÍN RESENDÍZ SEBASTIÁN, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALUM/055-2025. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25. - \$ 1'900,000.00	SE CAMBIO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO A FAISMUN. EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25. Y LA DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUPER POSTES EN BOULEVARD TURÍSTICO		
2025-4363	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA LOCALIDAD EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP.	\$216,090.66		\$216,090.66								URBANA	C	15-dic-25 31-dic-25	0%	0%	323	OBRA	1.00	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/075-2025.	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. - \$ 200,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25. - \$ 216,090.66		
EDUCACIÓN.			\$1,247,154.29	\$0.00	\$1,247,154.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																		
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																													
2025-625	SJ050C	"REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA ATÍPICA DE 21.63X5.44 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJAS". MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP."	\$279,759.42		\$279,759.42								RURAL	C	03-dic-25 19-dic-25	50%	0%	288	M2	117.67	O	V	P	104990	AZUMI CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/069-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-045-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. - \$ 280,500.00	REHABILITACIÓN DE AULAS ESTRUCTURA ATÍPICA MÓDULO DE 4 AULAS DE 5.44X21.63 METROS EN 1915° UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP.		
2025-3091	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES, ESTRUCTURA ATÍPICA, CUBIERTA METÁLICA DE 9.40 x 30.30 MTS. EN GRADAS LADO ORIENTE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA", UBICADA EN LA COLONIA CENTRO." DE LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, SLP."	\$967,394.87		\$967,394.87								URBANA	C	06-nov-25 19-dic-25	50%	0%	875	TECHO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE.	1	O	V	P	82480	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/061-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-040-2025	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DIA 26SEP25. - \$ 972,906.42 1 TECHO.	SE CAMBIO EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25. - \$ 967,394.87 Y LA DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA DE 9.40 x 30.30 MTS. EN GRADAS LADO ORIENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE MATEHUALA, SLP.		
ELECTRIFICACION.			\$1,519,171.40	\$0.00	\$1,519,171.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																		
2025-		EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CARRERA 10)(II) DE LA CARRETERA MATEHUALA -	\$101,651.40		\$101,651.40								RURAL	C	27-oct-25	0%	0%	269	SUBESTACI	1	O	V	I	69123	\$ 101,651.40 CONTRATISTA: C. JOSE FERNANDO MEDINA MORENO, CONTRATO:	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. - \$	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$143,983,520.96	\$44,824,901.00

	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00

	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96
	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO														
				MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS	FIN																													
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL																																			
631		AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELI A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACION CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE SLP.																																								
2025-1123	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELI A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACION CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE SLP.	\$1,417,520.00		\$1,417,520.00																																					
		GASTOS INDIRECTOS.	\$4,138,138.04		\$0.00	\$1,316,845.84		\$2,821,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																												
		ADQUISICIONES	\$2,821,292.20		\$0.00	\$0.00		\$2,821,292.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																												
2025-632	U6010A	GASTOS INDIRECTOS	\$2,234,192.20			\$2,234,192.20																																				
2025-2428	U6020A	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 2025 VERSION SR GASOLINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$587,100.00			\$587,100.00																																				
		SERVICIOS FAISMUN	\$1,316,845.84		\$0.00	\$1,316,845.84		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																												
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$1,000.00		\$1,000.00																																					
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCION DE MUESTRAS PARA SU ANALISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACION DE TERRACERIAS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA ASI COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO Y MATERIALES DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PUBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NUMERO DE IDENTIFICACION MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAO/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$429,200.00		\$429,200.00																																					
2025-1114	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PUBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NUMERO DE IDENTIFICACION MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAO/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$222,720.00		\$222,720.00																																					

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$0.00	\$0.00											
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00			

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO			
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD										
		MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE												29-ago-25												IMMA/DDSM/PRO/012-2025- PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025.			
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDSM/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/02427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO	\$263,725.84		\$263,725.84																					DICCOSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025- PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25- \$ 263,725.84		
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POQUITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSE DE LA VIUDA, MATEHUALA, SLP.	\$400,200.00		\$400,200.00																					TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/011-2025- PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25- \$ 400,200.00		
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.				\$10,191,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$2,901,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.				\$7,075,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$1,435,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,000.00	\$0.00	\$0.00																
2025-643	TM050E	REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00																					ING. JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ 1'230,528.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/002-2025- PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$ 1'225,669.68		
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00																					ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025- PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$ 1'499,445.00 .	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25- \$ 1'488,860.00	
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGUEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00																					HSS. SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/004-2025- PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$ 1'502,791.94	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25- \$ 1'502,896.00 1 obra.	
2025-2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	\$1,370,000.00			\$548,000.00					\$822,000.00																C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/037-2025- PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-005-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25- \$ 548,000.00	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 40% \$ 548,000.00 Y 60% \$ 822,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. + \$ 1'370,000.00 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS. 1 CULTIVADORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$0.00	\$0.00											
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,600.00	\$0.00	\$0.00			

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO			
				MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD										
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL																						
2025-2431	TM030B	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRICOLAS Y DE TRASPATIO".	\$1,483,500.00			\$887,500.00			\$596,000.00				RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	500	LOTE DE EQUIPO	500.00	A	V	IT	C. JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/038-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-006-2025	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 900,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT25.- \$ 887,500.00 Y \$ 596,000.00 DE PARTE DE LOS			
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$3,116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,600.00	\$0.00	\$0.00																	
2025-2429	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ.	\$1,000,000.00			\$500,000.00			\$500,000.00				RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	500	PIEZA	500.00	A	V	IT	MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/043-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-008-2025	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 500,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 50% \$ 500,000.00 Y 50% \$ 500,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'000,000.00 500 ROLLO DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 / 10X10. (ROLLO DE 100 M2) LA CONCEPCIÓN			
2025-2430	TJ040D	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON PESO DE 34 KG. PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$1,200,000.00			\$600,000.00			\$600,000.00				RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	1,000	PIEZA	1,000.00	A	V	IT	MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/042-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-007-2025	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 600,000.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 50% \$ 600,000.00 Y 50% \$ 600,000.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 1'200,000.00 ALAMBRE DE PUAS DE ACERO BAJO CARBONO, DOS HILOS LINEALES CALIBRE 12.5			
2025-2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES GANADEROS.	\$916,000.00			\$366,400.00			\$549,600.00				RURAL	C	01-sep-25	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT	C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/036-2025, MMA/DDSM/FFM/DR/IR-004-2025	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 366,400.00	APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 40% \$ 366,400.00 Y 60% \$ 549,600.00 DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.= \$ 916,000.00 BENEFICIARIOS: 1 EN LOS			
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$7,187,724.84	\$0.00	\$7,187,724.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																	
CAMINOS RURALES																													
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARIA PESADA.	\$1,270,907.37			\$1,270,907.37							RURAL	AM	16-abr-25	100%	80%	5,300	M2	76,827.00	O	V	P	CONTRATO N° MMA/DDSM/PAV/024-2025, PROCEDIMIENTO N° MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1,000,000.00 0.076827 KM. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO. PROCEDIMIENTO N°	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1,000,000.00 0.076827 KM. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO. PROCEDIMIENTO N°			
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0-000 AL 0-280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,665,799.97			\$1,665,799.97							RURAL	C	19-agosto-25	100%	100%	112	M2	1,722.00	O	V	IT	ING. GABRIELA MORALES MORALES CORTES, CONTRATO N° MMA/DDSM/PAV/039-2025, PROCEDIMIENTO N° MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-028-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'669,658.71	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 1'665,799.97			
2025-1119	UB050B	REHABILITACION DEL KM 0-440 AL KM 1-600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$3,835,143.23			\$3,835,143.23							RURAL	C	12-dic-25	80%	0%	139	M2	7,860.00	O	V	P	COEDESSA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO N° MMA/DDSM/PAV/076-2025 20 DIAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 12/12/2025 AL 31/12/2025. PROCEDIMIENTO N° IR-O-EST-245800021-6-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 3'709,177.60	SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- REHABILITACION DEL KM 0-440 AL KM 1-600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25.- \$ 3'699,140.94 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 3'835,143.23			

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
TECHO FINANCIERO	\$143,983,520.96	\$44,824,901.00

	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00

	\$44,824,901.00	\$99,158,619.96
--	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO							
				MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD															
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL																											
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$415,874.27		\$415,874.27								RURAL	C	08-sep-25	100%	100%	558	M2	264.00	O	V	IT	78823	TORZACO, S.A. DE C.V. ING. DAVID TORRES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2025, PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 6a. SESION DEL 27JUN25.- \$ 416,242.89	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 415,874.27							
SEGURIDAD PÚBLICA																																		
2025-661	UI01	NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$24,029,534.16			\$24,029,534.16							URBAN A	AM	01-ene-25	85.82%	85.82%	102,199	PLAZA OPERATIV A.	95	A	V	P		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.01	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 25'843,045.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25.- \$ 24029,534.16							
2025-662	UI02	LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE i3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME	\$474,358.34			\$474,358.34							URBAN A	C	18-jun-25				20	PIEZAS	20	A	V	IT		PROVEEDOR, COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00	SE CAMBIO LA DENOMINACION Y COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE i3-1215U, 8GB, 256GB SSD.						
2025-663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$517,013.65			\$517,013.65							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	18	PIEZAS	18	A	V	IT		PROVEEDOR, COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 504,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 517,013.65 SE BENEFICIARIOS. 2. Laptop							
2025-664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$121,028.55			\$121,028.55							URBAN A	C	19-jun-25				12	PIEZAS	12	A	V	IT		PROVEEDOR, COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 120,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 121,028.55 SE BENEFICIARIOS. 3.						
2025-665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTES Y ESPALDA. DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONÓMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE. BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJON INTERNO Y SISTEMA MOLLE. Paneles IIIA EXTRÁIBLLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA. PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA. NORMA NIJII01.06 Y CUMPLIMENTO DE LA NIJ MARK. B AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.	\$1,694,992.00			\$1,694,992.00							URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	50	PIEZAS	50	A	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'700,000.00 C	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00							
2025-666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTIG PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEbillAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNES.	\$109,991.20			\$109,991.20							URBAN A	C	20-may-25				10	PIEZAS	10	A	V	IT		CONTRATISTA: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA . CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 110,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 109,991.20 10 ELEMENTOS DE SEGURODAD BENEFICIADOS.						
2025-668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$2,982,824.00			\$2,982,824.00							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	95	UNIFORME S	95	A	V	IT		PROVEEDOR: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: C. RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/IR-019-2025. PROCEDIMIENTO NO.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'378,872.60	SEA CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 3,050,000.00 INCREMENTO VALIDADO A LAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD							
2025-	UI02	MINICIONES CAI IRRF 9 MM	\$65,238.78			\$65,238.78							URBAN C	C	01-agosto-25				95	PIEZAS	8,000	A	V	P		PROVEEDOR SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL SERAN	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ARR25.- FI 15ARR25 FI FMFTNS DE SEGURIDAD PÚBLICA	SERN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO- EXCLUSIVAMENTE PARA LOS						

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:
23 de Diciembre de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$148,671,120.96	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	COMENTARIO
				MUNICIPIO			DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
669									A				15-agosto-25												UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	\$ 400,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. MUNICIPAL.
2025-670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$133,276.04			\$133,276.04			URBANA	C	01-agosto-25		50%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	P	PROVEEDOR SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 400,000.00	SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. - MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X45 MM. SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS				
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO; PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00			\$2,697,000.00			URBANA	C	19-jun-25		100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT	PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. - \$ 2'697,000.00 ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. - \$ 2'697,000.00 ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS				
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.04			\$7,036,000.04			URBANA	C	19-jun-25		100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT	VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LÓPEZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/016-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 6'240,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7080,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. - \$ 7036,000.04 ADQUISICIÓN DE 8 VEHICULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO				
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00			\$1,137,600.00			URBANA	C	19-jun-25		100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT	PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/018-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 1'040,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN Y LA DENOMINACIÓN \$ 1'137,600.00 ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.				
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$2,889,000.00			\$2,889,000.00			URBANA	C	19-jun-25		100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT	SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25. \$ 2'500,000.00	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'850,000.00. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. - \$ 2'889,000.00 Y LA DENOMINACIÓN. ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL				