

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-641	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,377,029.00	0.00	0.00	1,377,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,377,029.00	0.00	0.00	1,377,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2893	LA LINEA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 DE LA LOCALIDAD DE LA LÍNEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,839,774.82	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	3,413.35 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	231999
		2,839,774.82	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-639	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	483,508.00	0.00	0.00	483,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		483,508.00	0.00	0.00	483,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-6005	LAGUNILLAS / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P.	250,730.76	0.00	0.00	250,730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-12-2024 / 16-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 HECTÁREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA LA EXTENSION DE RESIDUOS SOLIDOS, ABUNDAMIENTO Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO Y RELLENO.																				
		250,730.76	0.00	0.00	250,730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-647	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	693,251.03	0.00	693,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	102813
	OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 393648																				
2024-646	EL POCITO / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL POCITO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,300.66	0.00	277,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	126245
	OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 393896																				

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2024-1639	LA RODADA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	306,763.62	0.00	306,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	265.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147940
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 412076																					
2024-4395	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	632,346.87	0.00	632,346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	482.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	284568
2024-5351	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,039,950.79	2,039,950.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	22 PERSONA	897.68 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA LARA CONSTRUCTORES S DE RL DE CV LLEAO JORGE VALENTIN GARCIA (ARA)	380662	0
2024-648	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	332,783.91	0.00	332,783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	288.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	124532
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 360835																					
2024-1634	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	454,665.05	0.00	454,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	355.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147769
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 426250																					
2024-645	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,072,299.81	0.00	1,072,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 12-04-2024	100.00 %	100.00 %	93 PERSONA	750.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	2990
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 392835																					
		5,809,361.74	2,039,950.79	3,769,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3354	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	4,425.60	0.00	4,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	290 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	360135
2024-3335	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	15,774.90	0.00	15,774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	34 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	203171
2024-3341	EL CAPULÍN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	6,068.56	0.00	6,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	96 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	359800
2024-3350	EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	20,882.58	0.00	20,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	360026
2024-3353	EL LIMÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,174.31	0.00	2,174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	360115
2024-3352	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	18,679.15	0.00	18,679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	332 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	360092
2024-3338	EL POCITO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,274.60	0.00	2,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	203247
2024-3334	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	45,506.17	0.00	45,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	340 PERSONA	16.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	191267
2024-3339	ENCINILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	11,065.48	0.00	11,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	203381
2024-3348	LA LÍNEA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,541.37	0.00	26,541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	359982
2024-3332	LA PRESA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,265.87	0.00	5,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	170 PERSONA	4.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	190207
2024-3340	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN	12,509.95	0.00	12,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	359767

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.															A								
2024-3351	LA RODADA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	16,707.64	0.00	16,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	360049			
2024-3355	LAGUNA VERDE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	22,207.59	0.00	22,207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	360163			
2024-3344	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,427.59	0.00	26,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	13.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	359849			
2024-3347	LAS NORIAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	29,889.20	0.00	29,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	359899			
2024-3345	LOS CHARCOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	8,623.72	0.00	8,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	359879			
2024-3349	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	39,654.34	0.00	39,654.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	14.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	360001			
2024-3331	SAN ANTONIO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	7,813.04	0.00	7,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	185767			
2024-3343	SAN RAFAEL / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	21,796.69	0.00	21,796.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	987 PERSONA	21.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	288758			
2024-3342	TORTUGAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	28,223.64	0.00	28,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	12 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	359841			
		372,511.99	0.00	372,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4601	LA LINEA / REHABILITACION DE RAMPA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, LAGUNILLAS, S.L.P.	540,520.92	0.00	540,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2024 / 14-09-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	212.80 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	284317
		540,520.92	0.00	540,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3324	LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	46 ALUMNO	46.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
	OBSERVACIONES.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP CAMPUS RIOVERDE, ESCUELA NORMAL DE QUERETARO, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SLP, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CAMPUS JALPAN, INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARIO CAMPUS ARROYO SECO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.																				
		316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2123	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, LAGUNILLAS, S.L.P. 18X30 MTS	1,525,642.09	0.00	1,525,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2024 / 19-08-2024	100.00 %	100.00 %	27 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	150489
		1,525,642.09	0.00	1,525,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-729	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6 ENTRE NIÑOS HEROES EN EL QUELITALILLO, LAGUNILLAS, S.L.P	73,849.61	0.00	73,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-03-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	3 VIVIENDAS	3.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	143589
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 360857																					
2024-3326	LAGUNA COLORADA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CAMINO AL RANCHO EL LIMON DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	26,828.02	0.00	26,828.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	234650
2024-732	LAS NORIAS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS, LAGUNILLAS, S.L.P.	181,472.28	0.00	181,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	147099
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 394237																					
2024-764	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA Y ENTRADA POR EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	41,365.24	0.00	41,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	147275
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 438622																					
2024-1616	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JIMENEZ SN ENTRE LIMITE DE CARRIZAL Y SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	91,888.00	0.00	91,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	0.16 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	147534
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 394130																					
		415,403.15	0.00	415,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-644	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	57,039.81	0.00	57,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	170257
		57,039.81	0.00	57,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4730	LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2024 (MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO)	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	25-09-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PROVEEDOR AGRICOLA SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-6010	EL EPAZOTE / REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE EL EPAZOTE Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	91,974.17	0.00	0.00	91,974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-12-2024 / 26-12-2024	100.00 %	100.00 %	295 PERSONA	2.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESSEALING INDUSTRIAL	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION: PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y SUMINISTROS PARA APLICACION																					
		91,974.17	0.00	0.00	91,974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-6009	PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE	150,956.09	0.00	150,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-12-2024 / 13-12-2024	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	0.68 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESSEALING INDUSTRIAL	0	438041

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

	PINIHUAN A LA LLOVIZNOSA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.																RO						
		150,956.09	0.00	150,956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5594	LA PRESA / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MUNICIPAL MEDIANTE DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO A LA PRESA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,642,372.39	0.00	2,642,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2024 / 26-12-2024	100.00 %	100.00 %	170 PERSONA	0.85 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ	0	436870
		2,642,372.39	0.00	2,642,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2121	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	81,084.00	0.00	0.00	81,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-05-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	3.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OCTAVIO MALDONADO VECERRA	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA: MOTOCONFORMADORA Y CAMION PIPA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, TENDIDO Y AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.																					
2024-5593	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO EL QUELITAL A CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,233,602.00	0.00	1,233,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2024 / 07-11-2024	100.00 %	100.00 %	290 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE	0	430030
2024-2789	EL CAPULIN / REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL CAPULIN-LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	359,484.00	0.00	359,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	27-05-2024 / 15-06-2024	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	1.54 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA VERONICA ALVAREZ VERAS	0	232054
2024-3605	EL CAPULIN / REHABILITACION DE CAMINO EL CAPULIN-SAN JUAN TETLA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	210,714.00	0.00	210,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-07-2024 / 03-08-2024	100.00 %	100.00 %	62 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	347023
2024-3363	LA LINEA / REHABILITACIÓN DE CAMINO PINIHUAN-LA LINEA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.	141,524.64	0.00	141,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-06-2024 / 10-07-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	2.97 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	346886
2024-2118	LA REFORMA / REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA-OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	106,372.00	0.00	0.00	106,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-04-2024 / 06-05-2024	100.00 %	100.00 %	24 PERSONA	1.75 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OCTAVIO MALDONADO VECERRA	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA: MOTOCONFORMADORA Y CAMION PIPA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, TENDIDO Y AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.																					
2024-3325	LA RODADA / REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PINIHUAN-LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	320,508.00	0.00	320,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-06-2024 / 19-06-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	3.48 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	274033
2024-2120	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL-EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,672.00	0.00	0.00	68,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-05-2024 / 08-05-2024	100.00 %	100.00 %	10 LOCALIDAD	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA: MOTOCONFORMADORA, CAMION DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR LA ESCARIFICACION DE TERRENO, ACAMELLONAMIENTO, INCORPORACION DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO Y AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.																					
		2,521,960.64	0.00	2,265,832.64	256,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5595	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALIMENTADORA NO. 8 EN EL TRAMO PINIHUAN-LAGUNILLAS-ARROYO SECO MEDIANTE CHAPOLEO EN DERECHO DE VIA	304,955.20	0.00	0.00	304,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-12-2024 / 18-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	35.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES	0	0
		304,955.20	0.00	0.00	304,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACION MEDIANTE	341,897.10	0.00	341,897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-10-2024 /	100.00 %	100.00 %	655	12.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESSEALING	0	437097

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

5725	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 TRAMO CRUCERO DE RAYON - SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.										ON DIRECTA	04-12-2024	%	%	PERSONA	ILOMETRO		TO	NDUSTRIAL		
		341,897.10	0.00	341,897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-640	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	598,468.98	0.00	0.00	598,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2024-642	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	154,062.87	0.00	0.00	154,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	0
2024-643	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	379,889.02	0.00	0.00	379,889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
		1,132,420.87	0.00	0.00	1,132,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4394	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P.	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0
		619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-654	EL CANÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	136433
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 347261																					
2024-657	EL COCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	137313
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 347395																					
2024-659	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	138566
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 365179																					
2024-661	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	143288
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 365919																					
2024-649	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	131606
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 347140																					
2024-662	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,274,779.68	0.00	1,274,779.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	14 VIVIENDA	14.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	132160
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 347198																					
2024-656	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	91,055.69	0.00	91,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	136745
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 347356																					
2024-658	SAN JUAN TETLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	138187
OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 364855																					
		3,004,837.79	0.00	3,004,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO PARA COCINA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3617	CRUCITAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	281747
2024-3611	EL CAPULÍN / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	281322
2024-3608	EL LIMÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	280923
2024-3607	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	275676
2024-3615	EL POCITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	281886
2024-3614	LA PRESA / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	186,641.02	0.00	186,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	283716
2024-3610	LAGUNA COLORADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	346851
2024-3609	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	281055
2024-3606	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	275159
2024-3613	PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	279,961.50	0.00	279,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	346489
2024-3612	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	186,641.02	0.00	186,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	281425
		1,399,807.62	0.00	1,399,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5612	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	100,752.22	100,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2024 / 11-06-2024	0.00 %	0.00 %	73 PERSONA	23.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	GRUPO PIKGREEN SA DE CV	384294	0
	OBSERVACIONES.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP) COMO INSTANCIA EJECUTORA DE LAS OBRAS ESTA EN PROCESO DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE ESTÁN TERMINADAS Y OPERANDO. RECURSO FISE: 384283, 352026, 384272, 384161, 351917, 384089 Y 353689																				
2024-5613	LAGUNILLAS / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	4,380.53	4,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2024 / 11-06-2024	0.00 %	0.00 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	GRUPO PIKGREEN SA DE CV	351822	0
	OBSERVACIONES.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP) COMO INSTANCIA EJECUTORA DE LAS OBRAS ESTA EN PROCESO DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE ESTÁN TERMINADAS Y OPERANDO.																				
		105,132.75	105,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2122	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 17-05-2024	100.00 %	100.00 %	13 VIVIENDA	628.13 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	169517

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

OBSERVACIONES.- EL NUMERO DE MIDS CORRECTO ES 284672																			
		277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,377,029.00	0.00	0.00	1,377,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	3,574,013.58	0.00	1,419,887.41	734,238.76	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,722,394.65	2,039,950.79	4,682,443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,842,442.09	0.00	1,525,642.09	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	415,403.15	0.00	415,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	57,039.81	0.00	57,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	91,974.17	0.00	0.00	91,974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	5,962,141.42	0.00	5,401,058.22	561,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,751,420.87	0.00	0.00	1,751,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,787,289.21	105,132.75	4,682,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26,781,147.95	2,145,083.54	18,183,631.00	4,932,546.00	100,000.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 18,183,631.00

Techo FFM: 4,932,546.00

Disponible FISM: 0.00

Disponible FFM: 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES