



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2026

Municipio: SALINAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-467	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	19.00 %	31 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
	OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
		5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-461	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	15.00 %	31 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
2026-462	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	18.00 %	31 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-460	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	22.00 %	28 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1886	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	644,030.84	0.00	0.00	644,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-01-2026 / 31-03-2026	0.00 %	0.00 %	31 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
	OBSERVACIONES.- 1 LOTE DE EQUIPO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento.																				
		644,030.84	0.00	0.00	644,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-882	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO PARA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EN SALINAS DE HIDALGO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-04-2026	95.00 %	95.00 %	18,586 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento.																					
		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-859	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES GRAL. SANTOS DEGOLLADO, PRIVADA ABASOLO Y PRIV. GENERAL SANTOS DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	1,697,318.73	0.00	1,697,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2026 / 30-06-2026	88.00 %	88.00 %	90 PERSONA	630.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGAL CORTES	0	144168
		1,697,318.73	0.00	1,697,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-463	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	20.00 %	23,500 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMUEL GOMEZ CORONADO	0	0
OBSERVACIONES:- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CAÑAS, AZOGUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: REVISIÓN DE INYECTORES, CAMBIO DE REVELADORES, FLAN COUTCH, FUSIBLES, TENSOR, CAMPANA DE TRANSMISIÓN, RIN, CONEXIONES, REPARACIÓN EN FUGAS EN CILINDRO, CAMBIO DE LLANTAS, MUELLES DELANTERO Y TRASERO.																					
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1528	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2026 / 10-07-2026	73.00 %	73.00 %	30 PERSONA	933.55 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	153405
		1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1529	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	613,951.96	0.00	613,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	150417
2026-1530	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	569,377.45	0.00	569,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	153077
2026-858	SAN ANTONIO DE LA PAZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE SAN ANTONIO DE LA PAZ, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	974,117.06	0.00	974,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 15-07-2026	80.00 %	45.00 %	30 PERSONA	10.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	140333
		2,157,446.47	0.00	2,157,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1888	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 31-07-2026	0.00 %	0.00 %	5 PRODUCTOR	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV Y AGRO	0	0

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Fecha de Impresion: 10/07/2026 14:29:01 Pagina 3/4

	PÚBLICA																	DE MA TERIAL ES			SALINDO		
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara la adquisición.																						
		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1885	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON MUNICIONES PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,683.10	0.00	0.00	39,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-12-2026	0.00 %	0.00 %	30,107 PERSONA	4,000.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0	0
	OBSERVACIONES.- 4000 PIEZAS																				
		39,683.10	0.00	0.00	39,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	11,491,349.57	0.00	1,697,318.73	9,794,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,157,446.47	0.00	2,157,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4,321,530.00	0.00	0.00	2,857,530.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,680,029.16	0.00	1,680,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	5,744,314.26	0.00	0.00	5,744,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32,670,751.30	0.00	7,050,876.20	24,155,875.10	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00

Techo FISM: 33,268,932.00
Techo FFM: 32,838,289.00

Disponible FISM: 26,218,055.80
Disponible FFM: 8,682,413.90

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL