



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: VILLA DE ARISTA

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-496	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	1,126,075.06	0.00	0.00	1,126,075.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2025 / 25-11-2025	100.00 %	100.00 %	3,536 PERSONA	3,536.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	D. ISABEL ZAVALA GARCIA	0	0
	OBSERVACIONES.- LA LOCALIDAD ES VILLA DE ARISTA OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: verificar metas de acuerdo con lo siguiente \$1,500 000.00/1,500=\$1,000.00 por despensa, modalidad contrato - Comentarios: ESPECIFICAR LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS																				
		1,126,075.06	0.00	0.00	1,126,075.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-497	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,486,487.57	0.00	0.00	2,486,487.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		2,486,487.57	0.00	0.00	2,486,487.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1512	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE	672,800.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-06-2025 / 14-07-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO GARCHE XC, S. DE R.L. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Limitando la adquisición solo para unidades nuevas																				
		672,800.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-401	CORAZÓN DE JESÚS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO DEL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS	859,982.27	0.00	859,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-09-2025 / 22-10-2025	100.00 %	100.00 %	118 PERSONA	2,950.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	87370
2025-396	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES SAN JOSE DEL ARBOLITO Y SAN RAFAEL	6,911,046.76	0.00	3,455,570.43	0.00	0.00	3,455,476.33	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2025 / 20-12-2025	100.00 %	100.00 %	814 PERSONA	4,385.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	57100
		7,771,029.03	0.00	4,315,552.70	0.00	0.00	3,455,476.33	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-392	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO	238,456.00	0.00	0.00	238,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-02-2025 / 11-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES																					
		238,456.00	0.00	0.00	238,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-391	EL MEZQUITE / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	1,431,124.00	0.00	0.00	1,431,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-02-2025 / 04-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2025-390	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,794,808.00	0.00	0.00	1,794,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-02-2025 / 15-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		3,225,932.00	0.00	0.00	3,225,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-394	EL MEZQUITE / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	277,741.40	0.00	277,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2025 / 23-06-2025	100.00 %	100.00 %	532 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	34567
2025-399	SAN FIDEL / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE	112,857.11	0.00	112,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2025 / 17-07-2025	100.00 %	100.00 %	51 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	63371
2025-1513	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBRA SUMERGIBLE Y REPARACIÓN ELECTROMECHANICA	148,767.82	0.00	148,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2025 / 22-07-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V.	0	63532
2025-2717	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE GONZALEZ QUE ABASTECE A CABECERA MUNICIPAL	514,627.47	0.00	514,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2025 / 02-10-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	104326
		1,053,993.80	0.00	1,053,993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-398	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	1,496,762.79	0.00	1,496,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 01-11-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	259.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	67834
		1,496,762.79	0.00	1,496,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2098	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL	1,059,975.82	0.00	1,059,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 01-11-2025	100.00 %	100.00 %	1,200 PERSONA	167.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	89513
		1,059,975.82	0.00	1,059,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-403	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-08-2025 / 20-08-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	2.00 HECTÁREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS, S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO ENFOCADOS EN EL REACOMODO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, POR MEDIOS MECÁNICOS																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				
		220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-418	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	301,691.87	0.00	0.00	301,691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2025 / 19-11-2025	100.00 %	100.00 %	817 PERSONA	817.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CIPRIANA GUADALUPE FONSECA TORRES	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Modalidad contrato																				
		301,691.87	0.00	0.00	301,691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-419	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	918,200.74	0.00	0.00	918,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-05-2025 / 02-07-2025	100.00 %	100.00 %	2,000 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSISTIó EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE GRADAS PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD A LOS USUARIOS. LAS ACCIONES INCLUYERON LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS ESCALONES DE CONCRETO, LA APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 920 BUTACAS PARA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO CON PROTECCIÓN UV.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				
		918,200.74	0.00	0.00	918,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-492	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PARQUE LA LAGUNA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	822,776.13	0.00	822,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2025 / 29-06-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	811.27 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	39162
		822,776.13	0.00	822,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:BACHEO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2720	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE BACHEO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	149,905.89	0.00	149,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-10-2025 / 22-10-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	273.12 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	113083
		149,905.89	0.00	149,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-491	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	2,215,065.87	0.00	2,215,065.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-09-2025 / 02-10-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1,022.51 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	39353
		2,215,065.87	0.00	2,215,065.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-489	COLONIA GUADALUPE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE 12 DE DICIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	573,468.84	0.00	573,468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 27-08-2025	100.00 %	100.00 %	96 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A. DE C.V.	0	34618
2025-488	MARTÍN GÁMEZ / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO	594,865.69	0.00	594,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2025 / 03-09-2025	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A. DE C.V.	0	34660
2025-485	SALITRILLOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SANTA CECILIA	465,067.81	0.00	465,067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 27-08-2025	100.00 %	100.00 %	809 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A. DE C.V.	0	34690

2025-483	SAN JOSÉ DE ALTAMIRA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA	815,521.90	0.00	815,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2025 / 16-08-2025	100.00 %	100.00 %	51 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A. DE C.V.	0	35939
2025-484	SAN PEDRO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE 15 DE MAYO	795,783.25	0.00	795,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 27-08-2025	100.00 %	100.00 %	207 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A. DE C.V.	0	34728
2025-482	VILLA DE ARISTA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PROLONGACION INSURGENTES EN CABECERA MUNICIPAL	2,159,387.19	0.00	2,159,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2025 / 30-12-2025	100.00 %	100.00 %	1,200 PERSONA	17.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO HERNANDEZ TINAJERO	0	63336
2025-486	VILLA DE ARISTA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA 3ERA. PRIVADA TEPEYAC Y BALDERAS	595,692.48	0.00	595,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 13-09-2025	100.00 %	100.00 %	800 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A. DE C.V.	0	38435
		5,999,787.16	0.00	5,999,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-416	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,976.82	0.00	0.00	50,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-07-2025 / 30-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	2.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. , OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- HOJAS, TONERS, LAPICEROS, CARPETAS, RECOPIADORES, MARCADORES.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: Modalidad contrato																				
		50,976.82	0.00	0.00	50,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-411	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-10-2025 / 17-11-2025	100.00 %	100.00 %	66 PRODUCTOR	3.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ALTIPLANO CENTRO DEL ESTADO DE SLP	0	0
OBSERVACIONES.- ASISTENCIA TECNICA CON EL USO DE MATERIALES BIOLOGICOS, CON EL OBJETIVO DE CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS EN ESPECIE.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-412	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,000,849.60	0.00	0.00	1,000,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2025 / 03-12-2025	100.00 %	100.00 %	141 PRODUCTOR	141.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA, MANTENIMIENTO FERRETERO	0	0
	OBSERVACIONES.- ASPERSORA MOTORIZADA, REMOLQUE FORRAJERO, CARRETILLA																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				
		1,000,849.60	0.00	0.00	1,000,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-409	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	645,500.00	0.00	0.00	645,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2025 / 16-05-2025	100.00 %	100.00 %	177 PRODUCTOR	701.274.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	INNOVACION EN AGRICULTURA Y ALIMENTACION	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																				
2025-414	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	58,749.00	0.00	0.00	58,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2025 / 04-07-2025	100.00 %	100.00 %	8 PRODUCTOR	786.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	INNOVACION EN AGRICULTURA Y ALIMENTACION	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad contrato																				
		704,249.00	0.00	0.00	704,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4047	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE CAMINO: SAN RAFAEL-SAN FIDEL, A BASE DE MATERIAL DE LA REGION POR MEDIOS MECANICOS	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-12-2025 / 29-12-2025	100.00 %	100.00 %	1,500 PERSONA	4.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES.- LA UNIDAD DE MEDIDA SON 4.5 KM																				
		197,500.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-437	EL POZO / REHABILITACION DE CARRETERA: SAN ELIAS - EL TAJO, TRAMO : DEL KM. 8+700 AL KM. 9+700	3,417,445.84	0.00	3,417,445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-09-2025 / 01-11-2025	100.00 %	100.00 %	1,033 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	34504
		3,417,445.84	0.00	3,417,445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-422	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,148,137.94	0.00	0.00	2,148,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-02-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	16.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas																				
		2,148,137.94	0.00	0.00	2,148,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-426	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	919,700.00	0.00	0.00	919,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-04-2025 / 23-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: verificar metas en relación con lo siguiente \$950 000.00/16=\$59 375.00 por uniforme, modalidad contrato																				
2025-427	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	480,803.35	0.00	0.00	480,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCION	AYUNTAMIENTO	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V., RUPERTO ESAU SALINAS GUEL, OFFICE DEPOT DE MÉXICO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: modalidad contrato																				
		1,400,503.35	0.00	0.00	1,400,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-425	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,438,028.42	0.00	0.00	1,438,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	16.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DANIEL ANTONIO FLETES BRISEÑO, JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, LUIS MIGUEL ORTIZ	0	0
	OBSERVACIONES.- EL UNIFORME PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CONSTA DE: BOTA TACTICA, CAMISOLA, CHALECO, CHAMARRA TÁCTICA, CINTURON TÁCTICO, GORRA JUEGO DE INSIGNIA, , GUANTES, SILBATO, PANTALÓN, PASAMONTAÑAS, CAMISA POLO, 2 PLACAS BALISTICAS, FORNITURA, CASCO BALISTICO, LAMPARA DE MANO Y ESPOSAS, EN BASE A ESTO SE DOTO CON VARIOS PARES A CADA PERSONAL.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar metas en relación con lo siguiente \$950 000.00/16=\$59 375.00 por uniforme, modalidad contrato																				
2025-431	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	151,472.63	0.00	0.00	151,472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-04-2025 / 22-08-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIERON CON SEDENA																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONSIDERAR LO QUE ESTABLECE LA LAATEM EN EL ARTICULO 55 - Comentarios: CONSIDERAR LO QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO																				
2025-434	VILLA DE ARISTA / ACONDICIONAMIENTO DE CAMIONETA A BASE DE BALIZAJE PARA POLICIA MUNICIPAL	277,820.00	0.00	0.00	277,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0

[illegible]

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EVALUACIÓN Y CONFIANZA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

[illegible]

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	3,612,562.63	0.00	0.00	3,612,562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	15,739,349.44	0.00	7,926,285.11	4,357,588.00	0.00	3,455,476.33	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,219,892.61	0.00	0.00	1,219,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,187,747.89	0.00	3,187,747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	5,999,787.16	0.00	5,999,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	50,976.82	0.00	0.00	50,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,805,098.60	0.00	0.00	1,805,098.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	3,614,945.84	0.00	3,417,445.84	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	5,500,962.34	0.00	0.00	5,500,962.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40,731,323.33	0.00	20,531,266.00	16,744,581.00	0.00	3,455,476.33	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 20,531,266.00

Techo FFM: **16,744,581.00**

Disponible FISM: 0.00

Disponibile FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL