

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																									
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$36,100,000.00	\$0.00	\$10,100,000.00	\$26,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2026-96	U30606	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$26,000,000.00			\$26,000,000.00						URBAN A	C	27-feb-26	51.99%	51.99%	102,199	PAGO DE ALUMBRA DO PÚBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
														31-dic-26											
2026-114	U3020K	CONSTRUCCION DE 1 OBRA DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA DE 18 X 30.00 MTS EN PLAZA DEPORTIVA REPÚBLICA, CON UBICACIÓN EN COLONIA REPÚBLICA, EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P	\$1,750,000.00			\$1,750,000.00						URBAN A	C	08-jun-26	0%	0%	3,400	OBRA	1	O	V	I			
														18-ago-26											
2026-605	U3020K	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 12.00 X 30.00 METROS EN CANCHA COMUNAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,750,000.00			\$1,750,000.00						RURAL	C	24-ago-26	0%	0%	720	OBRA	1	O	V	I			
														30-oct-26											
2026-1047	U3020K	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL PREDIO DE LA CAJA DEL AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,600,000.00			\$1,600,000.00						RURAL	C	23-jul-26	0%	0%	2,200	TECHADO	1	O	V	I			
														28-oct-26											
2026-1651	U3020J	CONSTRUCCIÓN DE UN RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LA LAGUNITA, EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$5,000,000.00			\$5,000,000.00						URBAN A	C	01-sep-26	0%	0%	10,500	OBRA	1	O	V	I			
														08-oct-26											
DEPORTES			\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-1652	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN COLONIA LA LAGUNITA, EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$3,000,000.00			\$3,000,000.00						URBAN A	C	08-sep-26	0%	0%	800	OBRA	1	O	V	I			
														14-oct-26											
AGUA Y SANEAMIENTO.																									
AGUA POTABLE.			\$4,007,670.65	\$0.00	\$4,007,670.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-118	SC010F	DESIGNADO DEL RUBRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	\$2,226,932.82			\$2,226,932.82						URBAN A	C	27-feb-26	0%	0%	1,500	OBRA	1	O	V	I			
														31-dic-26											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

31 de Julio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-117	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 251.00 M.L. CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$294,000.00		\$294,000.00							URBAN A	C	08-jun-26	0%	0%	75	M.L.	251.00	O	V	I	152258		
														14-ago-26											
2026-120	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 149.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ, COLONIA DICHOSA.(TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PASCUAL OROZCO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$361,827.94		\$361,827.94							URBAN A	C	25-may-26	100%	100%	182	M.L.	149.00	O	V	IT	151898	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DCDSM/AGP/007-2026.	
														26-jun-26											
2026-602	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$330,261.78		\$330,261.78							URBAN A	C	01-oct-26	0%	0%	193	M.L.	282.00	O	V	I			
														06-nov-26											
2026-2023	SC050H	DESAZOLVE, LAVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$794,648.11		\$794,648.11							URBAN A	C	17-ago-26	0%	0%	156	OBRA	1.00	O	V	I			
														31-ago-26											
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$4,060,664.99	\$0.00	\$4,060,664.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-122	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 283.47 M.L. EN CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ) LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$966,136.90		\$966,136.90							URBAN A	C	08-jun-26	70%	0%	182	M.L.	283.47	O	V	P	154148	URBANIZACIONES RAMOS, S.A. DE C.V. C.P. RODRIGO RAMOS RAMÍREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO, CONTRATO No. MMA/DCDSM/ALC/016-2026.	
														14-ago-26											
2026-604	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$953,861.92		\$953,861.92							URBAN A	C	01-oct-26	0%	0%	193	M.L.	282.00	O	V	I	154268		
														06-nov-26											
2026-1045	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 153.97 M.L. EN CALLE CÁRDENAS, COL. ANIMAS. (TRAMO: CALLE MANUEL ESPERÓN Y CD. VALLES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$477,923.28		\$477,923.28							URBAN A	C	06-jul-26	50%	30%	132	M.L.	153.97	O	V	I			
														28-ago-26											
2026-1046	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 703.15 M.L. EN LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,662,742.89		\$1,662,742.89							URBAN A	C	08-jun-26	60%	30%	209	M.L.	703.15	O	V	P		ING. JOSÉ FELICIANO SAUCEDA HERNÁNDEZ, No. MMA/DCDSM/ALC/015-2026.	
														07-ago-26											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2026-125	SK030F	DESIGNADO DEL RUBRO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	\$7,731,966.60			\$7,731,966.60						RURAL	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	O	V	I			
2026-606	SK010C	ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CON UNA FOSA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$682,101.40			\$682,101.40						RURAL	C	13-jul-26 30-sep-26	10%	0%	102,199	OBRA	1	O	V	P			
2026-126	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026.	\$907,236.00			\$907,236.00						RURAL	C	01-mar-26 31-mar-26	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	5	A	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO, CONTRATO No. MMA/DCDSM/RS/001-2026.	
2026-128	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.	\$8,178,696.00			\$8,178,696.00						RURAL	C	01-abr-26 31-dic-26	33%	22%	102,199	MAQUINARIA	5	A	V	P		REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA. CONTRATO No. MMA/DCDSM/RS/002-2026.	
DESARROLLO URBANO.			\$17,922,455.07	\$0.00	\$11,272,083.50	\$6,650,371.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
URBANIZACIÓN.																									
2026-169	SE050P	DESIGNADO DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN.	\$439,301.95			\$439,301.95						URBANA	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	3,000	M2	800	O	V	I			
2026-171	SE050E	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,200,000.00			\$1,200,000.00						URBANA	AM	27-feb-26 31-dic-26	40%	40%	5,500	M2	100,000.00	O	V	P			
2026-173	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE QUERÉTARO (TRAMO: PROL. MATAMOROS SUR A CALLE VERACRUZ), COLONIA REPUBLICA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,937.43		\$1,750,937.43							URBANA	C	29-jun-26 20-jul-26	90%	0%	360	M2	2,754.779	O	V	P	155631	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/025-2026.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	PORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		CON A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-174	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO ESCOBEDO (TRAMO: CALLE 5 DE FEBRERO A CALLE NICOLAS BRAVO), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$699,874.61		\$699,874.61							URBAN A	C	30-jun-26	0%	0%	178	M2	1,136.30	O	V	I	155928	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO GAIA SINERGY, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/027-2026.	
														20-jul-26											
2026-175	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE NICOLAS REGULES A CALLE MARIANO VÁZQUEZ), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,505,620.97		\$1,505,620.97							URBAN A	C	29-jun-26	90%	0%	233	M2	2,330.00	O	V	P	155262	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. ADMINISTRADOR UNICO. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/026-2026, ADMINISTRADOR ÚNICO.	
														20-jul-26											
2026-176	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE JUAN SARABIA), CALLE MOCTEZUMA (TRAMO: CALLE H. GALEANA A CALLE J. SARABIA), CALLE NICOLAS RANGEL (TRAMO: CALLE M. JIMÉNEZ A CALLE J. SARABIA) , Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE N. RANGEL), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,749,585.82		\$1,749,585.82							URBAN A	C	30-jun-26	90%	0%	444	M2	2,826.42	O	V	P		COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. ADMINISTRADOR UNICO. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/028-2026.	
														20-jul-26											
2026-1048	SE020Q	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO A CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA VALLE DE LA DICHOSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,749,939.00		\$1,749,939.00							URBAN A	C	29-jun-26	30%	0%	1,265	M2	1,484.22	O	V	P		ING. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/032-2026.	
														17-ago-26											
2026-1049	SE020Q	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CARLOS VIVANCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA, COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$316,125.67		\$316,125.67							URBAN A	C	21-sep-26	0%	0%	97	M2	264.60	O	V	I			
														30-oct-26											
2026-1050	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENITO JUÁREZ, ZONA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$3,364,807.14			\$3,364,807.14						URBAN A	C	02-nov-26	0%	0%	1,254	M2	2,350.00	O	V	I			
														03-dic-26											
2026-1051	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MARIANO VÁZQUEZ A NICOLAS REGULES, ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,646,262.48			\$1,646,262.48						URBAN A	C	02-nov-26	0%	0%	1,378	M2	1,341.99	O	V	I			
														03-dic-26											
2026-2024	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS).	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00							URBAN A	C	17-ago-26	0%	0%	5,700	OBRA	1.00	O	V	I			
														08-oct-26											
EDUCACIÓN.			\$2,429,176.46	\$0.00	\$2,429,176.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																									

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-178	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA EN MODULO DE 4 PIEZAS ESTRUCTURA ATIPICA DE 28.41 X 5.75 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$394,546.73		\$394,546.73							RURAL	C	16-jun-26	0%	0%	26	M2	163.36	O	V	I			
														23-sep-26											
2026-179	SJ020C	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA SSR 2a ETAPA DE 5 X 2 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$297,264.90		\$297,264.90							RURAL	C	16-jun-26	0%	0%	18	M2	10	O	V	I			
														23-sep-26											
2026-609	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN UN MODULO ZEE AISLADO ESTRUCTURA UIC DE 6.48 X 8 MTS EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 (CBTa 52) , UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$1,737,364.83		\$1,737,364.83							RURAL	C	20-ago-26	0%	0%	300	SANITARIO	1	O	V	I			
														30-sep-26											
ELECTRIFICACIÓN.			\$1,785,262.21	\$0.00	\$1,785,262.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-180	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI.	\$349,873.00		\$349,873.00							RURAL	C	14-jul-26	0%	0%	320	POSTES TRANSFOR MADOR LUMINARI AS MURETES	5152	O	V	I			
														06-oct-26											
2026-181	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,156,604.21		\$1,156,604.21							RURAL	C	25-ago-26	0%	0%	219	POSTES TRANSFOR MADOR, LÁMPARA S.	515	O	V	I			
														03-nov-26											
2026-182	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$278,785.00		\$278,785.00							RURAL	C	25-ago-26	0%	0%	100	POSTES TRANSFOR MADOR LUMINARI AS, MURETES.	4142	O	V	I			
														03-nov-26											
GASTOS INDIRECTOS.			\$4,390,374.12	\$0.00	\$1,153,764.69	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
ADQUISICIONES			\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-183	U6010A	GASTOS INDIRECTOS.	\$3,236,609.43			\$3,236,609.43						URBAN A	C	27-feb-26	11.76%	11.76%	35	LOTE DE MATERIAL ES	1	O	V	P			
														31-dic-26											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Julio de 2026.

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
SERVICIOS			\$1,153,764.69	\$0.00	\$1,153,764.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-601	U7010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS DE FAISMUN.	\$468,784.69		\$468,784.69							URBAN A	C	30-abr-26 31-dic-26	0%	0%	35	INFORME	1	O	V	I			
2026-522	U7010A	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), EJERCICIO 2026, MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO.	\$510,980.00		\$510,980.00							URBAN A	C	18-may-26 31-oct-26	15%	14%	208	ESTUDIO	1	O	V	P		SERVCOO, S.A. DE C.V. C. MOISES GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/008-2026.	
2026-523	U7010B	AFORO DE POZO PROFUNDO POR UN LAPSO DE 48 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$174,000.00		\$174,000.00							RURAL	C	27-abr-26 08-may-26	100%	100%	156	INFORME	1	O	V	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/004-2026.	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$10,802,350.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$4,508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$5,386,800.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$1,453,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,800.00	\$0.00	\$0.00													
2026-472	TM050C	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$403,129.00			\$403,129.00						URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	5,500	OBRA	1	O	V	I			
2026-607	TM020E	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA AISLADA CON ESTRUCTURA EN CONCRETO HIDRÁULICO CON DIMENSIONES DE 20 X 20 METROS, UBICADO EN LA PERIFERIA DEL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD LA MISIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$2,600,000.00		\$2,600,000.00							RURAL	C	23-sep-26 03-nov-26	0%	0%	79	OBRA	1	O	V	I			
2026-473	TM030B	PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON 300 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO.	\$994,671.00			\$494,271.00				\$500,400.00		RURAL	C	02-jul-26 31-jul-26	89%	89%	300	PIEZAS	300.00	A	V	P		C. HÉCTOR DE LA ROSA DIBILDOX, CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/012-2026.	
2026-475	TM030B	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE REEMPLAZOS AGRÍCOLAS	\$1,389,000.00			\$555,600.00				\$833,400.00		RURAL	C	01-jul-26	92%	92%	25	LOTE DE EQUIPO	25.00	A	V	P		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/011-2026.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE LOC.	MOD. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD						
		DOTACION DE 25 IMPLEMENTOS AGRICOLAS.													20-jul-26											
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$5,415,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360,550.00	\$0.00	\$0.00														
2026-476	TJ020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$1,072,211.00			\$1,072,211.00							RURAL	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	350	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I			
2026-478	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 850 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES .	\$1,114,180.00			\$554,030.00				\$560,150.00			RURAL	C	02-jul-26 31-jul-26	96%	96%	150	PIEZA	850	A	V	P		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/014-2026.	
2026-479	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR Y DE TRASPATIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 650 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS POR FAUNA SILVESTRE (JABALÍ).	\$1,420,159.00			\$705,159.00				\$715,000.00			RURAL	C	02-jul-26 31-jul-26	100%	100%	185	PIEZA	650	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/013-2026.	
2026-480	TJ020A	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 26 REMOLQUES GANADEROS.	\$1,809,000.00			\$723,600.00				\$1,085,400.00			RURAL	C	01-jul-26 20-jul-26	100%	100%	26	LOTE DE EQUIPO	26	A	V	IT		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/009-2026.	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.			\$4,090,000.00	\$0.00	\$4,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-481	SN020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.	\$4,090,000.00		\$4,090,000.00								URBANA	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	7,000	OBRA	1	O	V	I			
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$2,760,200.50	\$0.00	\$1,960,200.50	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
CAMINOS RURALES.																										
2026-482	UB050B	DESIGNADO DEL RUBRO DE CAMINOS RURALES.	\$1,264,238.40		\$1,264,238.40								RURAL	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	8,200	KM	1	O	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$154,345,804.00

FAISMUN	PORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-1653	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$800,000.00			\$800,000.00						AM	C	27-feb-26	20%	20%	8,200	M2	80,000.00	O	V	P			
														31-dic-26											
2026-608	UB050B	REHABILITACIÓN DE 316 ML DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$695,962.10			\$695,962.10						RURAL	C	11-may-26	0%	0%	143	M.L	316	O	V	I			
														09-jun-26											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$47,383,273.10	\$0.00	\$0.00	\$47,383,273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-483	UI010A	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$25,922,603.80			\$25,922,603.80						URBAN A	C	27-feb-26	41.48%	41.48%	95	PLAZA	95	O	V	I			
														31-dic-26											
2026-484	UI070A	REHABILITACIÓN DE 1ER ETAPA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE JOAQUIN CALZADA, COLONIA EL PARAISO.	\$11,000,000.00			\$11,000,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	EDIFICIO	1	O	V	I			
														18-sep-26											
2026-485	UI030A	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL FORMACIÓN INICIAL (ACTIVOS) .	\$212,500.00			\$212,500.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	25	CURSO	1	O	V	I			
														18-sep-26											
2026-486	UI050A	APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$212,500.00			\$212,500.00						URBAN A	C	04-may-26	52%	52%	25	EXAMEN	25	O	V	P			
														18-sep-26											
2026-487	UI020A	ANAQUEL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$35,000.00			\$35,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I			
														18-sep-26											
2026-488	UI020A	ARCHIVERO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$110,000.00			\$110,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I			
														18-sep-26											
2026-489	UI020A	ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$368,800.00			\$368,800.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I			
														18-sep-26											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	PORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO D. DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-490	UI020A	LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$90,000.00			\$90,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	15	O	V	I				
2026-491	UI020A	SILLA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$84,000.00			\$84,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I				
2026-492	UI020A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$369,698.00			\$369,698.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	10	O	V	I				
2026-493	UI020A	CONMUTADOR DE DATOS (SWITCH) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$17,198.00			\$17,198.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	2	O	V	I				
2026-494	UI020A	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA FILTRAR INFORMACIÓN (FIREWALL) PARA LA DIRRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$30,000.00			\$30,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	1	O	V	I				
2026-495	UI020A	EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$49,330.00			\$49,330.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I				
2026-496	UI020A	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$145,474.00			\$145,474.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	14	O	V	I				
2026-497	UI040A	ARMAS CORTA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$59,775.81			\$59,775.81						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 100%	95	LOTE DE EQUIPO	5	O	V	P		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.		
2026-498	UI040A	ARMA LARGA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$172,797.29			\$172,797.29						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 100%	95	LOTE DE EQUIPO	4	O	V	P		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

31 de Julio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	PORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$156,731,427.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$106,578,254.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-499	UI010A	SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ.	\$3,963,596.20			\$3,963,596.20						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	INFORME	1	O	V	I			
														18-sep-26											
2026-500	UI020A	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$1,830,000.00			\$1,830,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	VEHICULO	1	O	V	I			
														18-sep-26											
2026-501	UI040A	ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADOS "RADIO PORTÁTIL" Y 1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADO "TERMINAL MÓVIL" PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,710,000.00			\$2,710,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	PIEZA	40	O	V	I			
														18-sep-26											