



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2026

Municipio: SALINAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-467	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	19.00 %	31 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS.																					
		5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-461	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	15.00 %	31 PERSONA	4.00 INFORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
2026-462	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	18.00 %	31 PERSONA	4.00 INFORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-460	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	22.00 %	28 PERSONA	12.00 INFORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																					
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-463	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	20.00 %	23,500 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	SMUEL GOMEZ CORONADO	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PENÓN BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CANAS, AZOQUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: REVISIÓN DE INYECTORES, CAMBIO DE REVELADORES, FLAN COUTCH, FUSIBLES, TENSOR, CAMPANA DE TRANSMISIÓN, RIN, CONEXIONES, REPARACIÓN EN FUGAS EN CILINDRO, CAMBIO DE LLANTAS, MUELLES DELANTERO Y TRASERO.																					
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN

2026-509	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO MEDIO CALIBRE 5,500 A 20 CM	1,334,400.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	0.00 %	0.00 %	139 PRODUCTOR	1,647,150.00 METRO LINEAL	ACCIONA TO	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
2026-510	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO ALTO CALIBRE 5,500 A 20 CM.	1,593,600.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	0.00 %	0.00 %	166 PRODUCTOR	1,967,100.00 METRO LINEAL	ACCIONA TO	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
		2,928,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-449	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	22.00 %	31 PERSONA	24.00 PLAZA OPERATIVA	ACCIONA TO	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
2026-451	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	8.00 %	31 PERSONA	1.00 INFORME	ACCIONA TO	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
2026-453	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	32.00 %	31 PERSONA	1.00 INFORME	ACCIONA TO	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2026-457	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	448,631.16	0.00	0.00	448,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-01-2026 / 08-04-2026	0.00 %	50.00 %	31 PERSONA	25.00 INFORME	ACCIONA TO	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
		5,698,631.16	0.00	0.00	5,698,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,928,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	5,698,631.16	0.00	0.00	5,698,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22,886,631.16	0.00	0.00	21,422,631.16	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00

Techo FISM: 33,268,932.00

Techo FFM: 32,838,289.00

Disponible FISM: 33,268,932.00

Disponible FFM: 11,415,657.84

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL