



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																								
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$31,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$26,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -													
2026-96	U30606	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$26,000,000.00			\$26,000,000.00						URBAN A	C	27-feb-26	36.63%	36.63%	102,199	PAGO DE ALUMBRA DO PÚBLICO.	1	A	V	P	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
														31-dic-26										
2026-114	U3020K	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 15.00 x 30.00 METROS EN PLAZA DEPORTIVA UBICADO EN LA COLONIA REPÚBLICA EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,750,000.00			\$1,750,000.00						URBAN A	C	08-jun-26	0%	0%	3,400	OBRA	1	O	V	I		
														18-ago-26										
2026-605	U3020K	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 12.00 X 24.00 METROS EN CANCHA COMUNAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,750,000.00			\$1,750,000.00						RURAL	C	24-ago-26	0%	0%	720	OBRA	1	O	V	I		
														30-oct-26										
2026-1047	U3020K	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL PREDIO DE LA CAJA DEL AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,600,000.00			\$1,600,000.00						RURAL	C	23-jul-26	0%	0%	2,200	TECHADO	1	O	V	I		
														28-oct-26										
ASISTENCIA SOCIAL.			\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-115	SS010A	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$600,000.00			\$600,000.00						URBAN A	C	27-abr-26	0%	0%	2,000	DESPENSA	2,000	O	V	I		
														30-oct-26										
2026-116	SS010B	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD VISUAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICOS PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$600,000.00			\$600,000.00						URBAN A	C	27-may-26	0%	0%	600	LOTE	1	O	V	I		
														30-oct-26										
AGUA Y SANEAMIENTO.																								
AGUA POTABLE.			\$2,509,522.12	\$0.00	\$2,509,522.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-118	SC010F	DESIGNADO DEL RUBRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	\$1,035,948.08			\$1,035,948.08						URBAN A	C	27-feb-26	0%	0%	1,500	OBRA	1	O	V	I		
														31-dic-26										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-117	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 251.00 M.L. CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$294,000.00		\$294,000.00							URBAN A	C	04-may-26 03-jun-26	0%	0%	75	M.L.	251.00	O	V	I		
2026-119	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 344.00 M.L. EN CALLE ANDADOR DE LOS ALPES. COL. COLINAS DE LA PAZ. (TRAMO CALLE MONTE EVEREST A CALLE BLVR. DE LOS ANDES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$588,147.90		\$588,147.90							URBAN A	C	15-jun-26 17-jul-26	0%	0%	128	M.L.	344.00	O	V	I		
2026-120	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 149.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ, COLONIA DICHOSA.(TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PASCUAL OROZCO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$261,164.36		\$261,164.36							URBAN A	C	25-may-26 26-jun-26	0%	0%	182	M.L.	149.00	O	V	I		
2026-602	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$330,261.78		\$330,261.78							URBAN A	C	01-oct-26 06-nov-26	0%	0%	193	M.L.	282.00	O	V	I		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$5,558,813.52	\$0.00	\$5,558,813.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-122	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 283.47 M.L. EN CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ) LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$915,000.00		\$915,000.00							URBAN A	C	27-jul-26 18-sep-26	0%	0%	216	M.L.	283.47	O	V	I		
2026-123	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 368.81 M.L. EN CALLE ANDADOR DE LOS ALPES, COL. COLINAS DE LA PAZ.(TRAMO CALLE MONTE EVEREST A CALLE BLVR. DE LOS ANDES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,553,538.50		\$1,553,538.50							URBAN A	C	27-jul-26 18-sep-26	0%	0%	378	M.L.	368.81	O	V	I		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-604	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$946,477.74		\$946,477.74							URBAN A	C	01-oct-26	0%	0%	193	M.L.	282.00	O	V	I		
														06-nov-26										
2026-1045	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 153.97 M.L. EN CALLE CÁRDENAS, COL. ANIMAS. (TRAMO: CALLE MANUEL ESPERÓN Y CD. VALLES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$477,923.28		\$477,923.28							URBAN A	C	29-jun-26	0%	0%	132	M.L.	153.97	O	V	I		
														30-jul-26										
2026-1046	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 703.15 M.L. EN LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,665,874.00		\$1,665,874.00							URBAN A	C	31-jul-26	0%	0%	209	M.L.	703.15	O	V	I		
														28-ago-26										
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -												
2026-125	SK030F	DESIGNADO DEL RUBRO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$7,814,068.00			\$7,814,068.00						RURAL	C	27-feb-26	0%	0%	102,199	MAQUINA RIA	1	O	V	I		
														31-dic-26										
2026-606	SK010C	REHABILITACIÓN DE LA FOSA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$600,000.00			\$600,000.00						RURAL	C	02-jul-26	0%	0%	102,199	OBRA	1	O	V	I		
														06-ago-26										
2026-126	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026.	\$907,236.00			\$907,236.00						RURAL	C	01-mar-26	100%	0%	102,199	MAQUINA RIA	5	A	V	P	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO.	
														31-mar-26										
2026-128	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.	\$8,178,696.00			\$8,178,696.00						RURAL	C	01-abr-26	22%	0%	102,199	MAQUINA RIA	5	A	V	P	REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. C. MIGUELÁNGEL REYNA CABRERA.	
														31-dic-26										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN					
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL															
DESARROLLO URBANO.			\$23,560,371.57	\$0.00	\$16,110,000.00	\$7,450,371.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
URBANIZACIÓN.																							
2026-169	SE050P	DESIGNADO DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN.	\$8,771,737.68		\$8,332,435.73	\$439,301.95						URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	3,000	M2	800	O	V	I	
2026-171	SE050E	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS.	\$2,000,000.00			\$2,000,000.00						URBAN A	AM	27-feb-26 31-dic-26	23%	23%	8,500	M2	234,000.00	O	V	P	
2026-173	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE QUERÉTARO (TRAMO: PROL. MATAMOROS SUR A CALLE VERACRUZ), COLONIA REPUBLICA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,937.43		\$1,750,937.43							URBAN A	C	06-may-26 15-jun-26	0%	0%	3,246	M2	2,754,779	O	V	I	
2026-174	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO ESCOBEDO (TRAMO: CALLE 5 DE FEBRERO A CALLE NICOLAS BRAVO), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$701,960.63		\$701,960.63							URBAN A	C	16-jun-26 13-jul-26	0%	0%	207	M2	1,136.30	O	V	I	
2026-175	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE NICOLAS REGULES A CALLE MARIANO VÁZQUEZ), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,507,046.07		\$1,507,046.07							URBAN A	C	15-jul-26 18-sep-26	0%	0%	426	M2	2,330.00	O	V	I	
2026-176	SE050P	REHABILITACION DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE JUAN SARABIA), CALLE MOCTEZUMA (TRAMO: CALLE H. GALEANA A CALLE J. SARABIA), CALLE NICOLAS RANGEL (TRAMO: CALLE M. JIMÉNEZ A CALLE J. SARABIA) , Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE N. RANGEL), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,865.91		\$1,750,865.91							URBAN A	C	15-jul-26 18-sep-26	0%	0%	2,845	M2	2,826.42	O	V	I	
2026-1048	SE020Q	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO A CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA VALLE DE LA DICHOSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,628.56		\$1,750,628.56							URBAN A	C	21-sep-26 30-oct-26	0%	0%	1,265	M2	1,484.22	O	V	I	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-1049	SE020Q	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CARLOS VIVANCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA, COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$316,125.67		\$316,125.67							URBAN A	C	21-sep-26 30-oct-26	0%	0%	97	M2	264.60	O	V	I		
2026-1050	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENITO JUÁREZ, ZONA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$3,364,807.14			\$3,364,807.14						URBAN A	C	02-nov-26 03-dic-26	0%	0%	1,254	M2	2,350.00	O	V	I		
2026-1051	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MARIANO VÁZQUEZ A NICOLAS REGULES, ZONA CENTRO EN LA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,646,262.48			\$1,646,262.48						URBAN A	C	02-nov-26 03-dic-26	0%	0%	1,378	M2	1,341.99	O	V	I		
EDUCACIÓN.			\$2,429,176.46	\$0.00	\$2,429,176.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																								
2026-178	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA EN MODULO DE 4 PIEZAS ESTRUCTURA ATIPICA DE 28.41 X 5.75 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$394,546.73		\$394,546.73							RURAL	C	16-jun-26 23-sep-26	0%	0%	26	M2	163.36	O	V	I		
2026-179	SJ020C	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA SSR 2a ETAPA DE 5 X 2 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$297,264.90		\$297,264.90							RURAL	C	16-jun-26 23-sep-26	0%	0%	18	M2	10	O	V	I		
2026-609	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN UN MODULO 2EE AISLADO ESTRUCTURA UIC DE 6.48 X 8 MTS EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 (CBTa 52) , UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$1,737,364.83		\$1,737,364.83							RURAL	C	20-ago-26 30-sep-26	0%	0%	300	SANITARIO	1	O	V	I		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
ELECTRIFICACIÓN.			\$1,785,262.21	\$0.00	\$1,785,262.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-180	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ.	\$349,873.00		\$349,873.00							RURAL	C	14-jul-26	0%	0%	320	POSTES TRANSFOR MADOR LUMINARI AS MURETES	5 1 5 2	O	V	I		
														06-oct-26										
2026-181	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,156,604.21		\$1,156,604.21							RURAL	C	25-ago-26	0%	0%	219	POSTES TRANSFOR MADOR, LÁMPARAS .	5 1 5	O	V	I		
														03-nov-26										
2026-182	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$278,785.00		\$278,785.00							RURAL	C	25-ago-26	0%	0%	100	POSTES TRANSFOR MADOR LUMINARI AS, MURETES.	4 1 4 2	O	V	I		
														03-nov-26										
GASTOS INDIRECTOS.			\$4,390,374.12	\$0.00	\$1,153,764.69	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
ADQUISICIONES			\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-183	U6010A	GASTOS INDIRECTOS.	\$3,236,609.43			\$3,236,609.43						URBAN A	C	27-feb-26	739	739	35	LOTE DE MATERIAL ES	1	O	V	P		
														31-dic-26										
SERVICIOS			\$1,153,764.69	\$0.00	\$1,153,764.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-601	U7010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS DE FAISMUN.	\$463,764.69		\$463,764.69							URBAN A	C	30-abr-26	0%	0%	35	INFORME	1	O	V	I		
														31-dic-26										
2026-522	U7010A	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), EJERCICIO 2026, MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO.	\$515,000.00		\$515,000.00							URBAN A	C	19-may-26	0%	0%	208	ESTUDIO	1	O	V	I		
														30-jun-26										
2026-.....		AFORO DE POZO PROFUNDO POR UN LAPSO DE 48 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN												27-abr-26									ING. JUAN JOSÉ GARAY	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
523	U7010B	ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$175,000.00		\$175,000.00							RURAL	C	08-may-26	0%	0%	156	INFORME	1	O	V	I	MENDOZA	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$13,116,084.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$4,508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$7,234,084.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$1,453,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,800.00	\$0.00	\$0.00												
2026-472	TM050C	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$1,774,084.00		\$1,622,284.00	\$151,800.00						URBAN A	C	27-feb-26	0%	0%	5,500	OBRA	1	O	V	I		
														31-dic-26										
2026-607	TM020E	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA AISLADA CON ESTRUCTURA EN CONCRETO HIDRÁULICO CON DIMENSIONES DE 20 X 20 METROS, UBICADO EN LA PERIFERIA DEL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD LA MISIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$2,600,000.00		\$2,600,000.00							RURAL	C	23-sep-26	0%	0%	79	OBRA	1	O	V	I		
														03-nov-26										
2026-473	TM030B	PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON 300 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO.	\$1,000,000.00			\$500,000.00				\$500,000.00			RURAL	C	08-jun-26	0%	0%	300	PIEZAS	300.00	A	V	I	
															30-sep-26									
2026-474	TM070A	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 20 TON DE SEMILLA CERTIFICADA (DE TEMPORADA).	\$500,000.00			\$250,000.00				\$250,000.00			RURAL	C	15-jun-26	0%	0%	500	TON	20.00	A	V	I	
															08-jul-26									
2026-475	TM030B	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 25 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$1,360,000.00			\$551,200.00				\$808,800.00			RURAL	C	13-jul-26	0%	0%	25	LOTE DE EQUIPO	25.00	A	V	I	
															31-jul-26									
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$5,882,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,000.00	\$0.00	\$0.00												
2026-476	TJ020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$592,000.00			\$592,000.00						RURAL	C	27-feb-26	0%	0%	350	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		
														31-dic-26										
2026-477	TJ060A	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 4,000 PACAS DE FORRAJE PARA GANADO.	\$920,000.00			\$460,000.00				\$460,000.00			RURAL	C	17-ago-26	0%	0%	800	FORRAJE (PACA)	4,000	A	V	I	
															30-sep-26									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-478	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 850 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES .	\$1,120,000.00			\$560,000.00				\$560,000.00			RURAL	C	27-ago-26	0%	0%	850	PIEZA	850	A	V	I	
															30-sep-26									
2026-479	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR Y DE TRASPATIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 650 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS POR FAUNA SILVESTRE (JABALI).	\$1,430,000.00			\$715,000.00				\$715,000.00			RURAL	C	27-ago-26	0%	0%	650	PIEZA	650	A	V	I	
															30-sep-26									
2026-480	TJ020A	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 26 REMOLQUES GANADEROS.	\$1,820,000.00			\$728,000.00				\$1,092,000.00			RURAL	C	04-sep-26	0%	0%	26	LOTE DE EQUIPO	26	A	V	I	
															30-sep-26									
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.			\$4,090,000.00	\$0.00	\$4,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
2026-481	SN020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.	\$4,090,000.00		\$4,090,000.00								URBAN A	C	27-feb-26	0%	0%	7,000	OBRA	1	O	V	I	
															31-dic-26									
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
CAMINOS RURALES.																								
2026-482	UB050B	DESIGNADO DEL RUBRO DE CAMINOS RURALES.	\$2,804,037.90		\$2,804,037.90								URBAN A	C	27-feb-26	0%	0%	8,200	KM	1	O	V	I	
															31-dic-26									
2026-608	UB050B	REHABILITACIÓN DE 316 ML DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$695,962.10		\$695,962.10								RURAL	C	11-may-26	0%	0%	143	M.L.	316	O	V	I	
															09-jun-26									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
SEGURIDAD PÚBLICA			\$47,440,773.10	\$0.00	\$0.00	\$47,440,773.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-483	UI010A	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$25,922,603.80			\$25,922,603.80						URBAN A	C	27-feb-26	26.29%	26.29%	95	PLAZA	95	O	V	I		
													31-dic-26											
2026-484	UI070A	REHABILITACIÓN DE 1ER ETAPA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE JOAQUIN CALZADA, COLONIA EL PARAISO.	\$11,000,000.00			\$11,000,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	EDIFICIO	1	O	V	I		
													18-sep-26											
2026-485	UI030A	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL FORMACIÓN INICIAL (ACTIVOS) .	\$250,000.00			\$250,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	25	CURSO	1	O	V	I		
													18-sep-26											
2026-486	UI050A	APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$212,500.00			\$212,500.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	52%	25	EXAMEN	25	O	V	P		
													18-sep-26											
2026-487	UI020A	ADQUISICIÓN DE 5 ANAQUELES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$35,000.00			\$35,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I		
													18-sep-26											
2026-488	UI020A	ADQUISICIÓN DE 5 ARCHIVEROS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$110,000.00			\$110,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I		
													18-sep-26											
2026-489	UI020A	ADQUISICIÓN DE 20 ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$368,800.00			\$368,800.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I		
													18-sep-26											
2026-490	UI020A	ADQUISICIÓN DE 15 LOCKERS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$90,000.00			\$90,000.00						URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	15	O	V	I		
													18-sep-26											



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-491	UI020A	ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$84,000.00			\$84,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I	
2026-492	UI020A	ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$369,698.00			\$369,698.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	10	O	V	I	
2026-493	UI020A	ADQUISICIÓN DE 2 CONMUTADORES DE DATOS (SWITCH) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$17,198.00			\$17,198.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	2	O	V	I	
2026-494	UI020A	ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA FILTRAR INFORMACIÓN (FIREWALL) PARA LA DIRRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$30,000.00			\$30,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	1	O	V	I	
2026-495	UI020A	ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$49,330.00			\$49,330.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I	
2026-496	UI020A	ADQUISICIÓN DE 14 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$145,474.00			\$145,474.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	14	O	V	I	
2026-497	UI040A	ADQUISICIÓN DE 5 ARMAS CORTAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$59,775.81			\$59,775.81							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	100%	95	LOTE DE EQUIPO	5	O	V	P	
2026-498	UI040A	ADQUISICIÓN DE 4 ARMAS LARGAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$172,797.29			\$172,797.29							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	100%	95	LOTE DE EQUIPO	4	O	V	P	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
31 de Mayo de 2026.

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,680,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,835,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MOD DE EJEC	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-499	UI010A	SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ.	\$3,963,596.20			\$3,963,596.20						URBAN A	C	04-may-26, 18-sep-26	0%	0%	95	INFORME	1	O	V	I		
2026-500	UI020A	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$1,850,000.00			\$1,850,000.00						URBAN A	C	04-may-26, 18-sep-26	0%	0%	95	VEHICULO	1	O	V	I		
2026-501	UI040A	ADQUISICIÓN DE 40 RADIOFRECUENCIAS DENOMINADAS "TERMINAL MÓVIL" Y 1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADO "TERMINAL PORTÁTIL".	\$2,710,000.00			\$2,710,000.00						URBAN A	C	04-may-26, 18-sep-26	0%	0%	95	PIEZAS	40	O	V	I		