

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
30 de Junio de 2026.

			\$0.00	\$671,226.90							
TOTAL	\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																									
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$36,100,000.00	\$0.00	\$10,100,000.00	\$26,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2026-96	U30606	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$26,000,000.00			\$26,000,000.00						URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	44.40%	44.40%	102,199	PAGO DE ALUMBRA DO PÚBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
2026-114	U3020K	CONSTRUCCIÓN DE 1 OBRA DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA DE 18 X 30.00 MTS EN PLAZA DEPORTIVA REPÚBLICA, CON UBICACIÓN EN COLONIA REPÚBLICA, EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P	\$1,750,000.00		\$1,750,000.00							URBAN A	C	08-jun-26 18-ago-26	0%	0%	3,400	OBRA	1	O	V	I			
2026-605	U3020K	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 12.00 X 24.00 METROS EN CANCHA COMUNAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,750,000.00		\$1,750,000.00							RURAL C	C	24-ago-26 30-oct-26	0%	0%	720	OBRA	1	O	V	I			
2026-1047	U3020K	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL PREDIO DE LA CAJA DEL AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,600,000.00		\$1,600,000.00							RURAL C	C	23-jul-26 28-oct-26	0%	0%	2,200	TECHADO	1	O	V	I			
2026-1651	U3020J	CONSTRUCCIÓN DE UN RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LA LAGUNITA, EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00							URBAN A	C	01-sep-26 08-oct-26	0%	0%	10,500	OBRA	1	O	V	I			
ASISTENCIA SOCIAL.			\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-116	SS010B	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD VISUAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICOS PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$600,000.00			\$600,000.00						URBAN A	C	27-may-26 30-oct-26	0%	0%	600	LENTER	600	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/AS/006-2026.	
DEPORTES			\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-1652	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN COLONIA LA LAGUNITA, EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00							URBAN A	C	08-sep-26 14-oct-26	0%	0%	800	OBRA	1	O	V	I			
AGUA Y SANEAMIENTO.																									
AGUA POTABLE.			\$4,015,054.83	\$0.00	\$4,015,054.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-118	SC010F	DESIGNADO DEL RUBRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	\$3,129,628.69		\$3,129,628.69							URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	1,500	OBRA	1	O	V	I			

[illegible]

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-117	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 251.00 M.L. CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$294,000.00		\$294,000.00							URBAN A	C	08-jun-26 14-ago-26	0%	0%	75	M.L.	251.00	O	V	I	152258		
2026-120	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 149.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ, COLONIA DICHOSA.(TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PASCUAL OROZCO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$261,164.36		\$261,164.36							URBAN A	C	25-may-26 26-jun-26	70%	0%	182	M.L.	149.00	O	V	P	151898	CONTRATO No. MMA/DCDSM/AGP/007-2026.	
2026-602	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$330,261.78		\$330,261.78							URBAN A	C	01-oct-26 06-nov-26	0%	0%	193	M.L.	282.00	O	V	I			
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$4,053,280.81	\$0.00	\$4,053,280.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-122	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 283.47 M.L. EN CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ) LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$966,136.90		\$966,136.90							URBAN A	C	08-jun-26 14-ago-26	20%	0%	182	M.L.	283.47	O	V	P	154148	URBANIZACIONES RAMOS, S.A. DE C.V. C.P. RODRIGO RAMOS RAMÍREZ. ADMINISTRADOR ÚNICO, CONTRATO No. MMA/DCDSM/ALC/016-2026.	
2026-604	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$946,477.74		\$946,477.74							URBAN A	C	01-oct-26 06-nov-26	0%	0%	193	M.L.	282.00	O	V	I	154268		
2026-1045	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 153.97 M.L. EN CALLE CÁRDENAS, COL. ANIMAS. (TRAMO: CALLE MANUEL ESPERÓN Y CD. VALLES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$477,923.28		\$477,923.28							URBAN A	C	29-jun-26 30-jul-26	0%	0%	132	M.L.	153.97	O	V	I			
2026-1046	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 703.15 M.L. EN LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P	\$1,662,742.89		\$1,662,742.89							URBAN A	C	08-jun-26 07-ago-26	10%	30%	135	M.L.	703.15	O	V	P		ING. JOSÉ FELICIANO SAUCEDA HERNÁNDEZ. No. MMA/DCDSM/ALC/015-2026.	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Junio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

		\$0.00	\$671,226.90								
TOTAL		\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -													
2026-125	SK030F	DESIGNADO DEL RUBRO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$7,714,068.00			\$7,714,068.00							RURAL	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	102,199	MAQUINARIA	1	O	V	I		
2026-606	SK010C	ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CON UNA FOSA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$700,000.00			\$700,000.00							RURAL	C	02-jul-26 06-ago-26	0%	0%	102,199	OBRA	1	O	V	I		
2026-126	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026.	\$907,236.00			\$907,236.00							RURAL	C	01-mar-26 31-mar-26	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	5	A	V	IT		TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO, CONTRATO No. MMA/DCDSM/RS/001-2026.
2026-128	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.	\$8,178,696.00			\$8,178,696.00							RURAL	C	01-abr-26 31-dic-26	33%	11%	102,199	MAQUINARIA	5	A	V	P		REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA. CONTRATO No. MMA/DCDSM/RS/002-2026.
DESARROLLO URBANO.			\$16,260,371.57	\$0.00	\$9,610,000.00	\$6,650,371.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
URBANIZACIÓN.																									
2026-169	SE050P	DESIGNADO DEL RUBRO DE URBANIZACIÓN.	\$2,271,737.68		\$1,832,435.73	\$439,301.95							URBANA	C	27-feb-26 31-dic-26	0%	0%	3,000	M2	800	O	V	I		
2026-171	SE050E	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,200,000.00			\$1,200,000.00							URBANA	AM	27-feb-26 31-dic-26	30%	0%	5,500	M2	100,000.00	O	V	P		
2026-173	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE QUERÉTARO (TRAMO: PROL. MATAMOROS SUR A CALLE VERACRUZ), COLONIA REPUBLICA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,937.43		\$1,750,937.43								URBANA	C	06-may-26 15-jun-26	0%	0%	360	M2	2,754.779	O	V	I	155631	
2026-174	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO ESCOBEDO (TRAMO: CALLE 5 DE FEBRERO A CALLE NICOLAS BRAVO), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$701,960.63		\$701,960.63								URBANA	C	16-jun-26 13-jul-26	0%	0%	178	M2	1,136.30	O	V	I	155928	
2026-175	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE NICOLAS REGULES A CALLE MARIANO VÁZQUEZ), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,507,046.07		\$1,507,046.07								URBANA	C	29-jun-26 17-jul-26	0%	0%	233	M2	2,330.00	O	V	I	155262	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. ADMINISTRADOR ÚNICO.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Junio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

	\$0.00	\$671,226.90									
TOTAL	\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS DE MEDIDA	CANTIDAD	O A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	DE MEDIDA								CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																			
2026-176	SE050P	GALEANA (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE JUAN SARABIA), CALLE MOCTEZUMA (TRAMO: CALLE H. GALEANA A CALLE J. SARABIA), CALLE NICOLAS RANGEL (TRAMO: CALLE M. JIMÉNEZ A CALLE J. SARABIA) , Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE N. RANGEL), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,865.91		\$1,750,865.91							URBAN A	C	15-jul-26 18-sep-26	0%	0%	444	M2	2,826.42	O	V	I					
2026-1048	SE020Q	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO A CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA VALLE DE LA DICHOSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,628.56		\$1,750,628.56							URBAN A	C	21-sep-26 30-oct-26	0%	0%	1,265	M2	1,484.22	O	V	I					
2026-1049	SE020Q	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CARLOS VIVANCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN ALDAMA, COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$316,125.67		\$316,125.67							URBAN A	C	21-sep-26 30-oct-26	0%	0%	97	M2	264.60	O	V	I					
2026-1050	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENITO JUÁREZ, ZONA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$3,364,807.14			\$3,364,807.14						URBAN A	C	02-nov-26 03-dic-26	0%	0%	1,254	M2	2,350.00	O	V	I					
2026-1051	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MARIANO VÁZQUEZ A NICOLAS REGULES, ZONA CENTRO EN LA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,646,262.48			\$1,646,262.48						URBAN A	C	02-nov-26 03-dic-26	0%	0%	1,378	M2	1,341.99	O	V	I					
EDUCACIÓN.			\$2,429,176.46	\$0.00	\$2,429,176.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																											
2026-178	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA EN MODULO DE 4 PIEZAS ESTRUCTURA ATIPICA DE 28.41 X 5.75 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$394,546.73		\$394,546.73							RURAL	C	16-jun-26 23-sep-26	0%	0%	26	M2	163.36	O	V	I					
2026-179	SJ020C	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA SSR 2a ETAPA DE 5 X 2 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$297,264.90		\$297,264.90							RURAL	C	16-jun-26 23-sep-26	0%	0%	18	M2	10	O	V	I					

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Junio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

	\$0.00	\$671,226.90									
TOTAL	\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-609	SJ020E	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN UN MODULO 2EE AISLADO ESTRUCTURA UIC DE 6.48 X 8 MTS EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 (CBTa 52) , UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$1,737,364.83		\$1,737,364.83							RURAL	C	20-ago-26 30-sep-26	0% 0%	0%	300	SANITARIO	1	O	V	I			
ELECTRIFICACIÓN.			\$1,785,262.21	\$0.00	\$1,785,262.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-180	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI.	\$349,873.00		\$349,873.00							RURAL	C	14-jul-26 06-oct-26	0% 0%	0%	320	POSTES TRANSFOR MADOR LUMINÁRI AS MURETES	5 1 5 2	O	V	I			
2026-181	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,156,604.21		\$1,156,604.21							RURAL	C	25-ago-26 03-nov-26	0% 0%	0%	219	POSTES TRANSFOR MADOR, LÁMPARAS	5 1 5	O	V	I			
2026-182	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$278,785.00		\$278,785.00							RURAL	C	25-ago-26 03-nov-26	0% 0%	0%	100	POSTES TRANSFOR MADOR LUMINÁRI AS,	4 1 4 2	O	V	I			
GASTOS INDIRECTOS.			\$4,390,374.12	\$0.00	\$1,153,764.69	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
ADQUISICIONES			\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-183	U6010A	GASTOS INDIRECTOS.	\$3,236,609.43			\$3,236,609.43						URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	8.45% 8.45%		35	LOTE DE MATERIAL ES	1	O	V	P		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/003-2026	
SERVICIOS			\$1,153,764.69	\$0.00	\$1,153,764.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-601	U7010A	DESIGNADO DEL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS DE FAISMUN.	\$468,784.69		\$468,784.69							URBAN A	C	30-abr-26 31-dic-26	0% 0%	0%	35	INFORME	1	O	V	I			
2026-522	U7010A	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), EJERCICIO 2026, MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO.	\$510,980.00		\$510,980.00							URBAN A	C	18-may-26 31-oct-26	15% 14%		208	ESTUDIO	1	O	V	P		SEVCOG, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/008-2026.	
2026-523	U7010B	AFORO DE POZO PROFUNDO POR UN LAPSO DE 48 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$174,000.00		\$174,000.00							RURAL	C	27-abr-26 08-may-26	100% 100%		156	INFORME	1	O	V	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/004-2026.	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
30 de Junio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

			\$0.00	\$671,226.90							
TOTAL	\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$13,116,084.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$4,508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$7,234,084.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$1,453,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,800.00	\$0.00	\$0.00													
2026-472	TM050C	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$1,774,084.00		\$1,622,284.00	\$151,800.00							URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	0% 0%	0% 0%	5,500	OBRA	1	O	V	I		
2026-607	TM020E	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA AISLADA CON ESTRUCTURA EN CONCRETO HIDRÁULICO CON DIMENSIONES DE 20 X 20 METROS, UBICADO EN LA PERIFERIA DEL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD LA MISIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$2,600,000.00		\$2,600,000.00								RURAL	C	23-sep-26 03-nov-26	0% 0%	0% 0%	79	OBRA	1	O	V	I		
2026-473	TM030B	PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON 300 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO.	\$1,000,000.00			\$500,000.00				\$500,000.00			RURAL	C	08-jun-26 30-sep-26	0% 0%	0% 0%	300	PIEZAS	300.00	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/012-2026.
2026-474	TM070A	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 20 TON DE SEMILLA CERTIFICADA (DE TEMPORADA).	\$500,000.00			\$250,000.00				\$250,000.00			RURAL	C	15-jun-26 08-jul-26	0% 0%	0% 0%	500	TON	20.00	A	V	I		
2026-475	TM030B	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 25 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$1,360,000.00			\$551,200.00				\$808,800.00			RURAL	C	13-jul-26 31-jul-26	0% 0%	0% 0%	25	LOTE DE EQUIPO	25.00	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/011-2026.
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$5,882,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,000.00	\$0.00	\$0.00													
2026-476	TJ020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$592,000.00			\$592,000.00							RURAL	C	27-feb-26 31-dic-26	0% 0%	0% 0%	350	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		
2026-477	TJ060A	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 4,000 PACAS DE FORRAJE PARA GANADO.	\$920,000.00			\$460,000.00				\$460,000.00			RURAL	C	17-ago-26 30-sep-26	0% 0%	0% 0%	800	FORRAJE (PACA)	4,000	A	V	I		
2026-478	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 850 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES .	\$1,120,000.00			\$560,000.00				\$560,000.00			RURAL	C	27-ago-26 30-sep-26	0% 0%	0% 0%	850	PIEZA	850	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/014-2026.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Junio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

	\$0.00	\$671,226.90									
TOTAL	\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-479	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR Y DE TRASPATIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 650 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS POR FAUNA SILVESTRE (JABALÍ).	\$1,430,000.00			\$715,000.00				\$715,000.00			RURAL	C	27-ago-26	0%	0%	650	PIEZA	650	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/013-2026.
															30-sep-26										
2026-480	TJ020A	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 26 REMOLQUES GANADEROS.	\$1,820,000.00			\$728,000.00				\$1,092,000.00			RURAL	C	04-sep-26	0%	0%	26	LOTE DE EQUIPO	26	A	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/009-2026.
															30-sep-26										
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.			\$4,090,000.00	\$0.00	\$4,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-481	SN020A	DESIGNADO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.	\$4,090,000.00		\$4,090,000.00								URBAN A	C	27-feb-26	0%	0%	7,000	OBRA	1	O	V	I		
														31-dic-26											
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
CAMINOS RURALES.																									
2026-482	UB050B	DESIGNADO DEL RUBRO DE CAMINOS RURALES.	\$1,304,037.90		\$1,304,037.90								RURAL	C	27-feb-26	0%	0%	8,200	KM	1	O	V	I		
														31-dic-26											
2026-1653	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$800,000.00			\$800,000.00							AM	C	27-feb-26	12%	0%	8,200	KM	0.08	O	V	P		
														31-dic-26											
2026-608	UB050B	REHABILITACIÓN DE 316 ML DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$695,962.10		\$695,962.10								RURAL	C	11-may-26	0%	0%	143	M.L.	316	O	V	I		
														09-jun-26											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$47,420,773.10	\$0.00	\$0.00	\$47,420,773.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-483	UI010A	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$25,922,603.80			\$25,922,603.80							URBAN A	C	27-feb-26	34.12%	34.12%	95	PLAZA	95	O	V	I		
														31-dic-26											
2026-484	UI070A	REHABILITACIÓN DE 1ER ETAPA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE JOAQUIN CALZADA, COLONIA EL PARAISO.	\$11,000,000.00			\$11,000,000.00							URBAN A	C	04-may-26	0%	0%	95	EDIFICIO	1	O	V	I		
														18-sep-26											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Junio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

	\$0.00	\$671,226.90									
TOTAL	\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS DE MEDIDA	CANTIDAD	OBRAS A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		DE BENEF.	CANTIDAD							
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																			
2026-485	UI030A	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACIÓN INICIAL (ACTIVOS) .	\$250,000.00			\$250,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	25	CURSO	1	O	V	I				
2026-486	UI050A	APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$212,500.00			\$212,500.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	52%	52%	25	EXAMEN	25	O	V	P				
2026-487	UI020A	ADQUISICIÓN DE 5 ANAQUELES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$35,000.00			\$35,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I				
2026-488	UI020A	ADQUISICIÓN DE 5 ARCHIVEROS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$110,000.00			\$110,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I				
2026-489	UI020A	ADQUISICIÓN DE 20 ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$368,800.00			\$368,800.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I				
2026-490	UI020A	ADQUISICIÓN DE 15 LOCKERS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$90,000.00			\$90,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	15	O	V	I				
2026-491	UI020A	ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL .	\$84,000.00			\$84,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I				
2026-492	UI020A	ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$369,698.00			\$369,698.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	10	O	V	I				
2026-493	UI020A	ADQUISICIÓN DE 2 CONMUTADORES DE DATOS (SWITCH) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$17,198.00			\$17,198.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	2	O	V	I				
2026-494	UI020A	ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA FILTRAR INFORMACIÓN (FIREWALL) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$30,000.00			\$30,000.00							URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	1	O	V	I				

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
30 de Junio de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

	\$0.00	\$671,226.90									
TOTAL	\$158,060,377.10	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,215,754.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385,800.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBJETO DE MEDIDA	CANTIDAD	O A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		DE BENEF.	DE MEDIDA								CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																				
2026-495	UI020A	ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$49,330.00			\$49,330.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I						
2026-496	UI020A	ADQUISICIÓN DE 14 UNIDADES DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$145,474.00			\$145,474.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	14	O	V	I						
2026-497	UI040A	ADQUISICIÓN DE 5 ARMAS CORTAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$59,775.81			\$59,775.81						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	100%	95	LOTE DE EQUIPO	5	O	V	P		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.				
2026-498	UI040A	ADQUISICIÓN DE 4 ARMAS LARGAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$172,797.29			\$172,797.29						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	100%	95	LOTE DE EQUIPO	4	O	V	P		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.				
2026-499	UI010A	SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ.	\$3,963,596.20			\$3,963,596.20						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	INFORME	1	O	V	I						
2026-500	UI020A	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$1,830,000.00			\$1,830,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	VEHICULO	1	O	V	I						
2026-501	UI040A	ADQUISICIÓN DE 40 RADIOFRECUENCIAS DENOMINADAS "TERMINAL MÓVIL" Y 1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADO "TERMINAL PORTÁTIL".	\$2,710,000.00			\$2,710,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	PIEZA	40	O	V	I						