

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
30 de Septiembre de 2026.

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.																									
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$35,689,190.87	\$0.00	\$9,689,190.87	\$26,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$	-													
2026-96	U30606	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$26,000,000.00			\$26,000,000.00							URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	66.48% 66.48%	102,199	PAGO DE ALUMBRA DO PÚBLICO.	1	A	V	P		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
2026-114	U3020K	CONSTRUCCION DE 1 OBRA DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA DE 18 X 30.00 MTS EN PLAZA DEPORTIVA REPÚBLICA, CON UBICACIÓN EN COLONIA REPÚBLICA, EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P	\$1,750,000.00			\$1,750,000.00							URBAN A	C	04-nov-26 04-dic-26	0% 0%	3,400	OBRA	1	O	V	I		ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DCDSM/PROY/019-2026.	
2026-605	U3020K	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 12.00 X 30.00 METROS EN CANCHA COMUNAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,418,290.87			\$1,418,290.87							RURAL	C	24-ago-26 26-oct-26	35% 0%	720	OBRA	1	O	V	P		ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DCDSM/PROY/037-2026.	
2026-1047	U3020K	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL PREDIO DE LA CAJA DEL AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,600,000.00			\$1,600,000.00							RURAL	C	23-jul-26 28-oct-26	0% 0%	2,200	TECHADO	1	O	V	I			
2026-1651	U3020J	CONSTRUCCIÓN DE UN RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD ANTORCHA DOS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$4,920,900.00			\$4,920,900.00							URBAN A	C	04-nov-26 31-dic-26	0% 0%	10,500	OBRA	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/PROY/055-2026.	
DEPORTES			\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-1652	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON UN ÁREA DE 4,390.84 M2. UBICADO EN LA COLONIA LA LAGUNITA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P	\$3,000,000.00			\$3,000,000.00							URBAN A	C	04-nov-26 31-dic-26	0% 0%	800	OBRA	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/PROY/053-2026.	
AGUA Y SANEAMIENTO.																									
AGUA POTABLE.			\$2,300,672.15	\$0.00	\$2,300,672.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
2026-118	SC010F	DESIGNADO DEL RUBRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	\$297,215.04			\$297,215.04							URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	0% 0%	1,500	OBRA	1	O	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-117	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 251.00 M.L. CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$270,819.74		\$270,819.74							URBAN A	C	27-jul-26 11-sep-26	100%	0%	1,254	M.L.	251.00	O	V	P	152258	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/DCDSM/AGP/031-2026.	
2026-120	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 149.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ, COLONIA DICHOSA.(TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PASCUAL OROZCO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$361,827.94		\$361,827.94							URBAN A	C	25-may-26 26-jun-26	100%	100%	182	M.L.	149.00	O	V	IT	151898	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DCDSM/AGP/007-2026.	
2026-602	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 282.00 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$330,261.78		\$330,261.78							URBAN A	C	01-oct-26 06-nov-26	0%	0%	193	M.L.	282.00	O	V	I			
2026-2023	SC050H	DESAZOLVE, LAVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$794,648.11		\$794,648.11							URBAN A	C	10-ago-26 11-sep-26	100%	50%	156	OBRA	1.00	O	V	P		C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, No. MMA/DCDSM/AGP/033-2026.	
2026-2694	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 420.00 M.L. EN LA LOCALIDAD ANTORCHA DOS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$245,899.54		\$245,899.54							URBAN A	C	15-oct-26 26-nov-26	0%	0%	130	M.L.	420.00	O	V	I			
ALCANTARILLADO Y DRENAJE.			\$5,779,466.11	\$0.00	\$5,779,466.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-122	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 283.47 M.L. EN CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO. (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE JUAREZ) LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,038,320.98		\$1,038,320.98							URBAN A	C	08-jun-26 14-ago-26	100%	0%	1,254	M.L.	283.47	O	V	P	154148	URBANIZACIONES RAMOS, S.A. DE C.V. C.P. RODRIGO RAMOS RAMIREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO, CONTRATO No. MMA/DCDSM/ALC/016-2026.	
2026-604	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 268.81 M.L. EN CALLE JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO. (TRAMO: CALLE MARIANO VAZQUEZ Y CALLE REGULES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$953,861.92		\$953,861.92							URBAN A	C	13-jul-26 18-sep-26	80%	30%	193	M.L.	268.81	O	V	P	154268	ING. GABRIELA MORALES CORTES, CONTRATO No. MMA/DCDSM/ALC/022-2026.	
2026-1045	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 153.97 M.L. EN CALLE CÁRDENAS, COL. ANIMAS. (TRAMO: CALLE MANUEL ESPERÓN Y CD. VALLES). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$477,923.28		\$477,923.28							URBAN A	C	06-jul-26 28-ago-26	100%	30%	132	M.L.	153.97	O	V	P		ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DCDSM/ALC/023-2026.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	UNIDAD DE		CANTIDAD						
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-1046	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 703.15 M.L. EN LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,662,742.89		\$1,662,742.89							URBAN A	C	08-jun-26 07-ago-26	90% 30%	135	M.L.	703.15	O	V	P		ING. JOSÉ FELICIANO SAUCEDA HERNÁNDEZ. No. MMA/DCDSM/ALC/015-2026.	
2026-2310	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 154.59 M.L. EN CALLE INFIERNILLO, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.(TRAMO: CALLE INFIERNILLO Y CALLE RAYON). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$384,182.30		\$384,182.30							URBAN A	C	12-oct-26 23-nov-26	0% 0%	189	M.L.	154.59	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/ALC /042-2026	
2026-2311	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 25.30 M.L. EN CALLE NEGUNDOS, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$88,391.35		\$88,391.35							URBAN A	C	26-oct-26 27-nov-26	0% 0%	78	M.L.	25.30	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/ALC/043-2026	
2026-2312	SD010F	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 68.16 M.L. EN CALLE RODENO, COL. LOS PINOS. (TRAMO: AVENIDA MANTI Y TALES DE MILETO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$188,000.00		\$188,000.00							URBAN A	C	26-oct-26 27-nov-26	0% 0%	113	M.L.	68.16	O	V	I			
2026-2695	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.59 M.L. EN CALLE PRIVADA VICTORIA COLONIA LA REPÚBLICA. (TRAMO: CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE ORIZABA). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$188,882.24		\$188,882.24							URBAN A	C	29-oct-26 30-nov-26	0% 0%	96	M.L.	71.59	O	V	I			
2026-2697	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 79.76 M.L. EN CALLE PRIVADA ALFONSO ÁLVAREZ, COLONIA RIVAS GUILLÉN. (TRAMO: CALLE ARROYO Y CALLE NICOLÁS BRAVO). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$354,183.67		\$354,183.67							URBAN A	C	29-oct-26 30-nov-26	0% 0%	142	M.L.	79.76	O	V	I			
2026-2698	SD010F	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 186.42 M.L. EN CALLE PRIVADA NEGRETE, COLONIA BUSTAMANTE. (TRAMO: CALLE NEGRETE Y CALLE BUSTAMANTE). LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$442,977.48		\$442,977.48							URBAN A	C	29-oct-26 30-nov-26	0% 0%	160	M.L.	186.42	O	V	I			
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$17,868,033.40	\$0.00	\$0.00	\$17,868,033.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -												
2026-606	SK010C	ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CON UNA FOSA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$682,101.40			\$682,101.40						RURAL	C	13-jul-26 30-sep-26	70% 0%	102,199	OBRA	1	O	V	P			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	MUNICIPIO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20	TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL								FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD					
2026-126	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026.	\$907,236.00			\$907,236.00							RURAL	C	01-mar-26 31-mar-26	100%	100%	102,199	MAQUINA RIA	5	A	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO, CONTRATO No. MMA/DCDSM/RS/001-2026.
2026-128	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.	\$8,178,696.00			\$8,178,696.00							RURAL	C	01-abr-26 31-dic-26	67%	55%	102,199	MAQUINA RIA	5	A	V	P		REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA, CONTRATO No. MMA/DCDSM/RS/002-2026.
2026-2699	SK030C	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS, MODELO 2026 CON CAJA COMPACTADORA TRASERA DE 20 YD³ PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$8,100,000.00			\$8,100,000.00							RURAL	C	03-nov-26 30-nov-26	0%	0%	102,199	VEHICULO	2	A	V	I		
DESARROLLO URBANO.			\$22,130,803.66	\$0.00	\$12,921,898.59	\$9,208,905.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
URBANIZACIÓN.																									
2026-171	SE050E	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,200,000.00			\$1,200,000.00							URBAN A	AM	27-feb-26 31-dic-26	55%	55%	5,500	M2	100,000.00	O	V	P		
2026-173	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE QUERÉTARO (TRAMO: PROL. MATAMOROS SUR A CALLE VERACRUZ), COLONIA REPUBLICA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,750,937.43		\$1,750,937.43								URBAN A	C	29-jun-26 20-jul-26	100%	0%	360	M2	2,754.779	O	V	P	155631	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/025-2026.
2026-174	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO ESCOBEDO (TRAMO: CALLE 5 DE FEBRERO A CALLE NICOLAS BRAVO), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$699,874.61		\$699,874.61								URBAN A	C	30-jun-26 20-jul-26	100%	0%	178	M2	1,136.30	O	V	P	155928	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO GAIA SINERGY, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/027-2026.
2026-175	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE NICOLAS REGULES A CALLE MARIANO VÁZQUEZ), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,505,620.97		\$1,505,620.97								URBAN A	C	29-jun-26 20-jul-26	100%	0%	233	M2	2,330.00	O	V	P	155262	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. ADMINISTRADOR UNICO. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/026-2026, ADMINISTRADOR ÚNICO.
2026-176	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE JUAN SARABIA), CALLE MOCTEZUMA (TRAMO: CALLE H. GALEANA A CALLE J. SARABIA), CALLE NICOLAS RANGEL (TRAMO: CALLE M. JIMÉNEZ A CALLE J. SARABIA), Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ (TRAMO: CALLE MOCTEZUMA A CALLE N. RANGEL), ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,749,585.82		\$1,749,585.82								URBAN A	C	30-jun-26 20-jul-26	100%	0%	444	M2	2,826.42	O	V	P		COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. ADMINISTRADOR UNICO. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/028-2026.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Septiembre de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS							RAMO 20	UNIDAD DE					
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																
2026-1048	SE020Q	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO A CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA VALLE DE LA DICHOSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,749,939.00		\$1,749,939.00							URBAN A	C	06-jul-26 03-sep-26	70% 26%	1,265	M2 1,484.22	O V	P			ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREÓN. CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/032-2026.		
2026-1050	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENITO JUÁREZ, ZONA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$3,364,807.14			\$3,364,807.14						URBAN A	C	02-nov-26 03-dic-26	0% 0%	1,254	M2 2,350.00	O V	I			CONTRATO No. MMA/DCDSM/PAV/035-2026.		
2026-1051	SE050P	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MARIANO VÁZQUEZ A NICOLAS REGULES, ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,646,262.48			\$1,646,262.48						URBAN A	C	02-nov-26 03-dic-26	0% 0%	1,378	M2 1,341.99	O V	I					
2026-2313	SE020F	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON UN ÁREA DE 476.4 M2 UBICADO EN LA CALLE DE LAS TORRES DEL FRACCIONAMIENTO LUIS N. MORONES EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$4,090,000.00		\$4,090,000.00							URBAN A	C	04-nov-26 31-dic-26	0% 0%	450	OBRA 1.00	O V	I			CONTRATO No. MMA/DCDSM/PROV/054-2026.		
2026-2701	SE050B	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$2,997,835.45			\$2,997,835.45						RURAL	C	13-nov-26 18-dic-26	0% 0%	1,500	OBRA 1.00	O V	I					
2026-2703	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,375,940.76		\$1,375,940.76							URBAN A	C	13-nov-26 18-dic-26	0% 0%	820	OBRA 1.00	O V	I					
EDUCACIÓN.			\$2,429,176.46	\$0.00	\$2,429,176.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																								
2026-178	SJ050C	REHABILITACIÓN DE AULA EN MODULO DE 4 PIEZAS ESTRUCTURA ATIPICA DE 28.41 X 5.75 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$394,546.73		\$394,546.73							RURAL	C	16-jun-26 23-sep-26	0% 0%	26	M2 163.36	O V	I					
2026-179	SJ020C	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA SSR 2a ETAPA DE 5 X 2 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$297,264.90		\$297,264.90							RURAL	C	16-jun-26 23-sep-26	0% 0%	18	M2 10	O V	I					

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-609	SG020E	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN UN MODULO ZEE AISLADO ESTRUCTURA UIC DE 6.48 X 8 MTS EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 (CBTa 52) , UBICADO EN RANCHERIA CENTRO URBANO, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$1,737,364.83		\$1,737,364.83							RURAL	C	20-ago-26	0%	0%	300	SANITARIO	1	O	V	I			
														30-sep-26											
ELECTRIFICACIÓN.			\$3,432,632.41	\$0.00	\$3,432,632.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-180	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI.	\$349,873.00		\$349,873.00							RURAL	C	14-jul-26	0%	0%	320	POSTES TRANSFORMADOR LUMINARIAS MURETES	5152	O	V	I			
														06-oct-26											
2026-181	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,156,604.21		\$1,156,604.21							RURAL	C	25-ago-26	0%	0%	219	POSTES TRANSFORMADOR, LÁMPARAS.	515	O	V	I			
														03-nov-26											
2026-182	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$278,785.00		\$278,785.00							RURAL	C	25-ago-26	0%	0%	100	POSTES TRANSFORMADOR LUMINARIAS, MURETES.	4142	O	V	I			
														03-nov-26											
2026-2707	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA LAGUNITA, EN LA LOCALIDAD ANTORCHA DOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,133,962.34		\$1,133,962.34							URBANA	C	22-oct-26	0%	0%	130	OBRA	1	O	V	I			
														22-dic-26											
2026-2710	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MAR DE CORTES, COLONIA LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$513,407.86		\$513,407.86							URBANA	C	20-oct-26	0%	0%	82	OBRA	1	O	V	I			
														22-dic-26											
GASTOS INDIRECTOS.			\$4,337,756.83	\$0.00	\$1,101,147.40	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
ADQUISICIONES			\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$3,236,609.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-183	U6010A	GASTOS INDIRECTOS.	\$3,236,609.43			\$3,236,609.43						URBANA	C	27-feb-26	18.22%	18.22%	35	LOTE DE MATERIALES	1	O	V	P		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/003-2026. MMA/DCDSM/GI/036-2026, MMA/DCDSM/GI/038-2026, MMA/DCDSM/DIR/039-2026.	
														31-dic-26											
SERVICIOS			\$1,101,147.40	\$0.00	\$1,101,147.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-522	U7010A	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), EJERCICIO 2026, MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO.	\$510,980.00		\$510,980.00							URBANA	C	14-may-26	45%	27%	208	ESTUDIO	1	O	V	P		SERVCOOC, S.A. DE C.V. C. MOISES GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/008-2026.	
														31-oct-26											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
30 de Septiembre de 2026.

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-523	U7010B	AFORO DE POZO PROFUNDO POR UN LAPSO DE 48 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$174,000.00		\$174,000.00							RURAL	C	27-abr-26	100%	100%	156	INFORME	1	O	V	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/004-2026.	
														08-may-26											
2026-2716	U7010A	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL, TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 12.00 X 30.00 M, EN CANCHA COMUNAL, LOCALIDAD TANQUE COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$35,960.00		\$35,960.00							RURAL	C	08-oct-26	0%	0%	720	INFORME	1	O	V	I			
														29-oct-26											
2026-2721	U7010A	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL, TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 M, EN PLAZA DEPORTIVA, COL. REPÚBLICA, LOCALIDAD MATEHUALA	\$38,239.40		\$38,239.40							URBAN A	C	08-oct-26	0%	0%	3,400	INFORME	1	O	V	I			
														29-oct-26											
2026-2730	U7010A	OBTENCIÓN DE INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, COL. LA LAGUNITA, LOCALIDAD MATEHUALA	\$27,840.00		\$27,840.00							URBAN A	C	08-oct-26	0%	0%	10,500	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/044-2026	
														29-oct-26											
2026-2731	U7010A	OBTENCIÓN DE INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN, TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA EN PLAZA DEPORTIVA, COL. REPÚBLICA, LOCALIDAD MATEHUALA	\$27,840.00		\$27,840.00							URBAN A	C	08-oct-26	0%	0%	3,400	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/045-2026	
														29-oct-26											
2026-2732	U7010A	OBTENCIÓN DE INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN, TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA EN CANCHA COMUNAL, COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO, MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$29,928.00		\$29,928.00							RURAL	C	08-oct-26	0%	0%	720	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/046-2026	
														29-oct-26											
2026-2733	U7010A	DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$27,840.00		\$27,840.00							URBAN A	C	08-oct-26	0%	0%	800	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/047-2026	
														29-oct-26											
2026-2734	U7010A	OBTENCIÓN DE INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, MATEHUALA, S.L.P.	\$27,840.00		\$27,840.00							URBAN A	C	08-oct-26	0%	0%	800	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/041-2026	
														29-oct-26											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
30 de Septiembre de 2026.

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-2735	U7010A	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON UN ÁREA DE 476.4 M2 UBICADO EN LA CALLE DE LAS TORRES DEL FRACCIONAMIENTO LUIS N. MORONES EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$61,480.00		\$61,480.00							URBAN A	C	08-oct-26 29-oct-26	0% 0%	0% 0%	450	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/040-2026.	
2026-2736	U7010A	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD ANTORCHA DOS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$78,880.00		\$78,880.00							URBAN A	C	08-oct-26 29-oct-26	0% 0%	0% 0%	10,500	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DIR/039-2026.	
2026-2737	U7010A	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL "CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL PREDIO DE LA CAJA DEL AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$31,320.00		\$31,320.00							URBAN A	C	08-oct-26 29-oct-26	0% 0%	0% 0%	2,200	INFORME	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/GI/050-2026.	
2026-2738	U7010A	OBTENCIÓN DE INFORME DE MECANICA DE SUELOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL PREDIO DE LA CAJA DEL AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$29,000.00		\$29,000.00							URBAN A	C	08-oct-26 29-oct-26	0% 0%	0% 0%	2,200	INFORME	1	O	V	I		No. MMA/DCDSM/GI/036-2026.	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$9,315,207.38	\$0.00	\$2,588,197.38	\$3,032,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$4,971,868.38	\$0.00	\$2,588,197.38	\$1,049,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,800.00	\$0.00	\$0.00													
2026-607	TM020E	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA AISLADA CON ESTRUCTURA EN CONCRETO HIDRÁULICO CON DIMENSIONES DE 20 X 20 METROS, UBICADO EN LA PERIFERIA DEL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD LA MISIÓN, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. L. P.	\$2,588,197.38		\$2,588,197.38							RURAL	C	07-oct-26 05-dic-26	0% 0%	0% 0%	79	OBRA	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/020-2026	
2026-473	TM030B	PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON 300 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO.	\$994,671.00			\$494,271.00				\$500,400.00			RURAL	C	02-jul-26 31-jul-26	100% 100%	100% 100%	300	PIEZAS	300.00	A	V	IT		C. HÉCTOR DE LA ROSA DIBILDOX, CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/012-2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA
					DIRECTA	RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20	FIS	FIN	UNIDAD DE				CANTIDAD									
																	FAISMUN		FORTAMUN	ESTATAL					
2026-475	TM030B	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 25 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$1,389,000.00			\$555,600.00				\$833,400.00			RURAL	C	01-jul-26	100%	100%	25	LOTE DE EQUIPO	25.00	A	V	IT		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/011-2026.
															20-jul-26										
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$4,343,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360,550.00	\$0.00	\$0.00													
2026-478	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 850 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUÁS PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES .	\$1,114,180.00			\$554,030.00				\$560,150.00			RURAL	C	02-jul-26	100%	100%	150	PIEZA	850	A	V	IT		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/014-2026.
															31-jul-26										
2026-479	TJ020A	PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR Y DE TRASPATIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 650 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS POR FAUNA SILVESTRE (JABALÍ).	\$1,420,159.00			\$705,159.00				\$715,000.00			RURAL	C	02-jul-26	100%	100%	185	PIEZA	650	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/013-2026.
															31-jul-26										
2026-480	TJ020A	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 26 REMOLQUES GANADEROS.	\$1,809,000.00			\$723,600.00				\$1,085,400.00			RURAL	C	01-jul-26	100%	100%	26	LOTE DE EQUIPO	26	A	V	IT		CONTRATO No. MMA/DCDSM/DR/009-2026.
															20-jul-26										
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$4,016,441.63	\$0.00	\$3,216,441.63	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
CAMINOS RURALES.																									
2026-1653	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$800,000.00			\$800,000.00							AM	C	27-feb-26	35%	35%	8,200	M2	80,000.00	O	V	P		
															31-dic-26										
2026-608	UB050B	REHABILITACIÓN DE 316 ML DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$695,962.10		\$695,962.10								RURAL	C	11-may-26	0%	0%	143	M.L	316	O	V	I		
															09-jun-26										
2026-2711	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$2,520,479.53		\$2,520,479.53								RURAL	C	15-oct-26	0%	0%	320	OBRA	1	O	V	I		
															31-dic-26										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$154,345,804.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:
30 de Septiembre de 2026.

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC.	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$47,240,773.10	\$0.00	\$0.00	\$47,240,773.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2026-483	UI010A	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$25,922,603.80			\$25,922,603.80						URBAN A	C	27-feb-26 31-dic-26	56.32%	56.32%	95	PLAZA	95	O	V	I			
2026-486	UI050A	APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$212,500.00			\$212,500.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	100%	100%	25	EXAMEN	25	O	V	IT			
2026-487	UI020A	ANAQUEL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$35,000.00			\$35,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I			
2026-488	UI020A	ARCHIVERO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$110,000.00			\$110,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I			
2026-489	UI020A	ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$368,800.00			\$368,800.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I			
2026-490	UI020A	LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$90,000.00			\$90,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	15	O	V	I			
2026-491	UI020A	SILLA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$84,000.00			\$84,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	20	O	V	I			
2026-492	UI020A	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$369,698.00			\$369,698.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	10	O	V	I		No. MMA/DCDSM/SPM/030-2026.	
2026-493	UI020A	CONMUTADOR DE DATOS (SWITCH) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$17,198.00			\$17,198.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0%	0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	2	O	V	I			

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Septiembre de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$154,345,804.00

FAISMUN	PORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		COR A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026-494	UI020A	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA FILTRAR INFORMACIÓN (FIREWALL) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$30,000.00			\$30,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	1	O	V	I				
2026-495	UI020A	EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$49,330.00			\$49,330.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	5	O	V	I				
2026-496	UI020A	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$145,474.00			\$145,474.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	MOBILIARI O Y EQUIPO	14	O	V	I				
2026-497	UI040A	ARMAS CORTA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$59,775.81			\$59,775.81						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 100%	95	LOTE DE EQUIPO	5	O	V	P		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.		
2026-498	UI040A	ARMA LARGA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$172,797.29			\$172,797.29						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 100%	95	LOTE DE EQUIPO	4	O	V	P		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.		
2026-499	UI010A	SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ.	\$3,963,596.20			\$3,963,596.20						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	INFORME	1	O	V	I				
2026-500	UI020A	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$1,830,000.00			\$1,830,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	VEHICULO	1	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/029-2026.		
2026-501	UI040A	ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADOS "RADIO PORTÁTIL" Y 1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DENOMINADO "TERMINAL MÓVIL" PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,710,000.00			\$2,710,000.00						URBAN A	C	04-may-26 18-sep-26	0% 0%	95	PIEZA	40	O	V	I		CONTRATO No. MMA/DCDSM/024-2026.		
2026-2308	UI080A	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$11,000,000.00			\$11,000,000.00						URBAN A	C	30-sep-26 30-dic-26	0% 0%	95	EDIFICIO	1	O	V	I		COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. CONTRATO No. MMA/DCSM/SPM/034-2026.		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2026.



Elaboración:

30 de Septiembre de 2026.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$154,345,804.00

FAISMUN	PORTALECIMIENTO
\$46,458,823.00	\$107,886,981.00

TOTAL	\$158,040,154.00	\$0.00	\$46,458,823.00	\$107,886,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,350.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		A O ACC	EXPE D	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE						CANTIDAD
					FAISMUN	FORTAMUN	ESTATAL	FEDERAL																	
2026- 2739	UI030A	CURSO PARA CAPACITACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL FORMACIÓN INICIAL PARA 6 ASPIRANTES.	\$70,000.00			\$70,000.00						URBAN A	C	12-oct-26	0%	0%	6	CURSO	1	O	V	I			
														31-dic-26											