

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D O	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O AF	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	UNIDAD DE		CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																									
ASISTENCIA SOCIAL- APOYO A GRUPOS VULNERABLES			\$2,385,798.23	\$0.00	\$0.00	\$2,385,798.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2025-1910	SS010A	APOYO ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 1,800 DESPENSAS.	\$504,918.36			\$504,918.36						RURAL	C	01-ago-25 30-nov-25	100%	100%	1,800	DESPENSA	1,800	A	V	IT		C. SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AS/051-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/AS/IR-012.	ALTA EN LA 7ª. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 550,000.00
2025-1911	SS010B	PROGRAMA APOYO A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO PCI 14", 50 SILLAS DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA/DESMONTABLE DE ALUMINIO SOLIDA 8X1, 50 SILLAS DE RUEDAS TT 16" AZUL ABATIBLE/REMOVIBLE ALUMINIO NEUMÁTICA, 30 SILLAS DE RUEDAS TT 14" AZUL	\$668,879.85			\$668,879.85						URBANA	C	27-oct-25 14-nov-25	100%	100%	140501	SILLAS ANDADOR CHALECO	140501	A	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRÍGUEZ LUCIO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/052-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7ª. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 380,000.00
2025-1912	SS010B	PROGRAMA ESCUCHAR CON DIGNIDAD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS AUDITIVOS.	\$667,000.00			\$667,000.00						URBANA	C	01-dic-25 31-dic-25	100%	100%	50	PIEZAS	50	A	V	IT		PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/AS/IR-014-2025.	ALTA EN LA 7ª. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 320,000.00
2025-4919	SS010D	"PROGRAMA DE PROTECCIÓN INVERNAL PARA GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 1,000 COBIJAS".	\$545,000.02			\$545,000.02						URBANA	C	26-dic-25 31-dic-25	100%	100%	1,000	PIEZAS	1,000	A	V	IT		C. JUAN DANIEL VÁZQUEZ SÁNCHEZ.	ALTA EN LA 2ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 26DIC25.- \$ 545,000.02
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			\$27,464,871.69	\$0.00	\$1,641,864.00	\$25,823,007.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ -														
2025-183	U306	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$25,576,090.00			\$25,576,090.00						URBANA	C	03-abr-25 31-dic-25	100%	100%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	IT		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	ALTA EN LA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR24
2025-208	U302	CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESTRUCTURA CURVA CUBIERTA 18.00 X 30.00 METROS EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA "SAN MIGUELITO" EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,641,864.00		\$1,641,864.00							URBANA	C	27-oct-25 15-dic-25	100%	100%	2,910	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	IT	93801	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROV/040-2025. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROV/A D-033-2025.	ALTA EN LA 1ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'500,000.00
2025-4887	U305	"REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LA PLAZA DEPORTIVA "SAN MIGUELITO" UBICADO EN LA COLONIA "SAN MIGUELITO" EN LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO S.L.P."	\$246,917.69			\$246,917.69						URBANA	C	23-dic-25 25-dic-25	100%	100%	2,910	M2	561.25	O	V	IT		GRUPO CONSTRUCTORES HUASTECA UNIDA, S.A. DE C.V. C. LUIS ALFONSO TORRES MENDEZ, ADMINISTRADOR UNICO, No. MMA/DDSM/PROV/073-2025. REH. DE PINTURA, No. DE	SE DIO DE ALTA EN LA 12ª. SESIÓN DEL 18DIC25.- \$ 250,000.00

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		PRO- A- O- AF	EXPE- D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI- OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
AGUA Y SANEAMIENTO																										
AGUA POTABLE			\$8,675,305.14	\$0.00	\$7,055,305.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,999.35	\$0.00	\$	-														
2025-186	SC050K	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$380,866.86		\$380,866.86								RURAL	C	04-sep-25	100%	100%	157	OBRA	1.00	O	V	IT	79587	JJ GLOBAL CONTRACTORS, S.A DE C.V. APODERADO LEGAL ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/032-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 295,000.00
															30-sep-25											
2025-187	SC020A	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LO SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$3,663,288.49		\$2,043,289.14				\$1,619,999.35				RURAL	C	07-nov-25	100%	100%	88	OBRA	1.00	O	V	IT	86986	JJ GLOBAL CONTRACTORS, S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-2-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 1680,631.13
															31-dic-25											
2025-189	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$271,037.69		\$271,037.69								URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	2,189	M.L.	214.30	O	V	IT	58766	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-ACR/AD-019-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 - \$ 300,725.56
															06-sep-25											
2025-190	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$36,793.47		\$36,793.47								URBAN A	C	24-jun-25	100%	100%	35	M.L.	60.00	O	V	IT	106589	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-ACR/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 - \$ 42,519.22
															18-jul-25											
2025-1122	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,638,186.66		\$1,638,186.66								RURAL	C	04-ago-25	100%	100%	112	MTS	250.00	O	V	IT	46325	ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/028-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-020-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25 - \$ 1300,000.00
															03-oct-25											
2025-1918	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$66,894.32		\$66,894.32								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	67	M.L.	128.00	O	V	IT	73844	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-021-2025.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1919	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,971.82		\$26,971.82								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	45	M.L.	29.00	O	V	IT	73844	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											
2025-1920	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$57,220.18		\$57,220.18								URBAN A	C	04-ago-25	100%	100%	38	M.L.	48.00	O	V	IT	75608	ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25
															12-sep-25											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO B LE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O ACC	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS							RAMO 20	UNIDAD DE						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025- 1922	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$14,887.32		\$14,887.32							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	26	M.L.	24.00	O	V	IT	75609	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1923	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L. COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$52,960.37		\$52,960.37							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	47	M.L.	100.00	O	V	IT	48357	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1925	SC010F	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L. FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$34,341.05		\$34,341.05							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	35	M.L.	63.00	O	V	IT	74369	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1926	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L. COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$77,212.60		\$77,212.60							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	63	M.L.	148.00	O	V	IT	74369	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1927	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L. COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$48,632.43		\$48,632.43							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	28	M.L.	54.00	O	V	IT	75819	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1928	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L. COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$95,245.74		\$95,245.74							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	74	M.L.	160.00	O	V	IT	76642	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1929	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L. COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$11,677.22		\$11,677.22							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	16	M.L.	18.00	O	V	IT	48357	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1930	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$25,460.68		\$25,460.68							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	49886	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1931	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L. COLONIA SAN ÁNGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$20,908.65		\$20,908.65							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	27	M.L.	36.00	O	V	IT	48357	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1932	SC010F	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$26,916.26		\$26,916.26							URBAN A	C	04-ago-25 12-sep-25	100%	100%	29	M.L.	48.00	O	V	IT	76726	ING. IYAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/029-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-029-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25
2025- 1933	SC020I	PERFORACIÓN DE POZO. A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,689,020.21		\$1,689,020.21							RURAL	C	11-ago-25 10-oct-25	100%	100%	391	MTS.	250.00	O	V	IT	76666	ING. SANDRA CRISTEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AC/P/033-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AC/P/AD-025-2025	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31 JUL25 - \$ 1,691,535.20

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. B. E.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O AD-	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025- 2426	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$436,783.12		\$436,783.12							URBAN A	C	13-oct-25  28-nov-25	100%	100%	460	M.L.	309.49	O	V	IT	102263	URBANIZACIONES RAMOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C.P. RODRIGO RAMOS RAMÍREZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/ACP/059-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ACP/AD-037-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$140,000.00	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$3,925,032.64	\$0.00	\$3,925,032.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025- 192	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$615,194.75		\$615,194.75							URBAN A	C	08-may-25  09-jul-25	100%	100%	951	M.L.	163.96	O	V	IT	27410	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALC/010-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-009-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS	
2025- 193	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$195,423.35		\$195,423.35							URBAN A	C	21-jul-25  15-ago-25	100%	100%	2,679	M.L.	69.83	O	V	IT	56897	ING. INGRID ASENETT GARCIA CARRIZALES, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/025-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-018-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19	
2025- 194	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$665,017.16		\$665,017.16							URBAN A	C	21-jul-25  06-sep-25	100%	100%	1,189	M.L.	200.55	O	V	IT	56367	ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/026-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-019-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04	
2025- 195	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$149,808.99		\$149,808.99							URBAN A	C	24-jun-25  18-jul-25	100%	100%	2,441	M.L.	71.05	O	V	IT	56721	ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22	
2025- 2427	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,415,800.54		\$1,415,800.54							URBAN A	C	13-oct-25  19-dic-25	100%	100%	460	M.L.	309.49	O	V	IT	198538	ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/060-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-038-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$1348,233.45	
2025- 3089	SD01OF	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 162.00 M.L. EN CALLE OCTAVIO PAZ (TRAMO: CALLE DIEGO RIVERA Y PASCUAL OROZCO), COL. VALLE DE LA DICHOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$883,787.85		\$883,787.85							URBAN A	C	27-oct-25  12-dic-25	100%	100%	182	M.L.	162.00	O	V	IT		ING. EDGAR GARCÍA LOPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/063-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-041-2025.	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25.- \$ 919,401.23	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			\$14,655,850.82	\$0.00	\$0.00	\$14,655,850.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-		ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO												01-mar-25				MAQUINARIA						REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA	ALTA EN LA 1a. SESIÓN	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O A/C	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2025-198	SK030F	DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$2,470,800.00			\$2,470,800.00							RURAL	C	31-may-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	A	V	IT		CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/001-2025.	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 1745,800.00	
2025-200	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$5,757,079.97			\$5,757,079.97							RURAL	C	09-jun-25 31-dic-25	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	5	O	V	IT		REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL ÁNGEL REYNA CABRERA. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/015-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 4'750,000.00	
2025-203	SK030A	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$1,170,557.71			\$1,170,557.71							RURAL	C	04-sep-25 30-sep-25	100%	100%	102,199	M2	16	O	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ALFONSO RODRÍGUEZ LUCIO. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/030-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 600,000.00	
2025-1934	SK010B	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.	\$1,167,813.14			\$1,167,813.14							RURAL	C	11-ago-25 12-sep-25	100%	100%	102,199	M2	3,418.00	O	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDREA MARGARITA REYNA LUCIO. CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/031-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25 - \$ 1'200,000.00	
2025-3090	SK030C	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES TRACCIÓN 4X2, MOTOR DIESEL CON POTENCIA MÍNIMA DE 220 HP, TORQUE DE 1500 RPM, NORMA NOM-044-SEMARNA-2017 (EURO VI), EQUIPADOS CON CAJA COMPACTADORA TRASERA CON CAPACIDAD DE 21 YDS.3"	\$4,089,600.00			\$4,089,600.00							URBANA	C	15-sep-25 30-sep-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	2.00	O	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPP/044-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPP/AD-042.	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP25 - \$ 4'089,600.00	
DEPORTES			\$1,291,835.38	\$0.00		\$1,291,835.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
DESARROLLO DEL DEPORTE																											
2025-206	SLO10E	REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA CON DIMENSIÓN DE 97.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$1,291,835.38			\$1,291,835.38							URBANA	C	14-jul-25 14-oct-25	100%	100%	2,441	CANCHA PÚBLICA	1.00	O	V	IT	4292	ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/023-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-017-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 1'200,391.85	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$535,928.40	\$0.00		\$535,928.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-3795	UB010A	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE VIVIENDA, UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P.	\$255,946.16			\$255,946.16							URBANA	C	27-oct-25 27-nov-25	100%	100%	35	OBRA	1.00	O	V	IT		ING. JUAN JOSÉ CARAY MENDOZA No CONTRATO MMA/DDSM/PROY/053-2025 No. PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-035-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 565,099.13	
2025-3796	UB020A	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, S.L.P.	\$279,982.24			\$279,982.24							URBANA	C	27-oct-25 27-nov-25	100%	100%	35	EQUIPO	1.00	A	V	IT		ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA No CONTRATO MMA/DDSM/PROY/053-2025 No. PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-035-2025		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O AF	EXPE D	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
DESARROLLO URBANO			\$20,246,787.30	\$0.00	\$14,900,808.44	\$5,345,978.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
URBANIZACIÓN																											
2025-600	SE02ON	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.	\$1,418,515.42		\$1,418,515.42								URBAN A	C	28-abr-25	100%	100%	508	M2	1,281.85	O	V	IT	3147%	CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-005-2025. ING. GABRIELA MORALES CORTES.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$1'337,804.63	
															11-jun-25												
2025-602	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,666,565.33		\$1,666,565.33								URBAN A	C	21-jul-25	100%	100%	245	M2	1,427.93	O	V	IT	6327%	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-016-2025. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/034-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$1'473,595.15	
															22-ago-25												
2025-603	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALÍAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,059,280.48		\$1,059,280.48								URBAN A	C	23-jun-25	100%	100%	52	M2	988.95	O	V	IT	4107%	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/021-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-011-2025. 30 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 23/06/25 AL 11/08/25.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25	
															11-ago-25												
2025-604	SE02ON	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE.	\$1,425,217.65		\$1,425,217.65								URBAN A	C	05-may-25	100%	100%	405	M2	1,405.59	O	V	IT	33274%	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-008-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$1'430,086.45	
															13-jun-25												
2025-606	SE05ON	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.	\$1,119,565.70		\$1,119,565.70								URBAN A	AM	16-abr-25	100%	100%	102/199	M2	132,050.00	O	V	IT	12579% 158956% 104496% 15307%	CONTRATO No. MMA/DDSM/049-2025. ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$1'000,000.00	
															31-dic-25												
2025-608	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$734,668.33		\$734,668.33								URBAN A	C	25-ago-25	100%	100%	209	M2	776.39	O	V	IT	62754%	ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/041-2025. 30 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 25/08/25 AL 23/09/25.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$735,368.27. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-030-2025.	
															30-sep-25												
2025-609	SE05ON	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,769,480.19		\$1,769,480.19								URBAN A	C	01-oct-25	100%	100%	412	M2	3,305.10	O	V	IT	68433%	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. APODERADO LEGAL: ING. LUIS ALBERTO JIMÉNEZ SALINAS. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/050-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$1'885,265.61. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARACTER ESTATAL IR-O-EST-245800021.	
															10-oct-25												
2025-610	SE02ON	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$1,689,993.40		\$1,689,993.40								URBAN A	C	22-sep-25	100%	100%	385	M2	1,616.35	O	V	IT	46341%	TORZAGO, S.A. DE C.V. ING. DAVID TORRES MEDRANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/048-2025. FECHA DE INICIO 22/09/25 Y FECHA DE TERMINO 31/09/2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$1'629,161.04	
															31-oct-25												
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2DA PRIVADA DE INDEPENDENCIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A											URBAN		05-ago-25											TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. CONTRATO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D E	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		PR A O AV	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20							UNIDAD DE	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-611	SE020N	PROPIEDAD), COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$284,074.84		\$284,074.84							A	C	15-ago-25	100%	100%	64	M2	332.08	O	V	IT	156421	MMA/DDSM/PAV/047-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	30MAY25 \$ 286,076.38	
2025-613	SE020H	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESÚS GARCÍA, COLONIA CENTRO.	\$189,157.79		\$189,157.79							URBAN A	C	15-sep-25	100%	100%	319	M.L	373.13 565.92	O	V	IT	156209	ING. AZUCENA HERNANDEZ DE LEON. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2025. 5 DÍAS NATURALES. FECHA DE INICIO EL 15/09/2025 AL 19/09/25, PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00	
														19-sep-25												
2025-2423	SE050N	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.)	\$2,840,497.20			\$2,840,497.20						URBAN A	C	01-dic-25	100%	100%	422	M2	2,007.99	O	V	IT		LIC. MARGARITA LEIZA CAMARILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/067-2025. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-4-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25 - \$ 2'845,928.82	
														30-dic-25												
2025-4359	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO: CALLE BOCANEGRA A CALLE CUAUHTEMOC), COLONIA CENTRO	\$1,320,191.89			\$1,320,191.89						URBAN A	C	02-dic-25	100%	100%	2,000	M2	2,351.08	O	V	IT		CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V., CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/072-2025., FECHA DE INICIO EL 02/12/2025 AL 12/12/25, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25 - \$ 1'324,623.27	
														12-dic-25												
2025-4360	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO.	\$391,147.36			\$391,147.36						URBAN A	C	02-dic-25	100%	100%	120	M2	542.07	O	V	IT		COEDESSA S.A. DE C.V., CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/071-2025, FECHA DE INICIO EL 02/12/2025 AL 12/12/25, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25 - \$ 396,144.92	
														12-dic-25												
2025-4361	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO (TRAMO: CALLE A. BUSTAMANTE A CALLE JULIÁN DE LOS REYES), COLONIA CENTRO.	\$794,142.41			\$794,142.41						URBAN A	C	02-dic-25	100%	100%	3,500	M2	1,214.14	O	V	IT		COEDESSA S.A. DE C.V., CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/070-2025., FECHA DE INICIO EL 02/12/2025 AL 12/12/25, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25 - \$ 841,986.39	
														12-dic-25												
2025-4913	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-11 RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE) EN CALLE DALIAS DE PROL. LIBERTAD E INDEPENDENCIA, COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$14,008.44		\$14,008.44							URBAN A	C	27-oct-25	100%	100%	305	M.L PZAS.	155 14	O	V	IT	156830	CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA S.A. DE C.V. C. LUIS ALFONSO TORRES MENDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25 - \$ 250,000.00	
														17-nov-25												
2025-4914	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA PARA CRUCE DE PEATONES M-7 EN INTERSECCIONES DE CALLES Y CARRETERAS), EN CALLE SAN LUIS DE LA PAZ, DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE.	\$6,757.83		\$6,757.83							URBAN A	C	27-oct-25	100%	100%	196	PZAS.	48.00	O	V	IT	15122	CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA S.A. DE C.V. C. LUIS ALFONSO TORRES MENDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25 - \$ 250,000.00	
														17-nov-25												
2025-4915	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-11 RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE) EN CALLE MONTE EVEREST DE AVENIDA ROBLE A BLVD. DE LOS ANDES, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$15,995.40		\$15,995.40							URBAN A	C	27-oct-25	100%	100%	377	M.L PZAS.	204 14	O	V	IT	156140	CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA S.A. DE C.V. C. LUIS ALFONSO TORRES MENDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25 - \$ 250,000.00	
														17-nov-25												

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		RE- A- O- ACC.	EXPE- D.	SIT.	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIA- RIOS	OTROS				RAMO 20	UNIDAD DE		CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2025-4916	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-1) RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE) EN CALLE PALMA CHINA ENTRE CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A PASEO ÁNGEL VERAL.	\$12,475.13		\$12,475.13							URBAN A	C	27-oct-25	100%	100%	333	M.L. PZAS.	158 11	O	V	IT	164947	CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA S.A. DE C.V. C. LUIS ALFONSO TORRES MENDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	
2025-2424	SE020P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL (RAYA PARA CRUCE DE PEATONES M-7 EN INTERSECCIONES DE CALLES Y CARRETERAS, RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN M-1) RAYA CONTINUA Y VIALETA INTELIGENTE), EN CALLE AVENIDA LAS TORRES DE JUSTO SIERRA A MANUEL NEGRETE.	\$143,563.20		\$143,563.20							URBAN A	C	27-oct-25	100%	100%	889	M.L. PZAS.	1,220 394	O	V	IT	164764	CHU CONSTRUCCIONES HUASTECA UNIDA S.A. DE C.V. C. LUIS ALFONSO TORRES MENDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/054-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	
2025-618	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.	\$132,157.73		\$132,157.73							URBAN A	C	13-ago-25	100%	100%	425	POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRADO	4 7 105	O	V	IT	66019	C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025.	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 - \$ 135,000.00
2025-2422	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINERO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.	\$853,240.92		\$853,240.92							URBAN A	C	24-nov-25	100%	100%	3,200	POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, MTS. DE	19 44 840	O	V	IT	132276	CONSTRUREM, S. de R.L. de C.V. C. JORGE EDUARDO SOLÍS DOMINGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/066-2025. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-043-2025	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25 - \$ 865,000.00
2025-2425	SE050B	REHABILITACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SÚPER POSTE EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$2,150,000.00		\$2,150,000.00							URBAN A	C	08-dic-25	100%	100%	102,199	LUMINARIAS	120.00	O	V	IT	112148	C. HÉCTOR LÓPEZ BALDERAS, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALUM/055-2025, PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25 - \$ 1900,000.00
2025-4363	SE020B	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA LOCALIDAD EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$216,090.66		\$216,090.66							URBAN A	C	15-dic-25	100%	100%	323	OBRA	1.00	O	V	IT		ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/075-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-050-2025.	ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 27NOV25 - \$ 200,000.00
EDUCACIÓN			\$1,247,154.29	\$0.00	\$1,247,154.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																									
2025-625	SJ050C	REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA ATÍPICA DE 21.63x5.44 MTS., EN LA ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES", MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$279,759.42		\$279,759.42							RURAL	C	03-dic-25	100%	100%	288	M2	117.67	O	V	IT	154990	AZUMI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ARQ. HÉCTOR EDGARDO MEDRANO CHAVEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/069-2025. PROCEDIMIENTO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 280,500.00
2025-3091	SJ020D	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES, ESTRUCTURA ATÍPICA, CUBIERTA METÁLICA DE 9.40 x 30.30 MTS. EN GRADAS LADO ORIENTE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA", UBICADA EN LA COLONIA CENTRO" DE LA LOCALIDAD MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE HOMÓNIMO, S.L.P."	\$967,394.87		\$967,394.87							URBAN A	C	06-nov-25	100%	100%	875	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	1	O	V	IT	452480	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/061-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-040-2025	ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 26SEP25. \$ 972,906.42 1.TECHADO.
ELECTRIFICACIÓN			\$1,519,171.40	\$0.00	\$1,519,171.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISCO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O ACC	EXPE D	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-631	SG030A	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALTRILLOS (NORIA DE LA CABRA), (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$101,651.40		\$101,651.40							RURAL	C	27-oct-25	100%	100%	269	SUBESTAG ON	1	O	V	IT	59023	CONSEJO DEL 30MAY25- \$ 102,000.00	ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL	
														10-dic-25										JOSE FERNANDO MEDINA MORENO, CONTRATO: MMA/DDSM/ ELE/058-2025, INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025, TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025		
2025-1123	SG010A	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELÍ A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA LOCALIDAD COLONIA LOTIFICACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,417,520.00		\$1,417,520.00							URBAN A	C	27-oct-25	100%	100%	10 VIVIEND AS	POSTE	24	O	V	IT	79001	\$ 1,417,520.00 CONTRATISTA: C. JOSE FERNANDO MEDINA MORENO, CONTRATO: MMA/DDSM/ ELE/058-2025, INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025, TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL	
														10-dic-25										PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ELE/AD-	CONSEJO DEL 27JUN25- \$ 1'422,000.00	
GASTOS INDIRECTOS			\$4,089,573.85	\$0.00	\$1,316,321.44	\$2,773,252.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
ADQUISICIONES			\$2,773,252.41	\$0.00	\$0.00	\$2,773,252.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-632	U6010A	GASTOS INDIRECTOS	\$2,186,152.41			\$2,186,152.41						URBAN A	AM	16-abr-25	100%	100%	91,522	LOTE DE MATERIA LES	1	A	V	IT		MATERIAL DE OFICINA, MARTELEC, S.A. DE C.V. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. C. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y SEGOI BAJIO, S.A. DE C.V. MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. C. MAURICIO BERNAL ZAPATA. COMBUSTIBLE. SERVICIO NAVA MEDIANO, S.A. DE C.V.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$ 2'821,292.20	
														31-dic-25												
2025-2428	U6020A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 2025 VERSIÓN SR GASOLINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$587,100.00			\$587,100.00						URBAN A	C	09-jul-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT		DALTON TOYOTA. CONTRATO No. MMA/DDSM/027-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/GI/R-011-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28AGO25- \$ 587,100.01	
														08-ago-25												
SERVICIOS FAISMUN			\$1,316,321.44	\$0.00	\$1,316,321.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															
2025-633	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$475.60		\$475.60							URBAN A	C	16-abr-25	100%	100%	91,522	PROYECTO		A	V	IT			ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$ 1'344,747.03 856'747.03	
														31-dic-25												
2025-637	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$429,200.00		\$429,200.00							URBAN A	C	28-abr-25	100%	100%	5,500	PROYECTO	1	A	V	IT		ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-006-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00	
														28-sep-25												
2025-1114	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	\$222,720.00		\$222,720.00							URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	3,200	PROYECTO	1	A	V	IT		MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. TIARA YAZMIN MARQUEZ SORIANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/012-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25- \$ 222,720.00	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISCO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O AC	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN								UNIDAD DE	CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
		APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO.												29-ago-25											PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FAISMUN/PRO/AD-012-2025.		
2025-1115	U7020A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA	\$263,725.84		\$263,725.84								URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	2,100	PROYECTO	1	A	V	IT		DICCUSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDS/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FAISMUN/PRO/AD-013-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 263,725.84	
														29-ago-25													
2025-1116	U7020A	ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$400,200.00		\$400,200.00								URBAN A	C	13-may-25	100%	100%	765	PROYECTO	1	A	V	IT		TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ, CONTRATO No. MMA/DDS/M/AGP/011-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/AGP/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 400,200.00	
														21-may-25													
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA			\$10,191,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$2,901,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,600.00	\$0.00	\$0.00															
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA			\$7,075,784.00	\$0.00	\$4,222,284.00	\$1,435,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,000.00	\$0.00	\$0.00															
2025-643	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.	\$1,230,528.00		\$1,230,528.00								RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	569	M3	6,800.00	O	V	IT	24800-24608-24461	ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ 1230,528.00 CONTRATO No. MMA/DDS/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/DR/AD-002-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'225,669.68	
														13-jun-25													
2025-646	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSÉ DEL PLAN	\$1,488,860.00		\$1,488,860.00								RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	412	M3	8,500.00	O	V	IT	26904-16554-163369	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA CONTRATO No. MMA/DDS/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/DR/AD-003-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00	
														13-jun-25													
2025-657	TM050E	REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.	\$1,502,896.00		\$1,502,896.00								RURAL	C	28-abr-25	100%	100%	215	M3	8,200.00	O	V	IT	24067-15555-65421	HSS, SOCIETY, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDS/DR/004-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/DR/AD-	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94	
														13-jun-25													
2025-2433	TM030B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	\$1,370,000.00			\$548,000.00							RURAL	C	01-sep-25	100%	100%	220	LOTE DE EQUIPO	100	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDS/DR/037-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FFM/DR/IR-005-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 548,000.00	
														26-sep-25													
2025-	TM030B	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA	\$1,483,500.00			\$887,500.00							RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	500	LOTE DE	500.00	A	V	IT		C. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ PUENTE, CONTRATO No. MMA/DDS/DR/038-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISCO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D O DE SE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O AF	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA	
				FISE	FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE							CANTIDAD
2431		PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA LABORES AGRÍCOLAS Y DE TRASPATIO".												30-sep-25				EQUIPO						PROCEDIMIENTO No MMA/DDSM/FFM/DR/IR-006-2025	28AGO25- \$ 900,000.00	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA			\$3,116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,600.00	\$0.00	\$0.00														
2025-2423	TJ04OD	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE LA PLAGA DEL JABALÍ.	\$1,000,000.00			\$500,000.00				\$500,000.00			RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	500	PIEZA	500.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No MMA/DDSM/DR/043-2025. PROCEDIMIENTO No MMA/DDSM/FFM/DR/IR-008-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25- \$ 500,000.00
															30-sep-25											
2025-2430	TJ04OD	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS CON PESO DE 34 KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PERIMETRALES.	\$1,200,000.00			\$600,000.00				\$600,000.00			RURAL	C	15-sep-25	100%	100%	1,000	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ANA PAULA DE LA ROSA, CONTRATO No MMA/DDSM/DR/042-2025. PROCEDIMIENTO No MMA/DDSM/FFM/DR/IR-007-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25- \$ 600,000.00
															30-sep-25											
2025-2432	TJ020A	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES CANADEROS.	\$916,000.00			\$366,400.00				\$549,600.00			RURAL	C	01-sep-25	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		C. JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCÍA, CONTRATO No MMA/DDSM/DR/036-2025. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-004-2025.	ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25- \$ 366,400.00
															26-sep-25											
INFRAESTRUCTURA CARRETERA			\$7,140,242.36	\$0.00	\$7,140,242.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
CAMINOS RURALES.																										
2025-660	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL CON MAQUINARIA PESADA.	\$1,223,913.78			\$1,223,913.78							RURAL	AM	16-abr-25	100%	100%	5,300	M2	102,449.00	O	V	IT	99798 100743 100782 100795 100889 100894 100896 100899 100901 100904	CONTRATO No MMA/DDSM/PAV/024-2025. PROCEDIMIENTO No MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2025. CONTRATO No MMA/DDSM/PAV/078-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$
															31-dic-25											
2025-1118	UB020A	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA DEL 0+000 AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,665,799.97			\$1,665,799.97							RURAL	C	19-ago-25	100%	100%	112	M2	1,722.00	O	V	IT	18655	ING. GABRIELA MORALES CORTES, CONTRATO No MMA/DDSM/PAV/039-2025. PROCEDIMIENTO No MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-028-2025.	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25- \$ 11669,658.71
															17-sep-25											
2025-1119	UB050B	REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$3,834,654.34			\$3,834,654.34							RURAL	C	12-dic-25	100%	100%	139	M2	7,860.00	O	V	IT	182781	COEDESSA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No MMA/DDSM/PAV/076-2025. 20 DÍAS NATURALES. FECHA DE	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25- \$ 3709,177.60
															31-dic-25											
2025-1120	UB050B	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$415,874.27			\$415,874.27							RURAL	C	08-sep-25	100%	100%	558	M2	264.00	O	V	IT	188823	TORZACO, S.A. DE C.V. ING. DAVID TORRES MEDRANO, CONTRATO No MMA/DDSM/PAV/045-2025. PROCEDIMIENTO No MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-	ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25- \$ 416,242.89
															26-sep-25											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$45,238,599.83	\$0.00	\$0.00	\$45,238,599.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
2025-1121	UB050B	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN	\$20,000,000.00			\$20,000,000.00							URBAN	AM	01-ene-25	100%	100%	100000	PLAZA	200000.00	A	V	IT		ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25- \$

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	PUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		A O	EXPE D	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE	CANTIDAE								
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
661	UI01	DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$25,380,276.43			\$25,380,276.43							A	AM	31-dic-25	100%	100%	102,036	OPERATIV A	95	A	V	IT		EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 25'843,045.00	EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 25'843,045.01		
2025- 662	UI02	LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME	\$474,358.34			\$474,358.34							URBAN A	C	18-jun-25	100%	100%	20	PIEZAS	20	A	V	IT		PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE CV. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/015-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 500,000.00		
															25-jul-25													
2025- 663	UI02	COMPUTADORA PORTATIL	\$517,013.65			\$517,013.65							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	18	PIEZAS	18	A	V	IT		COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE CV. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/015-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 504,000.00		
															25-jul-25													
2025- 664	UI02	MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$121,028.55			\$121,028.55							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	12	PIEZAS	12	A	V	IT		PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE CV. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/015-2025.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 120,000.00		
															25-jul-25													
2025- 665	UI04	SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONOMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAIBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA.	\$1,694,992.00			\$1,694,992.00							URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	50	PIEZAS	50	A	V	IT		399 PROJECT DEVELOPMENT, SA DE CV. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001- 2025. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 1'700,000.00		
															30-jun-25													
2025- 666	UI04	SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTO PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.	\$109,991.20			\$109,991.20							URBAN A	C	20-may-25	100%	100%	10	PIEZAS	10	A	V	IT		CONTRATISTA: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE CV. REP. LEGAL: C. JESÚS RICARDO CORDERO DE ÁVILA. . CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 110,000.00		
															30-jun-25													
2025- 668	UI04	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,982,824.00			\$2,982,824.00							URBAN A	C	19-jun-25	100%	100%	95	UNIFORME S	95	A	V	IT		PROVEEDOR: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE CV. REP. LEGAL: C. RICARDO CORDERO DE ÁVILA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/SPM/019-2025. PROCEDIMIENTO NO.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 2'378,872.60		
															17-ago-25													
2025- 669	UI02	MUNICIONES CALIBRE 9 MM	\$65,239.62			\$65,239.62							URBAN A	C	01-ago-25	100%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	IT		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 400,000.00		
															15-ago-25													
2025- 670	UI02	MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.	\$133,276.04			\$133,276.04							URBAN A	C	01-ago-25	100%	100%	95	PIEZAS	8,000	A	V	IT		PROVEEDOR SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL SERÁN UTILIZADAS PARA PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 400,000.00		
															15-ago-25													

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

FAISMUN	ORTALECIMIENTO
\$44,824,901.00	\$99,158,619.96

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Enero de 2026.

TOTAL	\$148,607,935.33	\$0.00	\$44,795,948.14	\$99,124,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,599.35	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------

OBRA	PROC.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		RE A O ACC	EXPE D.	SIT	MDS	EJECUTOR CONTRATISTA	FECHA DE ALTA
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARI OS	OTROS	RAMO 20							UNIDAD DE	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2025-672	UI02	ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,697,000.00			\$2,697,000.00						URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	3	A	V	IT		PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'697,000.00 CONTRATO No.	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 - \$ 2'710,000.00	
2025-673	UI02	ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.	\$7,036,000.00			\$7,036,000.00						URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	8	A	V	IT		VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. REP. LEGAL C. JOSÉ JESÚS LOPEZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/016-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 6'240,000.00	
2025-674	UI02	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.	\$1,137,600.00			\$1,137,600.00						URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	4	A	V	IT		COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/018-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 1'040,000.00	
2025-676	UI02	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$2,889,000.00			\$2,889,000.00						URBAN A	C	19-jun-25 17-ago-25	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT		SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES ZAMUDIO, \$ 2'895,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/017-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/SPM/LPN-001-2025	ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25 - \$ 2'500,000.00	