



GERENCIA TÉCNICA

AREA DE COORDINACION DE SUPERVISIÓN.

A 09 de Mayo del 2018.

Asunto: INFORME DE COMISIÓN.

INFORME DE LAS INDICACIONES EMITIDAS EN LA COMISIÓN LLEVADA A CABO EN LA TERCERA REUNIÓN DE CORESE DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS 2017, PROAGUA, LLEVADA A CABO EL DÍA **09 DE MAYO DEL 2018 EN SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, UBICADA EN MARIANO OTERO 905, BARRIO DE TEQUISQUIAPAN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

SE ENUMERAN LOS PUNTOS EN LOS QUE APARECIERON DENTRO DE LA EXPOSICIÓN TEMAS RELACIONADOS CON MATEHUALA Y/O EL ORGANISMO OPERADOR DE SAPSAM.

Punto 4.2.- APARTADO URBANO

*** AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS 2016.**

CEA. ACUEDUCTO LA MAROMA. APARTADO 2016

TRAMO N° I: 75.10 % FÍSICO y 79.90 % FINANCIERO,
TRAMO N° II: 98.50 % FÍSICO y 88.90 % FINANCIERO,
TRAMO N° III: 95.00 % FÍSICO y 91.00 % FINANCIERO,
TRAMO N° IV: 100.00 % FÍSICO y 100.00 % FINANCIERO,

*** AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y CIERRE DE OBRAS 2017.**

CEA. 2DA ETAPA "DUCTO LA MAROMA" APARTADO 2017

TRAMO N° I SAN BARTOLO: 95.00 % FÍSICO y 81.31 % FINANCIERO,
TRAMO N° II: SANTA AMALIA- PLANTA POTABILIZADORA: 78.00 % FÍSICO y 80.15 % FINANCIERO,
TRAMO N° III TANQUE EN LA POTABILIZADORA: 76.12% FÍSICO y 79.97.00% FINANCIERO.

-SE MENCIONÓ: ASUNTOS RESPECTO A QUE CON EL AFAN DE PRESENTAR BUENOS AVANCES EN ESTE MOMENTO HAY UN CONFLICTO DE CONSECUENCIAS QUE YA NO SE PODRIAN SOSTENER Y EL CUAL REPRESENTA UN RIESGO OBSERVABLE, EL CUAL ES EL HECHO DE QUE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LA TUBERIA YA NO PODRA CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE SE COMPROMETIO A INICIOS DE LA OBRA.

PUNTO 4.3.- APARTADO PRODI.

*** AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y CIERRE 2017.**

A LO CUAL EL ING. BALTAZAR TORRES NOS ACLARA: QUE TENEMOS SOLO HASTA ESTE MES DE MAYO PARA ESTAR ACORDE CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA NOS RECOMIENDA TERMINAR TODO O EN SU DEFECTO CERRAR HASTA DONDE TENGAMOS EJECUTADO EN EL PERIODO DE ESTA NUEVA PRÓRROGA YA QUE NO ABRA MÁS TIEMPOS. SIN AGREGAR MÁS COMENTARIOS.

PUNTO 5.- APARTADO CONTRALORÍA SOCIAL.

LA CONTRALORÍA SOCIAL MENCIONA QUE EN LOS PROCESOS DE LA MAROMA EL SIC'S SE ENCUENTRA IGUAL Y SOLO SE ESPERA LA REUNIÓN PARA INFORMES DEL PUNTO FINAL DEL LLENADO DE LOS FORMATOS DEL SISTEMA Y EL LLENADO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA DE LA OBRA PARA SU CIERRE. Y QUE EN CUANTO A REUNIÓN PARA OBSERVAR AVANCES NO HA HABIDO NINGÚN PROBLEMA Y TODO SE HA ESTADO DOCUMENTANDO

Y SE MENCIONO QUE DURANTE EL 2018 SE REALIZARÁN CONFORMACION DE COMITES PARA VERIFICACIONES DE OBRAS FEDERALES DE LA CIUDAD DE MATEHUALA.

PUNTO 10.- ASUNTOS GENERALES.

EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO EXPRESO QUE TENÍAN UN PROBLEMA EN UNA DE SUS OBRAS POR LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN LA ZONA, ASÍ COMO POR EL HECHO DE LA APARICIÓN DE DOS CADÁVERES CON MENSAJES HACIA PERSONAL DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SE LUGAR

OTROS PUNTOS REALIZADOS DURANTE LA SALIDA A COMISION:

-ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE AVANCES RADICADOS Y EJERCIDOS A LA CEA PARA EL PROGRAMA PRODI.

-ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA CONAGUA SOBRE PROGRAMAS PRODDER Y POSANEAR 2015 CON EL ING. GUILLERMO MARTINEZ

