

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-366	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	7,619,723.36	0.00	7,509,048.92	110,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- EL RECURSO ASIGNADO EN FORTALECIMIENTO ESTA RESERVADO PARA ACCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, EDUCACIÓN (ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN), EN INFRAESTRUCTURA ESTA ASIGNADOS EN ACCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, VIVIENDA, URBANIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN.																					
		7,619,723.36	0.00	7,509,048.92	110,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS*, Subprograma:PASIVOS Proyecto:PASIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4091	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CÁRACTER LABORAL	546,933.61	0.00	0.00	546,933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-05-2018 / 31-08-2018	12 %	12 %	3 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		546,933.61	0.00	0.00	546,933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-358	SALINAS DE HIDALGO / SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	583,693.95	0.00	0.00	583,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	10 %	10 %	4 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		583,693.95	0.00	0.00	583,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-321	TRIANA / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS	203,566.68	0.00	0.00	203,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	700 PERSONA	120.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIA LA CABECERA MUNICIPAL, CUELLAR, EL MEZQUITAL, MONTECITOS, SAN EVARISTO Y LA MESILLA																					
		203,566.68	0.00	0.00	203,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-273	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	17 %	17 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-277	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2017 / 30-09-2018	17 %	17 %	16,821 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-267	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A POZOS Y REBOMBEO	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	25 %	25 %	23,000 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2688	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS CONO NO. 4 Y 5	883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2018 / 21-05-2018	90 %	0 %	14,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0	0
		883,072.00	0.00	883,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4092	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO GUERRERO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 30-05-2018	0 %	0 %	12,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	0	0
		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-269	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- SE SOLICITA DAR DE BAJA MEDIANTE OFICIO 025/CDS/18																				
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4022	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	16,821 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	0
		90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-767	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE GUERRERO	288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 08-05-2018	40 %	62 %	400 PERSONA	240.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRUCTUOSO RUIZ MARTINEZ	0	34083
		288,063.00	0.00	288,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2691	AZOQUEROS / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE INSURGENTES Y GENERAL DONATO GUERRA	581,204.00	0.00	581,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2018 / 23-07-2018	5 %	80 %	450 PERSONA	172.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
2018-2693	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE EN CALLE DIEZ GUTIÉRREZ	744,978.00	0.00	744,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	50 %	75 %	350 PERSONA	278.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR DANIEL GONZÁLEZ ZUÑIGA	0	0
2018-2694	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONATO GUERRA	243,692.00	0.00	243,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	0 %	68 %	300 PERSONA	120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2018-2695	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE GALEANA	327,713.00	0.00	327,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	30 %	70 %	670 PERSONA	118.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR DANIEL GONZÁLEZ ZUÑIGA	0	0
		1,897,587.00	0.00	1,897,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:PLANTA DE RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2677	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MEDIANTE COMPACTACIÓN Y ACOMODO DE RESIDUOS SÓLIDOS	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2018 / 31-05-2018	90 %	0 %	16,821 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-360	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	16,821 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2700	AZOQUEROS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTORIA	1,223,796.00	0.00	1,223,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 30-07-2018	15 %	56 %	650 PERSONA	1,035.81 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENJAMIN MARIANO PALAU LOMELIN	0	0
		1,223,796.00	0.00	1,223,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4099	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA SAN ISIDRO	841,797.00	0.00	841,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 17-08-2018	0 %	0 %	2,500 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO REYES HERNÁNDEZ	0	0
		841,797.00	0.00	841,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:INSTALACION Proyecto:ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2699	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS COLONIAS, CONEJILLO, PEÑÓN BLANCO Y PUNTEROS	698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2018 / 04-05-2018	50 %	100 %	165 PERSONA	4.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ENRIQUE SILVA VALENCIANO	0	0

OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIARON LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO PENÓN BLANCO, CONEJILLO Y PUNTEROS.																				
		698,320.00	0.00	698,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0	34010
		452,485.26	0.00	452,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-344	AZOQUEROS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-324	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	116 ALUMNO	23,064.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-330	EL ESTRIBO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC, PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO	107,800.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	123 ALUMNO	24,477.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-332	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	21 ALUMNO	4,179.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-4086	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DEL JACALÓN) / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-322	LAS COLONIAS (COLONIA JUAREZ) / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	86 ALUMNO	17,114.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-4088	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-4087	NORIA DE CANAS / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. RURAL ESCUDO NACIONAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-335	PALMA PEGADA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	98 ALUMNO	19,502.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-340	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ÁQUILES SERDÁN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-342	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PUNTEROS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-334	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	218 ALUMNO	43,382.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-337	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	101 ALUMNO	20,099.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-338	SALINAS DE HIDALGO / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	356 ALUMNO	70,844.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-339	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	50 %	50 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-341	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-343	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ TURNO MATUTINO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	50 %	50 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-326	TRIANA / DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD TRIANA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	9 ALUMNO	1,791.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0
2018-329	VICENTE GUERRERO (LA COCONA) / DESAYUNOS ESCOLARES	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	12 %	12 %	27 ALUMNO	5,373.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA REINA PEREZ BERNAL	0	0

EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	1,005,200.00	0.00	0.00	1,005,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-2018				YUNO	TO						
------------------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------------	--	--	--	------	----	--	--	--	--	--	--

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4089	CONEJILLO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. TELES. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-356	EL POTRO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-347	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. TELES. EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE PALMA PEGADA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-345	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. SEC. LEYES DE LA REFORMA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-346	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. SEC. JESÚS SILVA HERZOG	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4090	CONEJILLO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PREPARATORIA PROF. GONZALO GAVIDIA MARTÍNEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-348	PALMA PEGADA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PREPARATORIA PROF. ENRIQUE RODRÍGUEZ URESTI	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-349	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN PREPARATORIA DE SALINAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	11 ALUMNO	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:TECNICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-350	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN CBTIS NO. 186	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2018 / 31-08-2018	18 %	18 %	17 ALUMNO	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-351	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS (UAZ)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	25 %	25 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-352	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ZACATECAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	0 %	0 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-353	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ CAMPUS SALINAS	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	57 %	57 %	46 ALUMNO	46.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-354	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ CAMPUS S.L.P.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	10 %	10 %	10 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-355	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-07-2018	50 %	50 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 /	0 %	0 %	1 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-771	SAN ISIDRO PENÓN BLANCO / CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO MEDIANTE CONVENIO CON LA SEDARH	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-03-2018 / 31-12-2018	50 %	0 %	1,750 PRODUCTOR	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DATO	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIAN LAS COMUNIDADES DE NORIA DE CANAS, LLANO DE CONEJILLO, PUNTEROS, POZO SECO, SANTA MARIA, LA MESILLA Y LAS TINAJAS.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en convenio con la Sedarh, copia para Sedesore, considerando los conceptos que secontemplan en la apertura programática																					
		205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-359	SAN ISIDRO PENÓN BLANCO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE CINTILLA	1,020,049.40	0.00	0.00	1,020,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	182 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADEMÁS SE BENEFICIA LAS COMUNIDADES DE CONEJILLO, NORIA DE CANAS, LAS COLONIAS, PUNTEROS, Y POTRERO DEL CONO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: verificar las metas																					
		1,020,049.40	0.00	0.00	1,020,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2698	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO) / MEJORAMIENTO DE CARRETERA SALINAS - DIEGO MARTÍN	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-04-2018 / 28-04-2018	100 %	100 %	3,850 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4093	CONEJILLO / AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA EN CONEJILLO II ETAPA	837,613.00	0.00	837,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 29-06-2018	60 %	30 %	3,500 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
OBSERVACIONES.- 90.82 METROS CUADRADOS																					
2018-4094	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA (1A ETAPA)	670,062.40	0.00	670,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 29-06-2018	20 %	30 %	1,500 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
OBSERVACIONES.- 142 METROS CUADRADOS.																					
		1,507,675.40	0.00	1,507,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-361	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	31 %	31 %	34 PERSONA	34.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																					
2018-362	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	238,950.72	0.00	0.00	238,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	20 %	20 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2018-363	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	29 %	29 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVI EXPRESS, S.A. DE C.V.	0	0
2018-364	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,832,044.00	0.00	0.00	5,832,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	31,794 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		10,970,994.72	0.00	0.00	10,970,994.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-365	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	345,400.00	0.00	0.00	345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2018 / 28-02-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		345,400.00	0.00	0.00	345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2685	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE KIT RESPONDIENTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,095.20	0.00	0.00	12,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	31,794 PERSONA	4.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		12,095.20	0.00	0.00	12,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4101	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (BLOCK HUECO)	999,998.88	0.00	999,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 18-06-2018	0 %	0 %	300 PERSONA	7,690.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
	OBSERVACIONES.- 300 ACCIONES.																				
		999,998.88	0.00	999,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4102	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 18-06-2018	0 %	0 %	300 PERSONA	9,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
	OBSERVACIONES.- 300 ACCIONES.																				
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4100	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)	998,936.00	0.00	998,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 18-06-2018	0 %	0 %	115 PERSONA	115.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	0	0
	OBSERVACIONES.- 2,875 METROS CUADRADOS																				
		998,936.00	0.00	998,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	7,619,723.36	0.00	7,509,048.92	110,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	546,933.61	0.00	0.00	546,933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	583,693.95	0.00	0.00	583,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGUA Y SANEAMIENTO	7,807,945.68	0.00	3,453,722.00	4,354,223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,216,398.26	0.00	3,216,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,039,958.00	0.00	1,732,558.00	1,307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	5,588,009.00	0.00	5,588,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,225,049.40	0.00	0.00	1,225,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,507,675.40	0.00	1,507,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	11,328,489.92	0.00	0.00	11,328,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,998,934.88	0.00	2,998,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45,486,211.46	0.00	26,029,746.46	19,456,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **26,029,746.46**

Techo FFM: **19,456,465.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL