

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-6231	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 22-11-2018	30 %	50 %	1 PERSONA METRO CUADRO	1.00	Otra	AYUNTAMIENTO SERGIO MAURICIO ZAP SOTO	0	0	
		1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-6245	COAXINQUILA / CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	1,064,910.62	0.00	1,064,910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-07-2018 / 26-09-2018	50 %	50 %	54 PERSONA METRO LINEAL	1.00	Otra	AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONES EMARILLAS CAMAROSA DE C.V.	0	0	
		1,064,910.62	0.00	1,064,910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-1756	TAMPAMOLÓN CORONA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-02-2018 / 31-12-2018	58 %	58 %	3,079 PERSONA METRO LINEAL	140.00	Otra	AYUNTAMIENTO SERGIO MAURICIO ZAP SOTO	0	0	
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-5121	EL CARRIZAL / MEJORAMIENTO DE CALLE (ENGRANADO)	624,018.84	0.00	624,018.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-05-2018 / 21-06-2018	100 %	100 %	696 PERSONA METRO CUADRO	696.00	Otra	AYUNTAMIENTO ESCOBAR GARCIA MARTINEZ	0	0	
2018-1292	LANIM / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-03-2018 / 14-04-2018	100 %	100 %	46 PERSONA METRO CUADRO	46.00	Otra	AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONES EMARILLAS CAMAROSA DE C.V.	0	0	
2018-3368	TAYABI TZEN / REVESTIMIENTO DE CALLES	657,247.32	0.00	657,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2018 / 15-05-2018	100 %	100 %	227 PERSONA METRO CUADRO	227.00	Otra	AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONES EMARILLAS CAMAROSA DE C.V.	0	0	
		1,971,266.16	0.00	1,971,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PUNTES**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-9119	COAXOCOVOY / MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	504,757.98	0.00	504,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-06-2018 / 16-09-2018	100 %	100 %	248 PERSONA METRO LINEAL	51.00	Otra	AYUNTAMIENTO ALBERTO SANCHEZ ZUMAYA	0	0	
		504,757.98	0.00	504,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-1739	TAMPAMOLÓN CORONA / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	628 ALUMNO JUNIO	1,337.00	Otra	AYUNTAMIENTO MERCANCIA SARRIA S.A DE C.V.	0	0	
		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2016 - 2018

A = Baldas C

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2016 - 2018