



MUNICIPIO DE
SAN CIRIO DE ACOSTA
L. I. S. F. G. O. S.

Reunión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social

En el Municipio de San Cirio de Acosta S.L.P., siendo las 12:56 horas del día 09 de noviembre de 2018, se reunieron en la Sala del H. Cabildo, la C. Ma. Ysabel González Serna, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; el Top. Gilberto Ruiz Mata, Encargado de la Coordinación de Desarrollo Social y Secretario Técnico del Consejo; el Lic. Gabriel Valdez Hernández, Secretario General del H. Ayuntamiento; Asesor Técnico; así como los representantes de las diferentes Comunidades, Barrios y Colonias del Municipio, para llevar a cabo la DECIMA Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de la Administración 2018- 2021 del Ejercicio 2018, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Instalación Legal de la Asamblea.
- III. Lectura del Acta Anterior.
- IV. Avances físico financiero del POA del mes de octubre 2018
- V. Modificaciones al Programa Operativo Anual 2018
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Clausura.



I.- Primer Punto.- Pase de Lista de Asistencia.

El Top. Gilberto Ruiz Mata, Encargado de la Coordinación de Desarrollo Social, realiza el pase de lista de asistencia encontrándose presentes 16 miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal, habiendo Quórum Legal para la Instalación de la Asamblea.

II.- Segundo Punto.- Instalación Legal de la Asamblea.

Se lleva a cabo la Instalación legal de la DECIMA Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Ejercicio 2018, por la C. Ma. Ysabel González Serna, Presidente Municipal agradeciendo la presencia de cada uno de ellos, siendo las 12:56 horas; por lo que se declaran validos los acuerdos que de ella emanen.

III.- Tercer Punto.- Lectura del Acta Anterior.

El Top. Gilberto Ruiz Mata Secretario Técnico del Consejo realiza la lectura del Acta anterior de la Reunión de Consejo de Desarrollo Social Municipal y después de ello solicita la aprobación de la misma, los miembros del Consejo la aprueban por unanimidad.

Valentín Castro O.
 Abraham Ingaohuen
 J. Santos Romero
 Carlos P. Ingaohuen
 M. Isabel Acosta
 [Signature]
 [Signature]
 David Valdez



MUNICIPIO DE
SAN CIRIO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSÍ

Se Aprueba por unanimidad las modificaciones al Programa Operativo Anual 2018

VI.- Sexto Punto. Asuntos Generales

La Presidente Municipal Ma. Ysabel González Serna, comenta que la obra Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de basquetbol en Unidad Deportiva, se pagó en su totalidad, primero un anticipo del 30%, un segundo pago por una estimación y un tercer pago que se cobró el 2 de octubre como concepto de segunda estimación y finiquito, esto se hizo porque según ya había un avance de dicha obra y en realidad no se había realizado ningún trabajo, el 17 de octubre fue cuando amaneció maquinaria trabajando pero se les pidió retirarse, ya que se había iniciado el trámite de rescisión del contrato debido a que este terminaba el 31 de octubre y a la fecha no se había realizado los trabajos ya pagados.

VII. Séptimo Punto.- Clausura

La C. Ma. Ysabel González Serna, Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, hace uso de la palabra para declarar clausurada la presente reunión siendo las 15:06 hrs. del mismo día, mes y año, haciendo válidos los acuerdos en ella tomados y agradeciendo la asistencia de los presentes.

Valentin Castro O.

Abraham Lugo Alvarez

José Santos Romero

Antonio González

David Velasco

Ma. Ysabel González

~~Am B~~





MUNICIPIO DE
SAN CIRIO DE ACOSTA
SANTOS ROMERO

Se solicita a los miembros del Consejo después de la lectura de los avances físicos y financieros correspondiente al mes de octubre del Programa Operativo Anual 2018 y de las observaciones que se comentaron según la revisión que se hizo a las obras, su aprobación. Los miembros del Consejo lo aprueban por unanimidad. Comentan que ellos no estaban enterados de todo esto, ya que la administración anterior no entregaba copia de POA y no daba lectura a todas las obras.

V.- Quinto Punto.- Modificaciones al Programa Operativo Anual 2018

Toma la palabra la C. Ma. Ysabel González Serna Presidente Municipal para solicitar permiso al Consejo de Desarrollo Social la modificación de obras y acciones en el Programa Operativo Anual 2018.

Se solicita quitar las siguientes obras:

Obra	FFM	FISM
Rehabilitación de camino con material de banco en El Relámpago	100,000.00	
Rehabilitación de camino con material de banco en Guerrero	20,000.00	
Construcción de estanques en Paso de Jesús	150,000.00	
Ampliación de línea eléctrica en Col. Lindavista		22,000.00
Ampliación de línea eléctrica en calle Del Amor		50,000.00
Ampliación de línea eléctrica en carr. Río verde - San Cirio		12,117.29



Así mismo solicita la baja de la siguiente obra debido al ajuste de recursos de las obras que se tenían ya programadas y no se podrán llevar a cabo: Equipamiento de pozo de agua potable en Las Pilas con número de obra 1555 este recurso se reasignara a las siguientes obras.

- Suministro y colocación de bomba para pozo de agua potable en Corral Quemado
- rehabilitación de plaza principal (pintura en muretes en andadores)
- rehabilitación de rastro municipal (pintura en muros)
- Construcción de 7 cuartos dormitorios (Corral Quemado 3, La Cañada de Santa Gertrudis 2, Palos Clavados 1 y El Nogalito 1)
- Ampliación de línea eléctrica en calle Federalismo

Valentín Castro
Abraham López Alvarez
J. Santos Romero
Antonio Cortez
David Velazquez

Ma. Ysabel González Serna
Ysabel González Serna



MUNICIPIO DE
SAN CIRILO DE ACOSTA
SAN JUAN P.R.

*Valentin Castro O.
Abraham Lopez
Antonio Obregon
David Velazquez*

Mr. P. Velazquez

Suministro de equipo topográfico y complementos	13,000.00	3.50%	3.50%
Pago de gastos por viáticos	65,000.00	76.42%	76.42%
Suministro de combustible para vehículo de supervisión de obra	70,000.00	72.26%	72.26%
Suministro de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	55.50%	55.50%
Suministro de mobiliario y equipo de oficina (consumibles)	35,567.40	43.30%	43.30%
Equipamiento con implementos comunitarios (arado)	25,000.00	100%	100%
Construcción de bordos con fines de abrevadero en Las Mochezumas	50,360.00	0%	0%
Construcción de bordos con fines de abrevadero en Santa Teresa	19,640.00	0%	0%
Construcción de 20 cuartos dormitorio	1,560,000.00	90%	35%
Suministro de láminas para construcción de techo ZAP	498,655.00	100%	100%
Instalación de 17 paneles solares en la Cañada de Santa Gertrudis	1,248,625.64	100%	100%
Pago de nómina y aguinaldo a personal de seguridad pública	1,690,860.99	94.69%	94.69%
Adquisición de uniformes para personal de seguridad pública	224,993.60	100%	100%
Pago de energía eléctrica de alumbrado público	850,000.00	49%	49%
Rehabilitación de alumbrado Público (adquisición de lámparas incandescentes)	89,969.40	100%	100%
Suministro y colocación de 110 luminarias LED para el mejoramiento de alumbrado público	1,256,997.81	100%	100%
Rehabilitación de calles con material de banco	100,050.00	100%	100%
Construcción de muro de contención en calle Hidalgo	526,921.83	100%	100%
Construcción de muro de contención en calle Eduwijos Pacheco	18,032.64	100%	100%
Rehabilitación de muro de contención en calle Pronasol	20,403.20	100%	100%



[Signature]

[Signature]



MUNICIPIO DE
SAN CIRILO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSÍ

IV.- Avances físico financiero del POA del mes de octubre de 2018

Toma la palabra el Top. Gilberto Ruiz Mata, Secretario del Consejo de Desarrollo Social Municipal para dar lectura a las obras y acciones que en el mes de octubre tuvieron movimiento físico y financiero,

OBRA	MONTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
AGUA POTABLE			
Rehabilitación de red de distribución de agua potable en Capadero	14,616.00	100%	100%
Renabilitación de sistema de agua potable en Palo Alto	15,000.00	0%	0%
Construcción de línea de conducción de agua potable en Cerrito de Cruz	15,000.00	0%	0%
Suministro y colocación de bomba para apozo de agua potable en Codornices	262,461.61	100%	100%
Construcción de línea de conducción de agua potable en Fracc. San Francisco	9,873.92	100%	100%
Rehabilitación de pozo de agua potable en La Trinidad	21,630.00	100%	100%
Rehabilitación de red de agua potable en Canoñas	94,966.00	100%	100%
Equipamiento de pozo de agua potable con bomba sumergible en Cabecera Municipal	82,940.00	100%	100%
Ampliación de red de distribución de agua potable en Las Palmas	298,441.04	100%	100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS			
Ampliación de drenaje sanitario en calle Texcoco	397,590.29	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Galeana	434,835.30	100%	100%
Ampliación de drenaje sanitario en calle Las Palmas	465,852.32	100%	100%
Ampliación de drenaje sanitario en calle Chihuahua	509,564.35	95%	6.49%
Mantenimiento de relleno sanitario (disgregación de tierra para elaboración de cubierta intermedia)	358,187.12	100%	100%
Adquisición de vehículo recolector de basura	970,000.00	100%	76%

Valentín Castro O.
Abraham Torres Obeso
J. Santos Romero
Antonio Cortés
David Velásquez
M. Pabel Aguilars

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE
SAN CIRIO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSÍ

Programa de apoyo alimentario (despensa)	120,000.00	31%	31%
Rehabilitación de camino con material de banco a El Relámpago	100,000.00	0%	0%
Rehabilitación de caminos de la sierra	799,400.00	100%	100%
Rehabilitación de camino con material de banco a El Soyatal	60,000.00	0%	0%
Rehabilitación de camino con material de banco A Guerrero	20,000.00	0%	0%
Becas a la Educación Básica	121,100.00	0%	0%
Programa de becas económicas a estudiantes de nivel superior	91,500.00	0%	0%
Rehabilitación de servicios sanitarios en E.P. de Rancho Nuevo	38,483.97	100%	100%
Rehabilitación de aula en ETV Leonia Vicario de Palo Alto	13,012.03	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Calvario	638,695.36	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle San Pedro	403,943.02	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Santos Degollado	428,763.22	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Guerreros Aztecas	17,722.18	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Álvaro Obregón	33,069.37	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en Pról. Galeana	8,981.06	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Pról. Ruiz	89,865.37	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Ponce en Palo Alto	349,568.12	100%	29%
Ampliación de línea eléctrica en calle Zaragoza en Palo Alto	101,353.63	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Las Palmas	549,833.04	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Porfirio Díaz	34,359.73	100%	100%
Ampliación de línea eléctrica en calle Emiliano Zapata	22,262.21	100%	100%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	92,000.00	85.48%	85.48%

Handwritten signatures and names:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 David Velasquez
 Ma. Isabel Aguilera

Handwritten names:
 Valentín Castro O.
 Alberto Jasso Obispo
 Santos Romeros
 Antonio Carrizosa

Handwritten signatures:
 [Signature]
 [Signature]



MUNICIPIO DE
SAN CIRILO DE ACOSTA
SABULLEFOTOS

Rehabilitación de muro de contención de calle Martínez de Tacubaya	11,264.00	100%	100%
--	-----------	------	------

Toma la palabra la Presidente Municipal C. Ma. Ysabel González Serna para comentar que todas las obras y acciones tienen irregularidades, tanto físicamente como en cuanto a lo administrativo, hay expedientes en los cuales hace falta firmas, comités, etc.; obras que están cobradas y no han comenzado por ejemplo la Rehabilitación de caminos en la sierra, la cual se pagó el 06 de agosto del presente y según contrato se debió haber terminado en julio y para el mes de octubre que esta Administración comenzó la revisión de las obras, no había dado inicio, personal de Desarrollo Social en compañía del Síndico Municipal y un notario público que dio fe que dicha obra, se trasladaron a los caminos de la sierra que supuestamente se habían rehabilitado y se encontraron con la noticia que se encontraba una maquina molocoformadora en camino Corral Quemado, la cual iba arreglar los caminos, de esta fecha en adelante, se rehabilitaron pero se hicieron mal, cambiaron las rutas que estaban establecida en el contrato, ya que estos están en pésimas condiciones y no pudo pasar ni la máquina. Se está solicitando se regrese el dinero. Nosotros al revisar y conocer la situación en que esta cada una de las obras lo único que queremos es que se haga justicia, porque no se puede solapar las cosas que se hicieron mal.

Otra caso es la Adquisición de camión recolector de basura, este se reportó como nuevo pero en realidad en modelo 2004 y se encuentra en pésimas condiciones y con una deuda de \$230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.).

Para relleno sanitario se realizó un convenio con el municipio de Arroyo Seco, Querétaro, para que ellos tiraran basura aquí y por su parte iba a rehabilitarlo, pero se esto lo realizo un particular y se pagó del Fondo de Fortalecimiento Municipal del Ramo 33, además que se hizo mal esta obra.

La adquisición de luminaria LED se pagó al doble del costo verdadero.

Los programas de becas a nivel básico y nivel superior no se han entregado en todo lo que va del ejercicio.

en cuanto a la construcción de 20 cuartos dormitorio, todos tienen detalles en el techo se filtra el agua las puertas no son como se establece en el presupuesto y el piso de esta agrietando.

Toma la palabra el Lic. Gabriel Valdez Hernández para comentar que llego un documento donde el contratista quiere hacer ver que la obra de Rehabilitación de caminos de la sierra se realizó en julio, para esto el Contralor Interno ya había llevado a cabo la rescisión del contrato por incumplimiento de los trabajos establecidos en el, presentan este escrito diciendo que se debe regresar el dinero porque la obra se realizó, tenemos un acta notariada donde establece que los caminos no se llevaron a cabo, por lo que se va hacer caso omiso a dicho escrito se va a seguir con el trámite de rescisión de contrato.



Valentín Castro D.
Araban Yungo Oñera
J. Santos Romero
Guillermo Cordero
David Velazquez
Ma. Ysabel González Serna

[Signature]

[Signature]



MUNICIPIO DE
SAN CIRÓ DE ACOSTA
ESTADO DE POTOSÍ

DECIMA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRE

FIRMA

C. Ma. Ysabel Gonzalez Serna
Presidenta Municipal Constitucional

C. Omar Zambrano Sanchez
Regidor del H. Ayuntamiento

C. Victoria Isabel Gonzalez Torres
Regidor del H. Ayuntamiento

Lic. Gabriel Valdez Hernandez
Secretario del H. Ayuntamiento

C.P. Edgardo Govea Padron
Tesorero Municipal

Top. Gilberto Ruiz Mata
Encargado de Desarrollo Social

Lic. Victor Angel Mancilla Corvantes
Deflegado Regional Zona Media SEDESORE

Lic. Gustavo Mendez Zuñiga
Contralor Interno Municipal

Profra. Ma. Yolanda Mendez Zuñiga
Sindico Municipal

C. Agustín López González
El Aguacate y Vocal de Control y Vigilancia

C. Maximiliano Benavidez Camacho
Barrio de San Jose y Vocal de Control y Vigilancia




DECIMA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2018
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRE	FIRMA
C. Calixto García Arvizu Barrio de San Antonio	<u>Calixto García Arvizu</u>
C. David Velázquez Mora Barrio de Santiago	<u>David Velázquez</u>
C. Guadalupe Candelario Guerrero N. Barrio del Refugio	<u>Guadalupe Candelario Guerrero N.</u>
C. Maribel Camacho Gallegos Col. Lindavista	<u>Maribel Camacho Gallegos</u>



DECIMA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2018
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRE	FIRMA
C. Armando Cruz Díaz Las Pilas	<hr/>
C. Sotero Méndez García La Cañada de Santa Gertrudis	 <hr/>
C. Pomposo Chávez Espinoza Palo Alto	<hr/>
C. Jesús Maldonado Nuevo San Luis	<hr/>
C. Asunción Zárate González El Relampago	<hr/>
C. J. Ysabel Hernández Martínez Codornices	<i>Ysabel Hernández Martínez</i> <hr/>
C. Valentín Castro Oviedo La Trinidad	<i>Valentín Castro O.</i> <hr/>
C. Antonio Arregoytia Reyes El Pitahaya	<hr/>
C. J. Santos Romero Rodríguez Guerrero	<i>Santos Romero</i> <hr/>
C. J. Refugio Arredondo Oviedo Cerrito de la Cruz	<i>Refugio Arredondo Oviedo</i> <hr/>
C. Abraham Lugo Olvera El Organo	<i>Abraham Lugo Olvera</i> <hr/>