

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4838	CIUDAD FERNANDEZ / ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS QUE BRINDAN ATENCIÓN AL PÚBLICO	526,332.58	0.00	526,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	45,385 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	106121
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, SE CONSTRUIRA LA SALA DE REGIDORES CON UNA SUPERFICIE DE 56.79 M2 DE LOSA, PARA UTILIZARSE COMO SALA Y ARCHIVOS IMPORTANTES ADEMÁS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. SE PRETENDE UNIR POR CABILDO Y SALIDA A PATIO, POR MEDIO DE ESCALERA A EXTERIOR CON SUS PASAMANOS Y BARANDALES, Y ESCALERA A SALA DE CABILDO. PARA LO CUAL SE CONSTRUIRÁN LOS MUROS NECESARIOS INCLUYENDO REFUERZOS CON CASTILLOS, COLUMNAS, TRABES, Y LOSA ALIGERADA PARA CONSTRUIR UN ESPACIO SEGURO; ADEMÁS SE COLOCARÁ BIOTROPISMO EN LA SALA AMPLIADA, ZOCLO, LOS MUROS SE REVOCARÁN Y SE DEJARÁN CON UN APLANADO FINO PARA RECIBIR PINTURA, SE PINTARÁN LOS MUROS AL IGUAL QUE LOSA. SE CONSIDERA EL ACONDICIONAMIENTO PARA DESCARGAS SANITARIAS Y PREPARACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTAS OFICINAS. ADEMÁS EN PLANTA BAJA ACOMODAR PARA QUE LAS AGUAS PLUVIALES NO TAPEN DRENAJES POR ESO SE CONSIDERA HACER UN PISO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE 13.15 M2 Y RECONSTRUIR REGISTROS PARA NO TENER PROBLEMAS CON EL DRENAJE, DEJANDO LAS SALIDAS PLUVIALES FUNCIONANDO. TAMBIÉN SE ESTÁ CONSIDERANDO LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS, VENTANAS DE HERRERÍA Y PROTECCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EL ESPACIO SEGURO. UN MURO DIVISORIO DE TABLA ROCA CON SUS PUERTAS PARA SALA DE ESPERA Y ATENCIÓN. Y EN AZOTEA SE CONSIDERA DAR PENDIENTES CON RELLENO DE TEZONTLE PARA SALIDA DE AGUA PLUVIAL E IMPERMEABILIZAR. CONSIDERAMOS TAMBIÉN BASE PARA TINACO PARA SURTIR AGUA A OFICINAS.		526,332.58	0.00	526,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2808	EL PARAISO / CONSTRUCCIÓN DE JARDIN EL PARAISO	552,722.96	0.00	0.00	552,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 29-09-2018	100 %	100 %	218 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. AURELIO RIVERA GALVÁN	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN SUSTITUCION DE TERRENO NATURAL DEL AREA DE CONSTRUCCION POR BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS Y LA CONSTRUCCION DE PISO DE EXPLANADA CONSISTENTE EN 72.00 M2 DE ADOQUIN DE COLOR ROJO ALINEADO AL ACCESO DE LA IGLESIA Y 553.27 M2 DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE JUNTAS DE DILATACION DE 16 CM. DE ANCHO Y 10 CM. DE ALTO CON PIEDRA SANGRE DE PICHON RAJUELEADA AHOGADA EN CONCRETO, CONFINADO EN GUARNICION DE CONCRETO DE 15 X 20 CM. PERIMETRALMENTE OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESCRIBIR QUE TIPO DE TRABAJOS DE REHABILITACION SE REALIZAN		552,722.96	0.00	0.00	552,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:EQUIPO TOPOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4839	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	45,385 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	190247
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-699	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	183,205.96	0.00	0.00	183,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	79 %	79 %	45,385 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARINA DENIS JIMÉNEZ MORENO, JOSÉ ROMAN MUÑOZ MENDOZA, AZAHEL ENRIQUE GARCÍA SAL	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES. (HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJA OPALINA, HOJA ADHERIBLE, LAPICEROS, CINTA MASKINTAPE, LAPICES, MARCADORES, MARCATEXTOS, GOMAS, SACAPUNTAS, TIJERAS, CARPETA TAMAÑO CARTA, CARPETA TAMAÑO OFICIO, CARPETA BLANCA 1", GRAPADORA, PERFORADORA, TINTAS, TONER) OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESCRIBIR QUE TIPO DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SE ADQUIEREN		183,205.96	0.00	0.00	183,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM																						
2018-695	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	389,498.87	0.00	389,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	90 %	90 %	45,385 PERSONA	7.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOLANDA VARGAS FLORES, A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, SACV	0	105409																						
OBSERVACIONES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DESTINADOS AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33. A TODOS LOS VEHICULOS QUE SON USADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 SE LES DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN: MANTENIMIENTO DE VALVULAS, INYECTORES, REVISIÓN Y CHEQUEO DE ACEITE, TRANSMISIÓN, FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE NEUMÁTICOS.																																											
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESCRIBIR QUE SERVICIO DE INSTALACION REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS(EN LOS 6 VEHICULOS)																																											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>389,498.87</td><td>0.00</td><td>389,498.87</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																								389,498.87	0.00	389,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		389,498.87	0.00	389,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																	

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM																						
2018-698	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	32 %	32 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0																						
OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL PARA TODO LO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES																																											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>100,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																								100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																	

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM																						
2018-697	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0	105481																						
OBSERVACIONES.- ANALISIS, ESTUDIOS Y DICTAMENES PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTARSE. LOS ESTUDIOS REALIZADOS SON: ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA Y SUB BASE (CALLE 1A. PRIVADA DE JUAREZ) ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA Y SUB BASE (CALLE GENOVEVO GOMEZ) ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA Y SUB BASE (CALLE AZTECA) ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA Y SUB BASE (CALLE ROCA) ESTUDIO GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CANAL PRINCIPAL DE LA MEDIA LUNA Y LA CALLE BENJAMIN ROBLES URBINA DE LA COLONIA GAMA EN CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P. ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CALCULO Y PLANOS ESTRUCTURALES DE SUPERESTRUCTURAS PARA PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DE CALLE PLATANARES CON CANAL DE MEDIA LUNA																																											
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR QUE TIPO DE ESTUDIOS Y EVALUCION DE PROYECTOS SE REALIZAN																																											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>200,000.00</td><td>0.00</td><td>200,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																	

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION*, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM																						
2018-2795	CIUDAD FERNÁNDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS	55,547.06	0.00	0.00	55,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2018 / 31-07-2018	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANTOS EDUARDO OCHA CASTILLO, EDITH SALAZAR HERNÁNDEZ, JESUS ARMANDO LEDEZMA AVI	0	0																						
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN, VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL RAMO 33																																											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>55,547.06</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>55,547.06</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																								55,547.06	0.00	0.00	55,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		55,547.06	0.00	0.00	55,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																	

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM																						
2018-1186	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS ROSALES	140,527.05	0.00	140,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 04-06-2018	100 %	100 %	45 PERSONA	259.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN COMPEAN MENDEZ	0	57455																						
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE LOS ROSALES 259.50 MTS DE TUBERIA DE POLIDUTO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 2" Ø, CONSTRUCCION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS CON SU MURETE DE BLOQUE DE 1.20 X 80 CM. CONSTRUCCION DE DOS CAJAS DE VALVULAS ,UNA VALVULA CHECK Y UNA VALVULA DE ALIVIADORA DE AIRE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA																																											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>140,527.05</td><td>0.00</td><td>140,527.05</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																								140,527.05	0.00	140,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		140,527.05	0.00	140,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																	

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

2018-1185	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ Y ESCONTRIA	333,167.15	0.00	333,167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	33 PERSONA	112.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN COMPEAN MENDEZ	0	56796
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 112.00 M. DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE P.E.A.D. DE 10" INCLUYE 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS REGISTROS DOMICILIARIOS DE 40X60 CM Y 90CM DE PROFUNDIDAD SE COSTRUYERON 2 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES DESDE 1.25 A , 1.75 MTS, SE CONSTRUYO 224.95 MTS DE LINEA DE A GUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" Ø PVC HIDRAULICO, SE COLOCARON 13 TOMAS DOMICILIARIAS, REVESTIMIENTO DE CALLE CON SUB BASE HECHO EN OBRA SUP = 552.20 M2; SUM Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA 1.00 PZA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																								
TOTAL		333,167.15	0.00	333,167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-1195	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO PRIMERO	723,565.36	0.00	723,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-07-2018	100 %	100 %	61 PERSONA	395.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	109518	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 395 METROS LINEALES CON TUBERIA PEAD DE 12", INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" PEAD, QUE INCLUYEN REGISTROS SANITARIOS. 210 M3 DE REVESTIMIENTO.																						
2018-6438	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERCERA PRIVADA DE SAN MARTIN, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO CD. FDZ	762,195.54	762,195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2018 / 29-09-2018	66 %	49 %	70 PERSONA	317.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. AURELIO RIVERA GALVAN	186086	0	
TOTAL		1,485,760.90	762,195.54	723,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4841	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4ª PRIVADA DE JUÁREZ	515,578.37	0.00	515,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2018 / 27-08-2018	100 %	100 %	61 PERSONA	172.75 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CLEOTILDE AGUILAR LÓPEZ	0	132362	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 172.75 METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 10" Ø, CONSTRUCCION DE 4 POZO DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS, CON SUS REGISTROS DOMICILIARIOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 50.00 MTS DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2".																						
2018-5950	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOLINO DEL ALTO	350,643.81	0.00	350,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 31-10-2018	100 %	30 %	16 PERSONA	196.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGÓN	0	190874	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 196.00 ML DE TUBERIA DE 12", CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE 4 PZA DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS REGISTROS SOBRE BANQUETA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA																						
2018-6439	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANDARINO, DE CALLE JUÁREZ A FIN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	206,075.73	206,075.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2018 / 29-09-2018	100 %	100 %	27 PERSONA	74.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. AURELIO RIVERA GALVAN	194326	0	
TOTAL		1,072,297.91	206,075.73	866,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-3010	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA EMILIANO ZAPATA BARRIO TERCERO, TERCERA ETAPA	1,383,765.04	0.00	1,383,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2018 / 04-07-2018	100 %	100 %	163 PERSONA	472.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. AURELIO RIVERA GALVÁN	0	56728	
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 472.30 METROS LINEALES CON TUBERIA PEAD DE 12", INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 7 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES Y LA SUSTITUCIÓN DE 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS, QUE INCLUYEN REGISTROS SANITARIOS. REPOSICIÓN DE CARPETA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM. DE ESPESOR.																						
TOTAL		1,383,765.04	0.00	1,383,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-1181	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS NARANJOS	464,394.13	0.00	464,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-07-2018	100 %	100 %	69 PERSONA	105.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	56307	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 104.87 M. DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE P.E.A.D. DE 12" INCLUYE 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS REGISTROS DOMICILIARIOS DE 40X60 CM Y 90CM DE PROFUNDIDAD SE COSTRUYERON 1 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES DESDE 1.25 A , 2.50 MTS, SE CONSTRUYO 446.60 MTS DE LINEA DE A GUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" Ø PVC HIDRAULICO, SE COLOCARON 26 TOMAS DOMICILIARIAS, REVESTIMIENTO DE CALLE CON SUBBASE HECHA EN EL SITIO DE LA OBRA 107.03 M3 ESPESOR PROMEDIO 25 CM, SUM Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																						
2018-1183	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CARDENAS	616,633.14	0.00	616,633.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-07-2018	100 %	100 %	45 PERSONA	121.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	56331	

	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 121.70 M. DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE P.E.A.D. DE 12" INCLUYE 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS REGISTROS DOMICILIARIOS DE 40X60 CM Y 90CM DE PROFUNDIDAD SE COSTRUYERON 2 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES DESDE 1.25 A , 2.50 MTS. SE CONSTRUYO 258.00 MTS DE LINEA DE A GUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" Ø PVC HIDRAULICO, SE COLOCARON 11 TOMAS DOMICILIARIAS Y UNA CAJA DE VALVULA DE CONTROL, REVESTIMIENTO DE CALLE CON SUBASE HECHA EN EL SITIO DE LA OBRA 229.42 M3 ESPESOR PROMEDIO 25 CM, SUM Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																																
2018-1194	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASA BLANCA	701,600.01	0.00	701,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-07-2018	100 %	100 %	61 PERSONA	212.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ENGINEERING SUPPORT & SEALING, S. DE R.L. DE C.V.	0	56373		
	OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE 212.80 METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12" Ø, CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA, Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																																
2018-6437	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE FRONTERA SUR , DE CALLE FRONTERA A FIN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	339,721.72	339,721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2018 / 29-09-2018	100 %	100 %	58 PERSONA	74.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. AURELIO RIVERA GALVAN	186518	0		
2018-5954	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LEONA VICARIO	174,696.34	0.00	174,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 31-10-2018	80 %	30 %	33 PERSONA	53.10 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGON	0	191037		
	OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 59.10 ML DE TUBERIA DE 12", CONSTRUCCION DE 1 POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE 8 PZA DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS REGISTROS SOBRE BANQUETA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA																																
		2,297,045.34	339,721.72	1,957,323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2797	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 02-06-2018	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMON FABIAN AGUIERRE CAVAZOS	0	0
	OBSERVACIONES.- AQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER M233K4X2, MODELO 2009, SERIE 3ALACXCS29DAE4848, CON CAJA COMPACTADORA TRASERA PARA BASURA, MARCA CEMSA, DE 15.1 YARDAS, USADO.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: registrar probedor																				
		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO A DISCAPACITADOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7053	MORILLOS / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, MORILLOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	773 PERSONA	190.00 APARATOS AUDITIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7046	ATOTONILCO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, OJO DE AGUA DE SAN JUAN	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	509 PERSONA	125.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7049	ATOTONILCO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, ATOTONILCO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	814 PERSONA	200.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7061	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, BARRIO DE GUADALUPE	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	611 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7029	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, ZONA CENTRO	198,750.00	0.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	5,393 PERSONA	1,325.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7030	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL REFUGIO	212,250.00	0.00	0.00	212,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	5,759 PERSONA	1,415.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7060	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, COL. 20 DE NOVIEMBRE	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	712 PERSONA	175.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0

2018-7050	EL MOSCO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL MOSCO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	366 PERSONA	90.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7039	EL PARAISO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL PARAISO	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	712 PERSONA	175.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7040	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL SAUCILLO	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	773 PERSONA	190.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7041	EL SERMON SANTA ANA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL SERMON	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	651 PERSONA	160.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7055	LA NORIA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LA NORIA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	611 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7056	LA REFORMA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LA REFORMA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	611 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7059	LA REFORMITA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, REFORMITA	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	509 PERSONA	125.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7051	LA VENTILLA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LA VENTILLA	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	590 PERSONA	145.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7054	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LABOR VIEJA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	611 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7052	LAS PILAS / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LAS PILAS	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	590 PERSONA	145.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7045	MOJARRAS DE ABAJO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, MOJARRAS DE ABAJO	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	305 PERSONA	75.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7042	MOJARRAS DE ARRIBA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, MOJARRAS DE ARRIBA	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	712 PERSONA	175.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7058	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, OJO DE AGUA DE SOLANO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	570 PERSONA	140.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7047	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, RANCHO NUEVO	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	305 PERSONA	75.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7044	SAN ISIDRO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, SAN ISIDRO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	570 PERSONA	140.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7048	SAN JOSE DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, SAN JOSE DEL TERREMOTO	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	773 PERSONA	190.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7062	SAN PABLO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, SAN PABLO	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	305 PERSONA	75.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
2018-7057	SOLANO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, SOLANO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	285 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0	0
		871,500.00	0.00	0.00	871,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2800	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EMILIANO ZAPATA	1,634,999.90	0.00	0.00	1,634,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2018 / 25-09-2018	100 %	72 %	14,388 PERSONA	1.00 CENTRO CULTURAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EMILIANO ZAPATA, INCLUYE LA CONCLUSIÓN DEL ACABADO A BASE DE CANTERA COLOR GRIS DOTY DE SECCIÓN 60 X 40. LOS TRABAJOS INCLUYEN EL RETIRO DE 10 PIEZAS DE ESCALÓN EXISTENTE, EL LAVADO DE SUPERFICIE DE PISO Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,395.81 M2 DE CANTERA COLOR GRIS DOTY, LA COLOCACIÓN DE 64.34 ML. DE ESCALÓN DE 30 CM. Y LA COLOCACIÓN DE 32.83 M2 DE CANTERA COLOR NEGRO EN BASE DE MONUMENTO A ZAPATA, ASÍ COMO 82.28 ML. DE ESCALÓN DEL MISMO COLOR EN LA MISMA ÁREA. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE 17 ML. DE REDONDEL Y 189.92 ML. DE PINTURA VÍA COLOR MARCA COMEX O SIMILAR EN GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40																					
OBSERVACIONES DE REVISIÓN.- Comentarios: ESPECIFICAR QUE TIPO DE REHABILITACION SE REALIZA																					
		1,634,999.90	0.00	0.00	1,634,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2802	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LLANITOS, PRIMERA ETAPA	1,998,994.80	0.00	0.00	1,998,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2018 / 31-08-2018	30 %	37 %	3,700 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONCRETOS Y PAVIMENTACIONES LA MEDIA LUNA, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 532.23 ML DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE REJA ACERO, A UNA ALTURA DE 2.50 MTS, CON ACCESOS DE 5.00 MTS CON REJA ACERO, ASÍ COMO UN MURO DE MAMPOSTERÍA CON ACABADO DE PIEDRA LAJA EN ACCESO PRINCIPAL DE 5.86 MTS Y 3.00 MTS DE ALTURA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL DE 5,165 M2 CON DOGOUTS DE VISITA Y LOCAL EN DIMENSIONES DE 3.00 X 7.00 MTS, BACKSTOP DE 4.80 MTS DE ALTURA Y SISTEMA DE RIEGO CON 22 ASPERSORES EMERGENTES, INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ABASTECER TODA LA UNIDAD DEPORTIVA ASÍ COMO UNA SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA																					
OBSERVACIONES DE REVISIÓN.- Comentarios: REGISTRAR CONTRATISTA FIS. 25% FIN 30%																					
		1,998,994.80	0.00	0.00	1,998,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2803	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL NOPAL, LOS LLANITOS	2,164,578.00	0.00	0.00	1,082,289.00	0.00	1,082,289.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2018 / 16-11-2018	40 %	50 %	102 PERSONA	1,220.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. SALVADOR RAMIREZ GONZÁLEZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.00 LUMINARIO SOLAR AUTONOMO INTEGRADO LED, CONECTORES WAGO, POTENCIA: 50W., SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE UNA LINEA DE AGUA POTABLE EN 446.59 METROS LINEALES CON 29 TOMAS DOMICILIARIAS. Y LA INSTALACION DE 10 DESCARGAS SANITARIAS A LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO. SE CONSTRUIRÁN 424.02 METROS CUADRADOS DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM²#146; TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 38 MM, DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYENDO RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL, Y 410.35 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO F'C = 150 KG/CM² T. M. A. ¾ PULG. LA VIALIDAD EN CUESTIÓN CONTEMPLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,220.10 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C= 250 KG/CM² TMA 1½. SE CONTEMPLA EL ESTAMPADO DE CRUCE PEATONAL EN CONCRETO HIDRÁULICO (CONCRETO ESTAMPADO) EN 281.34 M2 ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE ÁRBOLES DE LA REGIÓN PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL CON LA COLOCACIÓN DE VIELETAS INTELIGENTES SOLAR PARA DAR VIALIDAD SEGURA AL TRÁNSITO POR LA VALLE. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA INFORMATIVA PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES DE LA OBRA Y LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA COLOCACIÓN DE PLACA CONCLUSIÓN DE OBRA.																					
2018-4851	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE OJITO DE AGUA	1,585,981.58	0.00	1,585,981.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2018 / 11-08-2018	100 %	100 %	41 PERSONA	870.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	0	161671
OBSERVACIONES.- SE PAVIMENTARA 870 M2 DE PAVIMENTO CON UN ESPESOR DE 15 CM., SE CONSTRUIRAN 262 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL, 148 M2 DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR; SE REALIZARA LA RESTITUCIÓN DE 94 METROS LINEALES DE DRENAJE CON TUBERIA PEAD DE 12" DE DIAMETRO; SE CAMBIARÁ LA LINEA DE AGUA EXISTENTE CON TUBERÍA DE 2" DE PVC. Y SE COLOCARÁN 2 LÁMPARAS LED PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CALLE.																					
2018-5974	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE DREN PLATANARES	1,758,235.62	0.00	897,540.62	0.00	0.00	860,695.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2018 / 16-11-2018	100 %	100 %	208 PERSONA	2,957.37 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. SALVADOR RAMIREZ GONZÁLEZ	0	191264
OBSERVACIONES.- LED LUMILEDS LUXEON, CONECTORES WAGO. POTENCIA: 50W., LA VIALIDAD EN CUESTIÓN A INTERVENIR SON LOS DOS CARRILES CENTRALES DE LA VIALIDAD DREN PLATANARES, LOS CARRILES DENOMINADOS LATERAL NORTE DREN PLATANARES Y LATERAL SUR DREN PLATANARES CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIO PARA EL TRÁNSITO DE PEATONES. COMO DIVISIÓN ENTRE LOS CARRILES LATERALES LA CALLE DE ESTE PROYECTO SE LOCALIZAN DOS CAMELLONES QUE FUNCIONAN COMO JARDINERAS, POR LO QUE NO ES VIABLE Y NO SE CONTEMPLA EN ESTE PROYECTO LA CONSTRUCCIÓN NI DE GUARNICIONES NI DE BANQUETAS. LA VIALIDAD EN CUESTIÓN CONTEMPLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,957.37 M2 PAVIMENTO CON CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON AGREGADOS PETREOS 19 MM (3/4), A FINOS Y CEMENTO ASFÁLTICO AC 20 ESPESOR DE 8 CM COMPACTOS. SE CONTEMPLE LA COLOCACIÓN DE ÁRBOLES DE LA REGIÓN PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL PARA DAR VIALIDAD SEGURA AL TRÁNSITO POR LA CALLE. SE CONTEMPLE LA INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA INFORMATIVA PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES DE LA OBRA Y LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA COLOCACIÓN DE PLACA CONCLUSIÓN DE OBRA. CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTERIORES, LA VIALIDAD ALCANZARA UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN.																					
2018-5987	CIUDAD FERNANDEZ / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAPLE, EL ALTILLO	879,750.60	0.00	879,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 31-10-2018	100 %	100 %	49 PERSONA	422.78 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ	0	190367
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 51.19 ML DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 2 POZOS DE VISITA, REHABILITACIÓN DE 90.27 ML DE AGUA POTABLE. UNA VEZ TERMINADA LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE SE CONSTRUIRAN 422.78 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 90.51 ML DE GUARNICIÓN Y 69.77 M2 DE BANQUETA. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y PINTURA EN GUARNICIÓN.																					
2018-5985	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE PLATANARES	1,670,098.00	0.00	49,700.33	785,348.63	0.00	835,049.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2018 / 16-11-2018	55 %	53 %	130 PERSONA	1,075.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANTONIO SÁNCHEZ CONTRERAS	0	191351
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7.00 LUMINARIO SOLAR AUTONOMO INTEGRADO LED 050W., SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE UNA LINEA DE AGUA POTABLE EN 271.25 METROS LINEALES CON 32 TOMAS DOMICILIARIAS. SE CONSTRUIRAN 372.04 METROS CUADRADOS DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM²#146; TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 38 MM, DE 10 CM. DE ESPESOR, Y 257,9 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO F'C = 150 KG/CM² T. M. A. ¾ PULG. LA VIALIDAD EN CUESTIÓN CONTEMPLA SUMINISTRO Y																					

COLOCACIÓN DE 1,075.02 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1%. SE CONTEMPLA EL ESTAMPADO DE CRUCE PEATONAL EN CONCRETO HIDRÁULICO (CONCRETO ESTAMPADO) EN 34.8 M2 ASI COMO LA COLOCACIÓN DE ÁRBOLES DE LA REGIÓN PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE ASI COMO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL CON VIELETAS LED INTELIGENTES SOLAR PARA DAR VIALIDAD SEGURA AL TRÁNSITO POR LA VALLE. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA INFORMATIVA PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES DE LA OBRA Y LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA COLOCACIÓN DE PLACA CONCLUSIÓN DE OBRA. CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTERIORES, LA VIALIDAD ALCANZARA UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN.																						
2018-5988	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE GENOVEVO GOMEZ	2,023,950.00	0.00	0.00	1,011,975.00	0.00	1,011,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2018 / 16-11-2018	18 %	30 %	106 PERSONA	1,337.39 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CLEOTILDE AGUILAR LÓPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7.00 LUMINARIO SOLAR AUTÓNOMO INTEGRADO LED, CONECTORES WAGO, POTENCIA: 50W., SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN 357.34 METROS LINEALES CON 26 TOMAS DOMICILIARIAS. SE CONSTRUIRAN 432.59 METROS CUADROS DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM’ TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 38 MM, DE 10 CM. DE ESPESOR, Y 336.05 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X40 CM, CONCRETO F'C = 150 KG//CM2 T. M. A. ¼ PULG. LA VIALIDAD EN CUESTIÓN CONTEMPLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,337.39 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1%. SE CONTEMPLA EL ESTAMPADO DE CRUCE PEATONAL EN CONCRETO HIDRÁULICO (CONCRETO ESTAMPADO) EN 15.0 M2 ASI COMO LA COLOCACIÓN DE 10 ÁRBOLES DE LA REGIÓN PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE ASI COMO LA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL CON LA COLOCACIÓN DE VIELETAS INTELIGENTES SOLAR LED PARA DAR VIALIDAD SEGURA AL TRÁNSITO POR LA VALLE. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA INFORMATIVA PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES DE LA OBRA Y LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA COLOCACIÓN DE PLACA CONCLUSIÓN DE OBRA.																						
		10,082,593.80	0.00	3,412,973.15	2,879,612.65	0.00	3,790,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4111	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE GOMEZ FARIAS	300,000.03	0.00	300,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2018 / 10-08-2018	100 %	100 %	175 PERSONA	477.19 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	86406	
OBSERVACIONES.- SE REHABILITARAN 477.19 M2 DE BACHES, EN LOS CUALES SE ELABORARAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE 80.06 M3 DE CONCRETO EN MAL ESTADO, SE EXCAVARAN 213.48 M3 DE MATERIAL TIPO 1 PARA SU POSTERIOR REPOSICIÓN CON UNA CAPA DE SUBBASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, LA CUAL CONSTA DE UN VOLUMEN DE 106.74 M3; SE REPONDRAN 477.19 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM. CON UN F'C=250 KG/CM2. (TRAMO DE CALLE GUERRERO A CALLE MORELOS)																						
2018-4113	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO	150,000.03	0.00	150,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2018 / 17-06-2018	100 %	100 %	90 PERSONA	166.70 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	86500	
OBSERVACIONES.- SE REHABILITARAN 166.7 M2 DE BACHES, EN LOS CUALES SE ELABORARAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE 29.18 M3 DE CONCRETO EN MAL ESTADO, SE EXCAVARAN 79.85 M3 DE MATERIAL TIPO 1 PARA SU POSTERIOR REPOSICIÓN CON UNA CAPA DE SUBBASE HIDRAULICA, LAS CUALES CONTEMPLA 38.91 M3 DE ESTA Y OTRA CAPA DE DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, LA CUAL CONSTA DE UN VOLUMEN DE 38.91 M3; SE REPONDRAN 166.7 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM. CON UN F'C=250 KG/CM2. (TRAMO DE CALLE RAYÓN A CALLE GOMEZ FARIAS)																						
		450,000.06	0.00	450,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-5986	OJO DE AGUA DE SAN JUAN / REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUA DE SAN JUAN	164,872.33	0.00	164,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	154 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	194006	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 300 M2 DE PAVIMENTO CON UN ESPESOR DE 12 CM. Y UNA RESISTENCIA DE P'C= 250 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA PISO EN LA CALLE PRINCIPAL SOBRE EL EMPEDRADO EXISTENTE.																						
		164,872.33	0.00	164,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7303	ATOTONILCO / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS), E.P. MIGUEL HIDALGO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	6 ALUMNO	64.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7453	ATOTONILCO / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (DESPENSAS), E.P. MIGUEL HIDALGO	4,908.80	0.00	0.00	4,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	6 ALUMNO	32.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA SOLEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0	0
2018-7314	BARRIO DE GUADALUPE / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS), E.P. VENUSTIANO CARRANZA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	11 ALUMNO	110.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7463	BARRIO DE GUADALUPE / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (DESPENSAS), E.P. VENUSTIANO CARRANZA	8,437.00	0.00	0.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	11 ALUMNO	55.00 D ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA SOLEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0	0
2018-7092	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS), E.P. AQUILES SERDAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	4 ALUMNO	40.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7093	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS), E.P. BELISARIO DOMINGUEZ	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	24 ALUMNO	244.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7094	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS), E.P. BENITO JUAREZ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	7 ALUMNO	66.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7097	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS), E.P. CLUB DE LEONES NO. 01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	1 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	9 ALUMNO	94.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

2018-7511	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), COBACH NO. 05	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	37 ALUMNO	362.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7515	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), COBACH NO. 20	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	1 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7518	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), DR. MAGDALENO MEDINA NOYOLA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	2 ALUMNO	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7519	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), PREP. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	3 ALUMNO	30.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7521	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), PREP. JUAN MIRANDA URESTI	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	61 %	60 %	13 ALUMNO	134.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7522	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), PREP. QUETZALCOZTL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	1 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7525	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), PROF. CELESTINO SANCHEZ CERVANTES	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	28 ALUMNO	280.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7527	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 04	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	1 ALUMNO	26.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7505	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO "SOCRATES"	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	5 ALUMNO	50.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7524	LA REFORMA / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), BACHILLERATO SALVADOR IZAR NOHEMI	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	8 ALUMNO	80.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7526	LABOR VIEJA / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), TELEBACHILLERATO COMUNITARIO "MARIA MARCOS CEDILLO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	2 ALUMNO	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7513	MORILLOS / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS), PREP. POR COOPERACION 43 FRANCISCO VILLA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	2 ALUMNO	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7528	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE S.L.P.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	3 ALUMNO	30.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7529	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), CENTENARIA Y BENEMERITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO "ANDRES BALVANERA"	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	2 ALUMNO	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7530	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	3 ALUMNO	30.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7531	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO NO. 4 (ENESMAPO)	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	8 ALUMNO	80.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7532	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	47 ALUMNO	474.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7533	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), U.A.S.L.P.	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	21 ALUMNO	210.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7534	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), U.A.S.L.P. UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	53 ALUMNO	526.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7535	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), U.P.N MONTERREY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	1 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7536	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	2 ALUMNO	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7538	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS), U.A.S.L.P. UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	2 ALUMNO	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACION NIVEL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	60 %	60 %	1 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

																			ETRAL	S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, SE REALIZARA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y DADOS DE CIMENTACION ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADAS CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y E @ 15 CMS, SE COLOCARÁ UNA PLACA DE ACERO PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA, SE REALIZARA LA ESTRUCTURA A BASE DE CERCHAS DE PTR DE 2"X 2" CALIBRE 14 Y MONTEN DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA CALIBRE 22.																				
		405,795.34	0.00	405,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2806	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN EL J.N. RAFAEL NIETO	126,034.30	0.00	0.00	126,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-08-2018	100 %	100 %	90 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CLEOTILDE AGUILAR LÓPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA OBRA POR MEDIO DE COLOCACION DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y UN ESPESOR DE 10 CM.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESCRIBIR QUE TIPO DE MEJORA SE REALIZARA - Comentarios: corregir sub-programa esta en construcción debe ser mejoramiento																					
		126,034.30	0.00	0.00	126,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4856	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38	419,982.68	0.00	419,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2018 / 14-08-2018	100 %	100 %	372 ALUMNO	11.00 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	190296
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 236 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS EN AULAS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 120 METROS CUADRADOS DE PISO EN AULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 LÁMPARAS DE TECNOLOGIA LED EN AULA DE COMPUTO, ASI COMO PINTURA DE TRÁFICO EN BANQUETAS Y EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: corregir sub- programa esta en construcción debe ser 03-mejoramiento																					
		419,982.68	0.00	419,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1189	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	674,120.00	0.00	674,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-06-2018	100 %	100 %	24 PERSONA	7.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	89460
OBSERVACIONES.- LA OBRA ESTÁ CONFORMADA POR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, 2 POSTES DE CONCRETO DE 9-400, SE SUMINISTRA Y COLOCAN DIFERENTES TIPOS DE LINEA COMO SON; 164 ML DE LINEA PARA MEDIA TENSION 2F-2H ACSR 1/0, 220 M DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MÚLTIPLE (2+1) CAL 1/0-2 Y 277 ML CON CABLE MÚLTIPLE (1+1) CAL. 6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SE SUMINISTRA Y COLOCAN DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS PARA LINEA DE MEDIA TENSION COMO SON; RD30-RD20-13.2 KV, VR20-13.2 KV, VS20-13.2 KV., PARA LINEA DE BAJA TENSION SE SUGIEREN LAS ESTRUCTURAS; 1P3, 1R3, 1R3/1R3, 1R3/1R3/1R3, 1P1,1R1, 1R1/1R1,1P1-1R1. TAMBIÉN INCLUYE 7 LUMINARIAS TIPO LED COMPLETAS, QUE SERÁN CONTROLADAS POR UN CONTRATADOR. TAMBIÉN EN LA OBRA SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS PARA MEDIA Y BAJA TENSION COMO SON RVP Y RBA, INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 10 KVA 2 F 13200-120/240. TAMBIÉN SE INTEGRA LA TRAMITOLOGÍA Y PAGOS DE AUTORIZACIÓN ANTE CFE.																					
2018-1190	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ESMERALDA	611,711.00	0.00	611,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-06-2018	100 %	100 %	5 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	89598
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CONFORMAN POR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, UN POSTE DE CONCRETO DE 9-400, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 103 ML DE LINEA DE MEDIA TENSION CON CABLE 2F-2H ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 126 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MÚLTIPLE (2+1) CAL 1/0-2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON CABLE MÚLTIPLE (1+1) CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS COMO; VS30/VR20 CON CCF-33.00 KV., VA20-33.00 KV., VR20/VR20-33.00 KV., PARA MEDIA TENSION, Y SE SUMINISTRA Y COLOCA PARA ESTA OBRA ESTRUCTURAS PARA LINEA SECUNDARIA COMO SON; 1P3, 1R3, 1R3/1R3, 1P1, 1R1, 1R1/1R1. SE TENDRÁN 4 PZAS COMPLETAS DE LUMINARIAS TIPO LED, CONTROLADAS POR UN CONTRATADOR. SE SUMINISTRA Y COLOCA DIFERENTES TIPOS DE RETENIDAS PARA BAJA Y MEDIA TENSION, DE IGUAL MANERA UNA SUBESTACIÓN DE 37.5 KVA, INCLUYE TRAMITOLOGÍA, PAGOS A CFE Y UVIE.																					
		1,285,831.00	0.00	1,285,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6019	ATOTONILCO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, EN AVENIDA ADJUNTAS, ATOTONILCO	973,723.00	0.00	973,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 03-09-2018	100 %	30 %	12 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	192365
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTE DE CONCRETO 12-750, UNA TORRECILLA DOBLE METALICA, UN POSTE DE CONCRETO DE 9-400, TAMBIEN INCLUYE, 413 ML DE LINEA PARA MEDIA TENSION 2F-2H ACSR 1/0, 160 ML DE CABLE MÚLTIPLE (2+1) CAL 1/0-2. 398 ML DE CABLE MÚLTIPLE (1+1) CAL. 6, VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS, CONTRATADOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU CENTRO DE MEDICIÓN, SE INSTALAN, UNA RETENIDA RSA BAJA TENSION, UNA RETENIDA RSA MEDIA TENSION, NUEVE RETENIDA RDA MEDIA Y BAJA TENSION, UNA RETENIDA RVP MEDIA TENSION, UNA RETENIDA RBA, NUEVE LUMINARIAS TIPO LED COMPLETA, SE SUMINISTRA Y COLOCA TAMBIÉN UNA SUBESTACIÓN DE 10 KVA 2F 13200-120/240, INCLUYE TRAMITOLOGÍA Y PAGOS ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE IGUAL FORMA LA CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SEMIP, PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LOS USUARIOS.																					
2018-1188	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIMER PRIVADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	1,197,215.00	0.00	1,197,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 12-07-2018	100 %	100 %	49 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	89326
OBSERVACIONES.- LA OBRA ESTÁ INTEGRADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIETE POSTES DE CONCRETO DE 10-750, TRES POSTES DE CONCRETO DE 9-400, LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION COMO SON; 420 ML DE CABLE PARA MEDIA TENSION 2F-2H ACSR 1/0, 435 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MÚLTIPLE (2+1) CAL 1/0-2 Y 432 ML DE LINEA CON CABLE MÚLTIPLE (1+1) CAL. 6. SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS; PARA MEDIA TENSION LAS ESTRUCTURAS, VA 20-13.2 KV, 6 PZAS DE VS20-13.00 KV, VR20/VR20-13.2 KV, VA20-13.2 KV, VR20-13.2 KV, PARA LINEA SECUNDARIA SE REQUIEREN LAS ESTRUCTURAS, 5 PZAS DE 1P3, 3 PZAS 1R3, 2 PZAS 1R3/1R3, 1P3/1R3, 6 PZAS 1P1, 3 PZAS 1R1, 1P1-1R1, 1R1/1R1. SE INCLUYE EN LA OBRA 11 LUMINARIAS TIPO LED COMPLETAS, QUE SERÁN CONTROLADAS POR UN CONTRATADOR, TAMBIÉN INCLUYE LA OBRA LAS RETENIDAS; 3 PZAS DE RSA, RVEA, 2 PZAS RVP Y RDB, TAMBIÉN SE NECESITAN; UNA SUBESTACIÓN DE 10 KVA 2F 13200-120/240 Y OTRA SUBESTACIÓN DE 25 KVA 2F 13200-120/240. TAMBIÉN SE INTEGRA LA TRAMITOLOGÍA ANTES CFE Y PAGOS CORRESPONDIENTES.																					

2018-5998	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE SOL, EL REFUGIO	804,197.00	0.00	804,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 03-09-2018	100 %	30 %	24 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	191813
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTE DE CONCRETO 12-750, DOS POSTE DE CONCRETO DE 9-400, TAMBIEN INCLUYE, 170 ML DE LINEA PARA MEDIA TENSION 2F-2H ACSR 1/0, 250 ML DE CABLE MULTIPLE (2+1) CAL 1/0-2, 250 ML DE CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6, VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS, CONTRACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU CENTRO DE MEDICIÓN, SE INSTALAN, DOS RETENIDA RSA BAJA TENSION, UNA RETENIDA RVEA MEDIA Y BAJA TENSION, UNA RETENIDA RVP MEDIA TENSION, SEIS LUMINARIAS TIPO LED COMPLETA, SE SUMINISTRA Y COLOCA TAMBIEN UNA SUBESTACION DE 15 KVA 2F 13200-120/240, INCLUYE TRAMITOLOGIA Y PAGOS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE IGUAL FORMA LA CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA SEMIP, PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LOS USUARIOS.																						
2018-5999	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE FRENTE AL PANTEÓN, EL REFUGIO	628,713.00	0.00	628,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 03-09-2018	100 %	100 %	16 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTE DE CONCRETO 12-750, UN POSTE DE CONCRETO DE 9-400, TAMBIEN INCLUYE, 18 ML DE LINEA PARA MEDIA TENSION 2F-2H ACSR 1/0, 50 ML DE CABLE MULTIPLE (2+1) CAL 1/0-2, 50 ML DE CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6, VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS, CONTRACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU CENTRO DE MEDICIÓN, SE INSTALAN, DOS RETENIDA RSA BAJA TENSION, DOS LUMINARIAS TIPO LED COMPLETA, SE SUMINISTRA Y COLOCA TAMBIEN UNA SUBESTACION DE 10 KVA 2F 13200-120/240, INCLUYE TRAMITOLOGIA Y PAGOS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE IGUAL FORMA LA CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA SEMIP, PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LOS USUARIOS.																						
2018-6001	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PRIVADA DE SAN MARTÍN, EL REFUGIO	281,329.00	0.00	281,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 03-09-2018	100 %	100 %	12 PERSONA	0.09 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	192180
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN REGISTRO TIPO RBTB2 Y ACCESORIOS, TAMBIEN SE SUMINISTRA Y COLOCAN 60 ML DE TUBO PAD DE 3", 90 ML DE TUBO PAD 1 1/4", INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 90 ML DE CABLE XLP - AL - (1+1) CAL 6., ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN SECUNDARIO, DOS BASES PARA LUMINARIA TUBULAR, CONTRACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON CENTRO DE MEDICIÓN, DOS LUMINARIAS TIPO LED COMPLETAS CON POSTE TUBULAR DE 6 MTS, INCLUYE TRAMITOLOGIA Y PAGOS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE IGUAL FORMA LA CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA SEMIP, PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LOS USUARIOS.																						
2018-6012	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EL RECODO	458,947.00	0.00	458,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 03-09-2018	100 %	30 %	8 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	192297
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTE DE CONCRETO 12-750, UNA TORRECILLA METALICA, TAMBIEN INCLUYE, 130 ML DE LINEA PARA MEDIA TENSION 2F-2H ACSR 1/0, CABLE MULTIPLE (1+1) CAL.6. VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS, CONTRACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU CENTRO DE MEDICIÓN, SE INSTALAN, RETENIDA RVEA MEDIA Y BAJA TENSION, TRES LUMINARIAS TIPO LED COMPLETA, SE SUMINISTRA Y COLOCA TAMBIEN UNA SUBESTACION DE 10 KVA 2F 13200-120/240, INCLUYE TRAMITOLOGIA Y PAGOS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE IGUAL FORMA LA CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA SEMIP, PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LOS USUARIOS.																						
2018-4142	LABOR VIEJA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LABOR VIEJA	548,370.99	0.00	548,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2018 / 07-06-2018	100 %	100 %	10 PERSONA	11.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	89682
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE CONFORMA POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 9-400 Y 4 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140 ML LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE (2+1) CAL 1/0-2., 360 ML DE LINEA CON CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6., LAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SON 1R3, 1R3/1R3, 2 PZAS 1P3, 2 PZAS 1R1, 2 PZAS 1R1/1R1, 6 PZAS 1P1, LA OBRA TAMBIEN INCLUYE DIEZ LUMINARIAS TIPO LED QUE ESTARAN CONTROLADAS POR UN CONTRACTOR, TAMBIEN SE INTEGRA POR RETENIDAS COMO SON 5 PZAS DE RSA Y UNA RBA, SE INCLUYE TRAMITOLOGIA ANTE CFE Y PAGOS CORRESPONDIENTES.																						
2018-6003	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PRIVADA RIVERA, OJO DE AGUA DE SOLANO	454,173.00	0.00	454,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 03-09-2018	100 %	59 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTE DE CONCRETO 12-750, TAMBIEN INCLUYE, 25 ML DE LINEA PARA MEDIA TENSION 2F-2H ACSR 1/0, 42 ML DE CABLE MULTIPLE (2+1) CAL 1/0-2, 42 ML DE CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6, VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS, CONTRACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU CENTRO DE MEDICIÓN, SE INSTALAN, DOS RETENIDA RSA BAJA TENSION, UNA RETENIDA RVP MEDIA TENSION, UNA RETENIDA RDB, DOS LUMINARIAS TIPO LED COMPLETA, SE SUMINISTRA Y COLOCA TAMBIEN UNA SUBESTACION DE 10 KVA 2F 13200-120/240, INCLUYE TRAMITOLOGIA Y PAGOS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE IGUAL FORMA LA CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA SEMIP, PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LOS USUARIOS.																						
2018-6017	PUERTAS CUATAS / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PUERTAS CUATAS	248,793.00	0.00	248,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 03-09-2018	100 %	30 %	8 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	192340
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE DE CONCRETO 12-750, TAMBIEN INCLUYE, 40 ML DE CABLE MULTIPLE (2+1) CAL 1/0-2, 40 ML DE CABLE MULTIPLE (1+1) CAL.6, VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS, CONTRACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU CENTRO DE MEDICIÓN, SE INSTALAN DOS LUMINARIAS TIPO LED COMPLETA, SE SUMINISTRA Y COLOCA TAMBIEN UNA SUBESTACION DE 10 KVA 2F 33000-120/240, INCLUYE TRAMITOLOGIA Y PAGOS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE IGUAL FORMA LA CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA SEMIP, PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA LOS USUARIOS.																						
TOTAL		5,595,460.99	0.00	5,595,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-700	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO)	2,180,000.00	0.00	0.00	1,029,740.00	0.00	0.00	0.00	1,150,260.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 06-07-2018	100 %	100 %	421 PRODUCTOR	18.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 1,000 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES Y DE BENEFICIARIOS, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR CONVENIO DE COORDINACION CON LA DEPENDENCIA NORMATIVA - Comentarios: PRESENTAR CONVENIO DE COORDINACION AYTO- SEDARH																						
TOTAL		2,180,000.00	0.00	0.00	1,029,740.00	0.00	0.00	0.00	1,150,260.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4110	CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MODULO DE EMPAQUE (ASOCIACIÓN GANADERA-SEDARH-MUNICIPIO)	1,137,000.00	0.00	568,500.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	CONTRATO	16-07-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	183 PRODUCTOR	5.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ASOCIACION GANADERA-SEDARH	0	90407	
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UN TRACTOR, UNA EMPACADORA DE FORRAJE, UNA CORTADORA, UN RASTRILLO COSECHADOR, ASI COMO UN REMOLQUE DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO DE PASTURA, CON EL FIN DE MITIGAR EL ESTIAJE EN COORDINACION CON LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO.																						
TOTAL		1,137,000.00	0.00	568,500.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2805	LA REFORMITA / PAVIMENTACION DE CAMINO DE LA REFORMITA	899,660.34	0.00	0.00	899,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2018 / 31-10-2018	75 %	50 %	1	3.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 255 ML. DE PAVIMENTACIÓN, INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA, EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON UN VOLUMEN DE 612 M3, SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE SUBBASE HIDRÁULICA CONFORMADA CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN SEGUN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE 20 CM DE ESPESOR, SE CONSTRUIRÁ OTRA CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR CON BASE HIDRÁULICA TRITURADA COMPACTADA HASTA EL 95 % DE SU P.V.S.M. EN UN VOLUMEN DE 306 M3, POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA CARPETA ASFALTICA PREVIO RIEGO DE IMPREGNACIÓN DE 6 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS CON UN VOLUMEN DE 1,530 M2. PARA FINALIZAR SE COLOCARÁN LINEAS DE 10 CM. DE ANCHO EN COLOR AMARILLO Y BLANCO, VIALETAS Y SEÑALETICAS INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS A LO LARGO DE LA OBRA.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CHECAR LA DESCRIPCION DE OBRA CONTRA LA CLASIFICACION DEL PROYECTO Y REGISTRAR CONTRATISTA FIS-30% FIN 50% - Comentarios: revisar y corregir la descripción del proyecto y su clasificación del sub- programa de acuerdo a la apertura programatica																					
		899,660.34	0.00	0.00	899,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-715	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,695,204.00	0.00	0.00	2,695,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CORREGIR METAS DEBE DECIR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,CONTRATISTA CFE.																					
2018-7177	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	8,815,231.60	0.00	0.00	8,815,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	45,385 PERSONA	67.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2018-7184	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,221,128.03	0.00	0.00	2,221,128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	89 %	89 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		13,731,563.63	0.00	0.00	13,731,563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7187	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	249,446.40	0.00	0.00	249,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2018 / 17-07-2018	100 %	100 %	45,385 PERSONA	55.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NOELIA VENTURA PALOMARES	0	0
		249,446.40	0.00	0.00	249,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7191	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	344,404.00	0.00	0.00	344,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2018 / 15-09-2018	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		344,404.00	0.00	0.00	344,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7357	ATOTONILCO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ATOTONILCO (CONTRATO: MCF-CDS-AD/23-R33/FISM-2018)	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	38 %	56 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ	0	245902
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.75 X 3.71 M2 A BASE DE CIMENTACION ARMADA CON VARILLA CORRUGADA EN LOSA DE CIMENTACION DEL NO 3 @ 90 CM EN AMBOS LADOS. COLOCACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 6/6 EN LOSA DE CIMENTACION, FIRME DE 9 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4", CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN DALA DE DESPLANTE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 TMA 3/4", MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL ARENA, CASTILLOS AHOGADOS "K" DE MORTERO CEM - ARENA, ARMADO LOSA MACIZA CON VARILLA CORRUGADA DEL NO 3 @ 20 CM EN AMBOS LADOS., PUERTA DE HERRERÍA CAL. 18, VENTANA DE HERRERÍA CAL. 18, PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN, COLOR BLANCO.																					
2018-7338	BARRIO DE GUADALUPE / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO DE GUADALUPE (CONTRATO: MCF-CDS-IR/18-R33/FISM-2018)	486,010.80	0.00	486,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2018 / 31-10-2018	90 %	98 %	37 PERSONA	9.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CATALINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	0	240796
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.75 X 3.71 M2 A BASE DE CIMENTACION ARMADA CON VARILLA CORRUGADA EN LOSA DE CIMENTACION DEL NO 3 @ 90 CM EN AMBOS LADOS. COLOCACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 6/6 EN LOSA DE CIMENTACION, FIRME DE 9 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4", CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN DALA DE DESPLANTE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 TMA 3/4", MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL ARENA, CASTILLOS AHOGADOS "K" DE MORTERO CEM - ARENA, ARMADO LOSA MACIZA CON VARILLA CORRUGADA DEL NO 3 @ 20 CM EN AMBOS LADOS., PUERTA DE HERRERÍA CAL. 18, VENTANA DE HERRERÍA CAL. 18, PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN, COLOR BLANCO.																					

																			HERNÁNDEZ																	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.75 X 3.71 M2 A BASE DE CIMENTACION ARMADA CON VARILLA CORRUGADA EN LOSA DE CIMENTACION DEL NO 3 @ 90 CM EN AMBOS LADOS. COLOCACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 6/6 EN LOSA DE CIMENTACION, FIRME DE 9 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4", CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN DALA DE DESPLANTE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 TMA 3/4", MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-CAL ARENA, CASTILLOS AHOGADOS "K" DE MORTERO CEM - ARENA, ARMADO LOSA MACIZA CON VARILLA CORRUGADA DEL NO 3 @ 20 CM EN AMBOS LADOS., PUERTA DE HERRERÍA CAL. 18, VENTANA DE HERRERÍA CAL. 18, PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN, COLOR BLANCO.																			3,348,055.20	0.00	3,348,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7996	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	632,500.00	0.00	204,800.00	0.00	201,500.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	407 PERSONA	2,500.00 METRO CUADRADO	ACCION OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 100 ACCIONES DE PISO FIRME DE 25 M2 CADA ACCIÓN. DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO. SU TIEMPO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 8 SEMANAS, GENERANDO 3000 JORNALES, 100 EMPLEOS, CON UN APOYO DIARIO DE \$87.00.																					
2018-7997	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES (OBRA COMPLEMENTARIA)	82,275.00	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	407 PERSONA	2,500.00 METRO CUADRADO	ACCION OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 100 ACCIONES DE PISO FIRME DE 25 M2 CADA ACCIÓN. DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO. SU TIEMPO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 8 SEMANAS, GENERANDO 3000 JORNALES, 100 EMPLEOS, CON UN APOYO DIARIO DE \$87.00.																					
TOTAL		714,775.00	0.00	287,075.00	0.00	201,500.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7364	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN EL REFUGIO AGE B 67	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	247947
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DADOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																					
2018-7366	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN EL REFUGIO AGE B 118	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	247993
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DADOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																					
2018-7943	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ZONA CENTRO AGE B 141	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	292270
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA.																					
2018-7944	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS LLANITOS Y SAN ANTONIO DELAS HIGUERAS AGE B 156	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	16 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	292528
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA.																					
2018-7945	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL REFUGIO AGE B 067	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	13 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	292847
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA.																					
2018-7946	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL REFUGIO AGE B 171	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	12 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	293404
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA.																					
2018-7947	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL REFUGIO AGE B 118	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	12 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	294486
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA.																					
2018-7373	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN COL. 20 DE NOVIEMBRE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	248707

	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DATOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																							
2018-7949	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COL. 20 DE NOVIEMBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	NG. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	295071
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA INSTALACION ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA.																							
2018-7367	HUERTA DE FIDENCIO / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN HUERTA SAN FIDENCIO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	248240
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DATOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																							
2018-7368	LA NORIA / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN LA NORIA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	248267
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DATOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																							
2018-7952	LA NORIA / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA NORIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	295485	
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA INSTALACION ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA.																							
2018-7951	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA REFORMA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	NG. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	295370	
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA INSTALACION ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA.																							
2018-7953	LABOR VIEJA / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LABOR VIEJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	295595	
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA INSTALACION ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA.																							
2018-7954	MOJARRAS DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN MOJARRAS DE ARRIBA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	295694	
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA INSTALACION ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA.																							
2018-7369	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN OJO DE AGUA DE SOLANO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	248397
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DATOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																							
2018-7950	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN OJO DE AGUA DE SOLANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	NG. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	295239	
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA INSTALACION ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA.																							
2018-7370	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN SAN ISIDRO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	248545
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DATOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																							
2018-7372	SPLASH [PARQUE ACUÁTICO] / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, TIPO II, EN SPLASH PARQUE ACUATICO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	248663
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES DE DIMENSIONES 4.00 X 4.00 MTS. A BASE DE DATOS DE CONCRETO Y PLACA DE 3/8 DE SECCION 40X40, COLUMNAS A BASE DE PTR'S 3X3 CED. 14, PLACA DE SUJETACION DE 3/8 CON ORIFICIOS DE 1/2" CARGADOR PARA PIJAR LAMINA DE PTR 3X1 1/2" CEDULA 14, LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 28.																							
2018-7948	SPLASH [PARQUE ACUÁTICO] / CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SPLASH	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 31-10-2018	26 %	26 %	4 PERSONA	1.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	NG. ALFONSO GERARDO MARTINEZ	0	294862	
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE VARIAS DIMENSIONES A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE CASTILLOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CASTILLOS, HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX 12X12-4 PARA CERRAMIENTO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CERRAMIENTOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN CERRAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS Y VOLADO ACABADO APARENTE EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8" EN LOSA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA DE F'C=200 KG/CM2 CON TMA 3/4" EN LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA INSTALACION ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA.																							
		849,400.00	0.00	849,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7938	ATOTONILCO / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ATOTONILCO	23,333.30	0.00	23,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	28 PERSONA	7.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271587
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7925	BARRIO DE GUADALUPE / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN BARRIO DE GUADALUPE	19,999.97	0.00	19,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	24 PERSONA	8.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	270116
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7911	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZONA CENTRO	16,666.64	0.00	16,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	20 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	259380
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7913	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZONA CENTRO AGEB 156	13,333.31	0.00	13,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	16 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	260214
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7914	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN ZONA CENTRO AGEB 141	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	260287
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7918	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LLANITOS AGEB 207	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	260629
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7919	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LLANITOS AGEB 211	13,333.32	0.00	13,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	16 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	260734
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7920	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL REFUGIO AGEB 067	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	12 PERSONA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	260810
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7921	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL REFUGIO AGEB 071	19,999.97	0.00	19,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	24 PERSONA	6.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	269509
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7922	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL REFUGIO AGEB 118	29,999.96	0.00	29,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	37 PERSONA	9.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	269598
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7926	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN COL. 20 DE NOVIEMBRE	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	270432
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7916	EJIDO LOS LLANITOS / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LLANITOS	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	260345
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7939	EL MOSCO / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MOSCO	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271680
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7934	EL PARAISO / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL PARAISO	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271317
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																				
2018-7933	EL SAUCILLO / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL SAUCILLO	36,666.61	0.00	36,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	45 PERSONA	11.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271178

	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7932	EL SERMÓN SANTA ANA / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL SERMÓN	39,999.94	0.00	39,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	49 PERSONA	12.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271063
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7923	LA MEZCLITA (POTRERO DE SAN JOAQUÍN) / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA MEZCLITA	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	269800
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7928	LA REFORMA / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA REFORMA	19,999.97	0.00	19,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	24 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	270547
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7936	LA VENTILLA / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA VENTILLA	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	12 PERSONA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271431
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7929	LABOR VIEJA / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LABOR VIEJA	16,666.64	0.00	16,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	20 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	270629
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7937	LAS PILAS / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS PILAS	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271516
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7931	MOJARRAS DE ARRIBA / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN MOJARRAS DE ARRIBA	26,666.63	0.00	26,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	33 PERSONA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	270986
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7935	MORILLOS / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN MORILLOS	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	12 PERSONA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271366
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7941	OJO DE AGUA DE SAN JUAN / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OJO DE AGUA DE SAN JUAN	19,999.97	0.00	19,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	24 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271985
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7927	OJO DE AGUA DE SOLANO / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OJO DE AGUA DE SOLANO	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	270489
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7942	RANCHO NUEVO / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN RANCHO NUEVO	19,999.97	0.00	19,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	24 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	272023
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7930	SAN ISIDRO / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN ISIDRO	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	12 PERSONA	3.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	10000
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7940	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN JOSÉ DEL TERREMOTO	76,666.56	0.00	76,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	94 PERSONA	23.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	271756
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7924	SAN PABLO / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PABLO	13,333.32	0.00	13,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	16 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	269940
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA																								
2018-7917	SPLASH (PARQUE ACUÁTICO) / ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SPLASH (PARQUE ACUÁTICO)	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-03-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	JIC. MARTIN ANGEL DIAZ DE LEÓN	0	260482

OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FABRICADAS CON AISLANTE TÉRMICO A BASE DE LANA MINERAL, ACERO COMERCIAL CALIBRE 14 CON HUECO DE 8.5 CN, DE ANCHO, 14.5 CM. DE ALTO, 36 CM. DE LARGO Y 20.5 CM. DE ALTO, CON REJILLA PORTA LENA DE ACERO COMERCIAL CALIBRE 12, COMAL DE LAMINA COMERCIAL, CALIBRE 10 MM. Y 3 TUBOS PARA CHIMENEA														
		499,999.32	0.00	499,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	526,332.58	0.00	526,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	552,722.96	0.00	0.00	552,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,072,704.83	0.00	789,498.87	283,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	55,547.06	0.00	0.00	55,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,507,563.39	1,307,992.99	5,404,570.40	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	1,634,999.90	0.00	0.00	1,634,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,998,994.80	0.00	0.00	1,998,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	10,697,466.19	0.00	4,027,845.54	2,879,612.65	0.00	3,790,008.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	4,530,113.26	0.00	2,111,478.96	2,418,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	6,881,291.99	0.00	6,881,291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,317,000.00	0.00	568,500.00	1,029,740.00	420,000.00	0.00	0.00	1,298,760.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	899,660.34	0.00	0.00	899,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	14,325,414.03	0.00	0.00	14,325,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,412,229.52	0.00	4,984,529.52	0.00	201,500.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00
	60,312,040.85	1,307,992.99	25,294,047.86	27,773,532.00	621,500.00	4,016,208.00	0.00	1,298,760.00	0.00

Techo FISM: **26,316,629.04**
Techo FFM: **27,773,532.00**

Disponible FISM: **1,022,581.18**
Disponible FFM: **0.00**