

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1063	COXCATLAN / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, COXCATLAN, S.L.P.	100,885.21	0.00	0.00	100,885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-08-2018	100%	100%	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0	0
2018-8225	COXCATLAN / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 31-12-2018	0%	0%	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		151,885.21	0.00	0.00	151,885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4842	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CHEROKEE MARCA JEEP MODELO 2007 COLOR PLATA PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-06-2018	100%	100%	17,045 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	187827
2018-4843	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP F-150 XL 4X4 MODELO 2011 PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 30-06-2018	100%	100%	17,045 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	187845
2018-5670	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CHEROKEE MARCA JEEP MODELO 2007 COLOR BLANCA PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2018 / 28-09-2018	100%	100%	2,457 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	226254
2018-5671	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AVALANCHE MARCA CHEVROLET MODELO 2008 COLOR BLANCA PARA EL RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LA CDSM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2018 / 28-09-2018	100%	100%	2,457 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	226242
		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1067	COXCATLAN / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, COXCATLAN, S.L.P.	137,720.57	0.00	85,934.94	51,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100%	100%	17,015 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSEFA HERNANDEZ VEGA	0	187862
		137,720.57	0.00	85,934.94	51,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2018-1064	COXCATLÁN / SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA CDSM, COXCATLÁN, S.L.P.	53,165.57	0.00	0.00	53,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	9 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
		53,165.57	0.00	0.00	53,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-5815	COXCATLÁN / SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA EN LA SUPERVISIÓN Y MANEJO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	2,457 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	0	0	
2018-8239	TAZAQUIL EJIDO / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	375,100.00	0.00	375,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	669 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		676,100.00	0.00	676,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4651	BARRIO PACULA / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO PACULA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	56 PERSONA	28.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4654	BARRIO TEPETZINTLA DOS / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO TEPETZINTLA DOS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	143 PERSONA	28.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4657	COMUNIDAD CALMECAYO / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN COMUNIDAD CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	23 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4661	COXCATLÁN / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO TEXCALAPA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	689 PERSONA	210.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4662	CUILONICO / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN CUILONICO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	46 PERSONA	21.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4663	EL SABINO / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL SABINO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	76 PERSONA	21.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4668	MAYTLA (EL CIRUELO) / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EJIDO MAYTLA (EL CIRUELO), MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	26 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4673	MOYOTLA / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN MOYOTLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	231 PERSONA	77.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4677	PICHOLCO / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN PICHOLCO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	21 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4686	SAN ANDRÉS / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	67 PERSONA	14.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4697	SAN BERNAL / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN SAN BERNAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	31 PERSONA	14.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4707	TAMPUCHÓN / DOTACIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN TAMPUCHON, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	231 PERSONA	56.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-4739	TAZAQUIL / DOTACION DE AGUA EN CAMION CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN TAZAQUIL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	19 PERSONA	7.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
2018-4740	TLAPANI / DOTACION DE AGUA EN CAMION CON TANQUE DE CAPACIDAD DE 7 M3 PARA EL ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO TLAPANI AMAXAC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2018 / 30-06-2018	100 %	100 %	189 PERSONA	42.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
		133,980.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4802	AJACACO / AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN	3,610,000.00	1,805,000.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	4,474 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		153834	0	
2018-2295	AMAXAC / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMAXAC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	3,815,555.45	0.00	3,815,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	932 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA	0	54112	
		7,425,555.45	1,805,000.00	5,620,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-8232	EL SABINO / CONSTRUCCION DE CARCAMO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	310 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2018-8234	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION / CONSTRUCCION DE CARCAMO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	680 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-8211	COXCATLAN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS	75,139.00	0.00	0.00	75,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	C.F.E.	0	0	
		75,139.00	0.00	0.00	75,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-6318	SAN PABLO PRIMERO / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN, S.L.P.,	86,320.24	0.00	86,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 10-08-2018	100 %	100 %	387 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRA ALABASTRO, S.A. DE C.V.	0	0	
		86,320.24	0.00	86,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-8228	COXCATLAN / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUICHAL	623,641.12	0.00	623,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR	0	0	
		623,641.12	0.00	623,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-	COXCATLAN / REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DEL	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2018 /	100 %	100 %	687	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA	0	187962

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-846	RANCHO CUILONICO, MUNICIPIO COXCATLÁN, S.L.P. TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN / CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P	335,906.96	0.00	335,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	7165
		524,091.38	0.00	524,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-924	COMUNIDAD TEPETZINTLA / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COMUNIDAD TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	7 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	7874	
2018-816	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON TERMINACIÓN DE CONCRETO EN EL CBTIS NO. 87 EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P	634,781.00	0.00	634,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 23-05-2018	100 %	100 %	623 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	0	6398	
2018-934	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO TEXCALAPA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	401,007.22	0.00	401,007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	114 PERSONA	186.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA	0	8037	
2018-937	PETLACOYO / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PETLACOYO, MUNICIPIO COXCATLÁN, S.L.P.	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 20-04-2018	100 %	100 %	231 PERSONA	167.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN	0	8053	
		1,324,288.22	0.00	1,324,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-797	COXCATLÁN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,131,026.11	0.00	1,131,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 20-04-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	128.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ECOGENERACION PERVAL S.A. DE C.V.	0	6243	
2018-8237	COXCATLÁN / MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	256,043.90	0.00	256,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-10-2018 / 31-10-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	250.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		1,387,070.01	0.00	1,387,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-8236	COXCATLÁN / MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	100,511.92	0.00	100,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	100.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0	
		100,511.92	0.00	100,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-949	COLALTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "JUAN ESCUTIA" DE COLALTITLA, COXCATLÁN, S.L.P.	3,402.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	7 ALUMNO	1,064.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1073	SAN PABLO PRIMERO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "CUAUHTEMOC" DE SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN, S.L.P.	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	8 ALUMNO	1,368.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1077	TAMPUCHON / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "FRANCISCO MÁRQUEZ" DE TAMPUCHON, COXCATLÁN, S.L.P.	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	23 ALUMNO	3,496.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0
2018-1114	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN EL J.N. "MANUEL JOSE OTHON" DE	4,374.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	9 ALUMNO	1,360.00 DESA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA LOPEZ MENDOZA	0	0

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-4023	BARRIO LA PALMA / MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO EN EL BARRIO LA PALMA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	960,349.82	0.00	960,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	14 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	0	187990
		960,349.82	0.00	960,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION* Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-2341	LAS MESAS / AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LAS MESAS, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	138,104.05	0.00	138,104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2018 / 31-05-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	4.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	116853	
		138,104.05	0.00	138,104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-853	AJACACO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN AJACACO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2018 / 01-05-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	7194	
2018-943	COLALTITLA / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN COMUNIDAD COLALTITLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V.	0	52588	
2018-794	SESECAMEL / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 280 AL 530 MTS EN SESECAMEL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	6216	
2018-792	TAZAQUIL / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO OLIMPA DEL TRAMO 280 AL 530 MTS TAZAQUIL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	5699	
2018-813	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 09-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.	0	6345	
2018-5344	TIOAMEL / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN TIOAMEL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	323,355.00	0.00	323,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2018 / 31-08-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.23 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	192280	
2018-790	TLAPANI / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 02-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	0.34 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	0	5618	
		3,248,355.00	0.00	3,248,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION* Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-923	TOTOATL / CONSTRUCCIÓN DE VADO 1 Y VADO 2 EN TOTOATL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	286,671.57	0.00	286,671.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2018 / 05-04-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	96.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	7480	
		286,671.57	0.00	286,671.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4556	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2018 / 31-07-2018	100%	100%	1 LOCALIDAD	3.70 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	226306	
2018-7005	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 31-08-2018	100%	100%	754 PERSONA	0.28 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0	
		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6927	MOYOTLA / REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MOYOTLA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	460,588.65	0.00	460,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR PALMEROS ZAPATA	0	0
		460,588.65	0.00	460,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1071	COXCATLÁN / SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, COXCATLÁN, S.L.P.	3,455,259.63	0.00	0.00	3,455,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	123.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: FALTA PRESENTAR CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD.																					
2018-8209	COXCATLÁN / SUELDOS A PERSONAL DE PROMOCION A LA SALUD	564,209.74	0.00	0.00	564,209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	15.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
OBSERVACIONES.- MONTOS PLANEADOS PARA EL PAGO DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018; ADMINISTRACION 2018-2021.																					
2018-8213	COXCATLÁN / SUELDOS A PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	8.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
OBSERVACIONES.- LOS MONTOS CORRESPONDEN A LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LA UBR DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE; ADMINISTRACION 2018-2021.																					
2018-8214	COXCATLÁN / SUELDOS PROGRAMA DE PREVENCION DEL DENGUE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	12.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
OBSERVACIONES.- LOS MONTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SUELDO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018; ADMINISTRACION 2018-2021.																					
2018-8215	COXCATLÁN / SUELDOS PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER EMBARAZADA	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	14.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
OBSERVACIONES.- MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS SUELDOS DEL PERSONAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018; ADMINISTRACION 2018-2021.																					
		4,247,469.37	0.00	0.00	4,247,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8210	COXCATLÁN / ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS PARA TRASLADO DE PACIENTES	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	2.00 VEHICULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1068	COXCATLÁN / SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COXCATLÁN, S.L.P.	1,256,499.18	0.00	0.00	1,256,499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
2018-1119	COXCATLÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P A LA CFE	1,215,383.98	0.00	0.00	1,215,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2018-8216	COXCATLÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	237,193.54	0.00	0.00	237,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C.F.E.	0	0
OBSERVACIONES.- MONTO CONSIDERADO PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018.																					
2018-8208	COXCATLÁN / SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	485,308.01	0.00	0.00	485,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	19 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO COXCATLÁN	0	0
OBSERVACIONES.- MONTO CALCULADO PARA EL PAGO DE SUELDOS COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018; ADMINISTRACION 2018-2021.																					
		3,194,384.71	0.00	0.00	3,194,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8217	COXCATLÁN / ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1070	COXCATLÁN / DOTACION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COXCATLÁN, S.L.P.	59,894.12	0.00	0.00	59,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 31-03-2018	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V.	0	0
		59,894.12	0.00	0.00	59,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8230	COMUNIDAD CALMECAYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	226,450.33	0.00	226,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	100 VIVIENDA	1,000.00 o METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		226,450.33	0.00	226,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2293	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2018 / 09-05-2018	100 %	100 %	358 PERSONA	50.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	226449
2018-5669	COXCATLÁN / SUMINISTRO DE LAMINAS PARA EL PROGRAMA TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.	999,960.00	0.00	999,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	867 PERSONA	192.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	0
		1,999,960.00	0.00	1,999,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,368,871.35	0.00	1,112,034.94	256,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	18,697,568.19	3,304,989.30	14,847,067.71	509,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,392.18
DESARROLLO URBANO	4,435,171.97	0.00	4,435,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	4,976,706.42	0.00	4,547,501.03	429,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	790,609.32	0.00	790,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,316,195.24	0.00	5,316,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	4,493,719.27	0.00	4,493,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	4,617,469.37	0.00	0.00	4,617,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,479,278.83	0.00	0.00	3,479,278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,226,410.33	0.00	2,226,410.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,402,000.29	3,304,989.30	37,768,709.81	9,291,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,392.18

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Techo FISM: **37,768,709.81**
Techo FFM: **9,291,909.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL