

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
INFRAESTRUCTURA CARRETERA				\$ 136,086.87	\$ -	\$ -	\$ 136,086.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
CAMINOS RURALES.																								
2018-2629	UB-02-0A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 136,086.87			\$ 136,086.87							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	13,700	M2	8,796	O	V	IT	200000
GASTOS INDIRECTOS				\$ 2,444,569.25	\$ -	\$ 630,118.95	\$ 1,814,450.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2018-2641	U6030A	GASTOS INDIRECTOS.	\$ 2,444,569.25		\$ 630,118.95	\$ 1,814,450.30							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	35	INFORME	1	A	V	IT	
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).				\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2018-2667	SY-01-0A	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD (SEGURO POPULAR).	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00							URBANA	C	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	82,726	CONSULTA	500	A	V	IT	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES.				\$ 2,903,382.08	\$ 923,429.85	\$ 765,250.06	\$ 1,214,702.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2018-4375	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE ACAPULCO COLONIA REPÚBLICA (ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO).	\$ 37,108.09		\$ 37,108.09								URBANA	C	02-jul-18 30-ago-18	100%	100%	10	MTS. LÍNEA BAJA TENSIÓN.	75	O	V	IT	
2018-6759	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL FRACC. SANTA ISABEL.	\$ 48,299.16		\$ 48,299.16								URBANA	C	02-jul-18 30-ago-18	100%	100%	5	MTS. LÍNEA BAJA TENSIÓN.	76	O	V	IT	
2018-2715	SG050A	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,214,702.17			\$ 1,214,702.17							URBANA	C	19-feb-18 09-mar-18	100%	100%	91,522	LOTE DE MATERIAL	1	O	V	IT	
2018-9706	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES, POR LOS GO CARS.	\$ 442,095.46	\$ 287,015.60	\$ 155,079.86								RURAL	C	01-ene-19 31-mar-19	100%	100%	46	ACOMETIDA	12	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18.
2018-	SG020B	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JOSÉ DE	\$ 63,720.27	\$ 41,368.24	\$ 22,352.03								RURAL	C	01-ene-19	100%	100%	46	LUMINARI	0	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
9707		LAS TROJES POR LOS GO CARS EN MATEHUALA.												31-mar-19	100%	100%	15	A	4	O	V	IT	SESION DEL 29NOV18.		
2018-9708	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HERRERO EN MATEHUALA.	\$ 244,138.80	\$ 139,533.75	\$ 104,605.05								RURAL	C	01-ene-19	100%	100%	15	ACOMETIDA	4	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18.	
2018-9709	SG020B	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL HERRERO EN MATEHUALA.	\$ 32,162.64	\$ 18,382.06	\$ 13,780.58								RURAL	C	01-ene-19	100%	100%	15	LUMINARIA	4	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18.	
2018-9710	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITE POR EL JARDÍN DE NIÑOS EN MATEHUALA.	\$ 309,881.86	\$ 154,940.93	\$ 154,940.93								RURAL	C	01-ene-19	100%	100%	15	ACOMETIDA	4	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18.	
2018-9711	SG020B	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD EL MEZQUITE POR EL JARDÍN DE NIÑOS EN MATEHUALA.	\$ 59,144.08	\$ 29,572.04	\$ 29,572.04								RURAL	C	01-ene-19	100%	100%	15	LUMINARIA	8	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18.	
2018-9712	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CRUZ POR EL ESTANQUE EN MATEHUALA.	\$ 411,504.81	\$ 229,919.07	\$ 181,585.74								RURAL	C	01-ene-19	100%	100%	15	ACOMETIDA	4	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18.	
2018-9713	SG020B	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTA CRUZ POR EL ESTANQUE EN MATEHUALA.	\$ 40,624.74	\$ 22,698.16	\$ 17,926.58								RURAL	C	01-ene-19	100%	100%	15	LUMINARIA	5	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18.	
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.			\$ 448,120.71	\$ -	\$ -	\$ 448,120.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2018-2796	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI (FRUTERÍA).	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	1,548	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2799	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LA CASA DE SALUD MENTAL (FRUTERÍA).	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	828	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI MUNICIPAL	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	828	PAQUETE	1	A	V	IT		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2801	SS-01-0B	ALIMENTARIOS AL ASILO MUNICIPAL (FRUTERÍA).	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	864	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2804	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ALBERGUE MUNICIPAL (FRUTERÍA).	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	576	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2826	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI (CARNICERÍA).	\$ 30,070.00		\$ 30,070.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	1,548	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2833	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LA CASA DE SALUD MENTAL (CARNICERÍA).	\$ 40,050.00		\$ 40,050.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	828	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2837	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ASILO MUNICIPAL (CARNICERÍA).	\$ 60,096.00		\$ 60,096.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	576	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2841	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ALBERGUE MUNICIPAL (CARNICERÍA).	\$ 25,065.00		\$ 25,065.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	900	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2856	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI (ABARROTÉS).	\$ 24,283.42		\$ 24,283.42							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	1,548	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2864	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LA CASA DE SALUD MENTAL (ABARROTÉS).	\$ 49,618.69		\$ 49,618.69							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100%	100%	828	PAQUETE	1	A	V	IT		
2018-2864	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ASILO MUNICIPAL	\$ 27,840.52		\$ 27,840.52							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	576	PAQUETE	1	A	V	IT		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2871		(ABARROTÉS).												28-sep-18										
2018-2889	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ALBERGUE MUNICIPAL (ABARROTÉS).	\$ 47,596.28		\$ 47,596.28								URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	900	PAQUETE	1	A	V	IT	
														28-sep-18										
2018-2894	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI (TORTILLERÍA).	\$ 13,500.80		\$ 13,500.80								URBANA	AM	26-feb-18	100%	100%	1,548	PAQUETE	1	A	V	IT	
														31-dic-18										
2018-2899	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LA CASA DE SALUD MENTAL (TORTILLERÍA).	\$ 13,500.00		\$ 13,500.00								URBANA	AM	26-feb-18	100%	100%	828	PAQUETE	1	A	V	IT	
														31-dic-18										
2018-2902	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ALBERGUE MUNICIPAL (TORTILLERÍA).	\$ 13,500.00		\$ 13,500.00								URBANA	AM	26-feb-18	100%	100%	900	PAQUETE	1	A	V	IT	
														31-dic-18										
EDUCACIÓN.			\$ 2,595,736.51	\$ -	\$ -	\$ 2,595,736.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2018-3743	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 64,893.41		\$ 64,893.41								URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	30	BECA	30	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
														31-dic-18										
2018-3744	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 58,404.07		\$ 58,404.07								URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	27	BECA	27	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
														31-dic-18										
2018-3746	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 43,262.28		\$ 43,262.28								URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
														31-dic-18										
2018-3747	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO.	\$ 69,219.64		\$ 69,219.64								URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	32	BECA	32	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
														31-dic-18										
2018-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G.	\$ 60,567.19		\$ 60,567.19								URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	28	BECA	28	A	V	IT	MUNICIPIO DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-3763	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 47,588.50		\$ 47,588.50							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3764	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 56,240.96		\$ 56,240.96							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	26	BECA	26	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3765	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 56,240.96		\$ 56,240.96							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	26	BECA	26	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3766	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 43,262.28		\$ 43,262.28							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3767	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 45,425.39		\$ 45,425.39							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3768	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 49,751.62		\$ 49,751.62							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3769	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	\$ 47,588.50		\$ 47,588.50							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3770	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 56,240.96		\$ 56,240.96							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	26	BECA	26	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3771	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 45,425.39		\$ 45,425.39							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	21	BECA	21	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA F.P. MARÍA DEL	\$ 64,893.41		\$ 64,893.41							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	30	BECA	30	A	V	IT	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
3772		EDUCACIÓN BÁSICA EN PRIMARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.												31-dic-18	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	MATEHUALA		
2018-3773	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 47,588.50		\$ 47,588.50									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	22	BECA	22	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3774	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 58,404.07		\$ 58,404.07									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	27	BECA	27	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3775	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 54,077.84		\$ 54,077.84									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	25	BECA	25	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3776	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 54,077.84		\$ 54,077.84									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	25	BECA	25	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3777	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 54,077.84		\$ 54,077.84									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	25	BECA	25	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3778	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 49,751.62		\$ 49,751.62									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3783	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ.	\$ 49,751.62		\$ 49,751.62									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	23	BECA	23	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3784	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 56,240.96		\$ 56,240.96									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	26	BECA	26	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3785	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA SISTEMA MUNICIPAL DIF.	\$ 86,524.55		\$ 86,524.55									16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	40	BECA	40	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-3786	SB010B	PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA" PADRÓN EXTRAORDINARIO.	\$ 43,262.28		\$ 43,262.28							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	20	BECA	20	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3787	SS-01	CARBONERA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA /E.P. IGNACIO ZARAGOZA/ EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 34,609.82		\$ 34,609.82							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	16	BECA	16	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3788	SB010B	CERRITO BLANCO.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	\$ 10,815.57		\$ 10,815.57							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3789	SB010B	EL CARMEN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. VICENTE GUERRERO/LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 32,446.71		\$ 32,446.71							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	15	BECA	15	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3790	SB010B	EL HERRERO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JULIÁN CARRILLO/LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 15,141.80		\$ 15,141.80							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	7	BECA	7	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3793	SB010B	EL MEZQUITE/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. REVOLUCIÓN/EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 6,489.34		\$ 6,489.34							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	3	BECA	3	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3794	SB010B	EL VAQUERO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. FRANCISCO I. MADERO/LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 30,283.59		\$ 30,283.59							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	14	BECA	14	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3795	SB010B	ENCARNACIÓN DE ABAJO - PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 10,815.57		\$ 10,815.57							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	33.33 y 34.37% MUNICIPIO DE MATEHUALA. El gasto de estímulos de Enero-Abril17.- \$ 1'202,856.00 y	
2018-4437	SB010B	ESTANQUE DE AGUA BUENA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JUAN SARABIA/LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 17,304.91		\$ 17,304.91							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-4438	SB010B	LA CAJA.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 12,978.68		\$ 12,978.68							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-4439	SB010B	LA CONCEPCIÓN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA.	\$ 15,141.80		\$ 15,141.80							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	7	BECA	7	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-4440	SB010B	LA JOYA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 19,468.02		\$ 19,468.02							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	9	BECA	9	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PRÍNCIPAL	\$ 58,404.07		\$ 58,404.07							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	27	BECA	27	A	V	IT	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-4479	SB010B	SAN CARLOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA.	\$ 10,815.57			\$ 10,815.57							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4487	SB010B	SAN FRANCISCO DE CALEROS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL.	\$ 12,978.68			\$ 12,978.68							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4492	SB010B	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO.	\$ 10,815.57			\$ 10,815.57							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	5	BECA	5	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4494	SB010B	SAN JOSÉ DE LA TROJES/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	\$ 41,099.16			\$ 41,099.16							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	19	BECA	19	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4499	SB010B	SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	\$ 12,978.68			\$ 12,978.68							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4503	SB010B	SAN JOSÉ DE LOS SOTILES.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	\$ 12,978.68			\$ 12,978.68							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4504	SB010B	SAN MIGUEL/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/	\$ 8,652.46			\$ 8,652.46							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4506	SB010B	SAN JOSÉ DEL PLAN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR.	\$ 4,326.23			\$ 4,326.23							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4634	SB010B	SAN RAFAEL.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	\$ 17,304.91			\$ 17,304.91							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO	\$ 12,978.68			\$ 12,978.68							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	MUNICIPIO DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
4635		ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.												31-dic-18	100%	100%								MATEHUALA
2018-4636	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 36,772.93		\$ 36,772.93								URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	17	BECA	17	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4638	SB010B	SANTA BRIGIDA- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 8,652.46		\$ 8,652.46								RURAL	AM	16-feb-18	100%	100%	4	BECA	4	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4643	SB010B	SANTA CRUZ/MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN.	\$ 15,141.80		\$ 15,141.80								RURAL	AM	16-feb-18	100%	100%	7	BECA	7	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4727	SB010B	SANTA LUCÍA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 12,978.68		\$ 12,978.68								RURAL	AM	16-feb-18	100%	100%	6	BECA	6	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4729	SB010B	VIBORILLAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	\$ 17,304.91		\$ 17,304.91								RURAL	AM	16-feb-18	100%	100%	8	BECA	8	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4731	SB010B	NORIA DE LOS CASTILLO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/	\$ 4,326.21		\$ 4,326.21								RURAL	AM	16-feb-18	100%	100%	2	BECA	2	A	V	IT	MUNICIPIO DE MATEHUALA
VIVIENDA			\$ 2,344,117.26	\$ -	\$ 19,117.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,325,000.24	\$ -	\$ -	\$ -												
2018-5822	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 551,562.96		\$ 4,504.08				\$ 547,058.88				RURAL	C	02-jul-18	100%	100%	12	CUARTO	12	O	V	IT	2510857.42 SEDATU \$ 2'325,000.00 FISM \$ 19,142.58= \$ 2'344,142.58 ING. EMMANUEL ARREDONDO \$ 2'344,142.58
2018-5823	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS HEROINAS MEXICANAS Y SAN RAMÓN CAMPESTRE.	\$ 321,745.06		\$ 2,627.38				\$ 319,117.68				URBANA	C	02-jul-18	100%	100%	7	CUARTO	7	O	V	IT	
2018-5824	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS.	\$ 321,745.06		\$ 2,627.38				\$ 319,117.68				RURAL	C	02-jul-18	100%	100%	7	CUARTO	7	O	V	IT	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$80,282,921.86	\$7,869,627.40	\$9,495,670.22	\$60,592,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-8792	SE-01-0H	ALVAREZ (TRAMO: CALLE MAROMAS A CALLE SAN BARTOLO) COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 379,411.71		\$ 379,411.71								URBANA	C	31-dic-18	100%	100%	221	M2	789.96	O	V	IT	No. MMA/CDSM/042-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-041-2018. SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA XII SESIÓN 27DIC18.- DES\$ 420,00.00 \$370,411.71
2018-8793	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARROYO (TRAMO: CALLE CARLOS VIVANCO A CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA) COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 463,633.79		\$ 463,633.79								URBANA	C	03-dic-18 31-dic-18	100%	100%	198	M2	999.65	O	V	IT	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/041-2018 ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-043-2018. SE DIÓ DE ALTA EN LA XI SESIÓN DEL 29NOV18. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA XII SESIÓN 27DIC18.- DES\$ 490,00.00 \$463,633.79