



## REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

En Coxcatlán, San Luis Potosí, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos "Carlos Jonguitud Barrios" ubicado en Palacio Municipal s/n, planta alta, al interior de la Presidencia Municipal ubicada en esta Cabecera Municipal de Coxcatlán, San Luis Potosí, siendo las **10:55** horas del día **28 de Junio 2019**, reunidos los funcionarios y representantes comunitarios (Consejeros), todos ellos integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal para llevar a cabo la Reunión Ordinaria programada para éste día siendo convocada por la Presidenta Municipal a través del LIC. **OMAR ALBERTO SONI BULOS**, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo, y para tal efecto es presidida por la Presidenta Municipal Constitucional 2018-2021, **MTRA. IBETH ARENAS VIDALES** con la finalidad de **Informar sobre los avances de las acciones y obras del Programa Operativo Anual 2019**, así como verificar las modificaciones a las propuestas presentadas para su inclusión en el POA 2019, según los nuevos lineamientos normativos para el Ramo 33.

Todo lo anterior con el fin de dar cumplimiento con la Normatividad correspondiente: **Artículos 2º, 47, 48, 53, 58, 69 y 72** de la Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como lo establecido en el Título Quinto, Capítulo XII, Artículo 101 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y demás aplicables.

La reunión se desarrolla bajo el siguiente esquema:

### ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA. FUNCIONARIOS, REGIDORES E INTEGRANTES CONSEJEROS Y CONSEJERAS; VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
2. BIENVENIDA POR PARTE DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MTRA. IBETH ARENAS VIDALES.
3. INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2019.

11/06/19

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

E.S.S

Ma. del Pilar

*[Firma]*

Margareta

Margareta

*[Firma]*



#### 4. FE DE ERRATAS, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y/O VALIDACIÓN DE OBRAS O ACCIONES NUEVAS.

#### 5. ASUNTOS GENERALES.

#### 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

1.- Como **Primer Punto**, el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, en su cargo como Coordinador de Desarrollo Social Municipal, realiza el pase de lista correspondiente, verificando que se encuentran presentes **10 (DIEZ) CONSEJEROS** asistentes de un total de **14 Consejeros** Integrantes del Consejo con voz y voto, más los funcionarios y asesores.

Constatando la asistencia de cada uno de los integrantes, se declara quórum legal para llevar a cabo la reunión, y por lo tanto válidos los acuerdos que de ella emanen, instalándose formalmente a las **10:58** horas, agradeciendo la presencia a los asistentes tanto de los representantes comunitarios como los funcionarios de ésta sesión ordinaria, la cual es muy importante porque se estará validando las primeras acciones y obras de este ejercicio fiscal.

2.- Para el **Segundo Punto** del Orden del día, toma la palabra la C. Presidenta Municipal Constitucional 2018-2021, **MTRA. IBETH ARENAS VIDALES** para dar la Bienvenida a todos los asistentes, expresando el agradecimiento a todos por la participación y presencia a esta importante reunión.

3.- Para el **Tercer Punto**, toma la palabra el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, como Coordinador de Desarrollo Social Municipal para informar acerca de los cambios en la planeación de obras, en lo referente a los nombres de obras, modificaciones presupuestales y validación de obras propuestas para su inclusión en el POA 2019, para lo cual el pleno debe analizar y validar según lo consideren pertinente, siguiendo en todo momento las reglas de operación para la aplicación de los recursos del Ramos 33, en sus dos Fondos.

**ANEXO 1: FE DE ERRATAS:** En el caso de que aplique, respecto a la designación del nombre de las obras o acciones; se realizan las correcciones ortográficas o descriptivas, considerando la definición que mejor describa el concepto de los trabajos de la obra o acción a ejecutarse. Todo ello con los criterios que marca la Apertura Programática 2019. (Se anexa formato)

2  
14/11/19

Miguel Ángel

Bulos  
Na. del Pilar

E.S.S

Miguel Ángel



**ANEXO 2: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL:** En éste aparecen las obras y acciones, que por ahorros o economías en su contratación y/o ejecución arrojan saldos a favor, o bien, que por aumento de metas o modificaciones al ejecutarse, requieren de un incremento económico. (Se anexa formato)

**ANEXO 3: VALIDACIÓN DE NUEVAS OBRAS O ACCIONES A EJECUTARSE:**  
Se refiere a las nuevas obras o acciones propuestas para ser incluidas dentro del Programa Operativo Anual 2019, con recursos del Ramo 33. Mismas que surgen de la demanda social de las localidades solicitantes. Por lo que corresponde al pleno del Consejo su análisis y validación correspondiente para su inclusión. (Se anexa formato)

Para éste punto, se agrega la relación de las propuestas de obras y acciones prioritarias para su análisis en el pleno del Consejo, mismas que aparecen en el formato 3, y forman parte de esta Acta.

Posterior al ejercicio de análisis y discusión de las anteriores propuestas, el Coordinador de Desarrollo Social Municipal solicita a los presentes su opinión, y todos en unanimidad manifiestan de común acuerdo su aprobación y validación; indicando que a la mayor brevedad se programe su ejecución o procesos de contratación, en caso de requerirse, toda vez que la ciudadanía está a la espera de ver que ésta Administración esté realizando las obras y acciones que se le han requerido y así atender la demanda social.

4.- En el **Cuarto Punto**, el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, cede la palabra al Auxiliar Contable de CODESOL, RAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, para que presente ante el pleno el informe mensual correspondiente a los avances físicos y financieros de las obras y acciones con corte al día de hoy, último día hábil del mes de Junio 2019. (Se anexa formato, mismo que corresponde a la captura del SIDESORE)

5.- En **Asuntos Generales**, el Coordinador pregunta a los Consejeros si hay algún otro asunto que consideren pertinente para su análisis o discusión por el pleno, a lo que acto seguido manifiestan que no hay nada en particular o relevante, por lo que se procede al siguiente punto del orden del día.

6.- **Clausura.** Cubriendo todos los puntos anteriores, y no habiendo otro asunto que tratar, se pide a los presentes su aprobación para dar por finalizada la presente

*[Firma]*  
14/06/2019

*[Firma]*  
E.S.S

*[Firma]*  
No del Pirar

WAGERS--



reunión ordinaria, reiterando la suma importancia de la presencia y participación de cada integrante de éste Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Por lo que se declara clausurada la sesión a cargo del LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, siendo las **13:00** horas del día **28 de Junio del año Dos Mil Diecinueve**, declarando válidos los Acuerdos tomados y firmando en el Acta todos los que intervinieron para dar fe y legalidad de los acuerdos tomados en ella, y de ello sea enviado el reporte correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

**CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MUNICIPAL**

**MTRA. IBETH ARENAS VIDALES**

**LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS**

REGIDOR:

REGIDOR:

**PROFR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GAMBOA**

**PROFR. TRANQUILINO RAMÍREZ MORALES**

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

**PROFRA. ALBERTINA GONZÁLEZ REYES**  
(TIOAMEL)

**PROFR. LORENZO HERNÁNDEZ  
HERNÁNDEZ**  
(MAHUATCO)



COORDINACIÓN DE DESARROLLO  
SOCIAL MUNICIPAL  
COXCATLÁN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



**Coxcatlán**  
Con espíritu de servicio  
4 5 4 8 1 7 4 3 5

**TESORERO MUNICIPAL:**

**CONTRALOR:**

**C.P. EMMANUEL GARCÍA GARCÍA**

**C.P. GUSTAVO GONZÁLEZ VEGA**

**SECRETARIO GENERAL:**

**SÍNDICO MUNICIPAL:**

**MTRO. GABRIEL ORDOÑEZ DELGADILLO**

**LIC. ESTEFANNY VIDALES GONZÁLEZ**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:**

**REPRESENTANTE  
SEDESORE ZONA HUASTECA:**

**PROFR. SALATTEL SANCHEZ GONZÁLEZ**

**ING. JOAQUÍN GUEVARA ARELLANO**



ANEXO 4

**INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

*BUS*

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO P/EJERCER	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
2019-913	AJUATITLA PRIMERA SECCION/ REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	\$403,376.88	\$403,376.88	\$403,376.88	0.00	98%	100%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	403,376.88	SALUD	DIRECTA
	AMAXAC/ REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO	\$398,150.62	\$398,150.62	\$346,248.69	51,901.93	80%	87%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	398,150.62	I.ECONOMICA	COMPLEMENTARIA
2019-905	COXCATLAN/ REHABILITACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN BO. LA MAQUINARIA	\$908,976.00	\$908,976.00	\$908,976.00	0.00	100%	100%	COMERCIALIZADORA ALTIZAR SA DE CV	908,976.00	URB	COMPLEMENTARIA
	CUILONICO/ CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	\$200,000.00	200,000.00	20,400.00	179,600.00	30%	10%	POR ADMON.	200,000.00	URB	COMPLEMENTARIA
	SAN ANDRES/ MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A TENEXO	376,998.35	376,998.35	376,998.08	0.27	100%	100%	MARCO POLO TELLO RAMOS	376,998.35	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
2019-909	SAN FRANCISCO/ CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	234,890.00	234,890.00	234,890.00	0.00	98%	100%	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	234,890.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
2019-912	TAMPUCHON/ MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CAMPOSANTO Y AUDITORIO	398,310.45	398,310.45	398,310.45	0.00	100%	100%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	398,310.45	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	COXCATLAN/ ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS R-33	300,000.00	300,000.00	208,800.00	91,200.00	70%	70%	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	300,000.00	GI	GI
	COXCATLAN/REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUICHAL	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	100%	100%	GUSTAVO PEREZ LOPEZ	52,200.00	AYS	DIRECTA

*F.S.C.*  
*toque*

*Jose Carlos Medina*

*Hores*

*11/06/2019*







*No. del Pícar*



ANEXO 4

**INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO P/EJERCER	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
	SESECAMEL/MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$198,520.80	\$198,520.80	198,520.80	0.00	70%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	198,520.80	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	BARRIO TEPEZINTLA DOS/ REHABILITACION DE CAMINO RURAL	\$194,935.65	\$194,935.65	194,935.65	0.00	100%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	194,935.65	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	AJACACO/MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$ 199,459.85	199,459.85	143,628.78	55,831.07	100%	72%	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HDEZ.	199,459.85	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	TIOAMEL/ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 910,128.44	910,128.44	710,334.19	199,794.25	85%	78%	EDGAR VILLAVERDE CAMPOS	910,128.44	A Y S	DIRECTA
	MAHUAJCO/AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO (TRAMO A GRAVEDAD) DE TLAXCO A MAHUAJCO.	\$ 996,158.75	996,158.75	853,464.64	142,694.11	50%	86%	ANGEL REYNOSO AUSENCIA	996,158.75	A Y S	DIRECTA
	COXCATLAN/REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUICHAL	\$ 543,981.51	543,981.51	163,194.45	380,787.06	30%	30%	NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA	543,981.51	A Y S	DIRECTA
	EL JOPOY/MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$ 198,200.88	198,200.88	59,460.26	138,740.62	50%	30%	SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER, SA DE CV	198,200.88	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	EL SABINO/MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$ 198,731.21	198,731.21	198,731.21	0.00	30%	100%	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	198,731.21	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	MOYOTLA/CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	\$ 198,147.12	198,147.12	198,147.12	0.00	100%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	198,147.12	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA







  
 J. T. R. K. S. 7



**INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

ANEXO 4

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO P/EJERCER	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
	COXCATLÁN/ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00	406,000.00	0.00	100%	100%	LUCILA NAVA PINA	406,000.00		GI
	COXCATLÁN/REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	384,037.43	384,037.43	384,037.43	0.00	75%	100%	MARCO POLO TELLO RAMOS	384,037.43	SALUD	DIRECTA
	LAS MESAS/CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA TRADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,238,915.33	\$ 1,238,915.33	994,973.71	243,941.62	50%	80%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	1,238,915.33	A Y S	DIRECTA
	COXCATLÁN/ REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	559,181.64	559,181.64	462,039.35	97,142.29	90%	83%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	559,181.64	URB	COMPLEMENTARIA
	COXCATLÁN/ AMPLIACION DE POZO DE ABSORCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$321,634.07	\$321,634.07	320,247.71	1,386.36	100%	100%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	321,634.07	A Y S	DIRECTA
	MOYOTLÁN/ MEJORAMIENTO DE VIVERO DE VAINILLA	\$ 4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100%	100%	POR ADMON.	4,800.00	I.ECONOMICA	COMPLEMENTARIA
	LOS JOBOS PRIMERA SECCION/ AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE CONSTITUCION HACIA LA CALLE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION	\$ 376,652.06	376,652.06	112,313.73	264,338.33	30%	30%	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	376,652.06	ELECTRIFICACION	DIRECTA
	PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCION/ AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	\$ 277,178.62	277,178.62	82,651.78	194,526.84	45%	30%	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	277,178.62	ELECTRIFICACION	DIRECTA
	COAMILÁN/ PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES	\$198,320.30	\$198,320.30	198,320.30	0.00	100%	100%	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	198,320.30	URB	COMPLEMENTARIA
	IXTIAMEL/MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$197,910.12	\$197,910.12	197,910.12	0.00	90%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	197,910.12	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA

*[Handwritten signature]*

11/06/19

*[Handwritten signature]* 11/06/19 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

No. del Pilar *[Handwritten signature]* E.S.S





**INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

ANEXO 4

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO P/EJERCER	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
	TEPOZOAPA PRIMERA SECCION/MEJORAMIENTO DE AULA EN JN "MANUEL JOSE OTHON "	\$ 29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	100%	100%	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	29,000.00	EDUCACION	COMPLEMENTARIA
	EJIDO CALMECAYO/EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 3HP	\$ 11,692.03	11,692.03	11,692.03	0.00	100%	100%	CASA CABRERA SUCESORES, SA DE CV	11,692.03	A Y S	DIRECTA

**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)**

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	SALDO P/pagar	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	RUBRO
2019-1112	COXCATLAN: SUELDO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$461,098.79	938,901.21	33%	33%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1113	COXCATLAN: EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON PRENDAS- UNIFORMES Y RADIOS	\$146,537.56	\$146,537.56	\$127,288.23	19,249.33	86%	87%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1114	COXCATLAN: SEGURIDAD PUBLICA RECORRIDOS Y VIGILANCIA	\$76,423.56	\$76,423.56	\$69,614.27	6,809.29	91%	91%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1115	COXCATLAN: ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	0.00	100%	100%	SEGURIDAD PUBLICA
	COXCATLAN: ALUMBRADO PUBLICO	\$2,263,064.69	\$1,500,000.00	\$278,442.00	1,221,558.00	19%	19%	SEGURIDAD PUBLICA
	TEPOZOAPA SEGUNDA SECCION: EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION PARA CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	\$435,000.00	\$435,000.00	\$435,000.00	0.00	100%	100%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1116	COXCATLAN: SUELDOS A PERSONAL DE PROMOCION A LA SALUD	\$350,000.00	\$350,000.00	\$390,062.01		87%	111%	SALUD
2019-1117	COXCATLAN: SALARIOS A PERSONAL DE PREVENION DEL DENGUE	\$150,000.00	\$150,000.00	\$195,649.12		86%	130%	SALUD

*[Handwritten signatures and notes]*

Municipio: COXCATLAN

Na. del Pilar

F.C.C.C

F.S.S



ANEXO 4

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	SALDO P/pagar	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	RUBRO
	COXCATLAN: PAGO DE ADEFAS		763,064.69	602,820.69	160,244.00	79%	79%	FORTALECIMIENTO MPAL.
2019-1118	COXCATLAN: VIATICOS FFM	\$27,697.21	\$27,697.21	24,519.12	3,178.09	89%	89%	GI
2019-1205	COXCATLAN: ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PACIENTES	272,600.00	272,600.00	272,600.00	0.00	100%	100%	SALUD
2019-1206	COXCATLAN: ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PACIENTES	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	100%	100%	SALUD
2019-1171	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TOTOATL	48,816.00	48,816.00	6,684.00	42,132.00	14%	13.69%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1172	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TIOAMEL	68,502.00	68,520.00	9,843.00	58,677.00	14%	14.37%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1173	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES COLALTITLA	62,550.00	62,550.00	9,028.50	53,521.50	14%	14.43%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1174	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES IXPATLACH	89,352.00	89,352.00	13,080.00	76,272.00	15%	14.64%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1175	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES SAN PABLO	55,512.00	55,512.00	7,426.00	48,086.00	13%	13.38%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1176	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES AMAXAC	74,088.00	74,088.00	10,284.00	63,804.00	14%	13.88%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1177	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TAZQUIL	59,952.00	59,952.00	8,748.00	51,204.00	15%	14.59%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1178	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TAMPUCHON	134,904.00	134,904.00	21,110.00	113,794.00	16%	15.65%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1179	COXCATLAN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TEPOZOAPA 1	34,548.00	34,548.00	5,011.00	29,537.00	15%	14.50%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1170	COXCATLAN: PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	120,000.00	120,000.00	106,077.00	13,923.00	88%	88.40%	ASISTENCIA SOCIAL
	COXCATLAN: PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES(COBIJAS)	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0%	0.00%	ASISTENCIA SOCIAL
	COXCATLAN: REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	365,000.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0%	0.00%	FORTALECIMIENTO MPAL.
	COXCATLAN: EQUIPAMIENTO AL DEPTO DE SERVICIOS MPALS.	105,193.40	105,193.40	0.00	105,193.40	0%	0.00%	FORTALECIMIENTO MPAL.
2019-1128	COXCATLAN: FOMENTO AL DEPORTE	24,806.60	24,806.60	24,806.60	0.00	100%	100.00%	DEPORTES
	COXCATLAN:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FAFM	12,319.40	12,319.40		12,319.40	0%	0.00%	GI
	COXCATLAN: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA-PAPELERIA Y TONERS	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0%	0.00%	GI

11/03/21

*[Handwritten signature]*

E.S.S.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* Ma. del Pilar



ANEXO 4

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	SALDO P/pagar	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	RUBRO
2019-1130	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS	500,000.00	500,000.00	207,163.00	292,837.00	42%	41.43%	AYS
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/SAN JUANITO	6,600.00	6,600.00	2,191.00	4,409.00	33%	33.20%	AYS
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/SAN ANDRES-TEPEZINTLA	26,600.00	26,600.00	18,082.00	8,518.00	68%	67.98%	AYS
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/AQUICHAL	200,000.00	200,000.00	166,731.00	33,269.00	83%	83.37%	AYS
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/HUICHIHUAYAN	6,600.00	6,600.00	2,191.00	4,409.00	33%	33.20%	AYS
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/TIOAMEL	30,000.00	30,000.00	6,986.00	23,014.00	23%	23.29%	AYS
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/LAS MESAS	97,976.00	90,000.00	40,798.00	39,202.00	51%	51.00%	AYS
	COXCATLAN: TINACOS	280,800.00	280,800.00	280,800.00	0.00	100%	100.00%	AYS
2019-1132	COXCATLAN: TONER	14,700.69	14,700.69	14,700.69	0.00	100%	100.00%	GI
2019-1133	COXCATLAN: MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	239,057.00	239,057.00	245,327.00	6,270.00	100%	102.62%	AYS
2019-1229	COXCATLAN: MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%	0.00%	AYS
	COXCATLAN/ REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL	151,525.60	151,525.60	0.00	151,525.60	65%	0.00%	FORTALECIMIENTO MPAL.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL  
Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS

MORALES  
Ibeth Arenas Vidales  
Municipal

Omar Alberto Soni Bulos  
32

Ma. del Pilar  
E.S.O.S  
Fco V/S



**ANEXO 3**  
28 DE JUNIO 2019

**VALIDACIÓN DE NUEVAS OBRAS Y ACCIONES**

LOCALIDAD	OBRA/ACCIÓN	RUBRO	FISM	OTROS	TOTAL	TIPO DE PROYECTO
COLALTITLA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (Bo. ACAYO)	11 DESARROLLO URBANO	\$ 100,000.00	0.00	\$ 100,000.00	DIRECTA
COXCATLÁN	CONSTRUCCIÓN PÚBLICO - LUMINARIAS	14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 500,000.00	0.00	\$ 500,000.00	COMPLEMENTARIA
EJIDO NUEVO CALMECAYO	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS	06 VIVIENDA	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	DIRECTA
PETLACOYO	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (CERCADO PERIMETRAL DE GALERA)	11 DESARROLLO URBANO	\$ 250,000.00	0.00	\$ 250,000.00	DIRECTA
RANCHO CUILONICO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	11 DESARROLLO URBANO	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00	DIRECTA
RANCHO EL PESCADITO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES (RANCHO EL PESCADITO, COM. CALMECAYO, PALANTLA)	10 ELECTRIFICACIÓN	\$ 75,000.00	0.00	\$ 75,000.00	DIRECTA
SAN BERNAL	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	01 SALUD	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	DIRECTA
TEPETLANCO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO	11 DESARROLLO URBANO	\$ 100,000.00	0.00	\$ 100,000.00	COMPLEMENTARIA
TLAPANI	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ANDADOR PEDREGAL Y JULIÁN CARRILLO EN Bo. TLAPANI	12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 207,234.68	\$ 207,234.69	\$ 414,469.37	DIRECTA
TOTOATL	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE	09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 250,000.00	0.00	\$ 250,000.00	DIRECTA
COXCATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (VARIAS LOCALIDADES)	06 VIVIENDA	\$ 2'000,000.00	\$ 2'000,000.00	\$ 4'000,000.00	DIRECTA

LA PRESIDENTA MUNICIPAL  
Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

E.S.S

*[Handwritten signature]*  
Ma. del Pilar