

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA POTABLE				\$ 2,376,049.03	\$ -	\$ 2,376,049.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2019-3848	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHARCAS; ENTRE LA PAZ Y CD. DEL MAÍZ FRACC. LAS ANIMAS	\$ 28,583.61		\$ 28,583.61								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	95	M.L.	88	O	V	I		
2019-3849	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELIA; ENTRE CD. VICTORIA Y AL SUR DE SALTILLO, COL. REPUBLICA	\$ 26,330.97		\$ 26,330.97								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	85	M.L.	96	O	V	I		
2019-3850	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANDARINA; ENTRE PROL. NEGRETE Y MANZANA, FRACC. LAS GOLONDRINAS	\$ 10,722.32		\$ 10,722.32								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	20	M.L.	32.40	O	V	I		
2019-3851	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PISTACHE; ENTRE SABINOS E INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 8,566.01		\$ 8,566.01								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	15	M.L.	26	O	V	I		
2019-3852	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. PIRULES; ENTRE MEMBRILLO Y MANZANOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 12,547.33		\$ 12,547.33								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	35	M.L.	42	O	V	I		
2019-3853	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDROS ESQUINA CON MEMBRILLO, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 10,277.31		\$ 10,277.31								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	28	M.L.	33	O	V	I		
2019-3854	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YUCATÁN; ENTRE NAYARIT Y DURANGO, COL. REPUBLICA	\$ 9,729.12		\$ 9,729.12								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	25	M.L.	30	O	V	I		
2019-3856	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ; ENTRE SAN AGUSTÍN Y PROL. SIERRA VERTIENTE, COL. GUADALUPE	\$ 20,990.52		\$ 20,990.52								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	32	M.L.	40	O	V	I		
2019-3858	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES	\$ 101,369.15		\$ 101,369.15								URBANA	C	26-jul-19 31-ago-19	0% 0%	125	M.L.	397	O	V	I		
2019-	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	\$ 104,157.11		\$ 104,157.11								URBANA	C	26-jul-19	0% 0%	104	M.L.	396	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
3860		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE	\$ 12,630.05		\$ 12,630.05									31-ago-19	0%	0%	27	M.L.	42	O	V	I		
2019-3862	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE; ENTRE HIDALGO E IRAPUATO, COL. REPUBLICA	\$ 12,630.05		\$ 12,630.05								URBANA	C	26-jul-19	0%	0%	27	M.L.	42	O	V	I	
														31-ago-19										
2019-3863	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COAHUILA; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, COL. REPUBLICA	\$ 21,742.72		\$ 21,742.72								URBANA	C	26-jul-19	0%	0%	42	M.L.	78	O	V	I	
														31-ago-19										
2019-3864	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO; ENTRE LEÓN Y CULIACÁN, COL. REPUBLICA	\$ 8,402.81		\$ 8,402.81								URBANA	C	26-jul-19	0%	0%	10	M.L.	24	O	V	I	
														31-ago-19										
2019-3865	SC020F	REHABILITACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD NORIA DE LOS CASTILLO	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00								URBANA	C	26-jul-19	0%	0%	184	OBRA	1	O	V	I	
														11-sep-19										
2019-3866	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	26-jul-19	0%	0%	480	M.L.	1,658	O	V	I	
														11-sep-19										

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS			\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-1120	SD040C	ALCANTARILLADO	\$ 403,140.68		\$ 403,140.68							URBANA	C	28-mar-19	0%	0%	82,726	M.L.	2,085	O	V	I		
														31-dic-19										
2019-3870	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELIA; ENTRE CD. VICTORIA Y AL SUR DE SALTILLO, COL. REPUBLICA	\$ 125,181.52		\$ 125,181.52								URBANA	C	09-ago-19	0%	0%	48	M.L.	92.83	O	V	I	
														13-sep-19										
2019-3873	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA PIRULES; ENTRE MEMBRILLO Y MANZANOS, COL. OLIVAR DE LAS ÁNIMAS	\$ 56,735.82		\$ 56,735.82								URBANA	C	09-ago-19	0%	0%	29	M.L.	44.50	O	V	I	
														13-sep-19										
2019-3874	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANDARINA; ENTRE PROLONGACIÓN NEGRETE Y PROLONGACIÓN ALTAMIRANO, FRACCIONAMIENTO GOLONDRINA.	\$ 87,453.14		\$ 87,453.14								URBANA	C	09-ago-19	0%	0%	37	M.L.	60.00	O	V	I	
														13-sep-19										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3878	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUERRERO; ENTRE CALLE LEÓN Y CALLE CULIACÁN, Y CALLE LEÓN; ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ORIZABA, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 171,536.99		\$ 171,536.99								URBANA	C	09-ago-19 13-sep-19	0% 0%	98	M.L.	148.45	O	V	I		
2019-3880	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE COAHUILA; ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, Y CALLE TABASCO; ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE COAHUILA, COLONIA REPUBLICA	\$ 174,864.85		\$ 174,864.85								URBANA	C	09-ago-19 13-sep-19	0% 0%	86	M.L.	133.62	O	V	I		
2019-3891	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,129,459.00		\$ 1,129,459.00								URBANA	C	09-ago-19 31-oct-19	0% 0%	520	M.L.	817.79	O	V	I	EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE CALLES FRAY BARTOLOME Y SAN CRISTOBAL; EN CALLE SAN PEDRO, ENTRE CALLES S/NOMBRE Y 12 DE DICIEMBRE; EN CALLE SAN RAFAEL ENTRE CALLES SAN PEDRO Y SAN CRISTOBAL; EN CALLE SAN BENITO ENTRE CALLES SAN CRISTOBAL Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN AV. LAS TORRES, ENTRE AV. SAN FRANCISCO Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.	
2019-3895	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CAMINO VIEJO A LA PAZ, ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE HIDALGO, COLONIA GUADALUPE	\$ 2,182,459.00		\$ 2,182,459.00								URBANA	C	09-ago-19 31-oct-19	0% 0%	752	M.L.	1,152.43	O	V	I		
2019-3896	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TAMAZUNCHALE, ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CERRO DEL FRAYLE; CALLE MARMOL, ENTRE RAYON Y PRIVADA CALHIDRA; CALLE INFIERNILLO, ENTRE EL SALTO Y MARMOL; CALLE TOMAS ALCOCER, ENTRE EL SALTO Y AGUSTINA REYES, COLONIA MANUEL MORENO TORRES	\$ 1,155,922.00		\$ 1,155,922.00								URBANA	C	09-ago-19 31-oct-19	0% 0%	497	M.L.	1,009.60	O	V	I		
2019-3897	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALAMANCA, ENTRE VILLA DE REYES E INFIERNILLO; CALLE VILLA DE REYES, ENTRE SALAMANCA Y RAYON; CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ, ENTRE SALAMANCA Y TOMAS ALCOCER; CALLE AGUSTINA REYES, ENTRE INFIERNILLO Y RAYON, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 813,247.00		\$ 813,247.00								URBANA	C	09-ago-19 31-oct-19	0% 0%	405	M.L.	710.10	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA				\$ 5,244,143.71	\$ -	\$ 1,807,494.17	\$ 3,436,649.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
CAMINOS RURALES.																									
2019-9	UB-02-0A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 360,000.00			\$ 360,000.00							RURAL	AM	26-mar-19	15%	15%	5,000	M2	50,000	O	V	P	SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII SESIÓN DEL 25 JUL 19 - \$ 560,000.00 A \$ 800,000.00 GUADALUPE DE LOS RÍOS VIBORILLAS, RANCHO NUEVO, NORIA DE LOS CASTILLO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN CARGA Y ACARRIO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 B Y CAMION DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 130 G, AGREGANDO LA CANTIDAD DE AGUA OPTIMA CON PIPA MARCA DINA Y LA COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS533 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO, ESTO PARA LOGRAR QUE LOS VECINOS DE DICHAS CALLES Y CAMINOS PUEDAN TENER ACCESO A SUS DOMICILIOS Y QUE SEA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD O COLONIA.	
2019-2054	UB-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. 57- SANTA BRIGIDA, SEGUNDA ETAPA.	\$ 3,076,649.54			\$ 3,076,649.54							RURAL	AM	17-jun-19	60%	0%	209	M2	8,370	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA V SESIÓN DEL 30 MAY 19. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI SESIÓN DEL 27 JUN 19.- \$ 3'076,649.54	
2019-3898	UB-04-0A	REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CAMINOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,807,494.17		\$ 1,807,494.17								RURAL	AM	29-jul-19	0%	0%	6,912	KM	5	O	V	I		
DESARROLLO INSTITUCIONAL				\$ 677,000.00	\$ -	\$ 677,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-29	U8-04	DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 677,000.00		\$ 677,000.00								URBANA	AM	26-mar-19	0%	0%	20	EQUIPO	5	O	V	I		
FONDO EMERGENTE DE CONTINGENCIAS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-30	XX-00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS. (SE DIÓ DE BAJA PENDIENTE POR DEFINIR EN LA VII SESIÓN DEL 25 JUL 19).	\$ -										URBANA	AM	26-mar-19	0%	0%	91,522	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE BAJA EL RECURSO EL 25 JUL 19 EN LA VII SESIÓN DEL CONSEJO FISM \$ 5'386,713.11 FAFM \$ 241'161.60 (PARA CUBRIR ESTE AUMENTO SE TOMARA LA CANTIDAD DE \$122,274.88 DE CONTINGENCIAS Y	
ORGANOS DE CONTROL.				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-31	U7-01	ORGANOS DE CONTROL (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN). (SE DIÓ DE BAJA	\$ -										URBANA	AM	26-mar-19	0%	0%	20	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE BAJA EL RECURSO EL 25 JUL 19.- VII	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		PENDIENTE POR DEFINIR EN LA VII SESIÓN DEL 25JUL19).												31-dic-19	0%	0%	20	INFORME	1	A	V	I	SESION DEL CONSEJO FAFM \$ 137,000.00		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.			\$ 241,161.60	\$ -	\$ -	\$ 241,161.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-1121	U3-01	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO. (SE DIO DE BAJA PENDIENTE POR DEFINIR EN LA VII SESIÓN DEL 25JUL19).	\$ -										URBANA	C	26-mar-19	0%	0%	82,726	PARQUE	1	A	V	I	SE DIO DE BAJA EL RECURSO EL 25JUL19.- VII SESIÓN DEL CONSEJO FAFM \$ 1'100,000.00	
2019-1124	U4-01	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 241,161.60			\$ 241,161.60							URBANA	C	26-mar-19	0%	0%	20	INFORME	1	A	V	I	SE DIO DE BAJA EL RECURSO \$ 508,838.40 EL 25JUL19.- VII SESIÓN DEL CONSEJO FAFM QUEDANDO \$ 241,161.60	
GASTOS INDIRECTOS			\$ 3,137,000.00	\$ -	\$ 1,137,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2019-3	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS. (MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00							URBANA	AM	28-mar-19	59%	59%	20	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, COMUNICACIONES, MATERIAL LIBRERÍA, INFORMACIÓN DIGITAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	
2019-313	U6030A	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS GENERALES). SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS).	\$ 1,137,000.00	\$ 1,137,000.00									URBANA	AM	28-mar-19	20%	20%	20	INFORME	1	A	V	P	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, TELEFONÍA, SERVICIOS POSTALES, SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIARAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE VEHÍCULOS.	
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2019-944	SY-01-0A	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (APORTACIÓN PARA EL SEGURO POPULAR).	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00							URBANA	C	28-mar-19	20%	20%	3,450	CONSULTA	690	A	V	P		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES.			\$ 7,620,011.30	\$ -	\$ 7,620,011.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2019-3899	SG-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA ESTANQUE DE PADRE NIÑO	\$ 2,569,103.00		\$ 2,569,103.00								URBANA	C	09-ago-19	0%	0%	185	POSTES	10	O	V	I		
2019-3900	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	\$ 1,638,000.00		\$ 1,638,000.00								RURAL	C	09-ago-19	0%	0%	170	POSTES	8	O	V	I		
2019-	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	\$ 262,908.30		\$ 262,908.30								RURAL	C	09-ago-19	0%	0%	502	POSTES	5	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO							
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD						
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
3901		ELECTRICA EN LA COLONIA DE SANTA CRUZ	\$ 2,023,000.00											11-oct-19	0%	0%	208	POSTES	6												
2019-3902	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 3,150,000.00		\$ 3,150,000.00								URBANA	C	09-ago-19	0%	0%	208	POSTES	6											
														11-oct-19																	
EDUCACIÓN.			\$ 1,889,892.00	\$ -	\$ -	\$ 1,889,892.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																				
2019-2990	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 50,397.12			\$ 50,397.12							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	16	BECA	16											COSTO DE LA DESPENSA \$ 288.97*1200=346,764 472*600= \$ 283,200.00 = 629,964.00
2019-2991	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 28,348.38			\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	9	BECA	9											MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-2999	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 25,198.56			\$ 25,198.56							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	8	BECA	8											MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3024	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 44,097.48			\$ 44,097.48							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	14	BECA	14											MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3026	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 25,198.56			\$ 25,198.56							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	8	BECA	8											MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3028	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 53,546.94			\$ 53,546.94							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	17	BECA	17											MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3030	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 31,498.20			\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	10	BECA	10											MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3034	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 37,797.84			\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	12	BECA	12											MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 31,498.20			\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	10	BECA	10											MUNICIPIO DE MATEHUALA

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3057	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3060	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3061	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3062	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3063	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3064	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 47,247.30		\$ 47,247.30							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	15	BECA	15	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3065	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3066	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3067	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3080	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN SARABIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3081	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MARIANO ARISTÁ EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 18,898.92		\$ 18,898.92							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	6	BECA	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3082	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3083	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3084	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 44,097.48		\$ 44,097.48							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	14	BECA	14	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3085	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3086	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3087	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3088	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3089	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3090	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ILUVENTINO ROSAS EN LA	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3101	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3102	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PLAN.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3103	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3104	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3105	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3106	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3107	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3108	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3109	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 18,898.92		\$ 18,898.92							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	6	BECA	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3110	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
3110		LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.												31-dic-19										MATEHUALA	
2019-3111	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DIF MUNICIPAL.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66								URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-1127	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02								URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
VIVIENDA			\$ 3,940,000.00	\$ -	\$ 3,940,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-1129	SH-01-0D	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	\$ 2,700,000.00		\$ 2,700,000.00								RURAL	C	28-mar-19	0%	0%	51	CUARTO	51	O	V	I		
2019-1134	SH-01-0F	PROGRAMA MUNICIPAL DE PISO FIRME.	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00								RURAL	C	28-mar-19	0%	0%	504	M2	408	O	V	I		
2019-1137	SH-06-0A	ESTUFAS ECOLOGICAS.	\$ 590,000.00		\$ 590,000.00								RURAL	C	28-mar-19	0%	0%	925	UNIDAD	185	O	V	I		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.			\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-1140	SJ-02-0B	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 129,825.77		\$ 129,825.77								URBANA	C	28-mar-19	0%	0%	500	SANITARIO	5	O	V	I		
2019-3903	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC	\$ 419,391.88		\$ 419,391.88								URBANA	C	11-nov-19	0%	0%	120	BARRA PERIMETRAL	1	O	V	I		
2019-3904	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ORIENTE	\$ 421,786.35		\$ 421,786.35								RURAL	C	11-nov-19	0%	0%	40	TECHADO	1	O	V	I		
2019-3905	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL PRIMERA ETAPA INCLYE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA	\$ 177,485.80		\$ 177,485.80								RURAL	C	11-nov-19	0%	0%	40	SANITARIO	1	O	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2019-3906	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL INCLUYE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5.00 M3 EN E. P. LÁZARO CÁRDENAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA	\$ 252,684.00		\$ 252,684.00							RURAL	C	11-nov-19	31-dic-19	0%	0%	40	SANITARIO	1	O	V	I		
2019-3907	SJ-03-0C	MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO RURAL, DE LA FOSA SÉPTICA Y DEL POZO DE ABSORCIÓN EN E. TV. LIC. BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS	\$ 132,597.00		\$ 132,597.00							RURAL	C	11-nov-19	31-dic-19	0%	0%	30	SANITARIO	1	O	V	I		
2019-3908	SJ-03-0A	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS (ATÍPICAS) EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS	\$ 162,807.00		\$ 162,807.00							RURAL	C	11-nov-19	31-dic-19	0%	0%	20	AULAS	2	O	V	I		
2019-3909	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE, 438 M.L. EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ.	\$ 550,520.00		\$ 550,520.00							URBANA	C	02-sep-19	04-nov-19	0%	0%	80	BARRA PERIMETRAL	1	O	V	I		
2019-3910	SJ-03-0B	MEJORAMIENTO DE AULAS A TRAVES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, 324.48 M2 EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA REPUBLICA	\$ 112,138.40		\$ 112,138.40							URBANA	C	02-sep-19	04-nov-19	0%	0%	180	AULAS	2	O	V	I		
2019-3911	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATIPICA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE 12 x 26 M2 EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES	\$ 547,703.80		\$ 547,703.80							URBANA	C	02-sep-19	04-nov-19	0%	0%	120	TECHADO	1	O	V	I		
2019-3913	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATIPICA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA	\$ 593,060.00		\$ 593,060.00							RURAL	C	02-sep-19	04-nov-19	0%	0%	25	TECHADO	1	O	V	I		
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 1,974,928.06	\$ -	\$ 1,974,928.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																									
2019-1142	TM-05-0A	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA- MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS.	\$ 474,928.06		\$ 474,928.06							RURAL	C	28-mar-19	31-dic-19	0%	0%	8,200	PIEZA	1	O	V	I	\$ 2'600,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII SESIÓN DEL CONSEJO DEL 25JUL19.- \$ 1'974,928.06 Y SE DIO DE BAJA EL RECURSO \$ 175,000	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3915	TM-03-0B	DESAZOLVE DE BORDOS Y ABREVEDEROS EN VARIAS LOCALIDADES.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00								RURAL	C	20-ago-19 31-dic-19	0%	0%	6,000	M3	120	O	V	I	

SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 54,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-16	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 23,517,996.34			\$ 23,517,996.34							URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	64%	64%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	P	
2019-2056	UI-01	COPARTICIPACIÓN FORTASEG.	\$ 2,882,003.66			\$ 2,882,003.66							URBANA	AM	31-may-19 31-dic-19	0%	0%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA V SESIÓN DEL 30MAY19.
2019-18	UI-01	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,000,000.00			\$ 28,000,000.00							URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	64%	64%	91,522	INFORME	1	A	V	P	SE SUMÓ A PREVENCIÓN DE CONDUCTAS.- LA CANTIDAD DE LO VALIDADO EN DERECHOS DE ALUMBRADO.

DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.				\$ 14,645,963.89	\$ -	\$ 8,608,230.55	\$ 6,037,733.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
---	--	--	--	------------------	------	-----------------	-----------------	------	------	------	------	------

2019-13	SE-03-0A	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 370,000.00			\$ 370,000.00							URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	30%	30%	12,000	M2	75,000	O	V	P	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VII SESIÓN DEL 25JUL19.- \$ 670,000.00 A \$ 370,000.00 OCEANO PACIFICO, MAR MEDITERRANEO, MONTE ALBAN, DÍAZ ORDAZ, CD. JUÁREZ, NUEVO LAREDO, CAMINO VIEJO A LA PAZ, RANGEL, ESCUELA BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, ASILO DE ANCIANOS JOSÉ NAVARRO, FLORES MAGÓN, JUAN JOSÉ BUSTAMANTE, GOLFO DE MEXICO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CARGA Y AGARREO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 B Y CAMIÓN DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE CON
2019-1143	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES. (PENDIENTE POR DEFINIR).	\$ 156,168.98			\$ 156,168.98							URBANA	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%	8,900	OBRA	15	O	V	I	
2019-3916	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO ÁLVAREZ (TRAMO: CALLE SAN BARTOLO A CALLE PRIVADA RIO COLORADO) COLONIA LA CONCEPCIÓN	\$ 642,529.48			\$ 642,529.48							URBANA	C	01-ago-19 01-oct-19	0%	0%	415	M2	1,290.16	O	V	I	
2019-3917	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN (TRAMO: CALLE AVENIDA SAN FRANCISCO A CAMINO VIEJO A LA PAZ) COLONIA GUADALUPE	\$ 1,119,175.86			\$ 1,119,175.86							URBANA	C	01-ago-19 01-oct-19	0%	0%	1,125	M2	3,672.47	O	V	I	
2019-3918	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SABINOS (TRAMO: CALLE ROBLES A CALLE MEMBRILLO) OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 635,700.47			\$ 635,700.47							URBANA	C	01-ago-19 01-oct-19	0%	0%	402	M2	1,360.68	O	V	I	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3919	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL SALTO (TRAMO: CALLE INFIERNILLO A CALLE CALHIDRA) (PRIMERA ETAPA) COLONIA MANUEL MORENO TORRES	\$ 1,213,638.70		\$ 1,213,638.70								URBANA	C	01-ago-19 01-oct-19	0%	0%	1,108	M2	2,507.52	O	V	I	
2019-3920	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: CALLE PLAN DE GUADALUPE A PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO) COLONIA REPUBLICA	\$ 1,932,786.51		\$ 1,932,786.51								URBANA	C	01-ago-19 01-oct-19	0%	0%	927	M2	2,359.58	O	V	I	
2019-3921	SE-04-0A	REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,908,230.55		\$ 2,908,230.55								URBANA	C	16-ago-19 17-oct-19	0%	0%	1,216	M2	1,500.00	O	V	I	
2019-3922	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO (TRAMO: CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE JULIAN CARRILLO) COLONIA SAN JOSÉ	\$ 1,363,515.14		\$ 1,363,515.14								URBANA	C	01-ago-19 04-oct-19	0%	0%	620	M2	1,981.38	O	V	I	
2019-3923	SE-01-0A	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ	\$ 1,208,592.86		\$ 1,208,592.86								URBANA	C	12-ago-19 14-oct-19	0%	0%	856	M2	3,655.00	O	V	I	
2019-25	SE-03-0J	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	26-mar-19 03-jun-19	0%	0%	91,522	ACOMETIDA	465	A	V	I	FOCOS, BALASTROS, FOTOCELAS, CABLE, BRAZOS, CARCAZAS, FLEJE, HEBILLAS, SOCKETS.
2019-2798	SE-03-0H	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	C	14-jun-19 25-jun-19	0%	0%	5,000	LOTE DE MATERIAL	1	A	V	I	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO, PARA BACHEO, ÚNICAMENTE INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA; SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIENTO RÁPIDO ECR-65, INCLUYE ÚNICAMENTE SUMINISTRO DE MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA.
2019-14	SE-03-0H	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	\$ 1,195,625.34		\$ 1,195,625.34								URBANA	C	15-abr-19 31-jul-19	100%	100%	8,500	OBRA	1	O	V	P	SE CAMBIO EL COSTO EN LA VI SESION DEL 27JUN19 - \$ 1'195,625.34 LICITACION POR ADJ. DIRECTA NO. MMAACDSMFMFAVAD01/2019. CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. CONTRATO NO. MMAACDSMFMFAVAD01/2019. SE DIO DE ALTA EL 28FEB. SE CAMBIO EL COSTO EN LA V SESION 30MAY \$ 1'195,625.34 RETORNOS CARR. 57 CALLE PINOS,ROBLES, CEIBAS, RAMO 33, FLORES MAGÓN, 5 DE MAYO, CARR. SACRAMENTO, RAFAEL MUJERA, IRAPUATO, DURANGO, AVENIDA ROBLE, LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, JAVIER CLAVIERO, HIDALGO, ALTAMIRANO, JAME NUNO, BOCANEGRA, 16 DE SEPTIEMBRE, MORELOS, AV. DEL FRAYLE, MONTE EVEREST, PASTORZA. SON CALLES Y CAMINOS QUE SE ENCUENTRAN PAVIMENTADOS PERO SU SUPERFICIE SE ENCUENTRA DETERIORADA CON LA PRESENCIA DE BACHES, POR LO QUE SE REALIZA EL CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y EL RETIRO DE LA CAPA PARA REALIZAR EL BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y LA APLICACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL