

MANIFIESTO

Manuel E. Mendoza M.
Alejandro Vazquez

MARTIN PECMA S

JOSÉ GONZÁLEZ



Villa de Guadalupe
SAN LUIS POTOSÍ

ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA
05 DE DICIEMBRE 2019

EN EL LUGAR QUE OCUPA CABILDO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2019 SE EXPONE QUE POR TENER CORUM SE PRODECE A DAR INICIO A LA REUNIÓN

C. JUAN LÓPEZ BLANCO	PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ	SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
C. BEATRIZ OVALLE CARRIZALES	REGIDORA
ARQ. RICARDO SÁNCHEZ NIETO	REPRESENTANTE DE SEDESORE ZONA ALTIPLANO

A SI COMO LOS REPRESENTANTES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL BAJO LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA	C. JUAN LÓPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL VILLA DE GUADALUPE	5 MIN
2.- ELECCIÓN DE ESCRUTADOR	LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ	5 MIN
3.- SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CDSM	LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ	5 MIN
4.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019	LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ	5 MIN
5.- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2019	LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ	5 MIN
6.- ASUNTOS GENERALES	LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ	5 MIN
7.- LECTURA Y VALIDACIÓN DEL ACTA	LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ	5 MIN
8.- CLAUSURA	C. JUAN LÓPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.	5 MIN

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850

Tels. y fax: 01 486-85 55 079 o 01 486-85 55 084, e-mail: presidencia@ddssj.gob.mx

Justicia Hernández en Gerardo Valdez

Amparo Contreras
 Hugo del Rosal
 Presidencia Municipal
 R. J. Vazquez
 MARCO ANTONIO CONTRERAS

R. S. A. Estrella Pimentel A. S. O. A. P. I. S. T.

C. J. Vazquez

Ma Dolores Castellano

Raúl Nuevo Siles

Manuel Mendoza

Alejandro Uazras

Hugo de la Rosa

Martín Peña

José Coronado



Presiliano García
Compañero

Amparo Contreras
MARCCINO

Hugo Urteaga

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

SE REALIZO EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y DE LOS ASUNTOS GENERALES A TRATAR QUEDANDO INSTALADA LA ASAMBLEA CON 28 CONSEJEROS DE 37 QUE EQUIVALE AL 75 % DE LOS REPRESENTANTES SOCIALES QUE FIRMARON EL LISTADO PARA VALIDAR SU ASISTENCIA EN CONVOCATORIA POR LO QUE QUEDA INSTALADA OFICIALMENTE LA ASAMBLEA.

TOMA LA PALABRA EL C. JUAN LÓPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE PARA DAR LA BIENVENIDA AL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y PROCEDER A LA ASAMBLEA

2.- ELECCIÓN DE ESCRUTADOR

SE ELIGE COMO ESCRUTADOR AL C. CRISTINO LOPEZ CARRIZALES DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO

COMO MODERADOR FUNGIRÁ EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL EL LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ.

3.- SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CDSM

NO HAY ACUERDOS

(Sobre)

YSA Martín Puente H. Lic. O. A. P. S. I.

UN GOBIERNO DE RESULTADOS

J. Elías Hernández c. r. Cesar de Valtiz

Ramon Aguas Jico Madaleres Castillo R.

Manuel E Mendoza M.

Alejandro Vazquez L.
Hugo del Rosa - U.
Martín Peña

Roseli Cruz



4.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.

MA ROLINO COMPARAN PRECISIÓN GRANIS

Amparo Contreras

Nº	OBRA / ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM 2019	FORTAMUN 2019	FISE	FÍSICO	FINANCIERO
	GASTOS INDIRECTOS MATERIAL DE OFICINA	VILLA DE GUADALUPE		\$ 43,010.00		99 %	99 %
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VILLA DE GUADALUPE		\$ 6,990.00		100 %	100 %
	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	VILLA DE GUADALUPE		\$ 50,000.00		99 %	99 %
	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	VILLA DE GUADALUPE		\$ 10,000.00		84 %	84 %
	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL (MATERIAL DE OFICINA)	VILLA DE GUADALUPE		\$ 13,382.13		0 %	0 %
	GASTOS DE OPERACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	VILLA DE GUADALUPE		\$ 250,000.00		99 %	99 %
	SEGURIDAD PÚBLICA PAGO DE SUELDOS A POLICÍAS	VILLA DE GUADALUPE		\$ 1,280,000.00		95 %	95 %
	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	VILLA DE GUADALUPE		\$ 3,281,885.66		93 %	93 %
	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	VILLA DE GUADALUPE		\$ 424,200.01		100 %	100 %
	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PÚBLICA	VILLA DE GUADALUPE		\$ 60,000.00		100 %	100 %
	DESARROLLO AL DEPORTE (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES)	VILLA DE GUADALUPE		\$ 320,000.00		70 %	70 %
	DESPENSAS	VILLA DE GUADALUPE		\$ 741,599.99		47 %	47 %
	CONVENIO SEGURO POPULAR	VILLA DE GUADALUPE		\$ 100,000.00		0 %	0 %
	EQUIPAMIENTO DE POZO CON TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO	VILLA DE GUADALUPE	\$ 68,000.00			100 %	100 %

Handwritten signature and scribbles over the table.

ASA Efraim Puente H. WSA RISSI

3
S. Elias Hernandez del Gerardo Valle

MARCELO COMPEAN R. FERRASIANO GARCIA
 hijo Virostegian



Razon Alonzo Siles, Ma Dolores Castillo 12.
 Marcel E. Mendoza M.
 Alesandra Vasquez
MARTIN PECINOS
 Govt Couvare J.
 Hugo del Rosario.



AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CARRETERA 63 EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE GUADALUPE	\$ 238,857.74			100 %	100 %
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE SOLÍS	ZARAGOZA DE SOLÍS	\$ 87,000.00			100 %	100 %
REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA	VILLA DE GUADALUPE	\$ 898,523.00			100 %	100 %
REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA (3)	VILLA DE GUADALUPE	\$ 118,938.05			100 %	100 %
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO	GUADALUPITO	\$ 498,000.00			100 %	99 %
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHILARES	LOS CHILARES	\$ 498,000.00			80 %	66 %
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO ZARAGOZA DE SOLÍS	ZARAGOZA DE SOLÍS	\$ 498,000.00			100 %	99 %
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LA PRESITA	LA PRESITA	\$ 498,000.00			100 %	99 %
COMEDOR COMUNITARIO	VILLA DE GUADALUPE	\$ 250,000.00			70 %	80 %
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE GUADALUPE	\$ 312,751.08			100 %	100 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES	VILLA DE GUADALUPE	\$ 200,000.00			0 %	0 %
DESAZOLVE DE CANAL DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA	LA PRESA	\$ 95,700.00			100 %	100 %
DESAZOLVE DE ESTANQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN	SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS	\$ 99,528.00			100 %	99 %

COOP. PIST. Efraim Iñeñte A.
 Amparo Comfenas ASR

1. Elias Hernandez Gil - Gerardo Velazquez

Manuel Mendosa

Madrores Castillo

Manuel E. Mendosa

Alejandro Vazquez

Hugo de la Rosa

Marta Pecina

Felix Corral



Villa de Guadalupe

Hugo Contreras

Pecina Garcia

MA R (C) NO COMPARAR. Amparo Contreras

ANTONIO DE LOS REGALADOS						
DESAZOLVE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO	GUADALUPITO	\$ 99,847.00			100 %	100 %
DESAZOLVE DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA	ZARAGOZA DE SOLIS	\$ 162,690.00			100 %	99 %
DESAZOLVE DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL MATORRAL	EL MATORRAL	\$ 99,528.00			100 %	100 %
CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE	PUERTO DE LA TINAJUELA	\$ 45,000.00			100 %	99 %
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA PEÑA A EL CAUDILLO	LA PEÑA	\$ 530,473.80			100 %	100 %
PAVIMENTACIÓN DE LA PUNTA A MORELOS	MORELOS	\$ 400,000.00			100 %	99 %
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA	LA PRESA	\$ 400,000.00			100 %	99 %
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN BAROLO	SAN BAROLO	\$ 399,865.57			100 %	99 %
PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA BIZNAGA	LA BIZNAGA	\$ 400,000.00			100 %	99 %
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE JESÚS MARÍA	LLANO DE JESÚS MARÍA	\$ 400,000.00			100 %	99 %
PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	EL REFUGIO	\$ 200,000.00			100 %	99 %
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS	ZARAGOZA DE SOLIS	\$ 800,000.00			100 %	99 %
ELABORACIÓN DE PROYECTOS (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)	VILLA DE GUADALUPE	\$ 170,000.00			100 %	100 %
MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICAS CON REPARACIÓN DE LÁMPARAS ZONA SUR DE LA	VARIAS COMUNIDADES	\$ 371,689.33			100 %	100 %

Handwritten signature and scribbles over the table.

Handwritten text on the right margin: R5A Chain Pacific H...

Handwritten signatures at the bottom: J. Elias Heredia, Gerardo Valdez

Ramon Alvarez Sely

Ma Dolores Castillo

Manuel E. Mendoza H.
Alejandro Venegas

Martin Peñas

José Covarrubias

+ Ugo del Rosario



Villa de Guadalupe
AYUNTAMIENTO 2016-2017



Hugo Vázquez
 Resciliano García
 Amparo Contreras
 MARCELO COCOPARAN

CARRETERA 57						
MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICAS CON REPARACIÓN DE LÁMPARAS ZONA NORESTE	VARIAS COMUNIDADES	\$ 321,259.12			100 %	100 %
MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICAS CON REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN COMUNIDADES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO	VARIAS COMUNIDADES	\$ 231,605.41			100 %	100 %
MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICAS CON REPARACIÓN DE LÁMPARAS CABECERA MUNICIPAL Y ZONA CENTRO	VARIAS COMUNIDADES	\$265,286.32			100 %	100 %
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE, SECTOR PONIENTE	CABECERA MUNICIPAL	\$ 289,000.50			100 %	100 %
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (COL. BUENOS AIRES)	CABECERA MUNICIPAL	\$ 485,902.17			100 %	99 %
EQUIPAMIENTO DE POZO CON PAPANOTE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	\$ 200,000.00			30 %	0 %
REHABILITACIÓN DE POZO DE LA COMUNIDAD JARILLAS	JARILLAS	\$ 200,000.00			30 %	0 %

R SA S fain Peñal H. a. 2004 P I S I F

S. E. L. O. S. H. e. n. a. i. t. e. G. A. S. Gerardo Valdes

Raoné Acorzo Silva

Ma Dolores Castillo

Manuel E. Mendoza M.
Alejandro Valverde

MARTIN P. ...
José Covarrubias
Hugo de la Rosa



Amparo Contreras
 Presidenciano García
 MARIA CELINA CECUPERA R.

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO	GUADALUPITO	\$ 330,027.07			90 %	64 %
MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICA CON LÁMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	VARIAS COMUNIDADES	\$ 713,701.07			60 %	99 %
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 100,000.00			84 %	84 %
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE CHILARES	LOS CHILARES	\$ 967,986.59			100 %	99 %
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO -GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN GUADALUPITO	GUADALUPITO	\$ 113,333.33			100 %	99 %
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO -GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ	SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ	\$ 113,333.33			100 %	99 %
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO -GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	\$ 113,333.33			100 %	99 %

Handwritten signature and scribbles over the table.

ISIDRO ...
 H. ASP

J. Elias Hernandez Gal. Gerardo Valdez

Ramon Aicosa
 Manuel Si Mendosa m
 Ma Dolores Castillo R.

Alejandra Vasquez
 Hugo del Rosario
 Martin Pecenas
 Javi Couvardo



Villa de Guadalupe
 GOBIERNO MUNICIPAL



EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.						
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. SEGUNDA ETAPA	VILLA DE GUADALUPE	\$ 498,800.00			100 %	99 %
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 2 SECTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS CHILARES	LOS CHILARES	\$ 470,000.00			100 %	16 %
MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO CON CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHILARES	LOS CHILARES	\$ 253,309.11			100 %	95 %
MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	\$ 250,000.00			100%	99 %
BORDO DE ABREVADERO	ESTANQUE DEL REFUGIO	\$ 100,000.00			100 %	99 %
SEMILLA	VARIAS LOCALIDADES		\$ 110,000.00		100 %	0 %
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 ER ETAPA- LÍNEA DE ALIMENTACIÓN - TANQUE SUPERFICIAL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P	CABECERA MUNICIPAL	\$ 4,998,412.6		\$ 2,499,206.30	80%	72 %

Amparo Contreras
 Rosalino Garcia
 MARCELO COOPERAR

A24
 Estrada Plente 17
 ISIDRO J. COOPERAR

Elías Hernández con Gerardo Valdez

Ramon Aguero 3123

Manuel E. Muldoza y M^a Dolores Castillo R.
Alejandro Vazquez



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Martin Peña, José Coronado, Hugo de la Rosa V.]

Hijo Vindicado
Resolución García
Amparo Contreras
MARCELO COCOPALAN

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 183,640.17		100 %	99 %
AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LIENZO CHARRO PRIMER ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 800,000.00		100 %	99 %
MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LIENZO CHARRO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,200,000.00		100 %	99 %
REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 150,000.00		100 %	99 %
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4	CABECERA MUNICIPAL	\$ 250,000.00	\$ 232,000.00	75 %	66 %
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4	ARROYO SECO	\$ 50,000.00	\$ 46,400.00	75 %	66 %
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4	EL LEONCITO	\$ 25,000.00	\$ 23,200.00	75 %	66 %
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4	SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA	\$ 400,000.00	\$ 371,200.00	75 %	66 %
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4	SANTA TERESA	\$ 675,000.00	\$ 626,400.00	75 %	66 %
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4	JARILLAS	\$ 450,000.00	\$ 417,600.00	75 %	66 %

REV. Estelin Plente F.
SISOPISI

J. Elías Hernández Garza Gerente Volador

MISION 2011-2013

Manuel E. Mendoza y Ma Dolores Castillo R.
Alejandro Velazquez
Hugo de la Rosa v.
Mar Tinpeuna
Jeri Comand



Villa de Guadalupe
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Amparo Contreras
Efraín
Preso Siano Garcia
Hgo Contreras

4							
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4	SAN BARTOLO	\$ 500,000.00		\$ 464,000.00	75 %	66 %
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARLOS SALINAS DE GORTARI CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA	LA PRESA	\$ 677,126.45			100 %	99 %
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS COMPLETOS EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA LA MASITA	SANTA ROSA LA MASITA	\$ 480,543.12			30 %	0 %
	AMPLACION DE RED ELECTRICA PARA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	\$ 340,018.05			30 %	0 %
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA LA MASITA	SANTA ROSA LA MASITA	\$ 144,345.16			30 %	0 %
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA LA MASITA	SANTA ROSA LA MASITA	\$ 110,200.00			30 %	0 %

Juan

MARCELO COCHPEAMP,
ISIDORO ASR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RESULTADOS

Enélica Hernández López Gerardo Valdez

Alexandra Vasquez Manuel E. Mendoza H. Ma Dobres Castillo R
 Rafael Antonio Sison



[Handwritten signature]

MARTIN PELINOS
 Hugo del Rosario V.
 con 6000 MOP

[Handwritten signature]



SOMETE A VALIDACIÓN EL PUNTO NUMERO 4 QUEDANDO VALIDADO CON 28 VOTOS

5.- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2019

VALIDACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	\$ FISE	\$ FFM	\$ FISM
COMPLEMENTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA	LA PRESA	\$ 61,902.95			\$ 61,902.95
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE MORELOS SEGUNDA ETAPA	MORELOS	\$ 2,130,468.86	\$ 1,065,234.43		\$ 1,065,234.43
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA PRIMER ETAPA	LA JOYA	\$ 494,924.47			\$ 494,924.47
APLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE INSURGENTES EN CABECERA MUNICIPAL PRIMER ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 494,924.47			\$ 494,924.47
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA SIERPE	LA SIERPE	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00

AMPLIACIONES

NO. SEDES	DESCRIPCIÓN DE LA	LOCALIDAD	MONTO	TOTAL	AMPLIACIÓN		
					\$ FISE	\$ FFM	\$ FISM

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldamo #31, Zona Centro, C.P. 78850
 Tels. y fax.: 01 486-85 55 079 o 01 486-85 55 084, e-mail: presidenciavdg@gmail.com

J. Elias Hernandez G12 Grande Valdez

Amparo Contreras
 Presidencia Garcia Nijo Urtegui
 UAA como campo

ASV
 Efraim Puente H.
 GOOTPIST

Presidencia García

Amparo Contreras
MARCANO COMPENAR

[Signature]



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

[Signature]

Planuel E. Mendoza m. Na Dolores Castillo
A presentacion unap
Hugo del Rosario
Martín Pecinas
José Coronado
Ramoj Alonso y/o



ORE	OBRA Y/O ACCIÓN		ANTERIOR	APROBADO		
	COMEDOR COMUNITARIO	VILLA DE GUADALUPE	\$ 250,000.00	\$ 347,235.25		\$ 97,235.25
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	\$ 200,000.00	\$ 219,747.50		\$ 19,747.50
	REHABILITACIÓN DE POZO DE LA COMUNIDAD JARILLAS	JARILLAS	\$ 200,000.00	\$ 200,627.50		\$ 27.50

[Handwritten scribbles]

[Signature]

REDUCCIONES

NO. SEDES ORE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MONTO ANTERIOR	TOTAL APROBADO	REDUCCIÓN		
					\$ FISE	\$ FFM	\$ FISM

CANCELACIÓN

NO. SEDES ORE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	COSTO	\$ FISE	\$ FFM	\$ FISM
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS	\$ 2,352,294.00			\$ 2,352,294.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES	VILLA DE GUADALUPE	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00

QUEDA VALIDADO EL PUNTO 5 CON 28 VOTOS

6.- ASUNTOS GENERALES (NO HAY ASUNTOS GENERALES)

7.- LECTURA Y VALIDACIÓN DEL ACTA

GOBIERNO DE RESULTADOS

[Signature]

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850
Tels y fax.: 01 486-85 55 079 ó 01 486-85 55 084, e-mail: presidencia@villadg.com

Elias Hernandez GA - Gerardo Valde -

ISA ESPINOSA
WIDYASR
H. HERNANDEZ
WIDYASR
ISA ESPINOSA

Amparo Contreras
Pascual García
Ma Dolores Castillor
Martín Pérez
Hugo del Rosal
Joaquín Coronado
Juan López Blanco
MARCELO COCOP
F. J. J. J.



Juan Manuel Castillo Pérez

Ramón Hiram Jirón
prosecretario
Manuel E. Mendoza M.
MARTÍN PÉREZ
Hugo del Rosal
Joaquín Coronado



EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE EL LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ DA LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA PARA SU VALIDACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA QUEDANDO VALIDADO POR 28 VOTOS

8.- CLAUSURA.

EN USO DE LA PALABRA EL C. JUAN LÓPEZ BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DECLARA CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 11:12 HORAS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2019.

FIRMAN AL MARGEN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE CONFORMIDAD, EN VIRTUD DE SER VERDAD LO ASENTADO EN LA PRESENTA ACTA

UN GOBIERNO CON RESULTADOS

J. Elias Hernandez del Gobierno Valde

ASR
ISIDRO

Amparo Contreras
CARRERA LINDO
García Coronado
Efraín Bente H
Presiliano García
Dolores Castillo

15/02/2014 10:24 2117



Rayo Crástagim

Manuel E. Mendoza
Hugo de la Rosa
Marta Pechinas

Alexandro Vazquez



C. JUAN LÓPEZ BLANCO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

LIC. JUAN MANUEL CASTILLO PÉREZ
SECRETARIO TÉCNICO DE DESARROLLO SOCIAL Y COORDINADOR DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

C. BEATRIZ OVALLE CARRIZALES
REGIDORA

LIC. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ NIETO
REPRESENTANTE DE LA SEDESORE DE LA ZONA ALTIPLANO

UN GOBIERNO DE RESULTADOS

ISIDORO CASTAS

José Carlos Hernández Corzo Goerdo Velasco