



REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

En Coxcatlán, San Luis Potosí, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos "Carlos Jonguitud Barrios" ubicado en Palacio Municipal s/n, planta alta, al interior de la Presidencia Municipal ubicada en esta Cabecera Municipal de Coxcatlán, San Luis Potosí, siendo las **10:55** horas del día **28 de Junio 2019**, reunidos los funcionarios y representantes comunitarios (Consejeros), todos ellos integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal para llevar a cabo la Reunión Ordinaria programada para éste día siendo convocada por la Presidenta Municipal a través del **LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS**, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo, y para tal efecto es presidida por la Presidenta Municipal Constitucional 2018-2021, **MTRA. IBETH ARENAS VIDALES** con la finalidad de **Informar sobre los avances de las acciones y obras del Programa Operativo Anual 2019, así como verificar las modificaciones a las propuestas presentadas para su inclusión en el POA 2019, según los nuevos lineamientos normativos para el Ramo 33.**

Todo lo anterior con el fin de dar cumplimiento con la Normatividad correspondiente: **Artículos 2º, 47, 48, 53, 58, 69 y 72** de la **Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí**, así como lo establecido en el **Título Quinto, Capítulo XII, Artículo 101** de la **Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí**, y demás aplicables.

La reunión se desarrolla bajo el siguiente esquema:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA. FUNCIONARIOS, REGIDORES E INTEGRANTES CONSEJEROS Y CONSEJERAS; VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
2. BIENVENIDA POR PARTE DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MTRA. IBETH ARENAS VIDALES.
3. INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2019.

Regidore

MEMBERS -

Ma. del Pilar
Feal

E.S.S

11/06/19
IB



4. FE DE ERRATAS, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y/O VALIDACIÓN DE OBRAS O ACCIONES NUEVAS.

5. ASUNTOS GENERALES.

6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

1.- Como **Primer Punto**, el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, en su cargo como Coordinador de Desarrollo Social Municipal, realiza el pase de lista correspondiente, verificando que se encuentran presentes **10 (DIEZ) CONSEJEROS** asistentes de un total de **14 Consejeros** Integrantes del Consejo con voz y voto, más los funcionarios y asesores.

Constatando la asistencia de cada uno de los integrantes, se declara quórum legal para llevar a cabo la reunión, y por lo tanto válidos los acuerdos que de ella emanen, instalándose formalmente a las **10:58** horas, agradeciendo la presencia a los asistentes tanto de los representantes comunitarios como los funcionarios de ésta sesión ordinaria, la cual es muy importante porque se estará validando las primeras acciones y obras de este ejercicio fiscal.

2.- Para el **Segundo Punto** del Orden del día, toma la palabra la C. Presidenta Municipal Constitucional 2018-2021, **MTRA. IBETH ARENAS VIDALES** para dar la Bienvenida a todos los asistentes, expresando el agradecimiento a todos por la participación y presencia a esta importante reunión.

3.- Para el **Tercer Punto**, toma la palabra el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, como Coordinador de Desarrollo Social Municipal para informar acerca de los cambios en la planeación de obras, en lo referente a los nombres de obras, modificaciones presupuestales y validación de obras propuestas para su inclusión en el POA 2019, para lo cual el pleno debe analizar y validar según lo consideren pertinente, siguiendo en todo momento las reglas de operación para la aplicación de los recursos del Ramos 33, en sus dos Fondos.

ANEXO 1: FE DE ERRATAS: En el caso de que aplique, respecto a la designación del nombre de las obras o acciones; se realizan las correcciones ortográficas o descriptivas, considerando la definición que mejor describa el concepto de los trabajos de la obra o acción a ejecutarse. Todo ello con los criterios que marca la Apertura Programática 2019. (Se anexa formato)

MAYORÍA

MAJORÍA-

Ma. del Pilar
FOLLIC

E-S-S



ANEXO 2: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: En éste aparecen las obras y acciones, que por ahorros o economías en su contratación y/o ejecución arrojan saldos a favor, o bien, que por aumento de metas o modificaciones al ejecutarse, requieren de un incremento económico. (Se anexa formato)

ANEXO 3: VALIDACIÓN DE NUEVAS OBRAS O ACCIONES A EJECUTARSE: Se refiere a las nuevas obras o acciones propuestas para ser incluidas dentro del Programa Operativo Anual 2019, con recursos del Ramo 33. Mismas que surgen de la demanda social de las localidades solicitantes. Por lo que corresponde al pleno del Consejo su análisis y validación correspondiente para su inclusión. (Se anexa formato)

Para éste punto, se agrega la relación de las propuestas de obras y acciones prioritarias para su análisis en el pleno del Consejo, mismas que aparecen en el formato 3, y forman parte de esta Acta.

Posterior al ejercicio de análisis y discusión de las anteriores propuestas, el Coordinador de Desarrollo Social Municipal solicita a los presentes su opinión, y todos en unanimidad manifiestan de común acuerdo su aprobación y validación; indicando que a la mayor brevedad se programe su ejecución o procesos de contratación, en caso de requerirse, toda vez que la ciudadanía está a la espera de ver que ésta Administración esté realizando las obras y acciones que se le han requerido y así atender la demanda social.

4.- En el **Cuarto Punto**, el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, cede la palabra al Auxiliar Contable de CODESOL, RAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, para que presente ante el pleno el informe mensual correspondiente a los avances físicos y financieros de las obras y acciones con corte al día de hoy, último día hábil del mes de Junio 2019. (Se anexa formato, mismo que corresponde a la captura del SIDESORE)

5.- En **Asuntos Generales**, el Coordinador pregunta a los Consejeros si hay algún otro asunto que consideren pertinente para su análisis o discusión por el pleno, a lo que acto seguido manifiestan que no hay nada en particular o relevante, por lo que se procede al siguiente punto del orden del día.

6.- **Clausura.** Cubriendo todos los puntos anteriores, y no habiendo otro asunto que tratar, se pide a los presentes su aprobación para dar por finalizada la presente

Magdalena

Foratón (Med. Ins. C. S. S.)

E.S.S

Ma del Pilar

Wénes



reunión ordinaria, reiterando la suma importancia de la presencia y participación de cada integrante de éste Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Por lo que se declara clausurada la sesión a cargo del LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, siendo las **13:00** horas del día **28 de Junio del año Dos Mil Diecinueve**, declarando válidos los Acuerdos tomados y firmando en el Acta todos los que intervinieron para dar fe y legalidad de los acuerdos tomados en ella, y de ello sea enviado el reporte correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**



MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTA MUNICIPAL
COXCATLÁN
2018-2021

REGIDOR:

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL**


LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS

REGIDOR:



CODESOL
COXCATLÁN
2018-2021

PROFR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GAMBOA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

PROFRA. ALBERTINA GONZÁLEZ REYES
(TIOAMEL)

PROFR. TRANQUILINO RAMÍREZ MORALES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

**PROFR. LORENZO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ**
(MAHUAJCO)



COORDINACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
COXCATLÁN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



TESORERO MUNICIPAL



C.P. EMMANUEL GARCÍA GARCÍA

TESORERÍA
COXCATLÁN
2018-2021

CONTRALOR:

C.P. GUSTAVO GONZÁLEZ VEGA

SECRETARIO GENERAL:



MTRO. GABRIEL ORDÓÑEZ BELGADILLO

SECRETARÍA GENERAL
COXCATLÁN
2018-2021

SÍNDICO MUNICIPAL:

LIC. ESTEFANNY VIDALES GONZÁLEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:



PROFR. SALATIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

OBRAS PÚBLICAS
COXCATLÁN
2018-2021

REPRESENTANTE
SEDESORE ZONA HUASTECA:

ING. JOAQUÍN GUEVARA ARELLANO

CONSEJEROS (REPRESENTANTES SOCIALES COMUNITARIOS):

NOMBRE	LOCALIDAD	FIRMA
MÓNICA CRUZ SÁNCHEZ	BARRIO DEL ZOCOTE	<u>M.C.S.S.</u>
C. JORGE LUIS MEDINA CRUZ	BARRIO DEL ZOCOTE	<u>Jorge Luis Medina Cruz</u>
PROFRA. ALBERTINA GONZÁLEZ REYES	TIOAMEL	<u></u>
MA. DEL PILAR MARTÍNEZ PÉREZ	PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN	<u>Ma. del Pilar Martínez Pérez</u>
NORMA LETICIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	TLAPANI	<u></u>
PROFR. LORENZO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	MAHUAJCO	<u></u>
EULALIA SÁNCHEZ SONI	MOYOTLA	<u>E.S.S.</u>
MARGARITA FLORES MUÑOZ	EJIDO CALMECAYO	<u>Margarita Flores Muñoz</u>
FRANCISCO VIDALES ALMAZÁN	TAMPUCHÓN	<u>Francisco Vdales Almazán</u>
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	SUCHIACO	<u>Antonio González Hernández</u>
MAURILIO HERNÁNDEZ QUINTANA	AMAXAC	<u>Maurilio Hernández Quintana</u>
CELERINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	COMUNIDAD TAZÁQUIL	<u></u>
ALFREDO GONZÁLEZ SANTIAGO	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN	<u>Alfredo González Santiago</u>
ANA LILIA HERNÁNDEZ MEJÍA	TAZÁQUIL EJIDO	<u>Ana Lilia Hernández Mejía</u>

ANEXO 1

FE DE ERRATAS

28 DE JUNIO 2019

-Correcciones o modificaciones en la descripción de los nombres de obras y acciones capturados en el SIDESORE-

LOCALIDAD	DICE	OBRA/ACCION	LOCALIDAD	DEBE DECIR	OBRA/ACCION
	*****	***** EN ESTA OCASIÓN NO SE PRESENTAN CORRECCIONES *****			



LA PRESIDENTA MUNICIPAL
 Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 MTRA. IBETH ARENAS VIDALES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COXCATLÁN
 2018-2021





Municipio

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 LIC. OMAR ALBERTO SOTIBULOS

CODESOL
 COXCATLÁN
 2018-2021


 No. del Fibra
 FOLIO



E-S.S



ANEXO 2
28 DE JUNIO 2019

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Rubro	Núm.	Localidad	Obras/Acción	Total	Financiamiento				Saldo a Cancelar (-)				Saldo a Validar (+)			NUEVO MORTO DE LA OBRA		
					FISM	FAFM	OTROS (FISE/FED)	FISM	FAFM	Otros (FISE/FED)	FISM	FAFM	Otros (FISE/FED)					
SEGURIDAD PÚBLICA	1114	COXCATLÁN	SEGURIDAD PÚBLICA RECORRIDOS Y VIGILANCIA	66,423.56		66,423.56												
SALUD	1116	COXCATLÁN	SUELDOS A PERSONAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD	1,080,000.00		1,080,000.00												\$350,000.00
SALUD	1117	COXCATLÁN	SALARIOS A PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DENGUE	840,000.00		840,000.00												\$150,000.00
GASTOS INDIRECTOS	1118	COXCATLÁN	VIATICOS FFM	23,667.21		23,667.21												\$27,667.21
AGUA Y SANEAMIENTO	1130	COXCATLÁN	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS	800,000.00		800,000.00												\$500,000.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1133	COXCATLÁN	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	239,057.00		239,057.00												\$300,000.00

[Signature]

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COXCATLÁN
2018-2021

[Signature]

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINADOR
COXCATLÁN
2018-2021

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
11 JUNIO 2019

[Signature]

[Signature]
No. del Párrafo
E.S.S

ANEXO 3
28 DE JUNIO 2019

VALIDACIÓN DE NUEVAS OBRAS Y ACCIONES

LOCALIDAD	OBRA/ACCIÓN	RUBRO	FISM	OTROS	TOTAL	TIPO DE PROYECTO
COLALTITLA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (Bo. ACAYO)	11 DESARROLLO URBANO	\$ 100,000.00	0.00	\$ 100,000.00	DIRECTA
COXCATLÁN	CONSTRUCCIÓN PÚBLICO LUMINARIAS	14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 500,000.00	0.00	\$ 500,000.00	COMPLEMENTARIA
EJIDO NUEVO CALMECAYO	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS	06 VIVIENDA	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	DIRECTA
PETLACOYO	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (CERCADO PERIMETRAL DE GALERA)	11 DESARROLLO URBANO	\$ 250,000.00	0.00	\$ 250,000.00	DIRECTA
RANCHO CUILONICO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	11 DESARROLLO URBANO	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00	DIRECTA
RANCHO EL PESCADITO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES (RANCHO EL PESCADITO, COM. CALMECAYO, PALANTLA)	10 ELECTRIFICACIÓN	\$ 75,000.00	0.00	\$ 75,000.00	DIRECTA
SAN BERNAL	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	01 SALUD	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	DIRECTA
TEPETLANCO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	11 DESARROLLO URBANO	\$ 100,000.00	0.00	\$ 100,000.00	COMPLEMENTARIA
TLAPANI	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ANDADOR PEDREGAL Y JULIÁN CARRILLO EN Bo. TLAPANI	12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$ 207,234.68	\$ 207,234.69	\$ 414,469.37	DIRECTA
TOTOATL	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE	09 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 250,000.00	0.00	\$ 250,000.00	DIRECTA
COXCATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (VARIAS LOCALIDADES)	06 VIVIENDA	\$ 2'000,000.00	\$ 2'000,000.00	\$ 4'000,000.00	DIRECTA

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



[Handwritten signatures and stamps]

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTA MUNICIPAL
COXCATLÁN
2018-2021

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COXCATLÁN
2018-2021

E.S.-S

11 JUN 2019

ANEXO 3
28 DE JUNIO 2019

VALIDACIÓN DE NUEVAS OBRAS Y ACCIONES

LOCALIDAD	OBRA/ACCIÓN	RUBRO	FISM	OTROS	TOTAL	TIPO DE PROYECTO
COXCATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS (VARIAS LOCALIDADES)	06 VIVIENDA	\$ 500,000.00	\$ 3'000,000.00	\$ 3'500,000.00	DIRECTA
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COXCATLÁN
2018-2021

[Handwritten signature]
Municipal



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COXCATLÁN
2018-2021

[Handwritten signature]
LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS

[Handwritten signature]
Ma. del P. M.
F.C.V.C.
E.S.S.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ANEXO 4

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO PEJERCER	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FIM	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
2015-013	AJUATITLA PRIMERA SECCION REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	\$403,376.86	\$403,376.86	\$403,376.86	0.00	99%	100%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	403,376.86	SALUD	DIRECTA
	AMAXAC REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPRO	\$398,150.82	\$398,150.82	\$346,248.69	\$1,901.93	86%	87%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	398,150.82	ECONOMICA	COMPLEMENTARIA
2015-005	COXCATLAN REHABILITACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN BO. LA MAQUINARIA	\$608,976.00	\$608,976.00	\$608,976.00	0.00	100%	100%	COMERCIALIZADORA ALTODAR SA DE CV	608,976.00	URB	COMPLEMENTARIA
	CUILMICO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	\$200,000.00	200,000.00	20,480.00	179,520.00	30%	30%	POR NOMON	200,000.00	URB	COMPLEMENTARIA
	SAN ANDRES MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A TENEXIO	376,998.35	376,998.35	376,998.35	0.77	100%	100%	MARCO POLO TELLO RAMOS	376,998.35	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
2015-008	SAN FRANCISCO CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	234,890.00	234,890.00	234,890.00	0.00	99%	100%	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	234,890.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
2015-012	TAMPUCON MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CAMPOSANTO Y AUDITORIO	398,310.45	398,310.45	398,310.45	0.00	100%	100%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	398,310.45	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	COXCATLAN ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS R-33	300,000.00	300,000.00	208,600.00	91,200.00	70%	70%	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	300,000.00	GI	GI
	COXCATLAN REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ACUINAL	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	0.00	100%	100%	GUSTAVO PEREZ LOPEZ	\$2,200.00	A Y S	DIRECTA

F. S. S.

1170232-
Ma. del Pilar
F. S. S.

[Handwritten signature]

ANEXO 4

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO PREFERER	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINAN	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
	SEBECAMELMEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$198,530.80	\$198,530.80	198,530.80	0.00	70%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	198,530.80	I CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	BARRO TEPEZINTLA OOS/ REHABILITACION DE CAMINO RURAL	\$194,935.65	\$194,935.65	194,935.65	0.00	100%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	194,935.65	I CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	AJACADOMEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$199,469.85	199,469.85	140,828.78	55,831.87	100%	72%	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HOEZ	199,469.85	I CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	TIDAMELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$910,128.44	\$910,128.44	710,334.19	199,794.25	65%	76%	EDGAR VILLAVARDE CAMPOS	910,128.44	A Y B	DIRECTA
	MANUAJACOMPLACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN(TOTRAMO A GRAVEDAD) DE TLAXICO A MANUAJAC.	\$996,158.75	996,158.75	853,684.94	142,594.11	50%	86%	ANGEL REYNOSO AUBENCIA	996,158.75	A Y B	DIRECTA
	COXCATLAMEHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUIJAL	\$543,981.51	543,981.51	163,194.46	380,787.06	30%	30%	NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA	543,981.51	A Y B	DIRECTA
	EL JOPOYAMEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$198,200.88	198,200.88	59,480.28	138,740.52	50%	30%	SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFFER SA DE CV	198,200.88	I CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	EL SABINOMEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$198,731.21	198,731.21	198,731.21	0.00	30%	100%	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	198,731.21	I CARRETERA	COMPLEMENTARIA
	MOYOTLACONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	\$198,147.12	198,147.12	198,147.12	0.00	100%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	198,147.12	I CARRETERA	COMPLEMENTARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 MUYACIACA
 MUYACIACA
 MUYACIACA
 MUYACIACA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 E.S.S. K...
 E.S.S. K...

ANEXO 4

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO PULSICER	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FIN	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
	COXCATLÁN REHABILITACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00	406,000.00	0.00	100%	100%	LUCILA NAVA PINA	406,000.00		GI
	COXCATLÁN REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	384,037.43	384,037.43	384,037.43	0.00	75%	100%	MARCO POLO TELLO RAMOS	384,037.43	SALUD	DIRECTA
	LAS MESAS CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA TRADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,238,915.33	\$ 1,238,915.33	984,973.71	243,941.62	50%	80%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	1,238,915.33	A Y B	DIRECTA
	COXCATLÁN REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	559,191.64	559,191.64	467,639.35	91,442.29	90%	85%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	559,191.64	URB	COMPLEMENTARIA
	COXCATLÁN AMPLIACION DE POZO DE ABSORCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$321,634.07	\$321,634.07	320,247.71	1,386.36	100%	100%	OBRAS Y CONSTRUC. ESPECIALIZADAS DEL POTOSI, SA DE CV	321,634.07	A Y B	DIRECTA
	MOYOTLÁN MEJORAMIENTO DE VIVERO DE VANILLA	\$ 4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100%	100%	POR ADMON	4,800.00	ECONOMICA	COMPLEMENTARIA
	LOS JOBOS PRIMERA SECCION AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE CONSTITUCION HACIA LA CALLE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION	\$ 376,662.06	376,662.06	112,313.73	264,338.33	30%	30%	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	376,662.06	ELECTRIFICACION	DIRECTA
	PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCION AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$ 277,178.62	277,178.62	82,651.78	194,526.84	40%	30%	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	277,178.62	ELECTRIFICACION	DIRECTA
	COAMILÁN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES	\$186,320.30	\$186,320.30	186,320.30	0.00	100%	100%	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	186,320.30	URB	COMPLEMENTARIA
	OTIAMELÁN MEJORAMIENTO DE CAMPO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	\$197,910.12	\$197,910.12	197,910.12	0.00	90%	100%	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	197,910.12	I. CARRETERA	COMPLEMENTARIA

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten notes and signatures]
 No del P.I.R.F.
 E.S.S.
 11-5-19
 No del P.I.R.F.
 E.S.S.



ANEXO 4

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	FISM CONTRATO	IMPORTE PAGADO	SALDO PREJERECER	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	CONTRATISTA	TOTAL	RUBRO	TIPO DE PROYECTO
	TEPOZOAPA PRIMERA SECCION: EQUIPAMIENTO DE AULA EN "MANUEL JOSE OTHON"	\$ 29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	100%	100%	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	29,000.00	EDUCACION	COMPLEMENTARIA
	EJIDO CALMECA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON MOTOROMBA SUMERGIBLE DE 3HP	\$ 11,692.03	11,692.03	11,692.03	0.00	100%	100%	CASA CABRERA SUCCESORES, SA DE CV	11,692.03	A Y S	DIRECTA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	SALDO PAGAAR	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	RUBRO
2019-1112	COXCATLAN: SUeldo DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$481,068.79	\$918,931.21	33%	33%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1113	COXCATLAN: EQUIPAMIENTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON PRENDAS- UNIFORMES Y RADIOS	\$146,537.56	\$146,537.56	\$127,268.23	19,269.33	86%	87%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1114	COXCATLAN: SEGURIDAD PUBLICA RECORRIDOS Y VIGILANCIA	\$78,423.56	\$78,423.56	\$69,614.27	8,809.29	91%	91%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1115	COXCATLAN: ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	0.00	100%	100%	SEGURIDAD PUBLICA
	COXCATLAN: ALUMBRADO PUBLICO	\$2,263,084.59	\$1,500,000.00	\$276,442.00	1,221,538.00	19%	19%	SEGURIDAD PUBLICA
	TEPOZOAPA SEGUNDA SECCION: EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION PARA CASBETA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	\$455,000.00	\$435,000.00	\$435,000.00	0.00	100%	100%	SEGURIDAD PUBLICA
2019-1116	COXCATLAN: SUELDOS A PERSONAL DE PROMOCION A LA SALUD	\$350,000.00	\$350,000.00	\$360,062.01	-10,062.01	87%	111%	SALUD
2019-1117	COXCATLAN: SALARIOS A PERSONAL DE PREVENICION DEL DENGUE	\$150,000.00	\$150,000.00	\$195,649.12	-45,649.12	86%	130%	SALUD

 No. del Pilar
 E.S.S
 F. S. S
 M. J. S

ANEXO 4

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	SALDO Pagar	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	RUBRO
	COXCATLÁN: PAGO DE ADEFS		751,064.69	602,520.69	199,344.00	79%	79%	FORTALECIMIENTO MPAL
2019-1118	COXCATLÁN: VIATICOS FFM	527,697.21	527,697.21	24,516.12	3,178.09	89%	89%	G
2019-1205	COXCATLÁN: ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PACIENTES	272,600.00	272,600.00	272,600.00	0.00	100%	100%	SALUD
2019-1206	COXCATLÁN: ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PACIENTES	252,000.00	232,500.00	232,500.00	0.00	100%	100%	SALUD
2019-1171	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TOTOTL	48,816.00	48,816.00	6,654.60	42,132.00	14%	13.69%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1172	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TIOMEL	66,202.00	66,202.00	9,843.80	56,677.00	14%	14.31%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1173	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES COLALITLA	62,500.00	62,500.00	9,028.50	53,521.50	14%	14.43%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1174	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES UPAHLACH	89,352.00	89,352.00	13,090.00	76,272.00	15%	14.54%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1175	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES SAN PABLO	55,512.00	55,512.00	7,426.00	48,086.00	13%	13.36%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1176	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES AMAYAC	74,088.00	74,088.00	10,284.00	63,804.00	14%	13.88%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1177	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TAJUUL	59,352.00	59,352.00	8,746.90	51,204.00	15%	14.52%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1178	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TAMPUCHON	134,504.00	134,504.00	21,110.00	113,794.00	16%	15.66%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1179	COXCATLÁN: PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLARES TEPECAPA 1	34,548.00	34,548.00	5,011.50	29,537.00	15%	14.50%	ASISTENCIA SOCIAL
2019-1170	COXCATLÁN: PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	120,000.00	120,000.00	108,077.00	13,923.00	88%	88.40%	ASISTENCIA SOCIAL
	COXCATLÁN: PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES(COBUJAS)	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0%	0.00%	ASISTENCIA SOCIAL
	COXCATLÁN: REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	365,000.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0%	0.00%	FORTALECIMIENTO MPAL
	COXCATLÁN: EQUIPAMIENTO AL DEPTO DE SERVICIOS MPAL	105,193.40	105,193.40	0.00	105,193.40	0%	0.00%	FORTALECIMIENTO MPAL
2019-1138	COXCATLÁN: FOMENTO AL DEPORTE	24,806.60	24,806.60	24,806.60	0.00	100%	100.00%	DEPORTES
	COXCATLÁN: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FAFM	12,319.40	12,319.40		12,319.40	0%	0.00%	G
	COXCATLÁN: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA-PAPELERIA Y TONERS	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0%	0.00%	G

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signature at the bottom left of the table.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Mora', 'Fidel...', and 'Mora del P...'. There are also some scribbles and initials.

ANEXO 4

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)

POA	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA	CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	SALDO PIPAGAR	% AVANCE FISICO	% AVANCE FIN	RUBRO
2018-1133	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS	500,000.00	500,000.00	207,163.00	292,837.00	42%	41.43%	A Y S
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/BIAN AJANITO	6,800.00	6,800.00	2,191.50	4,608.50	32%	33.20%	A Y S
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/BIAN ANDRES-TEPEZINTLA	26,800.00	26,800.00	18,982.00	8,518.00	69%	87.95%	A Y S
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/BIAN JUCHITAL	200,000.00	200,000.00	168,731.00	33,269.00	85%	83.37%	A Y S
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/BIAN HUAYAN	6,800.00	6,800.00	2,191.50	4,608.50	32%	33.20%	A Y S
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/BIAN TOMMEL	30,000.00	30,000.00	6,588.00	23,412.00	22%	23.29%	A Y S
	COXCATLAN: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS/BIAN MEBAS	97,976.00	98,000.00	40,798.00	57,202.00	51%	51.60%	A Y S
	COXCATLAN: TINACOS	280,800.00	280,800.00	280,800.00	0.00	100%	100.00%	A Y S
2018-1132	COXCATLAN: TONER	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	100%	100.00%	GI
2018-1133	COXCATLAN: MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	239,057.00	239,057.00	246,327.00	-7,270.00	100%	102.82%	A Y S
2018-1229	COXCATLAN: MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100%	100.00%	A Y S
	COXCATLAN: REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL	151,525.60	151,525.60	0.00	151,525.60	65%	0.00%	FORTALECIMIENTO MPAL

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



MTRA. IBETH ARENAS VIDALES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COXCATLAN
2018-2021

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



CODES01

COXCATLAN LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MORALES *[Handwritten signature]*
Muyate

[Handwritten signature]
11/10/21
BUD

Ma. del Pilar
E.S.O.S
fools



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FUNCIONARIOS INTEGRANTES

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. IBETH ARENAS VIDALES	PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO	
LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIO TÉCNICO	
PROFR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GAMBOA	REGIDOR	
PROFR. TRANQUILINO RAMÍREZ MORALES	REGIDOR	
C.P. EMMANUEL GARCÍA GARCÍA	TESORERO MUNICIPAL	
C.P. GUSTAVO GONZÁLEZ VEGA	CONTRALOR INTERNO	
MTRO. GABRIEL ORDOÑEZ DELGADILLO	SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO	
LIC. ESTEFANNY VIDALES GONZÁLEZ	SÍNDICO MUNICIPAL	
PROFR. SALATIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ING. JOAQUÍN GUEVARA ARELLANO	REPRESENTANTE DE LA SEDESORE ZONA HUASTECA	





**CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CONSEJEROS Y CONSEJERAS INTEGRANTES**

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	LOCALIDAD	FIRMA
PROFRA. ALBERTINA GONZÁLEZ REYES (vocal de control y vigilancia)	TIOAMEL	
PROFR. LORENZO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (vocal de control y vigilancia)	MAHUAJCO	
MÓNICA CRUZ SÁNCHEZ	BARRIO DEL ZOCOTE	<i>Mónica Cruz</i>
JORGE LUIS MEDINA CRUZ	BARRIO DEL ZOCOTE	<i>Jorge Luis Medina Cruz</i>
MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ PÉREZ	PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN	<i>Maria del Pilar Martinez Perez</i>
NORMA LETICIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	TLAPANI	
EULALIA SÁNCHEZ SONTI	MOYOTLA	<i>E. S. S.</i>
MARGARITA FLORES MUÑOZ	EJIDO CALMECAYO	
FRANCISCO VIDALES ALMAZÁN	TAMPUCHÓN	<i>Fco. V. S.</i>
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	SUCHIACO	
MAURILIO HERNÁNDEZ QUINTANA	AMAXAC	<i>Maurilio Hernandez Quintana</i>
CELERINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	TAZÁQUIL	<i>Celerina Gonzalez Hernandez</i>
ALFREDO GONZÁLEZ SANTIAGO	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN	<i>Alfredo Gonzalez Santiago</i>
ANALILIA HERNÁNDEZ MEJÍA	TAZÁQUIL EJIDO	



Rubro-ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa-UG SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma REHABILITACION Proyecto-REHABILITACION

Clave	Localidad / Subprograma	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18	01/07/18	01/08/18	01/09/18	01/10/18	01/11/18	01/12/18	01/01/19	01/02/19	01/03/19	01/04/19	01/05/19	01/06/19	01/07/19	01/08/19	01/09/19	01/10/19	01/11/19	01/12/19
200	COCONCATLAN/REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro-ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa-UG GASTOS INDIRECTOS, Subprograma MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Clave	Localidad / Subprograma	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18	01/07/18	01/08/18	01/09/18	01/10/18	01/11/18	01/12/18	01/01/19	01/02/19	01/03/19	01/04/19	01/05/19	01/06/19	01/07/19	01/08/19	01/09/19	01/10/19	01/11/19	01/12/19
200	COCONCATLAN/TORNOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro-ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa-UG GASTOS INDIRECTOS, Subprograma SERVICIOS GENERALES Proyecto-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Clave	Localidad / Subprograma	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18	01/07/18	01/08/18	01/09/18	01/10/18	01/11/18	01/12/18	01/01/19	01/02/19	01/03/19	01/04/19	01/05/19	01/06/19	01/07/19	01/08/19	01/09/19	01/10/19	01/11/19	01/12/19
200	COCONCATLAN/VIATICOS PAU	27,007.20	0.00	0.00	27,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		27,007.20	0.00	0.00	27,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro-AGUA Y SANEAMIENTO, Programa-UG AGUA POTABLE, Subprograma ABASTECIMIENTO Proyecto-TINAGO

Clave	Localidad / Subprograma	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18	01/07/18	01/08/18	01/09/18	01/10/18	01/11/18	01/12/18	01/01/19	01/02/19	01/03/19	01/04/19	01/05/19	01/06/19	01/07/19	01/08/19	01/09/19	01/10/19	01/11/19	01/12/19
200	COCONCATLAN/TINAGOS	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro-AGUA Y SANEAMIENTO, Programa-UG AGUA POTABLE, Subprograma AMPLIACION Proyecto-POZO DE ABSORCION

Clave	Localidad / Subprograma	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18	01/07/18	01/08/18	01/09/18	01/10/18	01/11/18	01/12/18	01/01/19	01/02/19	01/03/19	01/04/19	01/05/19	01/06/19	01/07/19	01/08/19	01/09/19	01/10/19	01/11/19	01/12/19
200	COCONCATLAN/AMPLIACION DE POZO DE ABSORCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro-AGUA Y SANEAMIENTO, Programa-UG AGUA POTABLE, Subprograma AMPLIACION Proyecto-SISTEMA DE AGUA POTABLE

Clave	Localidad / Subprograma	01/01/18	01/02/18	01/03/18	01/04/18	01/05/18	01/06/18	01/07/18	01/08/18	01/09/18	01/10/18	01/11/18	01/12/18	01/01/19	01/02/19	01/03/19	01/04/19	01/05/19	01/06/19	01/07/19	01/08/19	01/09/19	01/10/19	01/11/19	01/12/19
200	COCONCATLAN/AMPLIACION DE POZO DE ABSORCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
COCONCATLAN
2018-2021



LIC. ORIVAL BERGO-SOL BILLOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 13/01/2019 10:27:09 AM

COCONCATLAN
2018-2021

Item	Ubicación / Descripción	TOTAL	PIB	PIEM	PIE	Costo Unitario	Costo Total	Norma IS	Mediadora	Fecha Proyecto	Fecha Ejecución	Yap	Estado	Coordinador	# OBRAS	# OBRAS PUE	# OBRAS PUEP
816	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO (CAMINO A BARRIOPARTE) DE TLUACÁN MARAÑUZO	984,100.00	0.00	984,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0

Rufo AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUA POTABLE

Item	Ubicación / Descripción	TOTAL	PIB	PIEM	PIE	Costo Unitario	Costo Total	Norma IS	Mediadora	Fecha Proyecto	Fecha Ejecución	Yap	Estado	Coordinador	# OBRAS	# OBRAS PUE	# OBRAS PUEP
817	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS / SAN JUANITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
818	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS / SAN JUANITO	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
819	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS / SAN JUANITO	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0

Rufo AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Item	Ubicación / Descripción	TOTAL	PIB	PIEM	PIE	Costo Unitario	Costo Total	Norma IS	Mediadora	Fecha Proyecto	Fecha Ejecución	Yap	Estado	Coordinador	# OBRAS	# OBRAS PUE	# OBRAS PUEP
820	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS / SAN JUANITO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
821	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS / SAN JUANITO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
822	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS / SAN JUANITO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
823	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS / SAN JUANITO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
824	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS / SAN JUANITO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
825	CONSTRUCCIÓN / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS / SAN JUANITO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0

Rufo AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

Item	Ubicación / Descripción	TOTAL	PIB	PIEM	PIE	Costo Unitario	Costo Total	Norma IS	Mediadora	Fecha Proyecto	Fecha Ejecución	Yap	Estado	Coordinador	# OBRAS	# OBRAS PUE	# OBRAS PUEP
826	COMPROVEEN / REPARACIONES DE POZOS PROFUNDOS CON MOTORCARRA SUMERGIBLE DE 3 HP	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
827	COMPROVEEN / REPARACIONES DE POZOS PROFUNDOS CON MOTORCARRA SUMERGIBLE DE 3 HP	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0

Rufo AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Item	Ubicación / Descripción	TOTAL	PIB	PIEM	PIE	Costo Unitario	Costo Total	Norma IS	Mediadora	Fecha Proyecto	Fecha Ejecución	Yap	Estado	Coordinador	# OBRAS	# OBRAS PUE	# OBRAS PUEP
828	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	814,100.00	0.00	814,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
829	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0

Rufo AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Item	Ubicación / Descripción	TOTAL	PIB	PIEM	PIE	Costo Unitario	Costo Total	Norma IS	Mediadora	Fecha Proyecto	Fecha Ejecución	Yap	Estado	Coordinador	# OBRAS	# OBRAS PUE	# OBRAS PUEP
830	CONSTRUCCIÓN / REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE S. AGUACHAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0
831	CONSTRUCCIÓN / REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE S. AGUACHAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	01-05-2019	0	0	0

MTRA. IBETH ARANGO VILLALBA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCAJUAN
2018-2021



LIC. OMBRALBERTO SOLÍS BULCO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 08/05/2019 17:07:37 Pagina 2/8



CODESOL
CONCAJUAN
2018-2021

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa 80 ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Cuenta	Subcuenta	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa 81 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma ACCION COMPLEMENTARIA Proyecto: MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Cuenta	Subcuenta	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa 81 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma RELENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Cuenta	Subcuenta	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa 86 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cuenta	Subcuenta	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa 88 ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Cuenta	Subcuenta	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa 89 ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Cuenta	Subcuenta	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESCUELAS BÁSICAS MUNICIPALES
COACATLÁN
2018-2021

LIC. OMAR ALBERTO RAMÍREZ BULLOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 20/07/2018 10:46:56



COACATLÁN
2018-2021

Table with 14 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE LA OBRA, AREA CONSTRUIDA, VALOR, etc. Rows include sections 1174 and 1175.

Rubro DEPORTES, Programa SE DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma FOMENTO DEPORTIVO Proyecto: PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS DEPORTIVOS

Table with 14 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE LA OBRA, AREA CONSTRUIDA, VALOR, etc. Rows include sections 1176, 1177, and 1178.

Rubro DESARROLLO URBANO, Programa SE URBANIZACION, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto: MURDO DE CONTENCION**

Table with 14 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE LA OBRA, AREA CONSTRUIDA, VALOR, etc. Rows include sections 1179, 1180, and 1181.

Rubro DESARROLLO URBANO, Programa SE URBANIZACION, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto: PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIBRIDO, ASFALTO, ADOPQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Table with 14 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE LA OBRA, AREA CONSTRUIDA, VALOR, etc. Rows include sections 1182, 1183, and 1184.

Rubro DESARROLLO URBANO, Programa SE URBANIZACION, Subprograma MEJORAMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Table with 14 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE LA OBRA, AREA CONSTRUIDA, VALOR, etc. Rows include sections 1185, 1186, and 1187.

Rubro DESARROLLO URBANO, Programa SE URBANIZACION, Subprograma REPARACION Proyecto: CALLES (ADOPQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADOS)**

Table with 14 columns: CODIGO, DESCRIPCION DE LA OBRA, AREA CONSTRUIDA, VALOR, etc. Rows include sections 1188, 1189, and 1190.



MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPAÑAY

2018-2021

LIC. OMAR ALBERTO SOLÍS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/09/2018 13:26:48 Page: 48

Código	Localidad / Descripción	100%	75%	50%	25%	0%	Costo Total	Costo Pagar	Costo Recibir	Beneficiarios	Inicio	Finalización	Fecha	Financiamiento	Objeto	Fecha	Entidad	Valor	Valor	Valor
314	CONSTRUCCION REPARACION DE CALLE ADJUNTO LOPEZ MEXICO EN EL LA MICHUAPAN	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
315	CONSTRUCCION REPARACION DE CALLES CON CONCRETO HERRAJEADO	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00

Rubro EDUCACION, Programa 54 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma MEJORAMIENTO Proyecto PREESCOLAR

Código	Localidad / Descripción	100%	75%	50%	25%	0%	Costo Total	Costo Pagar	Costo Recibir	Beneficiarios	Inicio	Finalización	Fecha	Financiamiento	Objeto	Fecha	Entidad	Valor	Valor	Valor
316	RENOVACION PRIMARIA SECUND / MEJORAMIENTO DE ALA DE JUAN MARCEL JOSE OTTICH	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00

Rubro ELECTRIFICACION, Programa 55 EL ELECTRIFICACION, Subprograma AMPLIACION Proyecto RED DE DISTRIBUCION

Código	Localidad / Descripción	100%	75%	50%	25%	0%	Costo Total	Costo Pagar	Costo Recibir	Beneficiarios	Inicio	Finalización	Fecha	Financiamiento	Objeto	Fecha	Entidad	Valor	Valor	Valor
317	LOS ZORROS PRIMARIA SECUND / AMPLIACION DE RED EL ELECTRICA DE LA CALLE COMITACION # 48 HACIA LA CALLE AGUAYENSA Y RECONSTRUCCION	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
318	PLAN DE LOS ZORROS PRIMARIA SECUND / AMPLIACION DE RED EL ELECTRICA	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00

Rubro ELECTRIFICACION, Programa 56 ELECTRIFICACION, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto RED DE DISTRIBUCION

Código	Localidad / Descripción	100%	75%	50%	25%	0%	Costo Total	Costo Pagar	Costo Recibir	Beneficiarios	Inicio	Finalización	Fecha	Financiamiento	Objeto	Fecha	Entidad	Valor	Valor	Valor
319	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EL ELECTRICA	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00

Rubro INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa 60 INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma MEJORAMIENTO Proyecto MEJORAMIENTO

Código	Localidad / Descripción	100%	75%	50%	25%	0%	Costo Total	Costo Pagar	Costo Recibir	Beneficiarios	Inicio	Finalización	Fecha	Financiamiento	Objeto	Fecha	Entidad	Valor	Valor	Valor
320	CONSTRUCCION REPARACION DE VASCO DE VANILLA	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
321	CONSTRUCCION REPARACION DE VASCO DE VANILLA	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00

Rubro INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa 61 INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma REHABILITACION Proyecto ESPACIO

Código	Localidad / Descripción	100%	75%	50%	25%	0%	Costo Total	Costo Pagar	Costo Recibir	Beneficiarios	Inicio	Finalización	Fecha	Financiamiento	Objeto	Fecha	Entidad	Valor	Valor	Valor
322	REPARACION REPARACION DE CENTRO DE AGROPECU	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00

Rubro INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRITERAS, Programa 62 CAMINOS RURALES, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto CAMINO

Código	Localidad / Descripción	100%	75%	50%	25%	0%	Costo Total	Costo Pagar	Costo Recibir	Beneficiarios	Inicio	Finalización	Fecha	Financiamiento	Objeto	Fecha	Entidad	Valor	Valor	Valor
323	CONSTRUCCION REPARACION DE CAMINO DE AGROPECU	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO MUNICIPAL
MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COPECOM. ATILAN
2013 - 2017

LIC. OMAR ALBERTO SANTI BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 02/10/2013 10:59:29

Item	Descripción	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha
110	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAS DE RIESGO ALTO	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018

Rubro SALUD, Programa 57 PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto: ADQUISICIONES

Item	Descripción	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha
110	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018
110	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018

Rubro SEGURIDAD PUBLICA, Programa 11 SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma ADMINISTRACION Proyecto ADMINISTRACION

Item	Descripción	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha
110	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAS DE RIESGO ALTO	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018

Rubro SEGURIDAD PUBLICA, Programa 11 SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma ADQUISICIONES Proyecto ADQUISICIONES

Item	Descripción	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha
110	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018

Rubro SEGURIDAD PUBLICA, Programa 11 SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma EQUIPAMIENTO Proyecto EQUIPAMIENTO

Item	Descripción	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha
110	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018	100.000,00	01/01/2018



MTRA. IBETH ARENAS VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COACATLAN
2018 - 2021



LIC. GISELA ALBERTO SOTO BULLIS
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 22/08/2018
Página: 7/8

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

RUBRO	TOTAL	PRE	POST	PRE	POST	PRE	POST	PRE	POST	PRE	POST
ADMINISTRACION PUBLICA											
PORTALEAMIENTO MUNICIPAL											
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS	40,877.24	0.00	0.00	40,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	175,007.73	0.00	0.00	175,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	18,242.00	0.00	0.00	18,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTE	40,877.24	0.00	0.00	40,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMBOLSO URBANO	4,125,427.00	0.00	0.00	4,125,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	888,125.84	0.00	0.00	888,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	42,888.00	0.00	0.00	42,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	3,161,144.42	0.00	0.00	3,161,144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARRETERAS	1,762,194.32	0.00	0.00	1,762,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	3,201,967.12	0.00	0.00	3,201,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	20,471,077.26	0.00	0.00	20,471,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FPM: 41,332,996.64
Techo FFM: 16,395,343.11

Disponde FPM: 36,682,125.64
Disponde FFM: 2,950,980.20



COOESOL
COACATLAN
2018-2021

[Signature]
LIC. DIMAR ALBERTO SONI BULLOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



MTRA. IBETH ARENAS MADALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COACATLAN MUNICIPAL
COACATLAN
2018-2021