



Acta no. 17

Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Participación Ciudadana.

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibri en el municipio de Rioverde S.L.P., siendo las 13:00 horas del día viernes 29 de mayo del año 2020 de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar a cabo la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== ORDEN DEL DIA =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2019.
4. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como



del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO

MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA

ESQUIVEL, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C.

MARIA LETICIA BADILO RANGEL, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C.

LETICIA GRUALVA GUTIERREZ, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C.

DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO

REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO

VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y

vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA.

RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS y C. HORACIO

IVAN MOYA BARRAGAN justifican debidamente su inasistencia, así mismo

los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC. RUBEN GONZALEZ

JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO

ALTAMIRANO, C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARG. JORGE

GARCIA RANGEL Y ARG. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO..

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría

de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de

Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ.

JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta

que siendo las 14:15 horas del día viernes 29 de mayo del año 2020

declara instalada legalmente la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Consejo

de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de

Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el desahogo de este punto el Secretario

Técnico del consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los

avances y modificaciones del programa operativo anual 2019, mismo que se



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2019.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



29 DE MAYO DE 2020

OBRA Y ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			RENEF	AVANCE	
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019	PROG. FIN SUMA		FISICO	FINANCIE RO
SUBTOTAL		\$ 63,786,783.63	\$ 37,760,819.37	\$ 15,935,986.50	-	-	\$ 69,175.25	\$ 20,802.41	\$ 89,977.66	\$ -	-	-
SEGURIDAD PUBLICA												
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	14,069,316.20		14,069,316.20							100%	100%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	5,712,645.32		5,712,645.32							100%	100%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,951,655.82		2,951,655.82							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	784,027.90		784,027.90							100%	100%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	16,072,922.26		16,069,434.41				3,487.85	3,487.85		100%	100%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	1,494,000.00		1,494,000.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 41,104,569.50	\$ -	\$ 41,101,981.85	-	-	\$ -	\$ 3,487.85	\$ 3,487.85	\$ -	-	-
GASTOS INDIRECTOS												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	243,474.13		243,474.13							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	177,627.77	177,627.77								100%	100%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	143,039.15		143,039.15							100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	380,000.00	380,000.00								100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	RIOVERDE	159,853.40	159,853.40								100%	100%
ADQUISICION DE VEHICULOS	RIOVERDE	1,135,800.00		1,135,800.00							100%	100%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	120,069.00		120,069.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 2,369,943.45	\$ 727,561.17	\$ 1,642,382.28	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
ORGANOS DE CONTROL												
ORGANOS DE CONTROL	RIOVERDE	109,405.00		109,405.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 109,405.00	\$ -	\$ 109,405.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



15 DE MAYO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM	FISM 2019	FAFM 2019	SUMA	RO		
TOTAL		\$ 136,014,896.23	\$ 70,663,388.01	\$ 65,167,859.09	\$ -	\$ -	\$ 84,457.30	\$ 34,190.83	\$ 118,648.13	\$ 65,000.00
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2019		\$ 136,014,896.23	\$ 70,663,388.01	\$ 65,167,859.09	\$ -	\$ -	\$ 84,457.30	\$ 34,190.83	\$ 118,648.13	\$ 65,000.00
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 136,014,245.35	\$ 70,663,387.52	\$ 65,167,209.70	\$ -	\$ -	\$ 84,457.30	\$ 34,190.83	\$ 118,648.13	\$ 65,000.00
		649.88	0.49	649.39	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO										
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN ADJUNTAS, CLAVE 24DPR10550	ADJUNTAS	7,000.00		7,000.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. L.C. BENITO JUAREZ, EN AGUA DULCE, CLAVE 24DPR09730	AGUA DULCE	1,400.00		1,400.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. REVOLUCION, EN ANGOSTURA, CLAVE 24DPR0273X	ANGOSTURA	2,800.00		2,800.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. L.C. BENITO JUAREZ T.M. EN BORDO BLANCO, CLAVE 24DPR1170	BORDO BLANCO	4,900.00		4,900.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS T.M. EN INF. OJO DE AGUA, CLAVE 24EPR1158	INF. OJO DE AGUA	19,600.00		19,600.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. L.C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR00408	RIOVERDE	27,300.00		27,300.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. L.C. BENITO JUAREZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0191M	RIOVERDE	23,100.00		23,100.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GE.C.A.D.E.E. 03, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DML0017P	RIOVERDE	7,000.00		7,000.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HELLEN KELLER, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DMC0003M	RIOVERDE	9,800.00		9,800.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0042E	RIOVERDE	26,600.00		26,600.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0041F	RIOVERDE	25,200.00		25,200.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0038F	RIOVERDE	23,100.00		23,100.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0038R	RIOVERDE	18,900.00		18,900.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0037T	RIOVERDE	20,300.00		20,300.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CADETE VIRGILIO URIBE T.M. EN COL. ISLA DE SAN PABLO, CLAVE 24EPR0345Z	COL. ISLA DE SAN PABLO	23,100.00		23,100.00						100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION, EN COL. MARIA DEL ROSARIO, CLAVE 24DPR3318X	COL. MARIA DEL ROSARIO	3,500.00		3,500.00						100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



28 DE MAYO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			REMETE	AVANCE FINANCIERE	
			FISM	FAFM	ESTATAL FEDERAL	FISM 2019	FAFM 2019		SUMA	PROD. FIN.
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EN COL. SAN ANTONIO, CLAVE 24DPR1702E	COL. SAN ANTONIO	11,200.00		11,200.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 22 DE SEPTIEMBRE T.V., EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 24DPR2826W	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROICO COLEGIO MILITAR T.M., EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 24DPR1415K	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 1, EN COL. SAN RAFAEL, CLAVE 24DPR0269K	COL. SAN RAFAEL	21,000.00		21,000.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VANGUARDIA REVOLUCIONARIA T.M., EN COL. SANTA JULIA, CLAVE 24DPR2702L	COL. SANTA JULIA	11,900.00		11,900.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE T.V., EN COL. ISLA DE SAN PABLO, CLAVE 24DPR3014D	COL. ISLA DE SAN PABLO	4,900.00		4,900.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFRA. MARTHA GALLEGOS BRIONES, EN FRACC. GABRIEL MARTINEZ, CLAVE 24EPR0524K	FRACC. GABRIEL MARTINEZ	16,100.00		16,100.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO, EN FRACC. LOS PINOS, CLAVE 24DPR0108Y	FRACC. LOS PINOS	19,600.00		19,600.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EDUARDO ROBLES NIETO, EN FRACC. MARIA ASUNCION, CLAVE 24DPR2410X	FRACC. MARIA ASUNCION PUENTE DEL CARMEN	8,400.00		8,400.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR0397E	PUENTE DEL CARMEN	18,900.00		18,900.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR0003Y	PUENTE DEL CARMEN	14,700.00		14,700.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUAN MIRANDA URESTI, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR2450Y	PUENTE DEL CARMEN	10,500.00		10,500.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NINO ARTILLERO, EN SAN MARCOS, CLAVE 24DPR2651V	SAN MARCOS	14,000.00		14,000.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ (COFRADIA), EN COFRADIA GRANDE, CLAVE 24DPR0372X	COFRADIA GRANDE	15,400.00		15,400.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. (LOS ANGELES), EN LOS ANGELES, CLAVE 24DPR1184K	LOS ANGELES	6,300.00		6,300.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CEBAL, EN COL. SAN RAFAEL, CLAVE 24DPR0004Z	COL. SAN RAFAEL	3,500.00		3,500.00					100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN CAÑADA GRANDE, CLAVE 24DPR0268L	CAÑADA GRANDE	14,000.00		14,000.00					100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE MAYO DE 2020

CARRERA/A ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	DEVENF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM	ESTATAL FEDERAL	FISM 2019	FAFM 2019					
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CONAFE, EN CHARCO SALADO, CLAVE 24KPR02150	CHARCO SALADO	2,800.00		2,800.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN CIENEGUILLA, CLAVE 24DPR0277T	CIENEGUILLA	9,100.00		9,100.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO, EN EL AGUACATE, CLAVE 24DPR0271Z	EL AGUACATE	7,700.00		7,700.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN EL CAPULIM, CLAVE 24DPR0276U	EL CAPULIM	16,800.00		16,800.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EN EL CHARCO, CLAVE 24KPR2846R	EL CHARCO	2,100.00		2,100.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.V., EN EL JABALI, CLAVE 24DPR3015C	EL JABALI	8,400.00		8,400.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M., EN EL JABALI, CLAVE 24DPR0263D	EL JABALI	10,500.00		10,500.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, EN EL NACIMIENTO, CLAVE 24KPR2847D	EL NACIMIENTO	2,100.00		2,100.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN EL NOGALITO, CLAVE 24DPR3055D	EL NOGALITO	700.00		700.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN EL PESCADITO, CLAVE 24DPR1254H	EL PESCADITO	4,900.00		4,900.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN PROGRESO, CLAVE 24DPR0298H	PROGRESO	15,400.00		15,400.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL RIACHUELO, CLAVE 24DPR0289E	EL RIACHUELO	5,600.00		5,600.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M., EN SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA, CLAVE 24KPR2665V	FRANCISCO DE LA PUEBLA	1,400.00		1,400.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROES DE CHURUBUSCO, EN EL TULE, CLAVE 24DPR0313H	EL TULE	2,100.00		2,100.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN EL ZAPOTE, CLAVE 24DPR1183L	EL ZAPOTE	12,600.00		12,600.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ, EN EL SAUCITO, CLAVE 24KPR2645U	EL SAUCITO	2,100.00		2,100.00						100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN IDELFONSO TURRUBIARTES, CLAVE 24DPR2768U	IDELFONSO TURRUBIARTES	14,000.00		14,000.00						100%	100%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



28 DE MAYO DE 2020

OBRA-Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF. FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO RD
			FISM	FAFM	ESTATAL FEDERAL	FISM 2019	FAFM 2015				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN JOYA DEL DURAZNO. CLAVE 24DPR1707Z	JOYA DEL DURAZNO	3,500.00		3,500.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN LA LABORICILLA, CLAVE 24DPR1669N	LA LABORICILLA	7,000.00		7,000.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, EN LA LOMA, CLAVE 24DPR0284C	LA LOMA	14,000.00		14,000.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LEANDRO VALLE, EN LA MANGA, CLAVE 24KPR2414C	LA MANGA	1,400.00		1,400.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M, EN LA MUJALLA, CLAVE 24DPR0290N	LA MUJALLA	5,600.00		5,600.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EN LA PALMITA, CLAVE 24DPR0291M	LA PALMITA	4,900.00		4,900.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, EN LA TAPONA, CLAVE 24DPR0312I	LA TAPONA	3,500.00		3,500.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EN LA VIRGEN, CLAVE 24DPR1719E	LA VIRGEN	7,000.00		7,000.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, EN LAS MAGDALENAS, CLAVE 24DPR0886V	LAS MAGDALENAS	9,800.00		9,800.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PATRIA MEXICANA T.M, EN MIGUEL HIDALGO, CLAVE 24DPR0288Z	MIGUEL HIDALGO	12,600.00		12,600.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CASA EDUCATIVA DEL FUEBLO, EN MESA DEL SALTO, CLAVE 24DPR0236A	MESA DEL SALTO	1,400.00		1,400.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN OJO DE AGUA SECO, CLAVE 24DPR1450R	OJO DE AGUA SECO	4,900.00		4,900.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. L.C. BENITO JUAREZ, EN PAREDES, CLAVE 24DPR1076B	PAREDES	2,100.00		2,100.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN PASO DE LOS HERBEROS, CLAVE 24DPR0292I	PASO DE LOS HERBEROS	2,800.00		2,800.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, EN PASO DE SAN ANTONIO, CLAVE 24DPR0293K	PASO DE SAN ANTONIO	4,200.00		4,200.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN PASO REAL, CLAVE 24DPR1560X	PASO REAL	5,600.00		5,600.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO T.M, EN PASTORA, CLAVE 24DPR0294J	PASTORA	11,900.00		11,900.00			-		100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN PLAZUELA (anexo Riachuelo), CLAVE 24DPR1315M	PLAZUELA (anexo Riachuelo)	7,700.00		7,700.00			-		100%	100%	



H. Ayuntamiento de Río Verde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAPM	ESTATAL FEDERAL	FISM 2019	FAPM 2019	SUMA			
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M. EN PUERTO DE MARTINEZ. CLAVE 24DPR0298K	PUERTO DE MARTINEZ	5,600.00		5,600.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONAFE. EN RANCHO NUEVO. CLAVE 24DPR02135	RANCHO NUEVO	700.00		700.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EN SAN BARTOLO. CLAVE 24DPR0302D	SAN BARTOLO	10,500.00		10,500.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES T.M. EN SAN DIEGO. CLAVE 24DPR0301C	SAN DIEGO	9,600.00		9,600.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN FRANCISCO. CLAVE 24DPR0302B	SAN FRANCISCO	19,600.00		19,600.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN ISIDRO DE VIGAS. CLAVE 24KPR2644V	SAN ISIDRO DE VIGAS	700.00		700.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ELEUTERIO QUIROZ. EN SAN JOSE DE CANOAS. CLAVE 24DPR0303A	SAN JOSE DE CANOAS	3,500.00		3,500.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONSTITUCION MEXICANA, EN SAN JOSE DE GALLINAS. CLAVE 24DPR0304Z	SAN JOSE DE GALLINAS	7,000.00		7,000.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. CLAVE 24DPR0305Z	SAN JOSE DE LAS FLORES	2,600.00		2,600.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALMA CAMPESINA, EN SAN JOSE DEL TAPANCO. CLAVE 24DPR0306Y	SAN JOSE DEL TAPANCO	11,900.00		11,900.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EN SAN MARTIN. CLAVE 24DPR0306W	SAN MARTIN	6,300.00		6,300.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.M., EN SAN SEBASTIAN. CLAVE 24DPR0309V	SAN SEBASTIAN	7,000.00		7,000.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, EN SAN VICENTE. CLAVE 24DPR0307M	SAN VICENTE	7,000.00		7,000.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SANGUIJUELA. CLAVE 24DPR1990J	SANGUIJUELA	2,100.00		2,100.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN SANTA ISABEL. CLAVE 24DPR1998O	SANTA ISABEL	700.00		700.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, EN SANTA RITA. CLAVE 24DPR0310K	SANTA RITA	16,200.00		16,200.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENDA DE LA CULTURA, EN TANQUE DE SAN JUAN. CLAVE 24DPR0311J	TANQUE DE SAN JUAN	4,900.00		4,900.00					100%	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN REDENCION NACIONAL. CLAVE 24DPR2518Y	REDENCION NACIONAL	700.00		700.00					100%	100%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



29 DE MAYO DE 2023

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL			PRODUCTOS FINANCIEROS			BENEF.	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FISM	FAPM	FISM 2019	FAPM 2019	FISM 2019	FAPM 2019	PROD. FIN. SUMA				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM IRENE MARTINEZ SANCHEZ, EN LA ESPERANZA EL PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR33174	LA ESPERANZA S. PUENTE DEL CARMEN	2,100.00			2,100.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DIEZ DE MAYO, EN TECOMATES, CLAVE 24DPR1081A	TECOMATE S	3,500.00			3,500.00								100%	100%
SUBTOTAL		\$ 609,200.00			\$ 609,200.00									
EDUCACIÓN														
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN VALLE FLORIDO	VALLE FLORIDO	359,054.61			359,054.61								100%	100%
SUBTOTAL		\$ 359,054.61			\$ 359,054.61									
DEPORTE														
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE GUAYABITAS, RIOVERDE, S.L.P.	GUAYABITA S	446,609.41			446,609.41								100%	100%
SUBTOTAL		\$ 446,609.41			\$ 446,609.41									
VIVIENDA														
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 0597	PUENTE DEL CARMEN	537,986.50		537,986.50									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 0630A	PUENTE DEL CARMEN	604,141.94		604,141.94									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 0633	PUENTE DEL CARMEN	471,846.00		471,846.00									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA BAGRES DE ARRIBA	BAGRES DE ARRIBA	1,116,099.18		1,116,099.18									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE IPAZOTES	JOYAS DE IPAZOTES	1,117,894.49		1,117,894.49									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE CABALLOS	JOYAS DE CABALLOS	1,118,000.00		1,118,000.00									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,496,057.03		2,496,057.03									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" RUTA SAN MARCOS.	SAN MARCOS	1,127,554.66		1,127,554.66									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,094,880.73		1,094,880.73									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,095,093.06		1,095,093.06									100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE MAYO DE 2020

OBRA-Y/O ASIGN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIO RO
			FISM	FAMM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2019	FAMM 2019				
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,090,999.99	1,090,999.99							95%	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	516,500.00	516,500.00							100%	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	737,964.81	737,964.81							100%	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,938,453.19	1,938,453.19							99%	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,549,969.00	1,549,969.00							100%	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES RUTA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	65,176.34	65,176.34							100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 16,678,630.92	\$ 16,678,630.92									
AGUA POTABLE												
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE DALIA, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC E ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	142,544.26	142,544.26							100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELUCE ENTRE HONDURAS Y SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	157,889.05	157,889.05							100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE TULIPANES, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	63,945.06	63,945.06							100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	77,146.44	77,146.44							100%	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,060,042.39	1,060,042.39							100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 1,501,667.20	\$ 1,501,667.20									
ALCANTARILLADO Y DRENAJE												
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORA, DE CALLE BOSQUE A CALLE MEDIA LUNA, Y EN CALLE MEDIA LUNA DE CALLE FLORA A DREN EL CARMEN, COL. INCONAVITADO DE AGUA	RIOVERDE	2,374,173.64	2,374,173.64							100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE TULIPANES, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	165,800.96	165,800.96							100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,632.26	264,632.26							100%	100%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE MAYO DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FAFM 2019	FAFM 2019				
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	404,347.27	404,347.27					-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	211,564.64	211,564.64					-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	768,649.85	768,649.85					-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	729,087.48	729,087.48					-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE 5 DE FEBRERO, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	525,127.34	525,127.34					-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HONDURAS, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A 120 MTS. AL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	296,241.16	296,241.16					-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ILUSION DE CALLE JACARANDAS A 50 MTS. AL SUR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	147,397.36	147,397.36					-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE 2A, PRIVADA DE CANAL 6 DE 1A, PRIVADA DE CANAL 5 A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	189,002.74	187,277.90				11,724.84	11,724.84		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 6,088,224.72	\$ 3,700,326.24	\$ 2,374,173.64			\$ 11,724.84	\$ 11,724.84			
ELECTRIFICACIÓN											
CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN JOYA DE CABALLOS	JOYAS DE CABALLOS	2,324,103.82	2,324,103.82					-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 2DA. PRIV. DE JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	157,207.07	157,207.07					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA MEDIA LUNA, EN LA LOCALIDAD DE EL JABALI	EL JABALI	308,663.74	308,663.74					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE 19 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE, COL. GUADALUPANA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	144,650.33	144,650.33					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NEPTUNO, FRACC. EL SOL	RIOVERDE	27,476.06	27,476.06					-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE MARZO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019	PROD. FIN. SUMA		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE UNIVERSIDAD, ENTRE CARRANZA Y CUAUHTEMOC, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	40,320.21	36,763.00			3,557.21		3,557.21	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES EL NOGAL DE CALLE LOS ROSALES A 2A, PRIVADA DE EL NOGAL, 1A, PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR Y 2A, PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR, COL. SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	369,363.45	369,363.45						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN DIEGO, DE CALLE SAN JUAN A CALLE SN NOMBRE, SAN MARCOS	SAN MARCOS	274,747.76	274,747.76						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE ANEXO A SAN MARCOS SOBRE EL DREN EL REFUGIO, DESDE NIÑOS HEROES HASTA 420.MTS	SAN MARCOS	280,476.06	280,476.06						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE 5 DE FEBRERO	SAN MARCOS	101,041.13	101,041.13						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL HIGUERO, EN EL CAPULIN	EL CAPULIN	408,559.02		403,782.34				4,776.68	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 5A. Y 6A. PRIVADAS DE GALEANA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	296,980.87		296,980.87					100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CAMINO EL ZAPOTE AL PANTEON EN PLAZUELA	PLAZUELA	596,018.54		548,018.54					100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	105,750.58	105,750.58						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	135,938.27	135,938.27						100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE BAGRES DE ARRIBA (LA ESTANCIAL A ENCADENADO	ENGADENADO	2,199,461.32	2,199,461.32						100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE MARIN	CRUZ DE MARIN	1,704,522.56	1,704,522.56						100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA	LA ALAMEDA	542,963.62	542,963.62						100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE No. 1, DE LA COLONIA MA. DEL BOSARIO	PUENTE DEL CARMEN	144,731.63	144,731.63						100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PROL. DE PIPILA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	195,474.44	195,474.44						100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE MAYO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019				
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TULLILLO, RIOVERDE, S.L.P.	EL TULLILLO	1,557,093.91	1,557,093.91							100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	20,183.47	20,183.47							100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIV. PEREZ, EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI	EL JABALI	439,353.32		439,353.32						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	338,193.99		338,193.99						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 2, ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE HEROES DE NACZOZABIL, COLONIA MARIA DEL ROSARIO	RIOVERDE	46,971.54		26,847.65			5,173.89	5,123.89	15,000.00	100%	100%
SUBTOTAL		\$ 12,762,256.91	\$ 10,294,482.62	\$ 2,389,316.51			\$ 3,557.21	\$ 9,900.67	\$ 13,457.78		
DESARROLLO URBANO											
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE ROSAL DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	394,896.54	394,896.54							100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE ENERO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,029,108.29	1,029,108.29							100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERA PRIV. DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	845,024.13	845,024.13							100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	770,526.64	770,526.64							100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,368,094.62	1,368,094.62	0.00						100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 6 DE JULIO DE CALLE LUCIO CABANAS A TOPAR (NORTE) FRACC. SAN EBANICISCO	RIOVERDE	325,001.07		325,001.07						100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE GEMA DE CALLE DIAMANTE A CALLE PERLA, FRACC. LOS SABINOS	RIOVERDE	462,064.52		462,064.52						100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



OBRAS Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		FINANCIAMIENTO		PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAP/M	ESTATAL FEDERAL	FISM 2019	FAFM 2019	SUMA		
REHABILITACION DE ANDADOR LA LIMA DE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR DE LOS AZAHARES, INFONAVIT LOS NARANJOS	RIOVERDE	679,801.29		679,801.29					100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE NIETO VALLEJO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PORFIRIO DIAZ	RIOVERDE	1,438,632.00		1,438,632.00					100%	100%
BACHEO Y COLOCACION DE UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE SAN JUAN DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JUAREZ, COL. ISLA SAN PABLO	RIOVERDE	192,904.15		192,904.15					100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL), EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,250,332.74	1,250,332.74						100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DE CALLE AV. EL CARMEN DE CALLE CUAUHTEMOAC A CALLE AV. UNIVERSIDAD, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,308,329.04	1,308,329.04			11,221.72		11,221.72	100%	100%
BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE 1A. PRIVADA DE SAN SALVADOR A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	234,523.17	234,523.17						100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE MADERO DEL DREN EL CARMEN AL ACCESO DEL FRACC. SANTA FE	RIOVERDE	2,762,921.47		2,762,921.47					100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 1a DE MAYO DE CALLE ARISTA A CALLE 2 DE ABRIL, COL. SAN ANTONIO, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	645,434.45		645,434.45					100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. DE JOSE LOPEZ PORTILLO DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A TOZAR, FRACC. FRONTERA	RIOVERDE	642,877.25		642,877.25					100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE CALLE BOLIVAR AL CAMPO DE FUTBOL	RIOVERDE	476,075.64		476,990.34				1,095.30	100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE DE 5 DE MAYO A FRANCISCO L. MADERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	677,577.17	677,577.17						100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0587, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,194,071.15	2,194,071.15						100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0604, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,632,604.81	3,632,604.81						100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0633, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,404,236.37	1,404,236.37						100%	100%
ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0629, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,574,177.87	1,574,177.87						100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



CARRERA-AGENCIA	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FAMF	FISM			FAMF	FISM 2019		FAMF 2019	FISICO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0614, FRACC. SANTA CATARINA	RIOVERDE	487,478.57	485,884.98					1,593.59			1,593.59	100%
CONSTRUCCION DE CALLE TERCERA DE CALLE IGNACIO ALDAMA A CALLE DE LA ACEQUIA, COLONIA UNION, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,179,451.06		1,177,286.58					2,164.48		2,164.48	100%
CONSTRUCCION DE CALLE FLOR DEL ROSAL DE CALLE GONZALEZ A TOPAR, LADO NORTE, FRACC. LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	659,239.40		659,239.40							-	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE FLOR DE DURAZNO, DE CALLE MANUEL JOSE OTHON A 61.00 MTS., RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	739,535.72		739,535.72							-	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DE EL JABALI, DEL ARCO DE ENTRADA A 200 ML. A EL REFUGIO, CD. BERNARDEZ, EL JABALI, RIOVERDE, S.L.P.	EL JABALI	775,000.00		775,000.00							-	100%
CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JIMENEZ A CALLE ALDAMA	RIOVERDE	1,218,593.06		1,218,593.06							-	100%
CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE CALLE GALEANA DEL CADENAMIENTO 0-500 AL 0-083	RIOVERDE	628,993.88		625,324.19					3,569.69		3,569.69	100%
CONSTRUCCION DE CALLE COOPERATIVISMO DE CALLE EBANO A CALLE LIC. MARIA RAQUEL SALAS VALDEZ, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,466,476.00		1,462,009.81					4,466.19		4,466.19	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIPILA DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A PRIVADA DE HIDALGO	PUNTE DEL CARMEN	2,007,789.34	1,994,409.00					13,379.26			13,379.26	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ENTRADA A LOS PINOS, DE CALLE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO	PUNTE DEL CARMEN	586,704.59	586,704.59								-	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A 2A PRIVADA DE SAN SALVADOR	PUNTE DEL CARMEN	1,487,396.10	1,487,396.10								-	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE JUAN ESCUTIA, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	403,392.48	403,392.48								-	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1A PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	PUNTE DEL CARMEN	655,957.31	655,957.31								-	100%
BANQUETAS EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JULIO ZARAZUA, EN COL. LA ESPERANZA II, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,094,721.84	1,094,721.84								-	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	PUNTE DEL CARMEN	1,263,495.24	1,263,495.24								-	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



CONSTRUCCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCE RO
			FISM	FAPM	ESTATAL FEDERAL	FISM 2019				
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ELUSION DE CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL) AL PANTEON	PUENTE DEL CARMEN	344,838.42		340,545.46			4,292.96		100%	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE 1A PRIV. DE MATAMOROS DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE TAMAUlipAS, Y EN CALLE TAMAUlipAS DE 1A PRIV. DE MATAMOROS A TOPAR, EN COLONIA SAN RAFAEL, CABECERA MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	377,088.38		377,088.38					100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION DE TOPACIO Y PROLONGACION DE EMERALDA	FUENTE DEL CARMEN	704,039.66	704,039.66						100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE CALLE MATAMOROS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR	PUENTE DEL CARMEN	1,399,181.37	1,399,181.37						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE NARANJO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	410,812.55	410,812.55						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	409,148.82	409,148.82						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	455,999.96	455,999.96						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA BLANCA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0-232, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	488,836.24	488,836.24						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0-182.52, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	271,753.59	271,753.59						100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 16, DE MAYO DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	249,548.26	232,405.08			17,143.18			100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16, DE MAYO A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,289,447.35	1,289,447.35						100%	100%
CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	152,403.03	152,403.03						100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019				
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA LADO ORIENTE, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	233,904.95	233,904.95						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 28 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CERMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,048,786.34	1,048,786.34						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A CALLE SALVADOR IZAR NOEM, EN COL. LA ESPERANZA II, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	211,757.32	211,757.32						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE IGNACIO ALLENDE A VICENTE GUERRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	421,902.61	421,902.61						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE OAXACA A CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	574,903.93		569,690.14				5,213.79	5,213.79		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMELIA DE BOULEVARD CARLOS JONGUITO BARRIOS A CALLE LIRIO, FRACC. PASO DE LOS POTREROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	345,057.32		345,057.32					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PIPILA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	563,965.99	551,365.47					12,600.52	12,600.52		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A. PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	727,966.08	727,966.08						-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE LAZARO CARDENAS AL CADENAMIENTO 01-185, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,289,849.99	1,269,849.99						-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE CHAPULTEPEC DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	899,480.00	899,480.00						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	699,459.76	699,459.76						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,210,000.00	1,196,763.02					13,236.98	13,236.98		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



OBRA-Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			BIENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAMF	ESTATAL FEDERAL	FISM 2019	FAMF 2019	PROD. FIN. SUMA			
SUBTOTAL		\$ 53,786,783.63	\$ 37,760,819.37	\$ 15,935,964.50	-	\$ 69,175.25	\$ 20,802.41	\$ 89,977.65			
SEGURIDAD PUBLICA											
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	14,089,318.20		14,089,318.20					100%	100%	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	5,712,645.32		5,712,645.32					100%	100%	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,951,655.82		2,951,655.82					100%	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	784,027.90		784,027.90					100%	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	16,072,922.26		16,069,434.41		3,487.85	3,487.85		100%	100%	
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	1,494,000.00		1,494,000.00					100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 41,104,569.50	\$ -	\$ 41,101,081.55	-	\$ -	\$ 3,487.85	\$ 3,487.85			
GASTOS INDIRECTOS											
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	243,474.13		243,474.13					100%	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	177,627.77	177,627.77						100%	100%	
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	143,039.15		143,039.15					100%	100%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	390,000.00	390,000.00						100%	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	RIOVERDE	159,933.40	159,933.40						100%	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	RIOVERDE	1,135,800.00		1,135,800.00					100%	100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	120,059.00		120,059.00					100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 2,969,943.45	\$ 727,561.17	\$ 1,642,382.28	-	\$ -	\$ -	\$ -			
ORGANOS DE CONTROL											
ORGANOS DE CONTROL	RIOVERDE	109,405.00		109,405.00					100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 109,405.00	\$ -	\$ 109,405.00	-	\$ -	\$ -	\$ -			



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el desahogo de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



20 DE MAYO DE 2020

CERRA VO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS				PROG. FN.	SENECF.	AVANCE FINANCIERO		
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA			FISICO	AVANCE FINANCIERO	
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020															
SUMAS DE PRIORIZACION															
		\$ 139,537,499.49	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,812.00	\$ -	\$ -	\$ 10,466.68	\$ 4,566.81	\$ 15,033.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 139,537,499.49	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,812.00	\$ -	\$ -	\$ 10,466.68	\$ 4,566.81	\$ 15,033.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO															
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00		988,051.19											0%
		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 988,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUBTOTAL															
EDUCACION															
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25												0%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO	SAN DIEGO	833,041.12		833,041.12											0%
		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUBTOTAL															
VIVIENDA															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	1,000,000.00	1,000,000.00												0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO"	RIOVERDE	1,000,000.00	998,253.62												0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	1,040,000.00	1,040,000.00												0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	2,000,000.00	2,000,000.00												0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	1,000,000.00	1,000,000.00												0%
		\$ 6,040,000.00	\$ 6,038,253.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,746.38	\$ -	\$ 1,746.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUBTOTAL															
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA															
CONVENIO CONCURRENCIA	RIOVERDE	600,000.00	600,000.00												0%
		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUBTOTAL															
AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	133,633.92	133,633.92												0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	223,218.68	223,218.68												0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN SIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRINADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE P. SAN MARTIN	SAN MARCOS	341,414.40	341,414.40												0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO				RECORTES EJERCICIOS			SUMA	BENEF.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	PROG.-EM					
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DEL DRENAJE DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	948,508.62	948,508.62										6%	0%
POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	100,000.00	100,000.00										0%	0%
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA, RIOVERDE, S.L.P.	LA LABORCILLA	2,675,908.34		2,675,908.34					1,091.66				0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 9 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADERNAMENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	135,000.00	135,000.00										0%	0%
ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, RIOVERDE, S.L.P.	LA SOLEDAD	100,000.00	100,000.00										0%	0%
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,086,268.56		1,086,268.56									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 6,643,034.08	\$ 1,851,775.62	\$ 3,960,166.00					\$ 1,091.66	\$ 1,091.66	\$			
ALCANTARILLADO Y DRENAJE														
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,458.82	504,458.82										60%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS-DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	504,863.61	504,863.61										0%	0%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	539,475.47		539,475.47									98%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	900,000.00	900,000.00										0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARIISO, DE CALLE NIÑOS HÉROES A CALLES SINOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	808,937.26	808,937.26										0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHI-HUANUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTÍNEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	290,852.26		290,852.26									0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5ª PRIVADA DE GALEANA A 5ª PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	315,000.00		315,000.00									0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADERNAMENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	650,000.00	646,450.85						3,549.15				0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



CONTRIBUCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN				MUNICIPIO				PROYECTOS FINANCIEROS			AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FAFN	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	PAFM 2020	PRGD. FIN. SUMA	BENEF.	0%	0%		
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$				
SUBTOTAL		\$ 4,513,587.32	\$ 3,364,710.44	\$ 1,146,327.73							\$ 3,549.15	\$ 3,549.15		
ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 19 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	385,000.00	385,000.00											0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE FRONTERA DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS Y EN CALLE SAN MARCOS DE CALLE FRONTERA A CALLE MORELOS, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	680,000.00	680,000.00											0%
SUBTOTAL		\$ 1,065,000.00	\$ 1,065,000.00								\$ -	\$ -		
DESARROLLO URBANO REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 6 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	138,117.11	132,945.96								5,171.15			0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTILLA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHARULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,339.75	264,339.75											0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	293,647.30		283,615.15							32.15			0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE S/N. DE CALLE 58 PRIVADA DE GALEANA A CALLE 8ª. PRIVADA DE GALEANA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	294,514.13		294,514.13										0%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE COMOFORT, DE CALLE PROL DE COMOFORT A TOPAR	RIOVERDE	304,833.77		304,833.77										0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2ª ETAPA EN EL CAMINO AL JARDALL LADO PONIENTE, EN EL JABALI	EL JABALI	360,097.46		360,097.46										0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5A PRIV DE INSURGENTES, DE CALLE INSURGENTES A TOPAR, COLONIA DEL VALLE	PUENTE DEL CARMEN	413,370.36		413,370.36										0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ARISTA A TOPAR, EN COL. SANTA JULIA	RIOVERDE	417,001.93		417,001.93										0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	526,555.62	526,555.62											0%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	569,077.47	569,077.47											0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA SOFRADA	COFRADIA	580,279.74		580,279.74										0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHARULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	607,824.42	607,824.42											0%

31 DE MAYO DE 2020



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



CERRA-HIS ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			RECURSOS FINANCIEROS			PROG. FIN.	SUMA	BENEF.	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO					
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANCO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	694,661.59	694,661.59											10%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL	PUENTE DEL CARMEN	769,000.00	769,000.00											0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	795,175.62	795,175.62											10%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE PIRILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	812,386.46	812,386.46											0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN DE HERRAN, EN LA COLONIA MORITA	RIOVERDE	982,972.38		982,972.38										0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	1,073,596.85		1,073,596.85										5%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN PEDRO, DE CALLE SAN JUAN A DREN DE EL CARMEN, EN ISLA SAN PABLO III	RIOVERDE	1,249,828.92		1,249,828.92										0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55	1,266,899.55											0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COFRADIA	COFRADIA	1,493,740.31		1,493,740.31										0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIRILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,616,992.47	1,616,992.47											0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE DARRANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,813,085.34	1,813,085.34											0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,816,114.88	1,816,114.88											0%	0%
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE ALLENDE DEL CAD 0+540 A CARRETERA ESTATAL 007 RIOVERDE-CERRITOS, EN PASTORA	PASTORA	2,345,852.86		2,345,852.86										0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,915,908.20	1,915,908.20											0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,060,883.68	2,060,883.68											0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,276,063.83	2,276,063.83											0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRAS Y ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020			
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,351,621.14	2,351,621.14					0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CADO-180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,320,000.00	2,320,000.00					0%	0%	
CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,650,984.58	2,650,984.58					0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO 0-173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,500,000.00	1,500,000.00					0%	0%	
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BELYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	385,000.00			385,000.00			0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	670,000.00			670,000.00			0%	0%	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,800,000.00	1,800,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA AL CADENAMIENTO 0-142 HACIA EL PUENTE, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, RIOVERDE, S.L.P.	SAN JOSE DE LAS FLORES	600,000.00			600,000.00			0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,420,000.00	1,420,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,680,000.00	2,680,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00					0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00					0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00					0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00					0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

OSBA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION					MUNICIPIO			PRODUCTOS/MANTENIMIENTOS		BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA	PROD. FIN.				
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00	510,000.00										0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00	400,000.00										0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00	305,000.00										0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,410,000.00	1,410,000.00										0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMLIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00										0%	0%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,120,000.00	3,120,000.00										0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	355,000.00	355,000.00										0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,700,000.00	1,700,000.00										0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,250,000.00	1,250,000.00										0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1o DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,240,000.00	1,240,000.00										0%	0%
SUBTOTAL		\$ 66,306,438.00	\$ 64,845,620.84	\$ 11,464,763.96						\$ 6,971.15	\$ 32.15	\$ 6,203.30		
INFRAESTRUCTURA CARRITERA PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,230,000.00		2,230,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 2,230,000.00		\$ 2,230,000.00										
SEGURIDAD PUBLICA														
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	14,800,000.00		14,800,000.00									58%	39%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	6,000,000.00		6,000,000.00									20%	25%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00									28%	29%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	820,000.00		820,000.00									34%	34%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	15,996,000.00		15,996,000.00									45%	45%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,000,000.00		2,000,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 42,716,000.00		\$ 42,708,605.81						\$ 1,494.19	\$ 1,494.19	\$ 1,494.19		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE MAYO DE 2020

CERRA-NO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PROYECTOS FINANCIEROS			FVOD. FIN.	BENEF.	AVANCE FINICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFN	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020				
ADMINISTRACION PUBLICA												
REHABILITACION MUNICIPAL												
REHABILITACION DE PARQUE JACARANDAS,	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00						0%	0%	
RIOVERDE, S.L.P.												
SUBTOTAL		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00				\$ -		\$ -		
GASTOS INDIRECTOS												
GASTOS INDIRECTOS												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	RIOVERDE	2,685,676.98	1,922,849.02	762,727.30						0%	0%	
OFICINA	RIOVERDE	350,000.00		350,000.00						3%	3%	
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	250,000.00		250,000.00						2%	2%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00						11%	11%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00						2%	2%	
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	430,000.00		430,000.00						0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 4,836,676.98	\$ 2,822,849.62	\$ 2,012,727.26				\$ -		\$ -		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS												
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	2,798,227.74	1,549,839.71	1,248,388.03						0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 2,798,227.74	\$ 1,549,839.71	\$ 1,248,388.03				\$ -		\$ -		



Hoja de Modificaciones

Ejercicio 2020

OBRAS Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		
		TOTAL	FISM	FAFM

OTROS RECURSOS	
----------------	--

NUEVAS OBRAS/ACCIONES				
ESTUDIO GEORCICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, RIOVERDE, S.L.P.	LA SOLEDAD	\$	100,000.00	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN COLLEVARO CARLOS JONATHAN BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$	1,086,258.56	
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$	1,000,000.00	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO				
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE ALLENDE DEL CAD 6+540 A CARRETERA ESTATAL 007 RIOVERDE-CERRITOS, EN PASTORA	PASTORA	\$	325,000.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$	50,000.00	
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$	49,955.74	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SA PRIN DE INSURGENTES, DE CALLE INSURGENTES A TOPAL, COLONIA DEL VALLE	PUENTE DEL CARMEN	\$	25,000.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$	30,000.00	
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HEYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$	80,000.00	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAL, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$	40,000.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE PIPILA A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$	1,960,000.00	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO				
		\$	4,926,214.30	\$ 2,079,955.74
		\$		\$ 2,046,268.56
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO				
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$	2,759,138.60	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO GOBIERNO"	RIOVERDE	\$	1,000,000.00	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO GOBIERNO"	RIOVERDE	\$	1,000,000.00	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO GOBIERNO"	RIOVERDE	\$	960,000.00	
CANCELACION DE OBRA				
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$	200,000.00	
				200,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS				
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE ABRIL DE 2020	RIOVERDE	\$	5,126.89	
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE ABRIL DE 2020	RIOVERDE	\$	1,948.81	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE				
		\$	4,926,214.30	\$ 2,079,955.74
		\$		\$ 2,046,258.56



Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que siendo las 14:45 horas del día viernes 29 de mayo del año 2020 declara la clausura de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P., así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVERO
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISION DE CONTROL Y VILLANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ
SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA



CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL
ARBOLEDAS

C. LINO REYES RIOS
PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
JABAU

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. JAIME DIAZ TORRES
EL CAPULIN

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS



C. MA, ESTELA VEGA SALAS
SAN JOSE DE GALINAS

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ
SECTOR LOS SABINOS

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES
SAN JOSE DEL TAPANCO

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERRES
SECTOR SAN JUAN

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES
PLAZUELA

C. LUIS GERARDO BALDEAS DIAZ
EL ZAPOTE



**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

ASESORES TECNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN

Plaza Constitución Letra I, Zona Centro, C.P. 79610
Rioverde, S.L.P., Teléfonos: 01(487) 872 0850 y 872 0038