

Acta no. 16

**Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las 13:00 horas del día **jueves 23 de abril del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2019.
4. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como

del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ ROBERTO GARCIA ESQUIVEL, MARIA LTICIA BADILLO GRIJALVA, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA.ESTELA VEGA SALAS, y C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN justifican debidamente su inasistencia, así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC.RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P.ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, C.P.GILDARDO MORENO HERNANDEZ, y ARQ.JORGE GARCIA RANGEL.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:46 horas del día Jueves 23 de abril del año 2020** declara instalada Legalmente la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2019, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2019.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



21 DE ABRIL DE 2019

| ORDENACION | LOCALIDAD | INVERSION | MUNICIPIO | | PROYECTOS | | | REMANENTES | FINANCIADO |
|---|------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|--------------|------------|
| | | | FISM | FAFM | ESTATAL | FEDERAL | FSM 2019 | | |
| TECNO FINANCIERO EJERCICIO 2019 | | TOTAL | \$ 136,014,896.49 | \$ 76,062,388.01 | \$ 60,157,859.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| SUMAS DE PRIORIZACION | | | \$ 136,014,246.35 | \$ 76,663,387.62 | \$ 65,167,269.70 | \$ - | \$ - | \$ 65,000.00 | \$ - |
| | | | 649.83 | 0.49 | 648.28 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN ADJUNTAS. CLAVE 24DR000500 | ADJUNTAS | 7,000.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN AGUA DULCE. CLAVE 24DR002930 | AGUA DULCE | 1,400.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. REVOLUCION, EN ANGOSTURA, CLAVE 24DR02703X | ANGOSTURA | 2,800.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. EN BORDO BLANCO, CLAVE 24DR01170G | BORDO BLANCO | 4,900.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS T.M. EN INF. QJO DE AGUA, CLAVE 24DR03158H | INF. QJO DE AGUA | 16,600.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR000408 | RIOVERDE | 27,300.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR00191M | RIOVERDE | 23,100.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CE CA D.E. 03, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR001017P | RIOVERDE | 7,000.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HELLEN KELLER, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR02003M | RIOVERDE | 9,800.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR00048E | RIOVERDE | 26,600.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR00041H | RIOVERDE | 25,200.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR00038E | RIOVERDE | 23,100.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR00039H | RIOVERDE | 18,900.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DR00037T | RIOVERDE | 20,300.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CADETE VIRGLIO URIBE T.M. EN COL. ISLA DE SAN PABLO, CLAVE 24DR00048Z | COL. ISLA DE SAN PABLO | 23,100.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION, EN COL. MARIA DEL ROSARIO, CLAVE 24DR03318X | COL. MARIA DEL ROSARIO | 3,500.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EN COL. SAN ANTONIO, CLAVE 24DR01702E | COL. SAN ANTONIO | 11,200.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 22 DE SEPTIEMBRE T.V., EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 24DR02828M | COL. SAN MIGUEL | 11,200.00 | | | | | | | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROICO COLEGIO MILITAR T.M., EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 24DR01416K | COL. SAN MIGUEL | 11,200.00 | | | | | | | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| OBRA Y ACCIÓN | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | FISM | MUNICIPIO | ESTATAL | FEDERAL | PROYECTOS FINANCIADOS | | BENEF. REQUERIDOS | AVANCE FÍSICO | PORCENTAJE |
|---|------------------------------|-----------------|------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | FISM 2019 | FAFM 2019 | | | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM CLUB DE LEONES NO. 1, EN COL. SAN RAFAEL, CLAVE 24DPR0289K | COL SAN RAFAEL | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM VANGUARDIA REVOLUCIONARIA T.M., EN COL SANTA JULIA, CLAVE 24DPR0270R | COL SANTA JULIA | 11,900.00 | | 11,900.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM 12 DE OCTUBRE T.V., EN COL. ISLA DE SAN PABLO, CLAVE 24DPR0314D | COL ISLA DE SAN PABLO | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFRA. MARTHA GALEGOS BRIONES, EN FRACC. GABRIEL MARTINEZ, CLAVE 24EPR0594K | FRACC. GABRIEL MARTINEZ | 16,100.00 | | 16,100.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFRA. GREGORIO TORRES CUINTERO, EN FRACC. LOS PINOS, CLAVE 24DPR0210R | FRACC. LOS PINOS | 19,600.00 | | 19,600.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EDUARDO ROBLES NIETO, EN FRACC. MARIA ASUNCION, CLAVE 24DPR0410X | FRACC. MARIA ASUNCION PUENTE | 8,400.00 | | 8,400.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR0297E | PUENTE DEL CARMEN | 16,900.00 | | 16,900.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NINMO NACIONAL, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR0303Y | PUENTE DEL CARMEN | 14,700.00 | | 14,700.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JULIAN MIRANDA URESTI, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR0450Y | PUENTE DEL CARMEN | 10,500.00 | | 10,500.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NINO ARTILLERO, EN SAN MARCOS, CLAVE 24DPR0281V | SAN MARCOS | 14,000.00 | | 14,000.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC BENITO JUAREZ (COFRADIA), EN COFRADIA GRANDE, CLAVE 24DPR0372X | COFRADIA GRANDE | 15,400.00 | | 15,400.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. (LOS ANGELES), EN LOS ANGELES, CLAVE 24DPR1194K | LOS ANGELES | 6,300.00 | | 6,300.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CEBIA, EN COL. SAN RAFAEL, CLAVE 24DPR0004Z | COL SAN RAFAEL | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN CANADA GRANDE, CLAVE 24DPR0288L | CAÑADA GRANDE | 14,000.00 | | 14,000.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CONAFE, EN CHARCO SALADO, CLAVE 24DPR0215Q | CHARCO SALADO | 2,800.00 | | 2,800.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN CIENEGUILLA, CLAVE 24DPR0277T | CIENEGUILLA A | 9,100.00 | | 9,100.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FCC. I. MADERO, EN EL AGUACATE, CLAVE 24DPR0271Z | EL AGUACATE | 7,700.00 | | 7,700.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN EL CAPULIN, CLAVE 24DPR0276U | EL CAPULIN | 16,800.00 | | 16,800.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EN EL CHARCO, CLAVE 24DPR0245B | EL CHARCO | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.V., EN EL JABALI, CLAVE 24DPR0315C | EL JABALI | 8,400.00 | | 8,400.00 | | | | | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | MUNICIPIO | | | | | RENTAS | FINANCIACIÓN |
|---|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------------|
| | | | FISM | FAFM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2019 | | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M. EN EL JABALI, CLAVE 24DPR0283D | EL JABALI | 10,500.00 | | 10,500.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CORDERAS, EN EL NACIMIENTO, CLAVE 24KPR2897Q | EL NACIMIENTO | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN EL NOGALITO, CLAVE 24DPR3055Q | EL NOGALITO | 700.00 | | 700.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN EL PESCADITO, CLAVE 24DPR155B | EL PESCADITO | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN PROGRESO, CLAVE 24DPR0256H | PROGRESO | 15,400.00 | | 15,400.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL RIACHUELO, CLAVE 24DPR0269E | EL RIACHUELO | 5,600.00 | | 5,600.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M. EN SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA, CLAVE 24KPR2685V | SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROES DE CHURUBUSCO, EN EL TULE, CLAVE 24DPR0013H | EL TULE | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN EL ZAPOTE, CLAVE 24DPR1183 | EL ZAPOTE | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ, EN EL SAUCITO, CLAVE 24KPR2045U | EL SAUCITO | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN IDELFONSO TURRUBIARTES, CLAVE 24DPR2768U | IDELFONSO TURRUBIARTES | 14,000.00 | | 14,000.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN JOYA DEL DUBAZO, CLAVE 24DPR0707Z | JOYA DEL DUBAZO | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN LA LABORCILLA, CLAVE 24DPR1088H | LA LABORCILLA | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, EN LA LOMA, CLAVE 24DPR0284C | LA LOMA | 14,000.00 | | 14,000.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LEONORO VALLE, EN LA MANGA, CLAVE 24DPR2414G | LA MANGA | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M. EN LA MURALLA, CLAVE 24DPR0250N | LA MURALLA | 5,600.00 | | 5,600.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. REMITO JUAREZ, EN LA PALMITA, CLAVE 24DPR0201M | LA PALMITA | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, EN LA TAPONA, CLAVE 24DPR0013 | LA TAPONA | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | | 100% | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EN LA VIRGEN, CLAVE 24DPR1715E | LA VIRGEN | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | | 100% | |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| OMBA VO ACCION | LOCALIDAD | INVERSION TOTAL | FISM | MUNICIPIO | ESTATAL | FEDERAL | PROYECTOS FINANCIADOS | | REMANENTES | FINANCIADO FISICO | FINANCIADO FINANCIERO |
|---|----------------------------|-----------------|------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | FISM 2019 | FAPM 2019 | | | |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARIAGA, EN LAS MAGDALENAS, CLAVE 240PR0289V | LAS MAGDALENAS | 9,800.00 | | | | | 9,800.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PATRIA MEXICANA T.M. EN MIGUEL HIDALGO, CLAVE 240PR0289Z | MIGUEL HIDALGO | 12,600.00 | | | | | 12,600.00 | | | 100% | 100% |
| CASA EDUCATIVA DEL PUEBLO, EN MESA DEL SALTO, CLAVE 240PR0236A | MESA DEL SALTO | 1,400.00 | | | | | 1,400.00 | | | 100% | 100% |
| JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN OJO DE AGUA SECO, CLAVE 240PR1450R | OJO DE AGUA SECO | 4,900.00 | | | | | 4,900.00 | | | 100% | 100% |
| U.C. BEMTO JUAREZ, EN PAREDES, CLAVE 240PR1670R | PAREDES | 2,100.00 | | | | | 2,100.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN PASO DE LOS HERREROS, CLAVE 240PR0232I | PASO DE LOS HERREROS | 2,800.00 | | | | | 2,800.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAIMPO, EN PASO DE SAN ANTONIO, CLAVE 240PR0293K | PASO DE SAN ANTONIO | 4,200.00 | | | | | 4,200.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN PASO REAL, CLAVE 240PR1560X | PASO REAL | 5,600.00 | | | | | 5,600.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO T.M., EN PASTORA, CLAVE 240PR0294J | PASTORA | 11,900.00 | | | | | 11,900.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN PLAZUELA (antico Ruchucub), CLAVE 240PR1315M | PLAZUELA (antico Ruchucub) | 7,700.00 | | | | | 7,700.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M. EN PUERTO DE MARTINEZ, CLAVE 240PR0298K | PUERTO DE MARTINEZ | 5,600.00 | | | | | 5,600.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONAFE, EN RANCHO NUEVO, CLAVE 240PR0213S | RANCHO NUEVO | 700.00 | | | | | 700.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA-EN-SAN-BARTOLO, CLAVE 240PR0302D | SAN BARTOLO | 10,500.00 | | | | | 10,500.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NIÑOS HERODES T.M., EN SAN DIEGO, CLAVE 240PR0301C | SAN DIEGO | 9,800.00 | | | | | 9,800.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN FRANCISCO, CLAVE 240PR0302B | SAN FRANCISCO | 19,600.00 | | | | | 19,600.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN ISIDRO DE VIGAS, CLAVE 240PR0264V | SAN ISIDRO DE VIGAS | 700.00 | | | | | 700.00 | | | 100% | 100% |
| ELEUTERIO QUIROZ, EN SAN JOSE DE CANDAS, CLAVE 240PR0303A | SAN JOSE DE CANDAS | 3,500.00 | | | | | 3,500.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONSTITUCION MEXICANA, EN SAN JOSE DE GALLINAS, CLAVE 240PR0305Z | SAN JOSE DE GALLINAS | 7,000.00 | | | | | 7,000.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, CLAVE 240PR0305Z | SAN JOSE DE LAS FLORES | 2,800.00 | | | | | 2,800.00 | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALMA CAMPESINA, EN SAN JOSE DEL TAPANCO, CLAVE 240PR0306Y | SAN JOSE DEL TAPANCO | 11,900.00 | | | | | 11,900.00 | | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE ABRIL DE 2020

| DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | REDESERVICIO ADMINISTRATIVO | | | REMANENTES | FINANCIAMIENTO | |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|------------|----------------|-----------|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | ESTATAL | FEDERAL | | | FISM 2019 |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MACEDO, EN SAN MARTIN. CLAVE 24DPR03260W | SAN MARTIN | 6,300.00 | | 6,300.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, T.M. EN SAN SEBASTIAN. CLAVE 24DPR03269Y | SAN SEBASTIAN | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, EN SAN VICENTE. CLAVE 24DPR0267M | SAN VICENTE | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SANGUUELA. CLAVE 24DPR1668J | SANGUUELA | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN SANTA ISABEL. CLAVE 24DPR1668D | SANTA ISABEL | 700.00 | | 700.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GUACALUPE VICTORIA, EN SANTA RITA. CLAVE 24DPR0330K | SANTA RITA | 18,200.00 | | 18,200.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENDA DE LA CULTURA, EN TANQUE DE SAN JUAN. CLAVE 24DPR0311J | TANQUE DE SAN JUAN | 4,900.00 | | 4,900.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN REDENCION NACIONAL. CLAVE 24DPR0361BY | REDENCION NACIONAL | 700.00 | | 700.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IRENE MARTINEZ BANCHEZ, EN LA ESPERANZA EL PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 24DPR0317A | LA ESPERANZA EL PUENTE DEL CARMEN | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | | 100% | 100% |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DIEZ DE MAYO, EN TECOMATES. CLAVE 24DPR1081A | TECOMATE S | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | | \$ 609,200.00 | \$ - | \$ 609,200.00 | | | | | |
| EDUCACION | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN VALLE FLORIDO | VALLE FLORIDO | 359,054.61 | | 359,054.61 | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | | \$ 359,054.61 | \$ - | \$ 359,054.61 | | | | | |
| DEPORTE | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE GUAYABITAS, RIOVERDE, S.L.P. | GUAYABITAS | 446,609.41 | | 446,609.41 | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | | \$ 446,609.41 | \$ - | \$ 446,609.41 | | | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 0597 | PUENTE DEL CARMEN | 537,988.50 | 537,988.50 | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 060A | PUENTE DEL CARMEN | 604,141.94 | 604,141.94 | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 0603 | PUENTE DEL CARMEN | 471,840.00 | 471,840.00 | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA BAGRES DE ARRIBA | BAGRES DE ARRIBA | 1,116,099.18 | 1,116,099.18 | | | | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| DESCRIPCIÓN | MUNICIPIO | FISM | FAFM | ESTATAL | FEDERAL | FSM 2019 | FAFM 2019 | SUMA | BENEF. | REMAYENTES | 20 DE ABRIL DE 2019 | | |
|--|-------------------|-------------------------|------|---------|---------|-------------------------|-----------|------|--------|------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | | | | | | | | | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | |
| INVERSION TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE PAZOTES | JOYAS DE PAZOTES | 1,117,894.49 | | | | | | | | | | 96% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE CABALLOS | JOYAS DE CABALLOS | 1,118,000.00 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 2,496,057.03 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" RUTA SAN MARCOS | SAN MARCOS | 1,127,554.66 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,094,890.73 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA SAN MARCOS | SAN MARCOS | 1,095,000.06 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,090,999.99 | | | | | | | | | | 80% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA SAN MARCOS | SAN MARCOS | 516,500.00 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA SAN MARCOS | SAN MARCOS | 737,964.81 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,938,453.19 | | | | | | | | | | 96% | 100% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA SAN MARCOS | SAN MARCOS | 1,549,989.00 | | | | | | | | | | 96% | 100% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES RUTA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 65,176.34 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | | \$ 16,678,630.92 | | | | \$ 16,678,630.92 | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE DALIA, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC E ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 142,544.26 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELICE ENTRE HONDURAS Y SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 157,889.05 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE TULIPANES, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 63,945.06 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 77,146.44 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 1,060,042.39 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | | \$ 1,601,607.20 | | | | \$ 1,601,607.20 | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORA, DE CALLE BOSQUE A CALLE MEDA LUNA, Y EN CALLE MEDIA LUNA DE CALLE FLORA A DREN EL CARMEN, COL. INFONAVIT QUO DE AGUA | RIOVERDE | 2,374,173.64 | | | | | | | | | | | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| OBRAS/ACCIÓN | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | MUNICIPIO | | | ESTATAL | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | BIENEF. | REMANENTES | FINANZAS | |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------------|-----------|------------|-----------------|----------------|
| | | | FISM | FATM | FEDERAL | | | FISM 2019 | FATM 2019 | | | FRACC. FINANZAS | FRACC. FINANC. |
| | | | | | | | | FRACC. FINANZAS | FRACC. FINANC. | | | FRACC. FINANZAS | FRACC. FINANC. |
| | | | | | | | | FRACC. FINANZAS | FRACC. FINANC. | | | FRACC. FINANZAS | FRACC. FINANC. |
| | | | | | | | | FRACC. FINANZAS | FRACC. FINANC. | | | FRACC. FINANZAS | FRACC. FINANC. |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN PRIVADA DE TULIPANES, COL LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 165,800.96 | 165,800.96 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TODAS EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 264,832.26 | 264,832.26 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 404,347.27 | 404,347.27 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN CALLE CARRANZA DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 211,564.64 | 211,564.64 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE PORRIRIO DIAZ A CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 768,649.85 | 768,649.85 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CANAL 5, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 729,087.48 | 729,087.48 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE 5 DE FEBRERO, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 525,127.34 | 525,127.34 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO EN CALLE HONDURAS, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A 120 MTS. AL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 206,241.16 | 206,241.16 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ILUSION DE CALLE JACARANDAS A 50 MTS. AL SUR EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 147,387.38 | 147,387.38 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIA EN CALLE 9A, PRIVADA DE CANAL 5 DE 1A, PRIVADA DE CANAL 5 A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 189,002.74 | 189,002.74 | | | | | 11,724.84 | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | | \$ 6,088,224.72 | \$ 3,790,326.24 | \$ 2,374,173.84 | | | | \$ 11,724.84 | \$ 11,724.84 | \$ | \$ | 100% | 100% |
| ELECTRIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN JOYA DE CABALLOS | JOYAS DE CABALLOS | 2,324,103.62 | 2,324,103.62 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE 2DA, PRIV. DE JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 167,207.07 | 167,207.07 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN PRIVADA MEDIA LUNA, EN LA LOCALIDAD DE EL JUBAL | EL JUBAL | 308,663.74 | 308,663.74 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| ELECTRICA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE 19 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE, COL. GUADALUPANA, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 144,650.33 | 144,650.33 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE NEPTUNO, FRACC. EL SOL | ROVERDE | 27,476.06 | 27,476.06 | | | | | | | | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| OBRA Y/O ACCIÓN | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | FISM | MUNICIPIO FOM | ESTATAL | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | REVENIMIENTOS | FÍSICO 100% | FINANCIERO 100% |
|--|-------------------|--------------------|--------------|------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | | FISM 2019 | FAPM 2019 | | | |
| | | | | | | | SUMA | DESER. | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE UNIVERSIDAD, ENTRE CARRANZA Y CLAUHEMOC, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 40,320.21 | 36,763.00 | | | | 3,557.21 | | | 100% | 100% |
| ELECTRICA EN CALLES EL NOGAL DE CALLE LOS ROSALES A 2A. PRIVADA DE EL NOGAL, 1A. PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR Y 2A. PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR, COL. SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 369,363.45 | 369,363.45 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN DIEGO, DE CALLE SAN JUAN A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 274,747.76 | 274,747.76 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE ANEXO A SAN MARCOS SOBRE EL DREN EL REFUGIO, DESDE NIÑOS HEROES HASTA 420 MTS. | SAN MARCOS | 280,476.06 | 280,476.06 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE 8 DE FEBRERO | SAN MARCOS | 101,041.13 | 101,041.13 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL HIGUERON, EN EL CAPULIN | EL CAPULIN | 408,568.02 | | 403,782.34 | | | 4,776.68 | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 5A. Y 6A. PRIVADAS DE GALIANA, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 296,980.87 | | 296,980.87 | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CAMINO EL ZAPOTE AL PANTEON, EN PLAZUELA | PLAZUELA | 588,018.54 | | 548,018.54 | | | | 50,000.00 | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 105,760.98 | 105,760.98 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 135,938.27 | 135,938.27 | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE BAGRES DE ABERIA (LA ESTANQUILLA ENCAMENADO) | ENCADENADO | 2,199,461.32 | 2,199,461.32 | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE MARIN | CRUZ DE MARIN | 1,704,522.56 | 1,704,522.56 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA | LA ALAMEDA | 542,963.82 | 542,963.82 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE No. 1, DE LA COLONIA MA. DEL ROSARIO | PUENTE DEL CARMEN | 144,731.63 | 144,731.63 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PROL. DE PIPILA, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 195,474.44 | 195,474.44 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TULLIO, RIOVERDE, S.L.P. | EL TULLIO | 1,557,093.91 | 1,557,093.91 | | | | | | | 100% | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PIPILA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 20,183.47 | 20,183.47 | | | | | | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| OBRA Y/O ACCIÓN | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | FISM | MUNICIPIO | | | PRODUCTOS FINANCIEROS | | | REVENIDORES | BENEF. | SUMA | FRACCIÓN FRACCIÓN | FRACCIÓN FRACCIÓN |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| | | | | FISM | FAPM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2019 | FAPM 2019 | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIV. PEREZ, EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI | EL JABALI | 439,353.32 | | 439,353.32 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 336,193.99 | | 336,193.99 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 2, ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE HEROES DE NAUZOZARL COLONIA MARIA DEL ROSARIO | RIOVERDE | 46,971.54 | | 26,847.65 | | | | 5,123.89 | | 15,000.00 | | 100% | 100% | |
| SUBTOTAL | | \$ 12,752,256.81 | \$ 10,294,482.62 | \$ 2,388,316.51 | | | | \$ 3,567.21 | \$ 9,900.57 | \$ 13,467.78 | \$ 65,000.00 | | | |
| DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE ROSAL, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBA BUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P. | LA COFRADIA | 394,896.64 | 394,896.54 | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE ENERO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,028,106.29 | 1,029,100.29 | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERA PRIV. DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 545,024.13 | 545,024.13 | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE FEBRERO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 770,526.64 | 770,526.64 | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,366,064.62 | 1,369,084.62 | | | 0.00 | | | | | | 100% | 100% | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 6 DE JULIO DE CALLE LUCIO CARASAS A TOPAR (NORTE) FRACC. SAN FRANCISCO | RIOVERDE | 325,001.07 | | 325,001.07 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE GERMA DE CALLE DIAMANTE A CALLE PERLA, FRACC. LOS SABINOS | RIOVERDE | 462,064.52 | | 462,064.52 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| REHABILITACION DE ANDADOR LA LIMA DE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR DE LOS AZAHARES, INFONAVIT LOS NARANJOS | RIOVERDE | 679,801.29 | | 679,801.29 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE METO VALLEJO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PORFIRIO DIAZ BACHO Y COLOCACION DE UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE SAN JUAN DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JUAREZ, COL. ISLA SAN PABLO | RIOVERDE | 1,438,632.00 | | 1,438,632.00 | | | | | | | | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL), EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,250,332.74 | 1,250,332.74 | | | | | | | | | 100% | 100% | |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| OBRA Y/O ACCIÓN | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | FISM | MUNICIPIO | FAPM | ESTATAL | FEDERAL | PROYECTOS FINANCIADOS | | | REMANENTES | RISCO | AVANCE FINANCIERO |
|---|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------|-------------------|
| | | | | | | | | FISM 2019 | FAPM 2019 | SUMA | | | |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. EL CARMEN DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE AV. UNIVERSIDAD, PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,319,550.76 | 1,308,329.04 | | | | | 11,221.72 | | 11,221.72 | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE 1A. PRIVADA DE SAN SALVADOR A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 204,593.17 | 234,523.17 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CALLE MADERO DEL DREN EL CARMEN AL ACCESO DEL FRACC. SANTA FE | RIOVERDE | 2,762,921.47 | | 2,762,921.47 | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE MAYO DE CALLE ARISTA A CALLE 2 DE ABRIL, COL. SAN ANTONIO, RIOVERDE, S.L.P | PROVERDE | 645,434.45 | | 645,434.45 | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. DE JOSE LOPEZ PORTILLO DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A TOPAR, ERACC. EBONTERA | RIOVERDE | 642,877.25 | | 642,877.25 | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE CALLE BOLIVAR AL CAMPO DE EL BOLO | RIOVERDE | 476,075.64 | | 476,980.34 | | | | 1,095.30 | 1,095.30 | 1,095.30 | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE DE 5 DE MAYO A FRANCISCO I. MADERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 677,577.17 | 677,577.17 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 6597, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 2,194,071.15 | 2,194,071.15 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 6604, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 3,632,664.81 | 3,632,664.81 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0633, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,404,236.37 | 1,404,236.37 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0629, EN SAN MASCOS | SAN MASCOS | 1,574,177.07 | 1,574,177.07 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0614, FRACC. SANTA CATARINA | RIOVERDE | 487,478.57 | 486,684.98 | | | | | 1,593.59 | 1,593.59 | 1,593.59 | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CALLE TERCERA DE CALLE IGNACIO ALDAMA A CALLE DE LA ACEQUIA, COLONIA UNION, EN RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 1,179,451.06 | | 1,177,266.56 | | | | | 2,164.48 | 2,164.48 | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CALLE FLOR DEL ROSAL DE CALLE GONZALEZ A TOPAR, LADO NORTE, FRACC. LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 659,239.40 | | 659,239.40 | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE FLOR DE DURAZNO, DE CALLE MANUEL JOSE OTHON A 61.00 MTS. RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 739,535.72 | | 739,535.72 | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DE EL JABALI, DEL ARCO DE ENTRADA A 200 ML. A EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, EL JABALI, RIOVERDE, S.L.P. | EL JABALI | 775,000.00 | | 775,000.00 | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JIMENEZ A CALLE ALDAMA | RIOVERDE | 1,218,593.06 | | 1,218,593.06 | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSO DE CALLE GALEANA DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.003 | RIOVERDE | 628,893.86 | | 625,324.19 | | | | | 3,569.69 | 3,569.69 | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE CALLE COOPERATIVISMO DE CALLE EBANO A CALLE LIC. MARIA RAQUEL SALAS VALDEZ, EN RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 1,486,476.00 | | 1,482,009.81 | | | | | 4,466.19 | 4,466.19 | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| CÓDIGO DE ACCIÓN | LOCALIDAD | INVERSION TOTAL | FISM | MUNICIPIO | FAFM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2019 | FAFM 2019 | PROYECTOR FINANCIEROS | REPARACIONES | REMANENTES | 31 DE ABRIL DE 2020 | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO FISICO | FINANCIERO |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIRLA DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A PRIVADA DE HIDALGO | PUENTE DEL CARMEN | 2,007,788.34 | 1,994,405.06 | | | | | 13,379.26 | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ENTRADA A LOS PIMOS DE CALLE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO | PUENTE DEL CARMEN | 596,704.69 | 596,704.69 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A SA PRIVADA DE SAN SALVADOR | PUENTE DEL CARMEN | 1,487,596.10 | 1,487,596.10 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTE DE OCA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE JUAN ESCUTIA, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 403,382.40 | 403,382.48 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR | PUENTE DEL CARMEN | 605,957.81 | 655,957.31 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SALVADOR IZAR NO-EM, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JULIO ZARAZUA, EN COL. LA ESPERANZA II, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 1,094,721.84 | 1,094,721.84 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE SA PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR | PUENTE DEL CARMEN | 1,263,495.24 | 1,263,495.24 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ILUSION DE CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL) AL PANTON | PUENTE DEL CARMEN | 344,838.42 | | | 340,545.45 | | | | 4,292.96 | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE 1A PRIV. DE MATAMOROS DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE TAMAUJUPAS, Y EN CALLE TAMAUJUPAS DE LA PRIV. DE MATAMOROS A TOPAR, EN BARRIO SAN RAFAEL, CABECERA MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 377,088.38 | | | 377,088.38 | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION DE IDAPACIO Y PROLONGACION DE ESMERALDA | PUENTE DEL CARMEN | 704,039.68 | 704,039.68 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR | PUENTE DEL CARMEN | 1,399,181.37 | 1,399,181.37 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE NARANJO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P. | LA COFRADA | 410,812.55 | 410,812.55 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P. | LA COFRADA | 409,148.82 | 409,148.82 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P. | LA COFRADA | 455,999.96 | 455,999.96 | | | | | | | | | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



| OBRA Y/O ACCIÓN | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | FISM | MUNICIPIO | ESTATAL | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | REMANENTES | 23 DE ABRIL DE 2023 | |
|---|-------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------------|-----------|------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | FISM 2019 | FISM 2018 | | SUMA | BIENEF. |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA BLANCA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0+232 COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0+182.52. COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 496,836.24 | 496,836.24 | 496,836.24 | | | | | | 100% | 100% |
| CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 10. DE MAYO A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS CONSTRUCCIÓN DE ANADOR SIN NOMBRE DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 271,753.69 | 271,753.69 | 271,753.69 | | | | | | 100% | 100% |
| ZARAGOZA LADO ORIENTE, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 28 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 1,289,447.36 | 1,289,447.35 | 1,289,447.35 | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 28 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 152,403.03 | 152,403.03 | 152,403.03 | | | 17,143.18 | 17,143.18 | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JULIO ZARAZUA DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A CALLE SALVADOR IZAR NDEMI, EN COL. LA ESPERANZA II, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 233,904.95 | 233,904.95 | 233,904.95 | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE IGNACIO ALLENDE A VICENTE GUERRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,048,788.34 | 1,048,788.34 | 1,048,788.34 | | | | | | 98% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE OXACA A CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMELIA DE BOULEVARD CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE URIO, FRACC. PASO DE LOS POTREROS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 211,757.32 | 211,757.32 | 211,757.32 | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PIPILA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 491,892.61 | 491,892.61 | 491,892.61 | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A, PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 674,803.95 | 569,696.14 | 569,696.14 | | | 5,213.79 | 5,213.79 | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 345,057.32 | 345,057.32 | 345,057.32 | | | | | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A, PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 583,985.99 | 551,385.47 | 551,385.47 | | | 12,600.52 | 12,600.52 | | 100% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A, PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 737,966.06 | 727,966.06 | 727,966.06 | | | | | | 100% | 100% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



23 DE ABRIL DE 2020

| CONCEPTO | CANTIDAD | RECURSOS | | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | REMANENTES | FINANCIACION FISICO | FINANCIACION FINANCIERA | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------|--------|
| | | FISM | FAFM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2019 | FAFM 2019 | PROG. AN. | | | | SUMA | BENEF. |
| PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE LAZARO CARDENAS AL CADENAMIENTO 0-185, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 1,289,849.99 | 1,289,849.99 | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE CHAPULTEPEC DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 899,580.00 | 899,580.00 | | | | | | | | | | | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 689,459.76 | 689,459.76 | | | | | | | | | | | 100% |
| BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 1,210,000.00 | 1,166,769.02 | | | | 19,236.98 | | | | | | | 100% |
| SUBTOTAL | \$ 53,786,782.63 | \$ 37,760,619.37 | \$ 16,535,986.60 | | | \$ 69,375.26 | \$ 20,802.41 | \$ 69,977.66 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSMP | 14,089,318.20 | | 14,089,318.20 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSMP | 5,712,646.32 | | 5,712,646.32 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSMP | 2,951,655.82 | | 2,951,655.82 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSMP | 784,027.90 | | 784,027.90 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| ALUMBRADO PUBLICO | 16,072,922.26 | | 16,069,434.41 | | | | 3,487.85 | | | | | 100% | 100% |
| ADQUISICION DE PATRULLAS | 1,494,000.00 | | 1,494,000.00 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | \$ 41,164,569.50 | \$ - | \$ 41,101,081.65 | | | \$ - | \$ 3,487.85 | \$ 3,487.85 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 243,474.13 | | 243,474.13 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 177,627.77 | | 177,627.77 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| COMBUSTIBLE | 143,039.15 | | 143,039.15 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 380,000.00 | | 380,000.00 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 159,933.40 | | 159,933.60 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| ADQUISICION DE VEHICULOS | 1,135,900.00 | | 1,135,900.00 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 120,069.00 | | 120,069.00 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | \$ 2,369,943.45 | \$ 727,661.17 | \$ 1,642,282.28 | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| ORGANOS DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANOS DE CONTROL | 109,405.00 | | 109,405.00 | | | | | | | | | 100% | 100% |
| SUBTOTAL | \$ 109,405.00 | \$ - | \$ 109,405.00 | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |



Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

23 DE ABRIL DE 2023

EJERCICIO 2020

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | INVERSION | MUNICIPIO | | OTROS RECURSOS |
|--|-------------------|-----------------|--------------|------|----------------|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | |
| NUEVAS OBRAS/ACCIONES | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE PIPILA A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 865,000.00 | 865,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 510,000.00 | 510,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 305,000.00 | 305,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 600,000.00 | 600,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 355,000.00 | 355,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | |
| PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1o. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 105,000.00 | 105,000.00 | | |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | \$ 650,000.00 | 650,000.00 | | |
| AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO | | | | | |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

23 DE ABRIL DE 2020

EJERCICIO 2020

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | INVERSION | MUNICIPIO | | OTROS RECURSOS |
|---|-------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 060A, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | \$ 700,000.00 | 700,000.00 | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | RIOVERDE | \$ 5,390,000.00 | | 5,390,000.00 | |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | RIOVERDE | \$ 544,404.11 | | 544,404.11 | |
| TOTAL DE RECURSO NECESARIO | | \$ 27,804,404.11 | \$ 21,870,000.00 | \$ 5,934,404.11 | \$ - |
| DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO | | | | | |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | RIOVERDE | \$ 21,866,450.85 | 21,866,450.85 | | |
| CANCELACION DE OBRA | | | | | |
| CONSTRUCCION DE 3A. ETAPA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO | SAN DIEGO | \$ 3,790,000.00 | | 3,790,000.00 | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS CEDROS, DE CALLE PLATANARES AL CAD 0-039 | RIOVERDE | \$ 521,888.92 | | 521,888.92 | |
| PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, EN COL. SANTA JULIA | RIOVERDE | \$ 1,021,021.00 | | 1,021,021.00 | |
| PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO | RIOVERDE | \$ 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | | |
| INTERESES FISM 2020 DEL MES DE MARZO DE 2020 | RIOVERDE | \$ 3,549.15 | 3,549.15 | | |
| INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE MARZO DE 2020 | RIOVERDE | \$ 1,494.19 | | 1,494.19 | |
| TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE | | \$ 27,804,404.11 | \$ 21,870,000.00 | \$ 5,934,404.11 | \$ - |
| RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE | | | | | |
| ACTUAL | LOCALIDAD | CORRECCION | | | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ ALA ORIENTE, A TOPAR | PUENTE DEL CARMEN | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | | | |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 060A, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COFRADIA | COFRADIA | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COFRADIA | | | |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



22 DE ABRIL DE 2020

| CÓDIGO REGIONAL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | MATERIALES | | PROYECTOS FINANCIEROS | | | | SUMA DET. Y REQUERIMIENTOS | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|---------|---------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------|------|--------|----|
| | | | TOTAL | FISM | FATM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2020 | | | | FAPM 2020 | SUMA | BENEF. | |
| | TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020 | | \$ 139,633,823.79 | \$ 72,431,654.00 | \$ 67,200,812.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,336.79 | \$ 2,418.00 | \$ 7,957.79 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | |
| | SUMAS DE PROMOCION | | \$ 139,633,823.79 | \$ 72,431,654.00 | \$ 67,200,812.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,336.79 | \$ 2,418.00 | \$ 7,957.79 | \$ - | \$ - | 0% | 0% | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| | ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | |
| | SUBTOTAL | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | |
| | EDUCACION | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS | | 463,604.25 | 463,604.25 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "HROS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO | | 603,041.12 | | 603,041.12 | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | SUBTOTAL | | \$ 1,066,645.37 | \$ 463,604.25 | \$ 603,041.12 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" | | 2,000,000.00 | 1,998,253.62 | | | | 1,746.38 | | 1,746.38 | | | | 0% | 0% |
| | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "FISO FIRME" | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | SUBTOTAL | | \$ 8,060,600.00 | \$ 7,998,253.62 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,746.38 | \$ - | \$ 1,746.38 | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% |
| | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONVENIO CONGRUENCIA | | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | SUBTOTAL | | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL, EN SAN MARCOS | | 133,633.92 | 133,633.92 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, | | 223,218.68 | 223,218.68 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | COLONIA GUANAJUANA, PUENTE DEL CARMEN | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS | | 341,414.40 | 341,414.40 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE POPIRRO OJAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL DDO SAN MARCOS | | 948,508.52 | 948,508.52 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P. | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



| UBICACIÓN | LOCALIDAD | TOTAL | MUNICIPIO | | | | | PROGRAMAS PREVIENIENTES | | | | | SUMA CDT. Y REVENIENTES | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | |
|--|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|------|--------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------|----|
| | | | FISM | FAPM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2020 | FAPM 2020 | SUMA | BENEF. | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, RIOVERDE, S.L.P. | ANGOSTURA | 2,675,000.00 | | 2,675,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| ESTUDIO GEOFISICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA, RIOVERDE, S.L.P. | LA LABORCILLA | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 105,000.00 | 105,000.00 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 4,635,775.52 | \$ 1,851,776.52 | \$ 2,773,958.34 | | | | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE NORIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 504,458.82 | 504,458.82 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS. | SAN MARCOS | 504,863.51 | 504,863.51 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE 6 DE JULIO A LOS ANILLOS, SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 539,475.47 | | 539,475.47 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE | SAN MARCOS | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS | SAN MARCOS | 808,837.26 | 808,837.26 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAMUEL, EN RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 240,652.26 | | 240,652.26 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 3a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 315,000.00 | | 315,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 650,000.00 | 646,450.85 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 4,463,887.32 | \$ 3,364,719.44 | \$ 1,099,127.73 | | | | | | | | | | | | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPE | PUEBLO DEL CARMEN | 385,000.00 | 385,000.00 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE FRONTERA DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS Y EN CALLE SAN MARCOS DE CALLE FRONTERA A CALLE MORELOS, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 680,000.00 | 680,000.00 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 1,065,000.00 | \$ 1,065,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUEBLO DEL CARMEN | PUEBLO DEL CARMEN | 88,117.37 | 88,117.11 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



| ORIGEN FINANCIERO | LOCALIDAD | INVERSIÓN TOTAL | FISM | FAPM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2020 | FAPM 2020 | SUMA | BENEF. | SOLICITUD FINANCIERA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | 31 DE ABRIL DE 2020 | |
|---|-------------------|-----------------|--------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------|--------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | PROG. P.A. | PROG. P.A. |
| PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE GUARALTEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS | SAN MARCOS | 264,339.75 | 264,339.75 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAZ, RIOVERDE S.L.P. | RIOVERDE | 203,615.36 | | 203,615.15 | | | 32.15 | | 32.15 | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SN. DE CALLE SA PRIVADA DE GALEANA A CALLE #. PRIVADA DE GALEANA, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 294,514.13 | | 294,514.13 | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMOFORT, DE CALLE PROL. DE COMOFORT A TOPAZ | RIOVERDE | 304,833.77 | | 304,833.77 | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA TAPA EN EL CAMINO AL JABALI, LADO POMENTE, EN EL JABALI | EL JABALI | 360,087.46 | | 360,087.46 | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SA PRIV. DE INSURGENTES, DE CALLE INSURGENTES A TOPAZ, COLOMA DEL VALLE | PUENTE DEL CARMEN | 388,370.36 | | 388,370.36 | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ARISTA A TOPAZ, EN COL. SANTA JULIA | RIOVERDE | 417,001.90 | | 417,001.90 | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUALUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 300,000.00 | | 200,000.00 | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 506,555.82 | 506,555.82 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 569,077.47 | 569,077.47 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CAPOENAS, DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADA | COFRADA | 540,279.74 | | 540,279.74 | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CEMENTERIO, EN EL EJIDO SAN MARCOS | SAN MARCOS | 607,824.42 | 607,824.42 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ | SAN MARCOS | 694,661.59 | 694,661.50 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE EMERALDA A CALLE TOPAZO, EN EL PEDREGAL | PUENTE DEL CARMEN | 759,000.00 | 759,000.00 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE EMERALDA A TOPAZO | PUENTE DEL CARMEN | 795,175.62 | 795,175.62 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE PIRLA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 812,396.46 | 812,396.46 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN DE MERRAN, EN LA COLONIA MORITA | RIOVERDE | 982,972.38 | 982,972.38 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P. | RIOVERDE | 1,073,596.85 | 1,073,596.85 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN PEDRO, DE CALLE SAN JUAN A DREN DE EL CARMEN, EN ISLA SAN PABLO II | RIOVERDE | 1,249,828.92 | 1,249,828.92 | | | | | | | | | 0% | 0% | | |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



| UBICACIÓN | LOCALIDAD | REGISTRACION | | FINANCIAMIENTO | | | | | PROYECTOS FINANCIADOS | | | FONDOS | | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|------|---------|---------|-----------|-----------------------|------|--------|------------------------|--|---------------|-------------------|
| | | TOTAL | FISM | FISM | FATM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2020 | FAPM 2020 | SUMA | BENEF. | SUMA DET. Y REMANENTES | | | |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,266,908.55 | 1,266,908.55 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BIENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COHADA | COF-RADIA | 1,469,740.31 | | 1,403,740.31 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIRLA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,616,962.47 | 1,616,962.47 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 1,813,085.34 | 1,813,085.34 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,816,114.88 | 1,816,114.88 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE ALFONSO DEL CAD. 6-549 A CARRITERA ESTATAL 002 BOWENDE-CEBITOS, EN PASTORA | PASTORA | 1,820,852.86 | | 1,820,852.86 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1,915,908.29 | 1,915,908.29 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 2,060,883.66 | 2,060,883.66 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 2,276,063.80 | 2,276,063.80 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 2,351,621.34 | 2,351,621.34 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0-189 A CALLE CARRANZA | SAN MARCOS | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 2,630,984.58 | 2,630,984.58 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 286,000.00 | 286,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO 6-173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. | PROVENDE | 325,000.00 | | 325,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. | LOS ANGELES | 670,000.00 | | 670,000.00 | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION DE CALLE 6 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | | | | | | | | 0% | 0% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



| UBICACIÓN | MUNICIPIO | | PROYECTOS FINANCIADOS | | | | | SUMA EST. Y RESERVADAS | AVANCE FONDO | AVANCE FINANCIADO | |
|--|------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | LOCALIDAD | TOTAL | FISM | FAFM | ESTATAL | FEDERAL | FISM 2020 | | | | FAFM 2020 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA AL CENENAMIENTO 0-142 HACIA EL PONIENTE, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, RIOVERDE, S.L.P. | SAN JOSE DE LAS FLORES | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE PAPILA A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 865,000.00 | 865,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAZARO CÁRDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 510,000.00 | 510,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 305,000.00 | 305,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | PUENTE DEL CARMEN | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CÁRDENAS DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 365,000.00 | 365,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CÁRDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |
| PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1a. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | SAN MARCOS | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | | | | | | | 0% | 0% |



H. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



23 DE ABRIL DE 2020

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | EJERCICIO | | RECURSOS | | | PRODUCTOS FINANCIEROS | | | PROP. P.R. | SUMA EXT. Y RESERVAS | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | TOTAL | FISM | FISM | FISM | FEDERAL | FISM 2020 | FISM 2020 | SUMA | | | | |
| SUBTOTAL | | \$ 53,845,473.26 | \$ 52,800,691.89 | \$ 11,044,703.86 | | | \$ 44.26 | \$ 32.16 | \$ 76.41 | | | | |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA PAVIMENTACION CON DOBLE REGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORILLA A PASO REAL RIOVERDE, S.L.P. | PASO REAL | 2,230,000.00 | | 2,230,000.00 | | | | | | | | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 2,230,000.00 | | \$ 2,230,000.00 | | | | | | | | 0% | |
| SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM | RIOVERDE | 14,800,000.00 | | 14,800,000.00 | | | | | | | | 27% | |
| PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM | RIOVERDE | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | | | | | | | 17% | |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSFM | RIOVERDE | 3,100,000.00 | | 3,100,000.00 | | | | | | | | 24% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSFM | RIOVERDE | 820,000.00 | | 820,000.00 | | | | | | | | 20% | |
| ALUMBRADO PUBLICO | RIOVERDE | 15,968,505.81 | | 15,968,505.81 | | | 1,484.19 | 1,484.19 | 1,484.19 | | | 26% | |
| ADQUISICION DE PATRULLAS | RIOVERDE | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | | | | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 42,716,000.00 | | \$ 42,708,505.81 | | | \$ 1,484.19 | \$ 1,484.19 | \$ 1,484.19 | | | 0% | |
| ADMINISTRACION PUBLICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REHABILITACION DE PARQUE JACARANDAS RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | | | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 500,000.00 | | \$ 500,000.00 | | | | | | | | 0% | |
| GASTOS INDIRECTOS GASTOS INDIRECTOS MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RIOVERDE | 2,485,675.93 | | 1,322,049.62 | | | | | | | | 0% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | RIOVERDE | 390,000.00 | | 390,000.00 | | | | | | | | 0% | |
| COMBUSTIBLE | RIOVERDE | 220,000.00 | | 250,000.00 | | | | | | | | 2% | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RIOVERDE | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | | | | | 7% | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | RIOVERDE | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | | | | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 4,636,676.36 | | \$ 2,822,949.62 | | | | | | | | 0% | |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | RIOVERDE | 5,657,368.34 | | 1,664,648.56 | | | | | | | | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 5,657,368.34 | | \$ 1,664,648.56 | | | | | | | | 0% | |

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA, presidente del consejo, el cual manifiesta que siendo las 14:35 horas del día jueves 23 de abril del año 2020 declara la clausura de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO



C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMISION DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ
SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MA RICARDA LOPEZ ROBLES
PUENTE DEL CARMEN

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

C. MA MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES
EL CAPULIN

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS
PROGRESO



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. HELIODORO PEREZ ELIAS

SANTA CATARINA

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

SAN JOSE DEL TAPANCO

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

JABALI

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

SECTOR SAN JUAN



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

ASESORES TECNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO