

Acta no. 19

**Décimo Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 30 de julio del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Décimo Novena Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2019.
4. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, y del C. LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quien es representante del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C.

DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C. C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES C. MA ESTELA VEGA SALAS justifican debidamente su inasistencia, así como también los consejeros C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ no justifican debidamente si inasistencia así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:35 horas del día jueves 30 de julio del año 2020** declara instalada Legalmente la Décimo Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto en ausencia del Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2019, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2019.





H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN.	BIENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	FISM	FAFM	FISM 2019	FAFM 2019				
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2019		\$ 136,014.85% 23	\$ -	\$ 70,663,388.01	\$ 65,167,859.09	\$ -	\$ -	\$ 84,467.30	\$ 34,190.83	\$ 118,648.13	\$ 65,000.00	
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 136,014.24% 35	\$ -	\$ 70,663,387.52	\$ 65,167,209.79	\$ -	\$ -	\$ 84,467.30	\$ 34,190.83	\$ 118,648.13	\$ 65,000.00	
		649.88	0.00	0.49	649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN ADJUNTAS, CLAVE 24DPR10560	ADJUNTAS	7,000.00			7,000.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN AGUA DULCE, CLAVE 24DPR09730	AGUA DULCE	1,400.00			1,400.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. REVOLUCION, EN ANGOSTURA, CLAVE 24DPR0273X	ANGOSTURA	2,800.00			2,800.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. EN BORDO BLANCO, CLAVE 24DPR17175	BORDO BLANCO	4,900.00			4,900.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS T.M. EN INF. OJO DE AGUA, CLAVE 24EPR31185	INF. OJO DE AGUA	19,600.00			19,600.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR040B	RIOVERDE	27,300.00			27,300.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR01B1M	RIOVERDE	23,100.00			23,100.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CE.C.A.D.E. 03, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DM10017P	RIOVERDE	7,000.00			7,000.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HELLEN KELLER, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24DM0303M	RIOVERDE	9,800.00			9,800.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M., EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0052E	RIOVERDE	26,600.00			26,600.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M., EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0041F	RIOVERDE	25,200.00			25,200.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0038F	RIOVERDE	23,100.00			23,100.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0039R	RIOVERDE	18,900.00			18,900.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0037T	RIOVERDE	20,300.00			20,300.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CADETE VIRGILIO URIBE T.M., EN COL. ISLA DE SAN PABLO, CLAVE 24EPR0345Z	COL. ISLA DE SAN PABLO	23,100.00			23,100.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION, EN COL. MARIA DEL ROSARIO, CLAVE 24DPR3318X	COL. MARIA DEL ROSARIO	3,500.00			3,500.00							100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EN COL. SAN ANTONIO, CLAVE 24DPR1702E	COL. SAN ANTONIO	11,200.00			11,200.00							100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAPM			FISM 2019	FAPM 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 22 DE SEPTIEMBRE T.V., EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 240PR2828W	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROICO COLEGIO MILITAR T.M., EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 240PR1418K	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 1, EN COL. SAN RAFAEL, CLAVE 240PR0368K	COL. SAN RAFAEL	21,000.00		21,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VANGUARDIA REVOLUCIONARIA T.M., EN COL. SANTA JULIA, CLAVE 240PR2702L	COL. SANTA JULIA	11,900.00		11,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE T.V., EN COL. ISLA DE SAN PABLO, CLAVE 240PR0164D	COL. ISLA DE SAN PABLO	4,800.00		4,800.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFRA. MARTHA GALLEGOS BRIONES, EN FRACC. GABRIEL MARTINEZ, CLAVE 240PR0284K	FRACC. GABRIEL MARTINEZ	16,100.00		16,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO, EN FRACC. LOS PINOS, CLAVE 240PR0108Y	FRACC. LOS PINOS	19,600.00		19,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EDUARDO ROBLES NIETO, EN FRACC. MARIA ASUNCION, CLAVE 240PR2810X	FRACC. MARIA ASUNCION	8,400.00		8,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 240PR0297E	PUENTE DEL CARMEN	18,900.00		18,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 240PR0003Y	PUENTE DEL CARMEN	14,700.00		14,700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUAN MIRANDA URESTI, EN PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 240PR2493Y	PUENTE DEL CARMEN	10,500.00		10,500.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NIÑO ARTILLERO, EN SAN MARCOS, CLAVE 240PR2851V	SAN MARCOS	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ (COFRADIA), EN COFRADIA GRANDE, CLAVE 240PR0372X	COFRADIA GRANDE	15,400.00		15,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. (LOS ANGELES), EN LOS ANGELES, CLAVE 240PR1184K	LOS ANGELES	6,300.00		6,300.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CEBIA, EN COL. SAN RAFAEL, CLAVE 240PR0004Z	COL. SAN RAFAEL	3,500.00		3,500.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN CAÑADA GRANDE, CLAVE 240PR0268S	CAÑADA GRANDE	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CONAFE, EN CHARCO SALADO, CLAVE 240PR0215Q	CHARCO SALADO	2,800.00		2,800.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN CIENEGUILLA, CLAVE 240PR0277T	CIENEGUILLA A	9,100.00		9,100.00					-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2023

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAJM			FISM 2019	FAJM 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO, EN EL AGUACATE, CLAVE 24DPR0271Z	EL AGUACATE	7,700.00		7,700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN EL CAPULIN, CLAVE 24DPR0278U	EL CAPULIN	16,800.00		16,800.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EN EL CHARCO, CLAVE 24KPR2846S	EL CHARCO	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.V., EN EL JABALI, CLAVE 24DPR3015C	EL JABALI	8,400.00		8,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M., EN EL JABALI, CLAVE 24DPR0283D	EL JABALI	10,500.00		10,500.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, EN EL NACIMIENTO, CLAVE 24KPR2847Q	EL NACIMIENTO	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN EL NOGALITO, CLAVE 24DPR3055D	EL NOGALITO	700.00		700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN EL PESCADITO, CLAVE 24DPR1568I	EL PESCADITO	4,900.00		4,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN PROGRESO, CLAVE 24DPR0296H	PROGRESO	15,400.00		15,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL RIACHUELO, CLAVE 24DPR0259E	EL RIACHUELO	5,600.00		5,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M., EN SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA, CLAVE 24KPR2665V	SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA	1,400.00		1,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROES DE CHURUBUSCO, EN EL TULE, CLAVE 24DPR0313H	EL TULE	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN EL ZAPOTE, CLAVE 24DPR1183I	EL ZAPOTE	12,600.00		12,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ, EN EL SAUCITO, CLAVE 24KPR2645U	EL SAUCITO	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN IDELFONSO TURRIARTES, CLAVE 24DPR278BU	IDELFONSO TURRIARTES	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN JOYA DEL DURAZNO, CLAVE 24DPR1707Z	JOYA DEL DURAZNO	3,500.00		3,500.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN LA LABORCILLA, CLAVE 24DPR1689N	LA LABORCILLA	7,000.00		7,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, EN LA LOMA, CLAVE 24DPR0284C	LA LOMA	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LEANDRO VALLE, EN LA MANGA, CLAVE 24KPR2414C	LA MANGA	1,400.00		1,400.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M., EN LA MURALLA, CLAVE 24OPR022X0N	LA MURALLA	5,600.00		5,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EN LA PALMITA, CLAVE 24OPR0201M	LA PALMITA	4,900.00		4,900.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, EN LA TAPONA, CLAVE 24OPR0312I	LA TAPONA	3,500.00		3,500.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EN LA VIRGEN, CLAVE 24OPR1719E	LA VIRGEN	7,000.00		7,000.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, EN LAS MAGDALENAS, CLAVE 24OPR0886V	LAS MAGDALENAS	9,800.00		9,800.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PATRIA MEXICANA T.M., EN MIGUEL HIDALGO, CLAVE 24OPR0288Z	MIGUEL HIDALGO	12,600.00		12,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CASA EDUCATIVA DEL PUEBLO, EN MESA DEL SALTO, CLAVE 24OPR0226A	MESA DEL SALTO	1,400.00		1,400.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN OJO DE AGUA SECO, CLAVE 24OPR1450R	OJO DE AGUA SECO	4,900.00		4,900.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN PAREDES, CLAVE 24OPR1070B	PAREDES	2,100.00		2,100.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN PASO DE LOS HERREROS, CLAVE 24OPR0292I	PASO DE LOS HERREROS	2,800.00		2,800.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, EN PASO DE SAN ANTONIO, CLAVE 24OPR0203K	PASO DE SAN ANTONIO	4,200.00		4,200.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN PASO REAL, CLAVE 24OPR1560X	PASO REAL	5,600.00		5,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO T.M. EN PASTORA, CLAVE 24OPR0284J	PASTORA	11,900.00		11,900.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN PLAZUELA (anexo Ractuelo), CLAVE 24OPR1315M	PLAZUELA (anexo Ractuelo)	7,700.00		7,700.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M., EN PUERTO DE MARTINEZ, CLAVE 24OPR0289K	PUERTO DE MARTINEZ	5,600.00		5,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONAFE, EN RANCHO NUEVO, CLAVE 24KPR0213S	RANCHO NUEVO	700.00		700.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZAPAGOZA, EN SAN BARTOLO, CLAVE 24OPR0302D	SAN BARTOLO	10,500.00		10,500.00				-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES T.M., EN SAN DIEGO, CLAVE 24DPR0301C	SAN DIEGO	9,800.00		9,800.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN FRANCISCO, CLAVE 24DPR0302B	SAN FRANCISCO	19,600.00		19,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN ISIDRO DE VIGAS, CLAVE 24DPR2544V	SAN ISIDRO DE VIGAS	700.00		700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ELEUTERIO QUIROZ, EN SAN JOSE DE CANDIAS, CLAVE 24DPR0303A	SAN JOSE DE CANDIAS	3,500.00		3,500.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONSTITUCION MEXICANA, EN SAN JOSE DE GALLINAS, CLAVE 24DPR0304Z	SAN JOSE DE GALLINAS	7,000.00		7,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, CLAVE 24DPR0305Z	SAN JOSE DE LAS FLORES	2,800.00		2,800.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALMA CAMPESINA, EN SAN JOSE DEL TAPANCO, CLAVE 24DPR0306Y	SAN JOSE DEL TAPANCO	11,900.00		11,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EN SAN MARTIN, CLAVE 24DPR0308W	SAN MARTIN	6,300.00		6,300.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.M., EN SAN SEBASTIAN, CLAVE 24DPR0309V	SAN SEBASTIAN	7,000.00		7,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, EN SAN VICENTE, CLAVE 24DPR0267M	SAN VICENTE	7,000.00		7,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SANGUIJUELA, CLAVE 24DPR1660J	SANGUIJUELA	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN SANTA ISABEL, CLAVE 24DPR1868D	SANTA ISABEL	700.00		700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, EN SANTA RITA, CLAVE 24DPR0310K	SANTA RITA	18,200.00		18,200.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENDA DE LA CULTURA, EN TANQUE DE SAN JUAN, CLAVE 24DPR0311J	TANQUE DE SAN JUAN	4,900.00		4,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN REDECON NACIONAL, CLAVE 24DPR0318Y	REDECON NACIONAL	700.00		700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IRENE MARTINEZ SANCHEZ, EN LA ESPERANZA EL PUENTE DEL CARMEN, CLAVE 24DPR3317A	LA ESPERANZA EL PUENTE DEL CARMEN	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DIEZ DE MAYO, EN TECOMATES, CLAVE 24DPR1061A	TECOMATES	3,500.00		3,500.00					-		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 909,200.00	\$	\$ 809,200.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
EDUCACION												

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISIOS	AVANCE FINANCIE RO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019				
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN VALLE FLORIDO	VALLE FLORIDO	359,054.61		359,054.61				-		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 359,054.61		\$ 359,054.61			\$ -	\$ -			
DEPORTE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOLO EN LA COMUNIDAD DE GUAYABITAS, RIOVERDE, S.L.P.	GUAYABITAS	446,609.41		446,609.41				-		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 446,609.41		\$ 446,609.41			\$ -	\$ -			
VIVIENDA											
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 0597	FUENTE DEL CARMEN	537,986.50	537,986.50					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 060A	FUENTE DEL CARMEN	604,141.94	604,141.94					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGEB 0633	FUENTE DEL CARMEN	471,840.00	471,840.00					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA BAGRES DE ARRIBA	BAGRES DE ARRIBA	1,116,099.18	1,116,099.18					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE IPAZOTES	JOYAS DE IPAZOTES	1,117,894.49	1,117,894.49					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE CABALLOS	JOYAS DE CABALLOS	1,118,000.00	1,118,000.00					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,496,057.03	2,496,057.03					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,127,554.66	1,127,554.66					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,094,890.73	1,094,890.73					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,095,093.06	1,095,093.06					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,090,999.99	1,090,999.99					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	516,500.00	516,500.00					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	737,964.81	737,964.81					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,938,453.19	1,938,453.19					-		100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,549,989.00	1,549,989.00					-		100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES RUTA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	65,176.34	65,176.34					-		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 16,678,630.92	\$ 16,678,630.92				\$ -	\$ -			



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019			
AGUA POTABLE										
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE DALIA, ENTRE CALLE CUALATEMOC E ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	142,544.26	142,544.26						100%	100%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELICE ENTRE HONDURAS Y SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	157,889.05	157,889.05						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE TULIPANES, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	63,945.06	63,945.06						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	77,146.44	77,146.44						100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,060,042.39	1,060,042.39						100%	100%
SUBTOTAL		\$ 1,501,567.20	\$ 1,501,567.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALCANTARILLADO Y DRENAJE										
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORA, DE CALLE BOSQUE A CALLE MEDIA LUNA, Y EN CALLE MEDIA LUNA DE CALLE FLORA A DREN EL CARMEN, COL. INEDNAVITLICO DE AGUA	RIOVERDE	2,374,173.64		2,374,173.64					100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE TULIPANES, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	165,800.96	165,800.96						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,832.26	264,832.26						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	404,347.27	404,347.27						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	211,564.64	211,564.64						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	768,649.85	768,649.85						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	729,087.48	729,087.48						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE 6 DE FEBRERO, COL. LA ESPERANZA I EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	525,127.34	525,127.34						100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF. SUMA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019			
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HONDURAS, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A 120 MTS. AL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	206,241.16	206,241.16						100%	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ILUSION DE CALLE JACARANDAS A 50 MTS. AL SUR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	147,397.38	147,397.38						100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2A. PRIVADA DE CANAL 5 DE 1A. PRIVADA DE CANAL 5 A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	199,002.74	187,277.90				11,724.84	11,724.84	100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 5,086,224.72	\$ 3,700,326.24	\$ 2,374,473.64			\$ 11,724.84	\$ 11,724.84			
ELECTRIFICACION											
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JOYA DE CABALLOS	JOYAS DE CABALLOS	2,324,103.82	2,324,103.82						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 20A. PRIV. DE JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	157,207.07	157,207.07						100%	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA MEDIA LUNA, EN LA LOCALIDAD DE EL JABALI	EL JABALI	308,663.74		308,663.74					100%	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE 19 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE, COL. GUADALUPANA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	144,650.33	144,650.33						100%	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NEPTUNO, FRACC. EL SOL	RIOVERDE	27,476.06		27,476.06					100%	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE UNIVERSIDAD, ENTRE CARRANZA Y CUAUHTEMOC, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	40,320.21	36,763.00				3,557.21	3,557.21	100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES EL NOGAL DE CALLE LOS ROSALES A 2A. PRIVADA DE EL NOGAL, 1A. PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR Y 2A. PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR, COL. SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	368,363.45	369,363.45						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN DIEGO, DE CALLE SAN JUAN A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS	SAN MARCOS	274,747.76	274,747.76						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE ANEXO A SAN MARCOS SOBRE EL DREN EL REFUGIO, DESDE NIÑOS HEROES HASTA 420 MTS.	SAN MARCOS	290,476.06	280,476.06						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE 6 DE FEBRERO	SAN MARCOS	101,041.13	101,041.13						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL HIGUERON, EN EL CAPULIN	EL CAPULIN	408,559.02		408,782.34			4,776.68	4,776.68	100%	100%	

(Handwritten signature and initials)



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2023

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAPM			FISM 2019	FAPM 2019				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SA. Y 6A. PRIVADAS DE GALEANA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	296,980.87		296,980.87					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CAMINO EL ZAPOTE AL PANTEON, EN PLAZUELA	PLAZUELA	548,016.54		548,016.54					-	50,000.00	100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOEAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	105,760.58		105,760.58					-		100%	100%
ELECTRICA EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	135,938.27		135,938.27					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE BAGRES DE ARRIBA (LA ESTANCIA) A ENCAENADO	ENCADENADO	2,199,461.32		2,199,461.32					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE MARIN	CRUZ DE MARIN	1,704,522.56		1,704,522.56					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA	LA ALAMEDA	542,963.82		542,963.82					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE No. 1, DE LA COLONIA MA. DEL ROSARIO	PUENTE DEL CARMEN	144,731.63		144,731.63					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PROL. DE PIPLA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	195,474.44		195,474.44					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TULLILO, RIOVERDE, S.L.P.	EL TULLILO	1,557,093.91		1,557,093.91					-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PIPLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	20,183.47		20,183.47					-		100%	100%
ELECTRICA EN CALLE PRIV. PEREZ, EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI	EL JABALI	439,353.32		439,353.32					-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	338,193.99		338,193.99					-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 2, ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE HEROES DE NACOZARIL, COLONIA MARIA DEL ROSARIO	RIOVERDE	46,971.54		46,971.54				5,123.89	5,123.89	15,000.00	100%	100%
SUBTOTAL		\$ 12,762,266.91	\$ 10,254,482.62	\$ 2,389,316.51	-	-	\$ 3,557.21	\$ 9,900.57	\$ 13,457.78	\$ 65,000.00		
DESARROLLO URBANO												
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE ROSAL, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	394,896.54	394,896.54						-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE ABRIL DE 2024

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAPM 2019			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE ENERO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERA PRIV. DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,029,105.29	1,029,108.29						100%	100%
BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 6 DE JULIO DE CALLE LUCIO CABANAS A TOPAR (NORTE) FRACC. SAN FRANCISCO.	PUENTE DEL CARMEN	845,024.13	845,024.13		0.00				100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 6 DE JULIO DE CALLE LUCIO CABANAS A TOPAR (NORTE) FRACC. SAN FRANCISCO.	SAN MARCOS	770,526.64	770,526.64						100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE GEMA DE CALLE DIAMANTE A CALLE PERLA, FRACC. LOS SABINOS.	RIOVERDE	325,001.07		325,001.07					100%	100%
REHABILITACION DE ANDADOR LA LIMA DE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR DE LOS AZAHARES, INFOMAVIT LOS NARANJOS.	RIOVERDE	462,064.52		462,064.52					100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIETO VALLEJO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PORFIRIO DIAZ.	RIOVERDE	679,901.29		679,901.29					100%	100%
BACHEO Y COLOCACION DE UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE SAN JUAN DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JUAREZ, COL. ISLA SAN CAYO.	RIOVERDE	1,438,632.00		1,438,632.00					100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL), EN EL PUENTE DEL CARMEN.	PUENTE DEL CARMEN	192,904.15		192,904.15					100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. EL CARMEN DE CALLE CUAUTEMOC A CALLE AV. UNIVERSIDAD, PUENTE DEL CARMEN.	PUENTE DEL CARMEN	1,250,332.74	1,250,332.74						100%	100%
BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE 1A PRIVADA DE SAN SALVADOR A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	PUENTE DEL CARMEN	1,318,590.76	1,306,325.04				11,221.72	11,221.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE MADERO DEL DREN EL CARMEN AL ACCESO DEL FRACC. SANTA FE.	RIOVERDE	234,523.17	234,523.17						100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE MAYO DE CALLE ARISTA A CALLE 2 DE ABRIL, COL. SAN ANTONIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,762,921.47		2,762,921.47					100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. DE JOSE LOPEZ PORTILLO DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A TOPAR, FRACC. FRONTERA.	RIOVERDE	642,877.25	642,877.25						100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019				
PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE CALLE BOLIVAR AL CAMPO DE FUTBOL	RIOVERDE	476,075.64		476,080.34			1,086.30	1,086.30	1,086.30		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE DE 5 DE MAYO A FRANCISCO I. MACERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	677,577.17	677,577.17						-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0697, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,194,071.15	2,194,071.15						-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 066A, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,632,604.81	3,632,604.81						-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0633, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,404,236.37	1,404,236.37						-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0629, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,574,177.87	1,574,177.87						-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0614, FRACC. SANTA CATARINA	RIOVERDE	467,476.57	466,884.86				1,593.59	1,593.59	1,593.59		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE TERCERA DE CALLE IGNACIO ALDAMA A CALLE DE LA ACEQUIA, COLONIA UNION, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,179,461.06		1,177,286.58			2,164.46	2,164.46	2,164.46		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE FLOR DEL ROSAL DE CALLE GONZALEZ A TOPAR, LADO NORTE, FRACC. LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	669,239.40		659,239.40					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE FLOR DE DURAZNO, DE CALLE MANUEL JOSE OTHON A 61.00 MTS., RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	739,535.72		739,535.72					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DE EL JABALI, DEL ARCO DE ENTRADA A 200 M. A EL REFUGIO, CO. FERNANDEZ, EL JABALI, RIOVERDE, S.L.P.	EL JABALI	775,000.00		775,000.00					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JIMENEZ A CALLE ALDAMA	RIOVERDE	1,218,593.06		1,218,593.06					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE CALLE GALEANA DEL CADENAMENTO 0-000 AL 0-083	RIOVERDE	628,893.88		625,324.19			3,569.69	3,569.69	3,569.69		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE COOPERATIVISMO DE CALLE EBANO A CALLE LIC. MARIA RAQUEL SALAS VALDEZ, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,486,476.00		1,482,009.81			4,466.19	4,466.19	4,466.19		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIPILA DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A PRIVADA DE HIDALGO	PUENTE DEL CARMEN	2,007,788.34	1,994,409.08				13,379.26	13,379.26	13,379.26		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ENTRADA A LOS PINOS, DE CALLE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO	PUENTE DEL CARMEN	586,704.59	586,704.59						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR	PUENTE DEL CARMEN	1,487,396.10	1,487,396.10						-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FATM			FISM 2019	FATM 2019				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE JUAN ESCUTIA, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	403,392.48	403,392.48								100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	FUENTE DEL CARMEN	655,957.31	655,957.31								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JULIO ZARAZUA, EN COL. LA ESPERANZA II, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,094,721.84	1,094,721.84								100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	FUENTE DEL CARMEN	1,263,495.24	1,263,495.24								100%	100%
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ILUSION DE CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL) AL PANTEON	FUENTE DEL CARMEN	344,838.42		340,545.46			4,292.96	4,292.96			100%	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE 1A PRIV. DE MATAMOROS DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE TAMAUJIPAS, Y EN CALLE TAMAUJIPAS DE LA PRIV. DE MATAMOROS A TOPAR, EN COLONIA SAN RAFAEL, CABECERA MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	377,088.38		377,088.38							100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION DE TOPAGO Y PROLONGACION DE ESMERALDA	PUNTE DEL CARMEN	704,039.66	704,039.66								100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR	PUNTE DEL CARMEN	1,399,181.57	1,399,181.57								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE NARANJO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	410,812.55	410,812.55								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	409,148.82	409,148.82								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO GARDENAS, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	455,999.98	455,999.98								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA BLANCA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0-232, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	498,836.24	498,836.24								100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0-182.52, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	271,753.59	271,753.59					-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 16, DE MAYO DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	249,548.26	232,466.08			17,143.18		17,143.18		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16, DE MAYO A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,269,447.35	1,269,447.35					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	152,403.03	152,403.03					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA LADO ORIENTE, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	233,904.95	233,904.95					-		100%	100%
BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 28 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,048,788.34	1,048,788.34					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JULIO ZARAZUA DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A CALLE SALVADOR IZAR NOEMI, EN COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	211,757.32	211,757.32					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE IGNACIO ALLENDE A VICENTE GUERRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	421,902.61	421,902.61					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE OAXACA A CALLE JOSE LOPEZ FORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	574,903.93		569,690.14			5,213.79	5,213.79		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMELIA DE BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE LIRIO, FRACC. PASO DE LOS POTREROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	345,057.32		345,057.32				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PIPELA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	563,965.99	551,366.47			12,600.52		12,600.52		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A, PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	727,966.08	727,966.08					-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE LAZARO CARDENAS AL CADENAMIENTO 0-186, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,289,849.99	1,289,849.99					-		100%	100%



**GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE**

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

30 DE JULIO DE 2021

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FSN	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	ITSM 2020	YAFM 2020					
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020 SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 139,558,105.00	\$ 77,431,654.00	\$ 57,090,812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,854.00	\$ 9,888.00	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 139,558,105.00	\$ 77,431,654.00	\$ 57,090,812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,854.00	\$ 9,888.00	\$ -	\$ -	\$ -	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DE DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00	-	998,053.19	-	-	-	-	1,948.81	-	-	-	0%
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 998,053.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ -	\$ -	\$ -	
EDUCACIÓN													
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 10x24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEREDOS" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12	-	-	833,041.12	-	-	-	-	-	-	-	0%
SUBTOTAL		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
VIVIENDA													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	1,040,000.00	1,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
SUBTOTAL		\$ 4,240,000.00	\$ 4,240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CONVENIO CONCURRENCIA	RIOVERDE	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
AGUA POTABLE													
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,633.52	133,633.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CRISTO REY, SAN MARCOS	PUNTE DEL CAIMEN	273,218.68	273,218.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE- CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	341,414.40	341,414.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CAIMEN A CALLE 30 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	948,508.52	948,508.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	IMVERSKW TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	SUBALZ. Y REMANENTES	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020				
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	135,000.00	135,000.00								0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANGUE EL VACIO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,163,258.56		1,163,905.14			2,353.42	2,353.42			0%
SUBTOTAL		\$ 3,159,034.00	\$ 1,941,775.62	\$ 1,163,965.14			\$ 2,353.42	\$ 2,353.42			
ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA, DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA BARRADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,458.82	504,458.82								100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	504,863.51	504,863.51								0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	539,475.47		539,475.47							100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	900,000.00	900,000.00								76%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	808,937.26	808,937.26								55%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUALPA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	290,852.26		290,852.26							0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	315,000.00		315,000.00							0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	660,000.00	640,450.85			3,549.15	3,549.15				0%
SUBTOTAL		\$ 4,513,987.52	\$ 3,364,710.44	\$ 1,145,327.73			\$ 3,549.15	\$ 3,549.15			
ELECTRIFICACION											
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FERRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUEBLO DEL CARMEN	385,000.00	385,000.00								0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	680,000.00	680,000.00								0%
SUBTOTAL		\$ 1,065,000.00	\$ 1,065,000.00								
DE DESARROLLO URBANO											



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BIENEF.	SUMA CTT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,36,117.11	132,945.96				5,171.15	5,171.15	-	-	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHABELLEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,339.75	264,339.75								100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	283,647.30		283,615.15			32.15	32.15			0%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL. DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	304,833.77		304,833.77							27%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	526,555.82	526,555.82								0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	569,077.47	569,077.47								45%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHABELLEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	607,824.42	607,824.42								0%	
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	694,661.59	694,661.59								81%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL.	PUENTE DEL CARMEN	839,000.00	839,000.00								0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	795,175.62	795,175.62								89%	
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	812,386.46	812,386.46								26%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ FORTILLO, RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	1,073,596.85		1,073,596.85							100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ª PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55	1,266,899.55								0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COBERRADIA	COBERRADIA	1,469,740.31		1,469,740.31							40%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,616,992.47	1,616,992.47								22%	
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,813,085.34	1,813,085.34								2%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,816,114.88	1,816,114.88								0%	

(Handwritten signature and initials)



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



30 DE JULIO DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO				PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	SUBA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020	FAPM 2020					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,915,908.29	1,915,908.29									0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,000,863.68	2,000,863.68									0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,276,063.83	2,276,063.83									0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,351,621.14	2,351,621.14									30%	30%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0-160 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,920,000.00	2,920,000.00									15%	27%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 24, PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,650,584.58	2,650,584.58									0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00									0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO 0-173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,500,000.00	1,500,000.00									0%	0%	
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BEYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	385,000.00	385,000.00		385,000.00							0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	670,000.00	670,000.00		670,000.00							30%	0%	
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00									0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 6 DE FERRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTE DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,800,000.00	1,800,000.00									0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FERRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,420,000.00	1,420,000.00									0%	0%	
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,680,000.00	2,680,000.00									0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-009 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00									0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00									0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00									0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAPM	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020						
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00							-	0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	610,000.00	510,000.00							-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00	400,000.00							-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00	305,000.00							-	0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,510,000.00	1,510,000.00							-	0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00							-	0%	0%	
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P	SAN MARCOS	3,120,000.00	3,120,000.00							-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P	SAN MARCOS	380,000.00	380,000.00							-	0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P	SAN MARCOS	1,750,000.00	1,750,000.00							-	0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P	SAN MARCOS	1,250,000.00	1,250,000.00							-	0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 10 DE MAYO A CALLE CANAL 5. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P	SAN MARCOS	1,240,000.00	1,240,000.00							-	10%	20%	
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO. DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE AV. UNIVERSIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	800,000.00	792,862.55				7,137.45			-	0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPAZO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR. EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS. SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P	SAN MARCOS	420,000.00	411,750.13				8,249.87			-	0%	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO. EN RIOVERDE. S.L.P	RIOVERDE	3,534,909.50	3,533,817.84				1,091.66			-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR. Y EN CALLE PIRLA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	350,000.00	348,253.62				1,746.38			-	0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

OBRA VO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FONDO FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020	FISM 2020				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	700,000.00	700,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 55,121,419.72	\$ 57,353,387.14	\$ 7,744,653.92				\$ 1,123.81	\$ 23,478.66	\$ -	\$ -		
INFRAESTRUCTURA CARRETERA MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,710,000.00		2,707,231.23					2,768.77	2,768.77			0%
SUBTOTAL		\$ 2,710,000.00	\$ -	\$ 2,707,231.23				\$ -	\$ 2,768.77	\$ 2,768.77	\$ -		
SEGURIDAD PUBLICA													
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	15,917,685.60		15,917,685.60									55%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	7,105,793.61		7,105,793.61									30%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00									40%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	830,000.00		830,000.00									53%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,814,439.29		20,814,439.29					1,494.19	1,494.19			51%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,600.00		2,227,600.00									0%
SUBTOTAL		\$ 49,987,518.50	\$ -	\$ 49,988,024.31				\$ -	\$ 1,494.19	\$ 1,494.19	\$ -		
ADMINISTRACION PUBLICA													
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				4,826,439.29									
REHABILITACION DE PARQUE JACARANDAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00									0%
SUBTOTAL		\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
GASTOS INDIRECTOS													
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	2,685,676.38		1,922,949.62									0%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	300,000.00		350,000.00									4%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	250,000.00		250,000.00									4%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00									19%
MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00									21%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	450,000.00		450,000.00									0%
SUBTOTAL		\$ 4,631,676.98	\$ 2,623,949.62	\$ 2,012,727.36				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS													
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	780,227.03		780,227.03									0%
SUBTOTAL		\$ 780,227.03	\$ 780,227.03	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

2

1



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

30 DE JULIO DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 420,000.00	420,000.00		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 3,534,909.50		3,534,909.50	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPIA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 350,000.00	350,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 700,000.00	700,000.00		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO GÁZ, DE TANGUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 80,000.00		80,000.00	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL	PUENTE DEL CARMEN	\$ 80,000.00	80,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 25,000.00	25,000.00		
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 50,000.00	50,000.00		
ESTUDIO GEOFISICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	\$ 10,000.00	10,000.00		
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,117,685.60		1,117,685.60	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,105,793.61		1,105,793.61	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 4,826,439.29		4,826,439.29	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 12,299,828.00	\$ 1,635,000.00	\$ 10,664,828.00	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 1,170,306.93	626,750.13	543,556.80	
CANCELACION DE OBRA					
PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN DE HERRAN, EN LA COLONIA MORITA	RIOVERDE	\$ 982,972.38		982,972.38	
ESTUDIO GEOFISICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA, RIOVERDE, S.L.P.	LA LABORCILLA	\$ 100,000.00		100,000.00	
ESTUDIO GEOFISICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, RIOVERDE, S.L.P.	LA SOLEDAD	\$ 100,000.00		100,000.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE S/N, DE CALLE 5a PRIVADA DE GALEANA A CALLE 6a PRIVADA DE GALEANA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 294,514.13		294,514.13	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2a ETAPA EN EL CAMINO AL JABALI, LADO PONIENTE, EN EL JABALI	EL JABALI	\$ 380,097.46		380,097.46	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

30 DE JULIO DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAQUETAS EN CALLE SA PRIV DE INSURGENTES, DE CALLE INSURGENTES A TOPAR, COLONIA DEL VALLE	FUENTE DEL CARMEN	\$ 413,370.36		413,370.36	
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ARISTA A TOPAR, EN COL. SANTA JULIA	RIOVERDE	\$ 417,001.93		417,001.93	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA	COFRADIA	\$ 580,279.74		580,279.74	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN PEDRO, DE CALLE SAN JUAN A DREN DE EL CARMEN, EN ISLA SAN PABLO III	RIOVERDE	\$ 1,249,828.92		1,249,828.92	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE ALLENDE DEL CAD.0+540 A CARRETERA ESTATAL 007,RIOVERDE-CERRITOS, EN PASTORA	PASTORA	\$ 2,345,852.86		2,345,852.86	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA AL CADENAMIENTO 0+142 HACIA EL PONIENTE, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, RIOVERDE, S.L.P.	SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ 600,000.00		600,000.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, RIOVERDE, S.L.P.	ANGOSTURA	\$ 2,675,000.00		2,675,000.00	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO"	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE JUNIO DE 2020	RIOVERDE	\$ 8,249.87	8,249.87		
INTERESES FAPM 2020 DEL MES DE JUNIO DE 2020	RIOVERDE	\$ 2,353.42		2,353.42	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 12,299,828.00	\$ 1,535,000.00	\$ 10,664,828.00	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE					
ACTUAL	LOCALIDAD	CORRECCION			
CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO	SAN DIEGO	MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.			
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.			

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que siendo las **14:18 horas del día jueves 30 de julio del año 2020** declara la clausura de la Décimo Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMIACIÓN DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. HELIODORO PEREZ ELIAS

SANTA CATARINA

C. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

CAPULIN

C. ROBRTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

JABALI



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

C. TOMASA FLORES RDRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

SAN JOSÉ DEL TAPANCO

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE


2
✓




GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

ASESORES TÉCNICOS



LIC. RUBEN GÓNZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR