

Acta no. 18

**Décimo Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**


En las instalaciones Instituto Municipal de Arte y Cultura en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 25 de junio del año 2020** de conformidad con el artículo 69º de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20º del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Décimo Octava Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2019.
4. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como

del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES C. HELIODORO PEREZ ELIAS C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C. MA ESTELA VEGA SALAS C.TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ y el C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ justifican debidamente su inasistencia, así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC.RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P.GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL Y ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO..



Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:42 horas del día jueves 25 de junio del año 2020** declara instalada Legalmente la Décimo Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2019, mismo que se



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2019.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



28 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FINANCIE RO	
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2019		\$ 136,014,895.23	\$ 70,663,388.01	\$ 65,167,859.09		\$ -	\$ -	\$ 84,457.30	\$ 34,190.83	\$ 118,648.13	\$ 65,000.00		
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 136,014,245.35	\$ 70,663,387.52	\$ 65,167,209.70		\$ -	\$ -	\$ 84,457.30	\$ 34,190.83	\$ 118,648.13	\$ 65,000.00		
		649.88	0.49	649.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO													
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN ADJUNTAS, CLAVE 24QPR1025Q	ADJUNTAS	7,000.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN AGUA DULCE, CLAVE 24QPR0973Q	AGUA DULCE	1,400.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. REVOLUCION, EN ANGOSTURA, CLAVE 24QPR0273X	ANGOSTURA	2,800.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. EN BORDO BLANCO, CLAVE 24QPR171G	BORDO BLANCO	4,900.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS T.M. EN INF. OJO DE AGUA, CLAVE 24EPR315B	INF. OJO DE AGUA	19,600.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0040B	RIOVERDE	27,300.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0191M	RIOVERDE	23,100.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CE CAD E.E. 03, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24QPR0017P	RIOVERDE	7,000.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HELEN KELLER, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24QPR0003M	RIOVERDE	9,800.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0042E	RIOVERDE	26,600.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0011F	RIOVERDE	25,200.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0058F	RIOVERDE	23,100.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0039F	RIOVERDE	18,900.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 24EPR0037T	RIOVERDE	20,300.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CADETE VIRGILIO URIBE T.M. EN COL. ISLA DE SAN PABLO, CLAVE 24QPR0345Z	COL ISLA DE SAN PABLO	23,100.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION, EN COL. MARIA DEL ROSARIO, CLAVE 24QPR3318X	COL MARIA DEL ROSARIO	3,500.00										100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZAPAGOZA, EN COL. SAN ANTONIO, CLAVE 24QPR1702E	COL SAN ANTONIO	11,200.00										100%	100%

ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE JUNIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO RD
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 22 DE SEPTIEMBRE T.V., EN COL. SAN MIGUEL. CLAVE 24DPR2626W	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERCICO COLEGIO MILITAR T.M., EN COL. SAN MIGUEL. CLAVE 24DPR1416K	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 1, EN COL. SAN RAFAEL. CLAVE 24DPR2699K	COL. SAN RAFAEL	21,000.00		21,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VANGUARDIA REVOLUCIONARIA T.M., EN COL. SANTA JULIA. CLAVE 24DPR2702L	COL. SANTA JULIA	11,900.00		11,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE T.V., EN COL. ISLA DE SAN PABLO. CLAVE 24DPR3014D	COL. ISLA DE SAN PABLO	4,900.00		4,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFRA. MARTHA GALLEGOS BRIONES, EN FRACC. GABRIEL MARTINEZ, CLAVE 24DPR0594K	FRACC. GABRIEL MARTINEZ	16,100.00		16,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROFRA. GREGORIO TORRES QUINTERO, EN FRACC. LOS PINOS. CLAVE 24DPR1108Y	FRACC. LOS PINOS	19,600.00		19,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EDUARDO ROBLES NIETO, EN FRACC. MARIA ASUNCION. CLAVE 24DPR2110X	FRACC. MARIA ASUNCION	8,400.00		8,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA, EN PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 24DPR2827E	PUENTE DEL CARMEN	18,900.00		18,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL, EN PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 24DPR3003Y	PUENTE DEL CARMEN	14,700.00		14,700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUAN MIRANDA URESTI, EN PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 24DPR2450Y	PUENTE DEL CARMEN	10,500.00		10,500.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NIÑO ARTILLERO, EN SAN MARCOS. CLAVE 24DPR2651V	SAN MARCOS	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ (COFRADIA), EN COFRADIA GRANDE. CLAVE 24DPR0372X	COFRADIA GRANDE	15,400.00		15,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. (LOS ANGELES), EN LOS ANGELES. CLAVE 24DPR1184K	LOS ANGELES	6,300.00		6,300.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CEBA, EN COL. SAN RAFAEL. CLAVE 24DPR0004Z	COL. SAN RAFAEL	3,600.00		3,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN CAÑADA GRANDE. CLAVE 24DPR0268L	CAÑADA GRANDE	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CONAFE, EN CHARCO SALADO. CLAVE 24DPR0215Q	CHARCO SALADO	2,800.00		2,800.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN CIENEGUILLA. CLAVE 24DPR0277T	CIENEGUILLA A	9,100.00		9,100.00					-		100%	100%

ch



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



25 DE JUNIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FSM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO. EN EL AGUACATE, CLAVE 24DPR02712	EL AGUACATE	7,700.00		7,700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN EL CAPULIN, CLAVE 24DPR02761	EL CAPULIN	16,800.00		16,800.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EN EL CHARCO, CLAVE 24KPR28468	EL CHARCO	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.V., EN EL JABALI, CLAVE 24DPR0316C	EL JABALI	8,400.00		8,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M., EN EL JABALI, CLAVE 24DPR02830	EL JABALI	10,500.00		10,500.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, EN EL NACIMIENTO, CLAVE 24KPR28470	EL NACIMIENTO	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN EL NOGALITO, CLAVE 24DPR03550	EL NOGALITO	700.00		700.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN EL PESCADITO, CLAVE 24DPR1558	EL PESCADITO	4,900.00		4,900.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN PROGRESO, CLAVE 24DPR0396H	PROGRESO	15,400.00		15,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL RIACHUELO, CLAVE 24DPR0299E	EL RIACHUELO	5,600.00		5,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M., EN SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA, CLAVE 24KPR2686V	SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA	1,400.00		1,400.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROES DE CHURUBUSCO, EN EL TULE, CLAVE 24DPR0313H	EL TULE	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN EL ZAPOTE, CLAVE 24DPR1183L	EL ZAPOTE	12,600.00		12,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ, EN EL SAUCITO, CLAVE 24KPR2845U	EL SAUCITO	2,100.00		2,100.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN IDELFONSO TURRUBIARTES, CLAVE 24DPR2769U	IDELFONSO TURRUBIARTES	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN JOYA DEL DURAZNO, CLAVE 24DPR1707Z	JOYA DEL DURAZNO	3,600.00		3,600.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN LA LABORCILLA, CLAVE 24DPR1668N	LA LABORCILLA	7,000.00		7,000.00					-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, EN LA LOMA, CLAVE 24DPR0284C	LA LOMA	14,000.00		14,000.00					-		100%	100%

Handwritten signature/initials



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



30 DE JUNIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LEANDRO VALLE, EN LA MANGA, CLAVE 24KPR2414C.	LA MANGA	1,400.00		1,400.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M., EN LA MURALLA, CLAVE 24DPR0290X	LA MURALLA	5,600.00		5,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EN LA PALMITA, CLAVE 24DPR0281M	LA PALMITA	4,900.00		4,900.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, EN LA TAPONA, CLAVE 24DPR0312L	LA TAPONA	3,500.00		3,500.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EN LA VIRGEN, CLAVE 24DPR1719E	LA VIRGEN	7,000.00		7,000.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, EN LAS MAGDALENAS, CLAVE 24DPR0888V	LAS MAGDALENAS	9,800.00		9,800.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PATRIA MEXICANA T.M., EN MIGUEL HIDALGO, CLAVE 24DPR0288Z	MIGUEL HIDALGO	12,600.00		12,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CASA EDUCATIVA DEL PUEBLO, EN MESA DEL SALTO, CLAVE 24DPR0236A	MESA DEL SALTO	1,400.00		1,400.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN OJITO DE AGUA SECO, CLAVE 24DPR1450R	OJITO DE AGUA SECO	4,900.00		4,900.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN PAREDES, CLAVE 24DPR1020R	PAREDES	2,100.00		2,100.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN PASO DE LOS HERREROS, CLAVE 24DPR1025X	PASO DE LOS HERREROS	2,800.00		2,800.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, EN PASO DE SAN ANTONIO, CLAVE 24DPR0292X	PASO DE SAN ANTONIO	4,200.00		4,200.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN PASO REAL, CLAVE 24DPR1060X	PASO REAL	5,600.00		5,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO T.M., EN PASTORA, CLAVE 24DPR0294J	PASTORA	11,900.00		11,900.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN PLAZUELA (anexo Riachuelo), CLAVE 24DPR1315M	PLAZUELA (anexo Riachuelo)	7,700.00		7,700.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON T.M., EN PUERTO DE MARTINEZ, CLAVE 24DPR0288K	PUERTO DE MARTINEZ	5,600.00		5,600.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONAFE, EN RANCHO NUEVO, CLAVE 24KPR0213S	RANCHO NUEVO	700.00		700.00				-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EN SAN BARTOLO, CLAVE 24DPR0302D	SAN BARTOLO	10,500.00		10,500.00				-		100%	100%

ch



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



25 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BIENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FSM	FAFM	FAFM 2019			FAFM 2019					
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NIROS HERDES T.M., EN SAN DIEGO, CLAVE 24DPR0301C	SAN DIEGO	9,800.00		9,800.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON. EN SAN FRANCISCO. CLAVE 24DPR0302B	SAN FRANCISCO	19,600.00		19,600.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN ISIDRO DE VIGAS. CLAVE 24DPR0304V	SAN ISIDRO DE VIGAS	700.00		700.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ELEUTERIO QUIROZ, EN SAN JOSE DE CAVOAS. CLAVE 24DPR0303A	SAN JOSE DE CAVOAS	3,500.00		3,500.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONSTITUCION MEXICANA, EN SAN JOSE DE GALLINAS. CLAVE 24DPR0304Z	SAN JOSE DE GALLINAS	7,000.00		7,000.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. CLAVE 24DPR0305Z	SAN JOSE DE LAS FLORES	2,800.00		2,800.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALMA CAMPESINA, EN SAN JOSE DEL TAPANCO. CLAVE 24DPR0306Y	SAN JOSE DEL TAPANCO	11,900.00		11,900.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EN SAN MARTIN. CLAVE 24DPR0308W	SAN MARTIN	6,300.00		6,300.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CAROENAS T.M., EN SAN SEBASTIAN. CLAVE 24DPR0309V	SAN SEBASTIAN	7,000.00		7,000.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, EN SAN VICENTE. CLAVE 24DPR0267M	SAN VICENTE	7,000.00		7,000.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SANGUJUELA. CLAVE 24DPR1660J	SANGUJUELA	2,100.00		2,100.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN SANTA ISABEL. CLAVE 24DPR1668D	SANTA ISABEL	700.00		700.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, EN SANTA RITA. CLAVE 24DPR0310K	SANTA RITA	18,200.00		18,200.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SENDA DE LA CULTURA, EN TANQUE DE SAN JUAN. CLAVE 24DPR0311J	TANQUE DE SAN JUAN	4,900.00		4,900.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN REDENCION NACIONAL. CLAVE 24DPR0518V	REDENCION NACIONAL	700.00		700.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IRENE MARTINEZ SANCHEZ, EN LA ESPERANZA II, PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 24DPR3174	LA ESPERANZA II, PUENTE DEL CARMEN	2,100.00		2,100.00						-		100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DIEZ DE MAYO, EN TECOMATES. CLAVE 24DPR1081A	TECOMATES	3,500.00		3,500.00						-		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 809,200.00	\$ -	\$ 809,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EDUCACION													

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE ABRIL DE 2022

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FINANCIERO	
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019			FISICO	RO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN VALLE FLORIDO	VALLE FLORIDO	359,054.61		359,054.61						100%	100%
SUBTOTAL		\$ 359,054.61		\$ 359,054.61							
DEPORTE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETEBOL, EN LA COMUNIDAD DE GUAYABITAS, RIOVERDE, S.L.P.	GUAYABITAS	446,609.41		446,609.41						100%	100%
SUBTOTAL		\$ 446,609.41		\$ 446,609.41							
VIVIENDA											
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGES 0597	PUENTE DEL CARMEN	537,986.50	537,986.50							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGES 060A	PUENTE DEL CARMEN	604,141.94	604,141.94							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA AGES 0633	PUENTE DEL CARMEN	471,840.00	471,840.00							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA BAGRES DE ARRIBA	BAGRES DE ARRIBA	1,116,099.18	1,116,099.18							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE IPAZOTES	JOYAS DE IPAZOTES	1,117,894.49	1,117,894.49							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA JOYAS DE CABALLOS	JOYAS DE CABALLOS	1,118,000.00	1,118,000.00							100%	100%
"PISO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,496,057.03	2,496,057.03							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,127,554.66	1,127,554.66							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,094,880.73	1,094,880.73							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,095,093.06	1,095,093.06							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,090,999.99	1,090,999.99							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	516,600.00	516,600.00							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	737,964.81	737,964.81							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,938,453.19	1,938,453.19							100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,549,989.00	1,549,989.00							100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES RUTA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	65,176.34	65,176.34							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 16,679,630.92	\$ 16,679,630.92								



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



25 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019			
AGUA POTABLE											
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE DALIA, ENTRE CALLE CUAPITHEMOC E ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	142,544.26	142,544.26							100%	100%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELICE ENTRE HONDURAS Y SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	157,889.05	157,889.05							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE TULIPANES, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	63,945.06	63,945.06							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	77,146.44	77,146.44							100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,060,042.39	1,060,042.39							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 1,501,567.20	\$ 1,501,567.20	\$	-	-	\$	-	\$	-	-
ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORA, DE CALLE BOSQUE A CALLE MEDIA LUNA, Y EN CALLE MEDIA LUNA DE CALLE FLORA A DREN EL CARMEN, COL. JEDINAVIT OJO DE AGUA	RIOVERDE	2,374,173.64		2,374,173.64						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE TULIPANES, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	165,800.96	165,800.96							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,832.26	264,832.26							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	404,347.27	404,347.27							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	211,564.64	211,564.64							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	768,648.85	768,648.85							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1A, PRIV. DE CANAL 5, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	729,087.48	729,087.48							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE 5 DE FEBRERO, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	625,127.34	625,127.34							100%	100%

ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



25 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019			
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HONDURAS, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A 120 MTS. AL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	296,241.18	296,241.16						100%	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ILUSION DE CALLE JACARANDAS A 50 MTS. AL SUR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	147,397.39	147,397.38						100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE 2A, PRIVADA DE CANAL 5 DE 1A, PRIVADA DE CANAL 5 A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	199,002.74	187,277.90				11,724.84		100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 6,056,224.72	\$ 3,700,326.24	\$ 2,374,173.84			\$ 11,724.84	\$ 11,724.84			
ELECTRIFICACION											
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JOYA DE CABALLOS	JOYAS DE CABALLOS	2,324,103.82	2,324,103.82						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 2DA, PRIV. DE JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	157,207.07	157,207.07						100%	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA MEDIA LUNA, EN LA LOCALIDAD DE EL JABALI	EL JABALI	308,663.74		308,663.74					100%	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE 19 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE, COL. GUADALUPANA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	144,650.33	144,650.33						100%	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NEPTUNO, FRACC. EL SOL	RIOVERDE	27,476.06		27,476.06					100%	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE UNIVERSIDAD, ENTRE CARRANZA Y CUAUHTEMOC, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	40,320.21	36,763.00				3,557.21		100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES EL NOGAL DE CALLE LOS ROSALES A 2A, PRIVADA DE EL NOGAL, 1A, PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR Y 2A, PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR, COL. SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	369,363.45	369,363.45						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN DIEGO, DE CALLE SAN JUAN A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS	SAN MARCOS	274,747.76	274,747.76						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE ANEXO A SAN MARCOS SOBRE EL DREN EL REFUGIO, DESDE NIÑOS HEROES HASTA 420 MTS.	SAN MARCOS	280,476.06	280,476.06						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE 5 DE FEBRERO	SAN MARCOS	101,041.13	101,041.13						100%	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL HIGUERON, EN EL CAPULIN	EL CAPULIN	408,559.02		408,762.34			4,776.68	4,776.68	100%	100%	

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



28 DE JUNIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2019	FAFM 2019				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SA. Y SA. PRIVADAS DE GALEANA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	296,980.87		296,980.87					-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CAMINO EL ZAPOTE AL PANTEON EN PLAZUELA	PLAZUELA	586,018.54		548,018.54					-	50,000.00	100%	100%
ELECTRICA EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	105,760.58	105,760.58						-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	135,938.27	135,938.27						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE BAGRES DE ARRIBA LA ESTANCIA A ENCADENADO	ENCADENADO	2,199,461.32	2,199,461.32						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE MARIN	CRUZ DE MARIN	1,704,522.56	1,704,522.56						-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA	LA ALAMEDA	542,963.82	542,963.82						-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE No. 1, DE LA COLONIA MA. DEL ROSARIO	PUENTE DEL CARMEN	144,731.63	144,731.63						-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PROL. DE PIPILA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	186,474.44	186,474.44						-		100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TULLILO, RIOVERDE, S.L.P.	EL TULLILO	1,557,093.91	1,557,093.91						-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ SOGANEGRA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	20,183.47	20,183.47						-		100%	100%
ELECTRICA EN CALLE PRIV. PEREZ, EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI	EL JABALI	439,353.32		439,353.32					-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	338,193.99		338,193.99					-		100%	100%
ELECTRICA EN CALLE 2, ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE HEROES DE MICOZABAL, COLONIA MARIA DEL ROSARIO	RIOVERDE	46,971.54		26,947.85				5,123.89	5,123.89	15,000.00	100%	100%
SUBTOTAL		\$ 12,762,266.91	\$ 10,294,482.62	\$ 2,389,316.51				\$ 3,557.21	\$ 9,900.57	\$ 13,457.78	\$ 55,000.00	
DESARROLLO URBANO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE ROSAL, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRAGIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRAGIA	394,896.54	394,896.54						-		100%	100%

Ch



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



31 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAPM		FISM 2019	FAPM 2019			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE ENERO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,029,106.29	1,029,106.29						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERA PRIV. DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	845,024.13	845,024.13						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	770,526.64	770,526.64						100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,368,084.62	1,368,084.62	0.00					100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 8 DE JULIO DE CALLE LUCIO CABANAS A TOPAR (NORTE) FRACC. SAN FRANCISCO	RIOVERDE	325,001.07		325,001.07					100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE GEMA DE CALLE DIAMANTE A CALLE PERLA, FRACC. LOS SABINOS	RIOVERDE	462,064.62		462,064.62					100%	100%
REHABILITACION DE ANDADOR LA LINA DE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR DE LOS AZAHARES, INFONAVIT LOS NARANJOS	RIOVERDE	679,801.29		679,801.29					100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIETO VALLEJO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PORFIRIO DIAZ	RIOVERDE	1,438,632.00		1,438,632.00					100%	100%
BACHEO Y COLOCACION DE UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE SAN JUAN DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JUAREZ, COL. ISLA SAN PABLO	RIOVERDE	182,904.15		182,904.15					100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL), EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,250,332.74	1,250,332.74						100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. EL CARMEN DE CALLE CUALHTEMOC A CALLE AV. UNIVERSIDAD, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,319,550.76	1,308,329.04				11,221.72		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE 1A PRIVADA DE SAN SALVADOR A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	234,523.17	234,523.17						100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE MADERO DEL DREN EL CARMEN AL ACCESO DEL FRACC. SANTA FE	RIOVERDE	2,762,921.47		2,762,921.47					100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ARISTA A CALLE 2 DE ABRIL, COL. SAN ANTONIO, RIOVERDE. S.L.P.	RIOVERDE	645,434.45		645,434.45					100%	100%

ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



25 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019				
PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. DE JOSE LOPEZ PORTILLO DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A TOPAR, FRACC. FRONTERA	RIOVERDE	642,877.25		642,877.25				-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE CALLE BOLIVAR AL CAMPO DE FUTBOL	RIOVERDE	478,078.64		478,078.64		1,095.30		1,095.30		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE DE 5 DE MAYO A FRANCISCO I. MADERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	677,577.17		677,577.17				-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0597, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,194,071.15	2,194,071.15					-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0604, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,632,604.81	3,632,604.81					-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0633, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,404,236.37	1,404,236.37					-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0629, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,574,177.87	1,574,177.87					-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0614, FRACC. SANTA CATARINA	RIOVERDE	487,478.57	485,894.98			1,593.59		1,593.59		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE TERCERA DE CALLE IGNACIO ALDAMA A CALLE DE LA ACEQUIA, COLONIA UNION, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,179,451.06		1,177,286.98			2,164.48	2,164.48		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE FLOR DEL ROSAL DE CALLE GONZALEZ A TOPAR, LADO NORTE, FRACC. LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	659,239.40		659,239.40				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE FLOR DE DURAZNO, DE CALLE MANUEL JOSE OTHON A 61.00 MTS., RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	738,535.72		739,535.72				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DE EL JABALI, DEL ARCO DE ENTRADA A 200 ML. A EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ EL JABALI, RIOVERDE, S.L.P.	EL JABALI	775,000.00		775,000.00				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JIMENEZ A CALLE ALDAMA	RIOVERDE	1,216,593.06		1,218,503.08				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSO DE CALLE GALEANA DEL CADENAMIENTO 2,000 AL 9-083	RIOVERDE	628,893.88		625,324.19		3,569.69		3,569.69		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE COOPERATIVISMO DE CALLE EBANO A CALLE LIC. MARIA RAQUEL SALAS VALDEZ, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,486,476.00		1,482,008.61		4,466.19		4,466.19		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIPILA DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A PRIVADA DE HIDALGO	PUENTE DEL CARMEN	2,007,768.34	1,994,409.08			13,379.26		13,379.26		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ENTRADA A LOS PINOS, DE CALLE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO	PUENTE DEL CARMEN	686,704.59	686,704.59					-		100%	100%

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



28 DE JUNIO DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BIENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM		FISM 2019	FAFM 2019				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A 3A PRIVADA DE SAN SALVADOR	PUENTE DEL CARMEN	1,487,396.10	1,487,396.10					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE JUAN ESCUTIN, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	403,392.48	403,392.48					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1A PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	PUENTE DEL CARMEN	655,957.31	655,957.31					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JULIO ZARAZUA, EN COL. LA ESPERANZA II, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,094,721.84	1,094,721.84					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	PUENTE DEL CARMEN	1,263,495.24	1,263,495.24					-		100%	100%
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ILUSION DE CALLE SIN NOMBRE (ESQUINA DE CAMPO DE FUTBOL) AL PANTEON	PUENTE DEL CARMEN	344,838.42		340,545.46			4,292.96	4,292.96		100%	100%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE 1A PRIV. DE MATAMOROS DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE TAMAILIPAS, Y EN CALLE TAMAILIPAS DE 1A PRIV. DE MATAMOROS A TOPAR, EN COLONIA SAN RAFAEL, CABECERA MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	377,086.38		377,086.38				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE NARANJO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	704,039.66	704,039.66					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR	PUENTE DEL CARMEN	1,399,181.37	1,399,181.37					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE NARANJO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	410,812.55	410,812.55					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	409,148.82	409,148.82					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABUENA, COL. SANTA CATARINA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	455,999.96	455,999.96					-		100%	100%

Ch



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



25 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO NO
			FISM	FAM			FISM 2019	F/AFM 2019			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA BLANCA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0-222, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0-182.52, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	498,836.24	498,836.24						100%	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0-182.52, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	271,753.59	271,753.59						100%	100%	
CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	249,648.26	232,405.06				17,143.18	17,143.18	100%	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16, DE MAYO A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS.	SAN MARCOS	1,289,447.35	1,289,447.35						100%	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	152,403.03	152,403.03						100%	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA LADO ORIENTE, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	233,904.95	233,904.95						100%	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 28 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CERMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,048,788.34	1,048,788.34						100%	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JULIO ZARAZUA DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A CALLE SALVADOR IZAR NOEM, EN COL. LA ESPERANZA II, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	211,757.32	211,757.32						100%	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE CALLE IGNACIO ALLENDE A VICENTE GUERRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	421,902.61	421,902.61						100%	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE OAXACA A CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	574,903.93	569,680.14				5,213.79	5,213.79	100%	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMELIA DE BOULEVARD CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE LIRIO, FRACC. PASO DE LOS POTREROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	345,067.32	345,067.32						100%	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PIPLA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	565,965.99	551,363.47				12,600.52	12,600.52	100%	100%	

Ch



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



25 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAM			FISM 2019	FAM 2019				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A, PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	727,966.08	727,966.08								100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE LAZARO CARDENAS AL CADENAMIENTO 0-105, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,289,849.99	1,289,849.99								100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE CHAPULTEPEC DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	899,580.00	899,580.00								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	699,459.76	699,459.76								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD, ENTRE CALLE CHAUHTEMOC Y SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,210,000.00	1,196,763.02				13,236.98	13,236.98	13,236.98		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 53,786,783.63	\$ 37,760,819.37	\$ 15,935,966.60			\$ 69,175.25	\$ 20,902.41	\$ 89,977.66	\$ -		
SEGURIDAD PUBLICA												
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	14,089,318.20		14,089,318.20							100%	100%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	5,712,645.32		5,712,645.32							100%	100%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,951,656.82		2,951,656.82							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	784,027.90		784,027.90							100%	100%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	16,072,922.26		16,069,434.41			3,487.85	3,487.85	3,487.85		100%	100%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	1,494,000.00		1,494,000.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 41,104,669.50		\$ 41,101,081.55			\$ -	\$ 3,487.85	\$ 3,487.85	\$ -		
GASTOS INDIRECTOS												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	243,474.13		243,474.13							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	177,627.77		177,627.77							100%	100%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	143,039.15		143,039.15							100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	390,000.00		390,000.00							100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	RIOVERDE	109,933.40		109,933.40							100%	100%
ADQUISICION DE VEHICULOS	RIOVERDE	1,135,800.00		1,135,800.00							100%	100%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	120,069.00		120,069.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 2,369,943.45		\$ 2,369,943.45			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ORGANOS DE CONTROL												
ORGANOS DE CONTROL	RIOVERDE	109,405.00		109,405.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 109,405.00		\$ 109,405.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

CS



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

25 DE JUNIO DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAM		
NUEVAS OBRAS/ACCIONES						
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 800,000.00	800,000.00			
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO						
PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 100,000.00	100,000.00			
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	\$ 480,000.00		480,000.00		
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 50,000.00	50,000.00			
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	\$ 227,600.00		227,600.00		
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 1,657,600.00	\$ 950,000.00	\$ 707,600.00	\$ -	
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO						
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 847,693.78	142,862.55	704,831.23		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	\$ 800,000.00	800,000.00			
PRODUCTOS FINANCIEROS						
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE MAYO DE 2020	RIOVERDE	\$ 7,137.45	7,137.45			
INTERESES FAM 2020 DEL MES DE MAYO DE 2020	RIOVERDE	\$ 2,768.77		2,768.77		
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 1,657,600.00	\$ 950,000.00	\$ 707,600.00	\$ -	
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE						
ACTUAL	LOCALIDAD	CORRECCION				
PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.				
CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, RIOVERDE, S.L.P.	ANGOSTURA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, RIOVERDE, S.L.P.				
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE FRONTERA DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS Y EN CALLE SAN MARCOS DE CALLE FRONTERA A CALLE MORELOS, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.				

CH



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020	FISM 2020				
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 139,647,606.71	\$ 72,431,664.00	\$ 67,690,812.00	\$ -	\$ -	\$ 17,604.13	\$ 7,335.58	\$ 24,339.71	\$ -			
SUMAS DE PROYECTACION		\$ 139,647,606.71	\$ 72,431,664.00	\$ 67,690,812.00	\$ -	\$ -	\$ 17,604.13	\$ 7,335.58	\$ 24,339.71	\$ -			
		0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO													
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00		946,051.19				1,948.81	1,948.81			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 946,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -			
EDUCACION													
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25									0%	0%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIROS HEREDAS" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO	SAN DIEGO	833,041.12		833,041.12								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
VIVIENDA													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRMÉ"	RIOVERDE	1,000,000.00	1,000,000.00									0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITODOR"	RIOVERDE	1,000,000.00	998,253.62				1,746.38		1,746.38			0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	1,040,000.00	1,040,000.00									0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	1,200,000.00	1,200,000.00									0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	1,000,000.00	1,000,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 5,240,000.00	\$ 5,239,253.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,746.38	\$ -	\$ 1,746.38	\$ -			
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA													
CONVENIO CONCURRENCIA	RIOVERDE	600,000.00	600,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
AGUA POTABLE													
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	133,633.92	133,633.92									90%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, FUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	223,218.68	223,218.68									15%	0%
POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE; CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARIANO	SAN MARCOS	341,414.40	341,414.40									0%	0%

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social - Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020	FISICO			FINANCIERO	
												FISM
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	948,508.52	948,508.52								60%	27%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	100,000.00	100,000.00								0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, RIOVERDE, S.L.P.	ANGOSTURA	2,675,000.00		2,673,508.34			1,091.66	1,091.66	1,091.66		0%	0%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA, RIOVERDE, S.L.P.	LA LABORCILLA	100,000.00		100,000.00							0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	135,000.00	135,000.00								0%	0%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, RIOVERDE, S.L.P.	LA SOLEDAD	100,000.00		100,000.00							0%	0%
AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITULO BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,086,258.56		1,086,258.56							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 5,845,034.08	\$ 1,881,776.52	\$ 3,960,166.90				\$ 1,091.66	\$ 1,091.66	\$ 1,091.66		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE												
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,458.82	504,458.82								95%	27%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	504,863.51	504,863.51								0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, ERACC, SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	539,475.47		539,475.47							100%	35%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	900,000.00		900,000.00							8%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SAN NOME, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	808,937.28	808,937.28								20%	26%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	290,852.26		290,852.26							0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 8a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	315,000.00		315,000.00							0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	650,000.00	646,450.85					3,549.15	3,549.15		0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

31 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FISM	FAPM	FEDERAL	ESTATAL	FISM 2020				
SUBTOTAL		\$ 4,513,687.32	\$ 3,364,710.44	\$ 1,146,327.73			\$ 3,649.15		\$ 3,649.15			
ELECTRIFICACION												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 10 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	385,000.00	385,000.00								0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	660,000.00	660,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,045,000.00	\$ 1,045,000.00				\$ -	\$ -	\$ -			
DESARROLLO URBANO												
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	138,117.11	132,945.96				5,171.15		5,171.15		0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,359.75	264,359.75								20%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	263,847.30		263,815.15				32.15	32.15		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN. DE CALLE 5a PRIVADA DE GALEANA A CALLE 6ª, PRIVADA DE GALEANA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	294,514.33		294,514.33							0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	304,833.77		304,833.77							40%	27%
CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A ETAPA EN EL CAMINO AL JABALL, LADO PONIENTE, EN EL JABALL	EL JABALL	360,097.46		360,097.46							0%	0%
CALLE 5A PRIV DE INSURGENTES, DE CALLE INSURGENTES A TOPAR, COLONIA DEL VALLE	PUENTE DEL CARMEN	413,370.36		413,370.36							0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ARISTA A TOPAR, EN COL. SANTA JULIA	RIOVERDE	417,001.93		417,001.93							0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	526,555.82	526,555.82								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	569,077.47	569,077.47								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADA	COFRADA	560,279.74	560,279.74								0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	607,824.42	607,824.42								0%	0%

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE JUNIO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO	
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	694,861.59	694,661.69									80%	28%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPADO, EN EL PEDREGAL	FUENTE DEL CARMEN	759,000.00	759,000.00									0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	FUENTE DEL CARMEN	795,175.02	795,175.02									41%	28%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	812,386.46	812,386.46									0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN DE HERRAN, EN LA COLONIA MORITA	RIOVERDE	982,972.38		982,972.38								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	1,073,596.86		1,073,596.86								60%	30%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN PEDRO, DE CALLE SAN JUAN A DREN DE EL CARMEN, EN ISLA SAN PABLO III	RIOVERDE	1,249,826.92		1,249,826.92								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	1,266,899.50		1,266,899.50								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COBERADA	COFRADA	1,493,740.31		1,493,740.31								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	1,616,992.47		1,616,992.47								0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAUFELLES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,813,065.34		1,813,065.34								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	1,816,114.88		1,816,114.88								0%	0%
PAVIMENTACION CON DOBLE REGO DE SELLO EN CALLE ALLENDE DEL CAD 0-640 A CARRETERA ESTATAL 007, RIOVERDE CERRITOS, EN PASTORA	PASTORA	2,345,852.86		2,345,852.86								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	1,915,908.29		1,915,908.29								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	2,060,883.68		2,060,883.68								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	2,276,063.83		2,276,063.83								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	2,351,621.14		2,351,621.14								0%	0%

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FISM	FAPM	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020			FISCO	2020
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CADG-190 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,920,000.00	2,920,000.00						-		1%	27%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,650,984.58	2,650,984.58						-		0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00						-		0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO 0-173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,500,000.00	1,500,000.00						-		0%	0%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	385,000.00		385,000.00					-		0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	670,000.00		670,000.00					-		0%	0%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00						-		0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,800,000.00	1,800,000.00						-		0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA AL CADENAMIENTO 0-142 HACIA EL PONIENTE, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, RIOVERDE, S.L.P.	SAN JOSE DE LAS FLORES	600,000.00		600,000.00					-		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,420,000.00	1,420,000.00						-		0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,680,000.00	2,680,000.00						-		0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,780,000.00	3,780,000.00						-		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00						-		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00						-		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00						-		0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARGENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00	510,000.00						-		0%	0%

Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



30 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FISM	FAMN	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 194 M. HACIA EL NORTE. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00	400,000.00							-		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00	305,000.00							-		0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,510,000.00	1,510,000.00							-		0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00							-		0%	0%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS. DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	3,120,000.00	3,120,000.00							-		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEM, EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	355,000.00	355,000.00							-		0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	1,750,000.00	1,750,000.00							-		0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	1,250,000.00	1,250,000.00							-		0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1a. DE MAYO A CALLE CANAL 5. EN SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	1,240,000.00	1,240,000.00							-		0%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	800,000.00	792,862.65						7,137.45	7,137.45		0%	0%
SUBTOTAL		\$ 67,288,428.00	\$ 66,788,383.39	\$ 17,454,703.86					\$ 12,308.49	\$ 12,308.49	\$ 17,340.76		
INFRAESTRUCTURA CARRETERA													
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORADILLA A PASO REAL. RIOVERDE. S.L.P.	PASO REAL	2,710,000.00				2,707,231.23					2,768.77	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 2,710,000.00				\$ 2,707,231.23					\$ 2,768.77		
SEGURIDAD PUBLICA													
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	14,800,000.00		14,800,000.00								40%	40%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	6,000,000.00		6,000,000.00								31%	31%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00								40%	40%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	820,000.00		820,000.00								52%	52%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	15,990,000.00		15,988,526.81					1,484.19	1,484.19		54%	54%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,600.00		2,227,600.00								0%	0%

Ch



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

23 DE JUNIO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAM			FISM 2020	FAM 2020				
SUBTOTAL		\$ 42,937,600.00	\$ -	\$ 42,936,106.81	-	-	\$ -	\$ 1,494.19	\$ 1,494.19	-		
ADMINISTRACION PUBLICA												
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
REHABILITACION DE PARQUE JACARANDAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 500,000.00	-	\$ 500,000.00	-	-	-	-	\$ -	-		
GASTOS INDIRECTOS												
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	2,665,676.98	1,922,949.62	762,727.36							0%	0%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	350,000.00		350,000.00							3%	3%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	250,000.00	250,000.00								3%	3%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00							10%	10%
MOBLUARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00							18%	18%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	450,000.00	450,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 4,635,676.98	\$ 2,622,949.62	\$ 2,012,727.36	-	-	-	-	\$ -	-		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS												
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	1,950,533.96	1,406,977.16	543,556.80							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,950,533.96	\$ 1,406,977.16	\$ 543,556.80	-	-	-	-	\$ -	-		

ch.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:13 horas del día jueves 25 de junio del año 2020** declara la clausura de la Décimo Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C. ANGÉLICA VIRGINIA CHÁVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

LIC. SAÚL MORENO MARTÍNEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISIÓN DE CONTROL Y VILANCIA

C. JESÚS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MA RICARDA LOPEZ ROBLES
PUENTE DEL CARMEN

C. HELIODORO PEREZ ELIAS
SANTA CATARINA

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES
REDENCION NACIONAL

C. ROBERTO GARCÍA ESQUIVEL
ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS
PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
JABALI



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

C. MA. ESTELA VEGA SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS

C. TOMASA FLORES RDRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

SAN JOSE DEL TAPANCO

C. LUIS GERARDO BALDERAS DÍAZ

EL ZAPOTE

Ch.

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCÍA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAM

Ch.



