

Acta no. 21

Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Participación Ciudadana.

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 24 de septiembre del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. HELIODORO PEREZ ELIAZ, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES Y C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, justifican debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ y el C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN están ausentes en la reunión y no presentaron justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL Y ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:41 horas del día jueves 24 de septiembre del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 116,493.27		116,493.27	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 28,971.73		28,971.73	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,490,000.00		3,490,000.00	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR (ZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1,598,942.30		1,598,942.30	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	\$ 590,000.00		590,000.00	
REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 41,882.89		41,882.89	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,880,871.20			1,880,871.20
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 7,745,161.39	\$ 5,864,290.19	\$ 1,880,871.20	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 42,145.98		42,145.98	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 103,583.69		103,583.69	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 8,461.90		8,461.90	
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS	RIOVERDE	\$ 53,334.36		53,334.36	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CAENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 9,337.52		9,337.52	
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,393.17			6,393.17
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA, DE PORFIRIO DÍAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 44,888.57		44,888.57	
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 11,496.85			11,496.85
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LAGO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	\$ 210,112.62		210,112.62	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 69,565.37	69,565.37		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,779.67		6,779.67	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 63,144.51		63,144.51	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 6,236.69	6,236.69		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 111,163.33	111,163.33		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 29,666.46		29,666.46	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL. DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	\$ 20,374.79		20,374.79	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 132.05	132.05		
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 103,325.13	103,325.13		
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	\$ 57,257.68	57,257.68		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	\$ 45,797.35	45,797.35		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 56,644.45	56,644.45		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LÓPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 16,897.40		16,897.40	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COFRADIA	COFRADIA	\$ 7,281.93		7,281.93	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 408,303.58	408,303.58		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 14,811.09	14,811.09		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 7,488.46	7,488.46		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 7,171.43	7,171.43		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 111,144.46	111,144.46		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,064.19	3,064.19		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE GALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 8,262.53	8,262.53		
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD.0+180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	\$ 255,003.16	255,003.16		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR , DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 108,264.58	108,264.58		
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 8,139.25		8,139.25	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 35,091.40		35,091.40	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 78,494.07	78,494.07		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 10,058.13	10,058.13		
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 156,457.14	156,457.14		
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 30,671.98	30,671.98		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 10,404.68	10,404.68		
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 3,707.86	3,707.86		
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 10,611.71	10,611.71		
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 17,012.05	17,012.05		
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1o. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 100,123.40	100,123.40		
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	\$ 11,890.40		11,890.40	
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	\$ 480.00		480.00	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 150,000.00		150,000.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	\$ 100,000.00	100,000.00		
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	\$ 100,000.00		100,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 400,000.00		400,000.00	
CANCELACION DE OBRA					
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 463,604.25	463,604.25		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 210,000.00	210,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	\$ 154,656.89	154,656.89		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	\$ 160,000.00	160,000.00		
ESTUDIO GEOFISICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	\$ 110,000.00	110,000.00		
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA NUMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA ROSA NUMERO DOS	\$ 470,000.00	470,000.00		
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	\$ 2,295,676.98	1,472,949.62	762,727.36	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	\$ 450,000.00	450,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 247,640.40		247,640.40	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE AGOSTO DE 2020	RIOVERDE	\$ 10,058.24	10,058.24		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE AGOSTO DE 2020	RIOVERDE	\$ 2,867.61		2,867.61	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 7,745,161.39	\$ 5,864,290.19	\$ 1,880,871.20	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



34 DE SEP TIEMPO DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	RIMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020						
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 139,583,136.81	\$ 72,433,464.00	\$ 72,433,464.00	\$ 67,690,912.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,529.81	\$ -	\$ -			
SUMAS DE PROGRAMACIÓN		\$ 139,583,136.81	\$ 72,433,464.00	\$ 72,433,464.00	\$ 67,690,912.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,529.81	\$ -	\$ -			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO														
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00			998,261.19				1,948.81					0%
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 998,261.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ -	\$ -			0%
EDUCACIÓN														
MEJORAMIENTO DE CAMCHA CON TECHADO DE 18x24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12			833,041.12									0%
SUBTOTAL		\$ 833,041.12	\$ -	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%
VIVIENDA														
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO FIRME	RIOVERDE	800,000.00		800,000.00										0%
SUBTOTAL		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA														
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVALUERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	600,000.00		600,000.00										0%
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%
AGUA POTABLE														
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	91,487.94		91,487.94										100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 19 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REV.	PUENTE DEL CARMEN	169,634.99		169,634.99										80%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DE SDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	332,962.50		332,962.50										0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL D. SAN MARCOS	RIOVERDE	895,174.16		895,174.16										0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	125,662.48		125,662.48										87%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,159,865.30		1,159,865.30					2,353.42					31%
SUBTOTAL		\$ 2,774,777.46	\$ 1,614,912.07	\$ 1,167,611.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,353.42	\$ -	\$ -			0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	ALUM. EST. Y REMUNERAR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020					
ALCANTARILLADO Y DRENAJE													
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y SEGUNDA PRIVADA DE DOBEBIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	459,570.25	459,579.25									100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	504,863.50	504,863.50									0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	527,978.62		527,978.62								0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	689,887.38	689,887.38									100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	738,371.89	738,371.89									100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59		284,072.59								100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE SA PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	291,855.49		291,855.49								50%	30%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 6-284 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,783.31	643,783.31						3,548.15			100%	30%
SUBTOTAL		\$ 4,191,383.83	\$ 3,833,907.18	\$ 1,063,966.70					\$ 3,548.15	\$ 3,548.15		0%	0%
ELECTRIFICACION													
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPE	PUNTE DEL CARMEN	385,000.00	385,000.00									0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	680,000.00	680,000.00									0%	0%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	116,493.27	106,435.00						10,058.24			0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	28,971.73	28,971.73									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,310,465.00	\$ 1,260,468.76						\$ 10,058.24	\$ 10,058.24		0%	0%
DESARROLLO URBANO													
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUNTE DEL CARMEN	180,000.00	174,828.85						5,171.15			0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAPM			FISM 2020	FAPM 2020					
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	153,176.42	153,176.42								100%	100%	
EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	253,948.64		253,948.64			32.15	32.15			68%	30%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMOFORT, DE CALLE PROL. DE COMOFORT A TOPAR	RIOVERDE	284,458.98		284,458.98							100%	61%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	506,555.82	506,555.82								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.42	568,945.42								100%	50%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,499.29	504,499.29								80%	50%	
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.91	637,403.91								100%	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPAQO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS.	RIOVERDE	839,000.00	839,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPAQO	PUENTE DEL CARMEN	749,378.27	749,378.27								100%	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	755,742.01	755,742.01								100%	30%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,056,699.45		1,056,699.45							100%	97%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55	1,266,899.55								0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CAJENAMIENTO 0+650, EN LA COFRADA	COFRADA	1,486,458.38		1,486,458.38							100%	61%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,208,698.89	1,208,698.89								70%	90%	
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURILES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,798,274.25	1,798,274.25								55%	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,805,646.42	1,805,646.42								0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.86	1,908,736.86								10%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	SURA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FSM	FAFM			FSM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,730.22	1,949,730.22								15%	30%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,272,969.64	2,272,969.64								35%	30%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,343,358.61	2,343,358.61								95%	30%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CAD. 0+100 A CALLE CARRANZA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALCADO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOLLIVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	SAN MARCOS	2,664,996.84	2,664,996.84								95%	53%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,542,720.00	2,542,720.00								10%	50%	
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75	376,860.75								0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60	634,908.60								100%	30%	
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,721,505.93	1,721,505.93								20%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,405,941.67	1,405,941.67								0%	0%	
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,523,542.86	2,523,542.86								30%	30%	
CARRANZA DEL CADERMAMENTO 0+000 AL 0+270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,328.02	3,759,328.02								0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUALTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00								0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00								0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00	510,000.00								0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



CIBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO				PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FSBM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00	400,000.00								0%	0%	
EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00	305,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,499,595.32	1,499,595.32								0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION EN LA FERFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NINOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,116,292.14	3,116,292.14								0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	380,000.00	380,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE NINOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.29	1,739,388.29								0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 6 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,232,987.95	1,232,987.95								0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16 DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,159,878.60	1,180,876.60								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	480,000.00	411,700.13				6,249.87	8,249.87			0%	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,790,000.00	3,786,177.44				3,822.56	3,822.56			0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPIA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	985,000.00	983,253.02				1,746.98	1,746.98			0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,480,000.00	1,400,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,490,000.00	3,490,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,580,942.30	1,596,942.30								0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 67,847,629.70	\$ 59,948,395.26	\$ 7,379,612.26	\$ -	\$ 15,167.40	\$ 3,854.71	\$ 19,022.11	\$ -	\$ -	0%	0%	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA													



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	31 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
		TOTAL	FISM	FISM	FAPM	FISM 2020			FAPM 2020	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO		
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABOROLLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,695,109.60		2,695,340.83					2,768.77		2,768.77			0%	0%	
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	3,750,000.00	3,733,432.69							16,567.31	16,567.31			0%	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA EBIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,350,000.00	1,350,000.00											0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 7,795,109.60	\$ 5,083,432.69	\$ 2,695,340.83					\$ 2,768.77	\$ 16,567.31	\$ 19,336.08					
SEGURIDAD PUBLICA																
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	15,917,685.60		15,917,685.60												
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	5,985,854.81		5,980,797.20											72%	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00						2,067.61	2,067.61			20%	29%	
MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	820,000.00		820,000.00										63%	63%	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,816,439.29		20,814,345.10						1,484.19	1,484.19			84%	84%	
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,297,120.00		2,227,120.00										66%	65%	
SUBTOTAL		\$ 51,867,959.70		\$ 51,863,547.90					\$ 4,361.88	\$ 4,361.88	\$ 4,361.88			70%	75%	
GASTOS INDIRECTOS																
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00												
MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	150,000.00	150,000.00												7%	7%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00											23%	23%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00											39%	39%
SUBTOTAL		\$ 750,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00											67%	67%

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:12 horas del día jueves 24 de septiembre del año 2020** declara la clausura de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO



COMISION DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ
SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. HELIODORO PEREZ ELIAS
SANTA CATARINA

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL



C. JAIME DIAZ TORRES

EL CAPULIN

C. ROBRTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. MA. ESTELA VEGA SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA



ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN

Acta no. 21

Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Participación Ciudadana.

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 24 de septiembre del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== ORDEN DEL DIA =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. HELIODORO PEREZ ELIAZ, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C. MA ESTELA VEGA SALAS, C.TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES Y C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, justifican debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ y el C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN están ausentes en la reunión y no presentaron justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC.RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ.JORGE GARCIA RANGEL Y ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:41 horas del día jueves 24 de septiembre del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE

RIOVERDE

2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 116,493.27		116,493.27	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 28,971.73		28,971.73	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,490,000.00		3,490,000.00	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1,596,942.30		1,596,942.30	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	\$ 590,000.00		590,000.00	
REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 41,882.89		41,882.89	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,890,871.20			1,890,871.20
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 7,745,161.39	\$ 5,864,290.19	\$ 1,890,871.20	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 42,145.99		42,145.99	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 103,583.69		103,583.69	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 8,461.90		8,461.90	
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS.	RIOVERDE	\$ 53,334.36		53,334.36	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0-279 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 9,337.52		9,337.52	
REHABILITACION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,393.17			6,393.17
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA, DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 44,888.57		44,888.57	
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 11,496.85			11,496.85
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	\$ 210,112.62		210,112.62	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 69,565.37	69,565.37		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHLAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,779.67		6,779.67	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 63,144.51		63,144.51	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 6,236.69	6,236.69		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 111,163.33	111,163.33		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 29,666.46		29,666.46	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	\$ 20,374.79		20,374.79	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 132.05	132.05		
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 103,325.13	103,325.13		
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	\$ 57,257.88	57,257.88		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPADIO	PUENTE DEL CARMEN	\$ 45,797.35	45,797.35		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PÍPLA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 56,644.45	56,644.45		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 16,897.40		16,897.40	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COFRADIA	COFRADIA	\$ 7,281.93		7,281.93	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPLA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 408,303.58	408,303.58		
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 14,811.09	14,811.09		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 7,468.46	7,468.46		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 7,171.43	7,171.43		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 111,144.46	111,144.46		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,064.19	3,064.19		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 8,262.53	8,262.53		
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD.0+180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	\$ 255,003.16	255,003.16		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 108,264.58	108,264.58		
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 8,139.25		8,139.25	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 35,091.40		35,091.40	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 78,494.07	78,494.07		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 10,068.13	10,068.13		
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 156,457.14	156,457.14		
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0+270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 30,671.98	30,671.98		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 10,404.68	10,404.68		
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LÁZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 3,707.86	3,707.86		
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LÁZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 10,611.71	10,611.71		
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 17,012.05	17,012.05		
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1a. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 100,123.40	100,123.40		
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	\$ 11,890.40		11,890.40	
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	\$ 480.00		480.00	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 150,000.00		150,000.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	\$ 100,000.00	100,000.00		
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	\$ 100,000.00		100,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 400,000.00		400,000.00	
CANCELACION DE OBRA					
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELÉSECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 463,604.25	463,604.25		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 210,000.00	210,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	\$ 154,656.89	154,656.89		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BANDO"	RIOVERDE	\$ 160,000.00	160,000.00		
ESTUDIO GEOFISICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	\$ 110,000.00	110,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA NÚMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA ROSA NÚMERO DOS	\$ 470,000.00	470,000.00		
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	\$ 2,235,676.90	1,472,949.62	762,727.28	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	\$ 450,000.00	450,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 247,640.40		247,640.40	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE AGOSTO DE 2020	RIOVERDE	\$ 10,058.24	10,058.24		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE AGOSTO DE 2020	RIOVERDE	\$ 2,867.61		2,867.61	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 7,745,161.39	\$ 5,864,290.19	\$ 1,880,871.20	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS				PROG. FIN.	SUMA LET. Y REPARANTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA					
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 139,483,195.61	\$ 72,431,654.00	\$ 57,050,512.00											
SUMAS DE PROGRAMACION		\$ 139,483,195.61	\$ 72,431,654.00	\$ 57,050,512.00											
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00											
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00													
				908,051.19											
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 908,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
EDUCACION															
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE															
180CM EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN	SAN DIEGO	833,041.12													
LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.				833,041.12											
SUBTOTAL		\$ 833,041.12	\$ -	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VIVIENDA															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "INSO															
DIRME"	RIOVERDE	800,000.00													
				800,000.00											
SUBTOTAL		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA															
CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN	LA GUADALUPE	600,000.00													
LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.				600,000.00											
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	SAN MARCOS	91,487.94													
AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS				91,487.94											
ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL, EN SAN MARCOS															
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	PUENTE DEL	169,634.99													
AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19	CAYMEN			169,634.99											
DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY,															
COAHUILAPANIA, PUENTE DEL CARMEN,															
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	SAN MARCOS	332,952.50													
AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE				332,952.50											
GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE															
MORELOS A, CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA															
DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN															
MARCO DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE															
MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE															
SAN ISIDRO, CALLE SAN MARCOS,															
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE															
AGUA POTABLE DE 8" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL	RIOVERDE	895,174.16													
DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN				895,174.16											
EL CO. SAN MARCOS															
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	SAN MARCOS	125,662.48													
AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS				125,662.48											
HEROES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONENTE,															
EL CO. SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.															
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE	RIOVERDE	1,157,511.97													
AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE				1,157,511.97											
TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS															
LONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN															
RIOVERDE, S.L.P.															
SUBTOTAL		\$ 2,774,777.46	\$ 1,814,912.07	\$ 1,167,511.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FISM	FAMM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020					
ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA ERIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	459,570.26	469,370.25									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,863.50	504,863.50									0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAN, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	527,978.62		527,978.62								100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	669,887.38	689,887.38									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NINOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	739,371.89	739,371.89									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59		284,072.59								90%	30%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5ª PRIVADA DE GALEANA A 8ª PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	251,855.49		251,855.49								100%	30%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NINOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,763.31	640,214.16					3,549.15	3,549.15			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 4,101,263.03	\$ 3,033,927.18	\$ 1,063,926.70				\$ 3,549.15	\$ 3,549.15	\$ -	\$ -		
ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPEANA	PUEBLO DEL CARMEN	385,000.00	385,000.00									0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN SIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN SIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	680,000.00	680,000.00									0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUEBLO DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN	116,493.27	106,436.03					10,058.24	10,058.24			0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	28,971.73	28,971.73									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,210,466.60	\$ 1,208,406.76	\$ -				\$ 10,058.24	\$ 10,058.24	\$ -	\$ -		
DESARROLLO URBANO REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 3 DE MAYO, EN EL PUEBLO DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	180,000.00	174,828.85					5,171.15	5,171.15			0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN SUMA	BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020					
PAVIMENTACION DE CALLE JUAR ESCUETA DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,176.42	153,176.42									100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	253,949.64		253,949.69			32.15		32.15			88%	30%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMFORT, DE CALLE PPOOL DE COMINFORT A TOPAR	RIOVERDE	294,458.98		294,499.99								100%	61%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	526,555.82		526,555.82								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.42		568,945.42								100%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,499.29		504,499.29								60%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.91		637,403.91								100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PNO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPADJO, EN EL PEDREGAL DE SAN MATEOS.	RIOVERDE	839,000.00		839,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPADJO	PUENTE DEL CARMEN	749,379.27		749,379.27								100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	755,742.01		755,742.01								100%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,056,699.45		1,056,699.45								100%	97%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55		1,266,899.55								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COERADIA	COERADIA	1,495,458.38		1,495,458.38								100%	61%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,203,888.89		1,203,888.89								70%	30%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,798,274.25		1,798,274.25								55%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,808,646.42		1,808,646.42								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.80		1,908,736.80								10%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO				PROD. FIN. SUMA	BENEF.	ROMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL					
			FISM 2020	FAFM 2020	FISM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,739.22	1,949,739.22						15%	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,272,999.64	2,272,999.64						30%	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,343,358.61	2,343,358.61						90%	30%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0+180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,654,906.84	2,654,906.84							30%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCIDO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,542,720.00	2,542,720.00						90%	53%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00						10%	50%	
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75	376,860.75						0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60	634,908.60						10%	0%	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00						100%	30%	
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,721,505.93	1,721,505.93						0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,409,941.87	1,409,941.87						20%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE MATAJORNOS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,523,342.86	2,523,342.86						0%	0%	
CARRANZA DEL CACENAMIENTO 0+000 AL 0+270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,328.02	3,759,328.02						30%	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUARTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00						0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00						0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00						0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00	510,000.00						0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE LOZARHO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00	510,000.00						0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTADAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	SUBA EXT. Y RESERVANTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL MORTE. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00	400,000.00								0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00	305,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,499,595.32	1,499,595.32								0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NINOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	3,116,292.14	3,116,292.14								5%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARIANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	380,000.00	380,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE NINOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.29	1,739,388.29								5%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 9 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	1,232,987.95	1,232,987.95								0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1o. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	1,199,876.60	1,199,876.60								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACHO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL, DE SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	RIOVERDE	420,000.00	411,760.13				8,249.87	8,249.87			0%	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE. S.L.P.	RIOVERDE	3,790,000.00		3,796,177.44			3,822.56	3,822.56			0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	965,000.00	963,253.62				1,746.38	1,746.38			0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,480,000.00	1,480,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,490,000.00	3,490,000.00								0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZABAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE. S.L.P.	SAN MARCOS	1,596,942.30	1,596,942.30								0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 87,847,629.70	\$ 59,948,995.30	\$ 7,879,612.29			\$ 16,167.40	\$ 3,854.71	\$ 19,022.11		\$ -	\$ -	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA													



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	SUMA EXT. Y RESERVANTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FSM	FAM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020					
MELJORAMIENTO CON DOBLE FRENDO DE BELLO DE CAMINO DE LA LABORICILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,896,109.60		2,896,340.83				2,768.77			0%	0%	
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	3,750,000.00	3,733,432.89					16,567.31			0%	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,350,000.00	1,350,000.00								0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 7,796,109.60	\$ 5,083,432.89	\$ 2,896,340.83				\$ 16,567.31	\$ 2,768.77	\$ 19,336.08	\$ -	\$ -	
SEGURIDAD PUBLICA													
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	15,917,685.60		15,917,685.60									
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	8,985,654.81		8,985,797.20								72%	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00				2,857.61				29%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	820,000.00		820,000.00								63%	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,816,439.28		20,814,945.10								84%	
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,120.00		2,227,120.00				1,484.19				65%	
SUBTOTAL		\$ 51,887,899.79		\$ 51,863,947.90				\$ 4,381.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GASTOS INDIRECTOS													
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00								7%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00								22%	
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00								30%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00								67%	
SUBTOTAL		\$ 750,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:12 horas del día jueves 24 de septiembre del año 2020** declara la clausura de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO



COMISION DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ
SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. HELIODORO PEREZ ELIAS
SANTA CATARINA

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL



C. JAIME DIAZ TORRES

EL CAPULIN

C. ROBRTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. MA. ESTELA VEGA SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA



ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN