

Acta no. 22

**Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día miércoles 28 de octubre del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== ORDEN DEL DIA =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C.TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, justifican debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. HORACIO MOYA BARRAGAN y el C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ están ausentes en la reunión y no presentaron justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, C. P HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P, ARTURO CASTRO ALTAMIRANO. C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ.JORGE GARCIA RANGEL Y LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:37 horas del día miércoles 28 de octubre del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

28 DE OCTUBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

HOJA DE MODIFICACIONES						28 DE OCTUBRE DE 2021
EJERCICIO 2020						
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS	
		TOTAL	FISM	FAFM		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO						
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 36,646.09	36,646.09			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 735,000.00	735,000.00			
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 17,888.15	17,888.15			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 55,000.00	55,000.00			
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 892,134.44	892,134.44			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 7,248.19	7,248.19			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 32,105.85	32,105.85			
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 196,974.38		196,974.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 60,000.00	60,000.00			
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 2,032,997.10	\$ 1,836,022.72	\$ 196,974.38	\$.	
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO						
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1.06	1.06			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 55,376.46	55,376.46			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 10,037.87		10,037.87		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	\$ 35,032.33	35,032.33			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 130,663.90	130,663.90			
REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 5,014.02	5,014.02			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 16,320.35	16,320.35			



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

20 DE OCTUBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01	0.01		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	\$ 4,678.73	4,678.73		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01	0.01		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 156,900.29	156,900.29		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COFRADIA	COFRADIA	\$ 6.56		6.56	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 111,538.28	111,538.28		
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 9,058.45	9,058.45		
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 28,655.16	28,655.16		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 12,719.30	12,719.30		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 213,477.67	213,477.67		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 6,760.79	6,760.79		
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 295,308.94	295,308.94		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M, HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 46,112.29	46,112.29		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 5,504.96	5,504.96		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 10,052.14	10,052.14		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 7,227.87	7,227.87		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 7,985.16		7,985.16	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 23,501.35	23,501.35		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 315,564.68	315,564.68		
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	\$ 1,872.15	1,872.15		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

28 DE OCTUBRE DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	\$ 274,836.16	274,836.16		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 60,000.00	60,000.00		
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 175,853.42		175,853.42	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 9,847.38	9,847.38		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 3,091.37		3,091.37	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 2,032,997.10	\$ 1,836,022.72	\$ 196,974.38	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO				PRODUCTOS FINANCIEROS						SUMA EST. Y RECURSOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA						
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 129,596,134.36	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,312.00	\$ -	\$ -	\$ 56,183.48	\$ 18,378.34	\$ 73,568.36	\$ -	-	-			
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 129,596,134.36	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,312.00	\$ -	\$ -	\$ 56,183.48	\$ 18,378.34	\$ 73,568.36	\$ -	-	-			
		\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00			
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIAL ES Y DESARROLLO COMUNITARIO															
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00		998,051.19				1,948.81	1,948.81		-	-			0%
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 998,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -	-	-			
EDUCACION															
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESCOPICA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25								-	-			0%
MEJORAMIENTO DE CANCHAS CON TESSADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NINOS HERODES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12		833,041.12							-	-			0%
SUBTOTAL		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			
VIVIENDA															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	1,170,000.00	1,170,000.00								-	-			0%
SUBMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	PUNTE DEL CARMEN	50,000.00	50,000.00								-	-			0%
SUBTOTAL		\$ 1,220,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA															
CONSTRUCCION DE BARRIOS DE ABRIGADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	325,163.84	325,163.84								-	-			0%
SUBTOTAL		\$ 325,163.84	\$ 325,163.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-			
AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	91,467.94	91,467.94								-	-			100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COI.	PUNTE DEL CARMEN	201,740.84	201,740.84								-	-			100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	340,200.69	340,200.69								-	-			50%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL DIO SAN MARCOS	RIOVERDE	895,174.16	895,174.16								-	-			100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



30 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS					AVANCE	
		TOTAL	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020	PROD. FIL	SUMA EXT. Y REMANENTES		FISICO	FINANCERO
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HERODES AL CADERNAMENTO 0-270 M. AL PONENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	125,661.43	125,661.43									100%	80%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE TANQUE ELEVADO EN BOLLEVAR CARLOS JONQUILLO BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,159,865.39		1,157,011.97				2,353.42	2,353.42			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 2,814,130.45	\$ 1,554,265.06	\$ 1,157,011.97	-	\$ -	\$ 2,353.42	\$ 2,353.42	\$ -	\$ -	-	-	-
ALCANTARILLADO Y DRENAJE													
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	459,570.25	459,570.25									100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE ENRIQUE ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	449,487.04	449,487.04									0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$27,978.62		\$27,978.62								100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	689,887.36	689,887.36									100%	82%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HERODES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	739,371.89	739,371.89									100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHUQUILLO DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59		284,072.59								60%	30%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE SA PRIVADA DE GALEANA A SA PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	241,817.62		241,817.62								100%	75%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HERODES AL CADERNAMENTO 0-264 M. AL PONENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,763.31	640,214.10				3,549.15		3,549.15			20%	50%
SUBTOTAL		\$ 4,035,948.79	\$ 2,973,530.72	\$ 1,653,858.33	-	-	\$ 3,549.15	\$ -	\$ 3,549.15	\$ -	-	-	-
ELECTRIFICACION													
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPE	PUNTE DEL CARMEN	349,967.67	349,967.67									15%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	549,336.10	549,336.10									20%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN.		SUMA EXT. Y RELEVANTES	AVANCE RISCO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA					
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	116,493.27	106,435.03				10,058.24		10,058.24	-	-	-	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	28,971.73	28,971.73							-	-	-	0%	100%
SUBTOTAL		\$ 1,044,758.77	\$ 1,034,710.53	\$ -	-	-	\$ 10,058.24	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	-	-	40%	50%
DESARROLLO URBANO														
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA S DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	174,980.99	169,814.83				5,171.15		5,171.15	-	-	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHARULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	150,176.42	153,176.42							-	-	-	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,980.84		253,949.09				32.15	32.15	-	-	-	95%	72%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL. DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	284,458.98		284,458.98						-	-	-	100%	61%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	510,235.47	510,235.47							-	-	-	5%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.41	568,945.41							-	-	-	100%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHARULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	541,145.38	531,208.00				9,947.38		9,947.38	-	-	-	80%	47%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.91	637,403.91							-	-	-	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	834,321.27	834,321.27							-	-	-	5%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	749,378.26	749,378.26							-	-	-	100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	755,742.01	755,742.01							-	-	-	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,056,899.45		1,056,899.45						-	-	-	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,109,899.26	1,109,899.26							-	-	-	40%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PRECIO. FIN SUMA	SUMA EXT. Y REMOVIENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FSM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FSM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-420, EN LA COFRADA	COFRADA	1,486,451.82		1,486,451.82					-	-	-	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PERLA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,208,698.89	1,208,698.89						-	-	-	100%	50%
CONSTRUCCION DE CALLE CARRANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,736,274.26	1,736,274.26						-	-	-	56%	56%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,808,646.42	1,808,646.42						-	-	-	15%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.86	1,908,736.86						-	-	-	40%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,738.22	1,949,738.22						-	-	-	35%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,272,899.64	2,272,899.64						-	-	-	70%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,231,822.33	2,231,822.33						-	-	-	100%	85%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0-100 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,746,902.43	2,746,902.43						-	-	-	100%	90%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,277,720.00	3,277,720.00						-	-	-	60%	39%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	310,941.55	310,941.55						-	-	-	10%	0%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	376,860.75		376,860.75					-	-	-	80%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P	LOS ANGELES	634,908.00		634,908.00					-	-	-	100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALLUGRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,893,022.07	1,893,022.07						-	-	-	7%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,739,394.08	1,739,394.08						-	-	-	45%	49%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,464,941.87	1,464,941.87						-	-	-	20%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	2,523,542.86	2,523,542.86						-	-	-	80%	30%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION				MUNICIPIO				PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	SUVA EXI Y REMANENTES	28 DE OCTUBRE DE 2020	
		TOTAL	FSM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	PISM 2020	FAFM 2020							AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,328.02	3,759,328.02										-	-	10%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,287,280.70	1,287,280.70										-	-	5%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARPANA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,216,522.33	1,216,522.33										-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	858,239.21	858,239.21										-	-	0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	214,681.06	214,681.06										-	-	30%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	353,887.71	353,887.71										-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JIAJIEZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENTO JIAJIEZ A TOPAR EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	289,485.04	289,485.04										-	-	3%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENTO JIAJIEZ EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,489,595.32	1,489,595.32										-	-	20%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00										-	-	5%	50%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NINOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,116,292.14	3,116,292.14										-	-	30%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARPANA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEM, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	369,947.86	369,947.86										-	-	3%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE NINOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.29	1,739,388.29										-	-	40%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 3 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,292,987.95	1,292,987.95										-	-	17%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16 DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,199,876.60	1,199,876.60										-	-	70%	30%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	412,772.13	404,522.98										8,249.87	8,249.87	25%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



28 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA V/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PRD. FIN.		BUENA CRT. Y MEJORAMIENTOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAPM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020	SUMA					
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,782,014.84			3,778,192.28				3,822.56	3,822.56				0%	50%
CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BARRILETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACORANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$61,498.65	959,752.27					1,746.38		1,746.38				0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BARRILETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,164,435.32	1,164,435.32											0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,490,000.00	3,490,000.00											0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADORA IZAM NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	2,661,889.67	2,661,889.67											0%	0%
SUBTOTAL		\$ 87,424,209.12	\$ 59,523,819.06	\$ 7,871,620.57		\$ 25,014.78	\$ 3,864.71	\$ 20,665.49	\$ -	\$ -					
INFRAESTRUCTURA CARRETERA															
MEJORAMIENTO CON DORE E HIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABOROLLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,655,109.60			2,695,340.83				2,768.77	2,768.77				6%	50%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A TALENTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	TALENTITAS	3,748,127.85	3,731,560.54					16,567.31		16,567.31				0%	0%
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,350,000.00	1,350,000.00											0%	0%
SUBTOTAL		\$ 7,756,237.45	\$ 5,081,560.54	\$ 2,695,340.83		\$ 16,567.31	\$ 2,768.77	\$ 19,335.08	\$ -	\$ -					
SEGURIDAD PUBLICA															
SUELDO Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	15,917,685.60			15,917,685.60										
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	8,985,664.81			8,985,787.20				2,067.61	2,067.61				83%	83%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	3,100,000.00			3,100,000.00									37%	37%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	1,016,974.38			1,013,803.01				3,081.37	3,081.37				75%	75%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	20,640,585.87			20,639,067.68				1,494.19	1,494.19				85%	85%
	RIOVERDE	2,227,120.00			2,227,120.00									74%	74%
SUBTOTAL		\$ 51,883,030.86	\$ -	\$ 61,851,677.49		\$ -	\$ 7,453.17	\$ 7,453.17	\$ -	\$ -				100%	100%
GASTOS INDIRECTOS															
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	140,000.00			140,000.00										
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	150,000.00	150,000.00												
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00			200,000.00										
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	250,000.00			250,000.00										
SUBTOTAL		\$ 750,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Cuarto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:35 horas del día miércoles 28 de octubre del año 2020** declara la clausura de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVED

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMICIÓN DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES

PUENTE DEL CARMEN

C. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

EL CAPULIN

C. ROBRTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE

ASESORES TÉCNICOS

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES
REPRESENTANTE DE SEDESORE

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

Acta no. 22

**Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día miércoles 28 de octubre del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== ORDEN DEL DIA =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C.TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, justifican debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. HORACIO MOYA BARRAGAN y el C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ están ausentes en la reunión y no presentaron justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, C. P HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P, ARTURO CASTRO ALTAMIRANO. C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ.JORGE GARCIA RANGEL Y LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:37 horas del día miércoles 28 de octubre del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE

RIOVERDE

2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

28 DE OCTUBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

HOJA DE MODIFICACIONES						28 DE OCTUBRE DE 2023
EJERCICIO 2020						
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS	
		TOTAL	FISM	FAFM		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO						
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO , DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 36,646.09		36,646.09		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 735,000.00		735,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 17,888.15		17,888.15		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 55,000.00		55,000.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 892,134.44		892,134.44		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 7,248.19		7,248.19		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 32,105.85		32,105.85		
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 196,974.38			196,974.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 60,000.00		60,000.00		
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 2,032,997.10	\$ 1,838,022.72	\$ 196,974.38	\$ -	
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO						
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1.05		1.05		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 55,376.46		55,376.46		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 10,037.87			10,037.87	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	\$ 35,032.33		35,032.33		
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 130,663.90		130,663.90		
REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 5,014.02		5,014.02		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 16,320.35		16,320.35		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

28 DE OCTUBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01	0.01		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	\$ 4,678.73	4,678.73		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01	0.01		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 156,900.29	156,900.29		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COFRADIA	COFRADIA	\$ 6.56		6.56	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 111,536.28	111,536.28		
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 9,058.45	9,058.45		
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 28,655.16	28,655.16		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 12,719.30	12,719.30		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 213,477.67	213,477.67		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 6,760.79	6,760.79		
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 295,308.94	295,308.94		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 48,112.29	48,112.29		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 5,504.96	5,504.96		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEM, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 10,052.14	10,052.14		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 7,227.87	7,227.87		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 7,985.16		7,985.16	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 23,501.35	23,501.35		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 315,564.68	315,564.68		
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	\$ 1,872.15	1,872.15		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

28 DE OCTUBRE DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	\$ 274,836.16	274,836.16		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 60,000.00	60,000.00		
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 175,853.42		175,853.42	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 9,847.38	9,847.38		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 3,091.37		3,091.37	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 2,032,997.10	\$ 1,836,022.72	\$ 196,974.38	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO				PRODUCTOS FINANCIEROS						AVANCE FINANCIERO
			TOTAL	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISCAL 2020			SUMA	REMANENTES	
								FISCAL 2020	FAPM 2020	SUMA			
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 139,596,134.36	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,972.00	\$ -	\$ -	\$ 66,189.48	\$ 18,378.88	\$ 71,668.36	\$ -	\$ -	\$ -	100%
SUMAS DE PROYECCION		\$ 139,596,134.36	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,972.00	\$ -	\$ -	\$ 66,189.48	\$ 18,378.88	\$ 71,668.36	\$ -	\$ -	\$ -	100%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO													
PROGRAMA DE APOYO AL BIENESTAR	RIOVERDE	1,000,000.00		990,051.19									0%
		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 990,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -	\$ -	\$ -	0%
EDUCACION													
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25										0%
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "INDIOS HEROS" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12		833,041.12									0%
		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VIVIENDA													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	1,170,000.00	1,170,000.00										0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES 80 LITROS	PUEBLO DEL CARMEN	50,000.00	50,000.00										0%
		\$ 1,220,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA													
CONSTRUCCION DE BORDOS DE AGRIEVAPEAO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	325,163.84	325,163.84										0%
		\$ 325,163.84	\$ 325,163.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
AGUA POTABLE													
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	91,487.94	91,487.94										100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPE, PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	201,740.84	201,740.84										100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	340,200.69	340,200.69										50%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN ELINDO SAN MARCOS	RIOVERDE	895,174.16	895,174.16										100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



30 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA V/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS				PROD. FIN.		SUMA EXT. Y RESERVANTES	AVANCE RISCO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	PAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	PAPM 2020	SUMA	SUMA					
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HERODES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	125,661.43	125,661.43											100%	88%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGUITO BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,159,865.39		1,157,611.97				2,353.42	2,353.42					0%	0%
SUBTOTAL		\$ 2,814,130.45	\$ 1,854,268.06	\$ 1,157,611.97				\$ 2,353.42	\$ 2,353.42	\$	\$				
ALCANTARILLADO Y DRENAJE															
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS.	SAN MARCOS	459,570.25	459,570.26											100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	449,487.04	449,487.04											0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE GUAYLA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPARA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	527,978.82		527,978.62										100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE.	SAN MARCOS	689,887.38	689,887.38											100%	82%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HERODES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	739,371.89	739,371.89											100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIMLAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59		284,072.59										93%	30%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE LA PRIVADA DE GALEANA A 88 PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	241,817.62		241,817.62										100%	75%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 6 DE CALLE NIÑOS HERODES AL CADENAMIENTO 0-284 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,763.31	640,214.16					3,549.16	3,549.16					20%	60%
SUBTOTAL		\$ 4,035,948.79	\$ 2,578,533.72	\$ 1,053,868.83				3,549.16	\$	\$ 3,549.16	\$	\$			
ELECTRIFICACION															
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	FUENTE DEL CARMEN	349,957.67	349,967.67											15%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	549,336.10	549,336.10											20%	60%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE OCTUBRE DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN.	SUMA EXT. Y RETENEDORES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	116,493.27	106,435.03				10,058.24		10,058.24	-	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	28,971.73	28,971.73							-	0%	100%
SUBTOTAL		\$ 1,044,768.17	\$ 1,034,710.43	\$ -	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	\$ -	0%	100%
DESARROLLO URBANO												
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 3 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	174,985.38	159,814.83				5,171.15		5,171.15	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCOBEDA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHACULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,176.42	153,176.42							-	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,980.94		253,948.69				32.15	32.15	-	99%	72%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMOFORT, DE CALLE PROL. DE COMOFORT A TOPAR	RIOVERDE	284,458.98		284,458.98						-	100%	61%
CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE ROSARIO DIAZ DE CALLE ROSARIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	610,235.47	610,235.47							-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.41	568,945.41							-	100%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHACULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	541,145.36	531,290.00				8,847.38		9,847.38	-	80%	47%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.91	637,403.91							-	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	834,321.27	834,321.27							-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACO	PUENTE DEL CARMEN	749,378.26	749,378.26							-	100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	759,742.01	759,742.01							-	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,056,699.45		1,056,699.45						-	100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,109,999.26	1,109,999.26							-	40%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



29 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN.		SUMA EXT. Y REQUERIMIENTOS	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CENDEMIENTO D-620, EN LA CERRADA	COPIADA	1,486,451.82		1,486,451.82					-			-	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,208,688.89	1,208,688.89						-			-	100%	50%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,798,274.25	1,798,274.25						-			-	98%	58%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,808,646.42	1,808,646.42						-			-	15%	50%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.86	1,908,736.86						-			-	40%	50%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,739.22	1,949,739.22						-			-	39%	30%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,272,999.64	2,272,999.64						-			-	70%	30%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,231,822.33	2,231,822.33						-			-	100%	65%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0-180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,746,902.43	2,746,902.43						-			-	100%	93%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,277,720.00	3,277,720.00						-			-	63%	39%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	310,941.55	310,941.55						-			-	15%	0%
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75		376,860.75					-			-	80%	90%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60		634,908.60					-			-	100%	100%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,833,022.07	1,833,022.07						-			-	7%	50%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,394.08	1,739,394.08						-			-	45%	48%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,464,941.87	1,464,941.87						-			-	20%	0%
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,523,542.86	2,523,542.86						-			-	80%	30%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA VIO ACCION

23 DE OCTUBRE DE 2020

LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO				PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN.		AVANCE FINANCIERO	
	TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA	SUMA EXT. Y PERMANENTES	AVANCE TRABAJOS	AVANCE FINANCIERO		
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADERNAMENTO 0-000 AL 0-270. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	3,759,328.02	3,759,328.02						-	-	15%	50%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUARTENCO DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	1,287,280.70	1,287,280.70						-	-	0%	0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	1,216,522.33	1,216,522.33						-	-	0%	0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	856,239.21	856,239.21						-	-	0%	0%		
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FINANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	214,691.06	214,691.06						-	-	0%	0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M HACIA EL NORTE. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	353,887.71	353,887.71						-	-	30%	50%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JAAPEZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JAAPEZ A TOPAR EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	296,495.04	296,495.04						-	-	3%	0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JAAPEZ EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	1,499,595.32	1,499,595.32						-	-	3%	0%		
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	600,000.00	600,000.00						-	-	20%	50%		
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES. EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	3,116,292.14	3,116,292.14						-	-	5%	50%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI. EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	369,947.96	369,947.96						-	-	30%	50%		
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS. EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	1,739,388.29	1,739,388.29						-	-	3%	0%		
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 6 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO. EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	1,232,987.95	1,232,987.95						-	-	40%	50%		
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16 DE MAYO A CALLE CANAL 5. EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	1,199,876.60	1,199,876.60						-	-	17%	50%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESNERALDA A TOPAR EN EL PASEO PEDREGAL DE SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	412,272.13	404,522.26						-	-	75%	30%		
						8,249.87		8,249.87	-	25%	0%		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRAS Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			SUMA ENT Y RENOVANTES	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020	PROD. FIN. SUMA			
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,782,014.84		3,778,192.28				3,822.00	3,822.56	-	0%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRERAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	901,498.65	968,752.27				1,746.38		1,746.38	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRERAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,164,435.32	1,164,435.32							-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,480,000.00	3,480,000.00							-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEM, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	2,661,899.67	2,661,899.67							-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 67,424,209.12	\$ 69,523,015.06	\$ 7,671,620.57		\$ 25,014.78	\$ 3,884.71	\$ 28,899.49	\$ -	\$ -	0%	0%
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORICULA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,898,109.60		2,898,340.83				2,768.77	2,768.77	-	5%	50%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTAS	3,748,127.85	3,731,560.54				10,567.31		10,567.31	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,340,000.00	1,340,000.00							-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 7,796,237.45	\$ 5,081,660.64	\$ 2,898,340.83		\$ 16,567.31	\$ 2,768.77	\$ 19,335.08	\$ -	\$ -	0%	0%
SEGURIDAD PUBLICA												
SUELLOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	15,917,685.60		15,917,685.60						-	83%	80%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	8,905,064.81		8,985,787.20				2,667.61	2,667.61	-	37%	37%
COMUNISTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00						-	75%	75%
MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	1,016,974.38		1,013,803.01				3,091.37	3,091.37	-	85%	85%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,640,585.87		20,639,087.08				1,494.19	1,494.19	-	74%	74%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,120.00		2,227,120.00						-	100%	100%
SUBTOTAL		\$ 61,839,025.66	\$ -	\$ 61,831,577.49		\$ -	\$ 7,453.17	\$ 7,453.17	\$ -	\$ -	100%	100%
GASTOS INDIRECTOS												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	140,000.00		140,000.00						-	18%	18%
MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00						-	37%	37%
COMUNISTIBLE	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00						-	45%	45%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	280,000.00		280,000.00						-	88%	88%
SUBTOTAL		\$ 760,000.00	\$ 180,000.00	\$ 600,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	88%	88%

31 DE OCTUBRE DE 2020

Cuarto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:35 horas del día miércoles 28 de octubre del año 2020** declara la clausura de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMICIÓN DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES

PUENTE DEL CARMEN

C. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

EL CAPULIN

C. ROBRTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE

ASESORES TÉCNICOS

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES
REPRESENTANTE DE SEDESORE

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO