

Acta no. 20

Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Participación Ciudadana.

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 27 de agosto del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes

Sociales Comunitarios C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C. MA ESTELA VEGA SALAS, C HELIODORO PEREZ ELIAS , C.TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES Y C. LINO REYES RIOS, justifican debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ y el C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN están ausentes en la reunión y no presentaron justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC.RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, ARQ.JORGE GARCIA RANGEL Y ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:33 horas del día jueves 27 de agosto del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.



Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE AGOSTO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 139,570,259.75	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.86	\$ 12,419.90	\$ 47,703.76	\$ -		
SUMAS DE PROYECCION		\$ 139,570,259.75	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.86	\$ 12,419.90	\$ 47,703.76	\$ -		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00		998,001.19				1,948.81	1,948.81		0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 998,001.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -	0%	0%
EDUCACION												
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25								0%	0%
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 16024 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12		833,041.12							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
VIVIENDA												
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00								0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	154,656.89	154,656.89								0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	160,000.00	160,000.00								0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "FIRME"	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 734,656.89	\$ 734,656.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA												
CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	600,000.00	600,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
AGUA POTABLE												
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	133,633.92	133,633.92								100%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, CCL. GUADALUPE, FUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	273,218.08	273,218.08								80%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	341,414.40	341,414.40								0%	0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ DEL OREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE SAN MARCOS	RIOVERDE	948,508.52	948,508.52								100%	27%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	110,000.00	110,000.00								50%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROC. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	SUMA EXT. Y AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FSM	FAFM			FSM 2020	FAFM 2020				
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	135,000.00	135,000.00								100%	28%
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PORPIRIO DÍAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,163,258.56		1,163,005.14			2,353.42	2,353.42			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 3,198,024.08	\$ 1,841,775.52	\$ 1,163,905.14			\$ 2,353.42	\$ 2,353.42	\$ -	\$ -	\$ -	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE												
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORPIRIO DÍAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORPIRIO DÍAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,458.82	304,458.82								100%	91%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMLIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	604,863.51	604,863.51								0%	0%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	539,475.47		539,475.47							100%	98%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	900,000.00	900,000.00								100%	63%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARISO, DE CALLE NIÑOS HÉROES A CALLES SAN HOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	808,637.26	808,637.26								90%	64%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUALUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTÍNEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	290,852.26		290,852.26							35%	29%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 54 PRIVADA DE CALEANA A 6a PRIVADA DE CALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	315,000.00		315,000.00							35%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	650,000.00	646,450.85				3,549.15	3,549.15			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 4,613,687.32	\$ 3,364,710.44	\$ 1,145,327.73			\$ 3,549.15	\$ 3,549.15	\$ -	\$ -	\$ -	
ELECTRIFICACIÓN												
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPE	FUENTE DEL CARMEN	385,000.00	385,000.00								0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	680,000.00	680,000.00								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTE ROSA NÚMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA ROSA NÚMERO DOS	470,000.00	470,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,535,000.00	\$ 1,535,000.00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	SUBA EXT. Y REMANENTES	31 DE AGOSTO DE 2020	
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
DESARROLLO URBANO													
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	138,117.71	132,945.96				5,171.15	5,171.15				0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,339.76	264,339.76									100%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JUNTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	203,647.30		203,615.15			32.15	32.15				85%	27%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL. DE COMONFORT A LOZAR	RIOVERDE	304,833.77		304,833.77								100%	27%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	526,555.82	526,555.82									0%	0%
CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENTO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	569,077.47	569,077.47									98%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	607,824.42	607,824.42									0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	694,661.59	694,661.59									100%	52%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	839,000.00	839,000.00									0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	796,175.62	796,175.62									100%	94%
CONSTRUCCION DE CALLE PIRILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	812,386.46	812,386.46									95%	28%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	1,073,596.85		1,073,596.85								100%	95%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 19, PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55	1,266,899.55									0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENTO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA CERRADA	OCOFANDA	1,493,740.31		1,493,740.31								65%	61%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIRILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,616,992.47	1,616,992.47									60%	22%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,813,086.34	1,813,086.34									35%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,816,114.88	1,816,114.88									0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



27 DE AGOSTO DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	SUMA LET. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFN 2020					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,915,908.29	1,915,908.29						-	-	2%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,060,863.68	2,060,863.68						-	-	5%	20%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,276,063.83	2,276,063.83						-	-	18%	30%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,351,621.14	2,351,621.14						-	-	60%	30%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD 0-190 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,930,000.00	2,930,000.00						-	-	40%	27%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,650,964.58	2,650,964.58						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00						-	-	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REVES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	385,000.00		385,000.00					-	-	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	670,000.00		670,000.00					-	-	0%	0%	
REHABILITACIÓN Y MEMORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00						-	-	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,800,000.00	1,800,000.00						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,420,000.00	1,420,000.00						-	-	0%	0%	
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,680,000.00	2,680,000.00						-	-	15%	28%	
CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-270, EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUARTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00						-	-	0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	SUMA EST. Y AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FSM	FSM	FISM			FISM 2020	FAFM 2020				
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00		510,000.00								0%	0%
EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00		400,000.00								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00		305,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,510,000.00		1,510,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00		600,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,120,000.00		3,120,000.00								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR MOHEM, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	380,000.00		380,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,750,000.00		1,750,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,250,000.00		1,250,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16 DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,300,000.00		1,300,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	420,000.00		411,750.13				8,249.87		6,249.87		0%	0%
REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,790,000.00		3,786,177.44				3,822.56		3,822.56		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	985,000.00		983,253.62				1,746.38		1,746.38		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,480,000.00		1,480,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 64,555,510.22	\$ 56,535,524.59	\$ 7,995,981.62				\$ 16,167.40	\$ 3,854.71	\$ 19,022.11	\$ -	\$ -	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA MEJORAMIENTO CON COBLE TRICGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,710,000.00		2,707,231.23				2,768.77		2,768.77		0%	0%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FREMO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	\$ 150,000.00		3,733,432.69				16,567.31		16,567.31		0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Cordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE AGOSTO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FSM	FAFM	FAFM 2020			PROD. FIN. SUMA					
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA. RIOVERDE. S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,350,000.00	1,350,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 7,810,000.00	\$ 5,083,432.69	\$ 2,707,231.23				\$ 10,507.31	\$ 2,768.77	\$ 19,334.08			
SEGURIDAD PUBLICA													
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	15,917,685.50		15,917,685.50								66%	66%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	7,105,793.61		7,105,793.61								40%	40%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00								55%	55%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	820,000.00		820,000.00								60%	60%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,816,439.29		20,816,439.29				1,494.19		1,494.19		58%	58%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,500.00		2,227,500.00								38%	38%
SUBTOTAL		\$ 49,997,519.50		\$ 49,997,519.50				\$ 1,484.19		\$ 1,484.19			
ADMINISTRACION PUBLICA													
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				4,826,439.29									
SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -				\$ -		\$ -			
GASTOS INDIRECTOS													
GASTOS INDIRECTOS MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	2,235,676.98	1,472,949.62	762,727.36								0%	0%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMBUSTIBLE	RIOVERDE	300,000.00	250,000.00	50,000.00								4%	4%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	300,000.00	300,000.00									13%	13%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	600,000.00	600,000.00									22%	22%
SUBTOTAL		\$ 4,185,676.98	\$ 2,172,949.62	\$ 2,012,727.36				\$ -		\$ -		0%	0%
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS													
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	247,540.40		247,540.40								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 247,540.40	\$ -	\$ 247,540.40				\$ -		\$ -		0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF. SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 138,670,269.76	\$ 72,431,654.03	\$ 67,990,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.86	\$ 12,419.90	\$ 47,703.76	\$ -	\$ -	\$ -
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 138,670,269.76	\$ 72,431,654.03	\$ 67,990,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.86	\$ 12,419.90	\$ 47,703.76	\$ -	\$ -	\$ -
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00		998,051.19				1,948.81	1,948.81			0%
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 998,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -	\$ -	0%
EDUCACION												
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25									0%
MEJORAMIENTO DE CAMCHA CON TECHADO DE 180x4 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12		833,041.12								0%
SUBTOTAL		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VIVIENDA												
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00									0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	154,656.89	154,656.89									0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	190,000.00	190,000.00									0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "RISO FIRME"	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00									0%
SUBTOTAL		\$ 734,656.89	\$ 734,656.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA												
CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	600,000.00	600,000.00									0%
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
AGUA POTABLE												
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	133,633.92	133,633.92									100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, SAN MARCOS	FUENTE DEL CARMEN	273,218.68	273,218.68									85%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN SIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN SIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN SIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	341,414.40	341,414.40									0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" EN CALLE PORFIRIO DIAZ DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL D.D. SAN MARCOS	RIOVERDE	948,508.62	948,508.62									100%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	110,000.00	110,000.00									50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF. REMANENTES	RUVA EXT. Y REMANENTES	31 DE AGOSTO DE 2020	
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL POMIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,35,000.00	1,35,000.00									100%	28%
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE TANGUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,168,258.56		1,168,995.14			2,353.42	2,353.42				0%	0%
SUBTOTAL		\$ 3,108,024.00	\$ 1,941,775.92	\$ 1,183,905.14			\$ 2,353.42	\$ 2,353.42					
ALCANTARILLADO Y DRENAJE													
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,458.82	504,458.82									100%	91%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,863.51	504,863.51									0%	0%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AGUILA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	539,475.47		539,475.47								100%	98%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	900,000.00	900,000.00									100%	63%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARASO, DE CALLE NIÑOS HÉROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	808,937.26	808,937.26									95%	64%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRAJERA DE CALLE DR. GABRIEL MARTÍNEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	290,852.26		290,852.26								35%	29%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5ª PRIVADA DE GALEANA A 5ª PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	315,000.00		315,000.00								35%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0-264 M. AL POMIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	650,000.00	645,450.83				3,548.15	3,548.15				0%	0%
SUBTOTAL		\$ 4,913,987.32	\$ 3,384,719.44	\$ 1,145,327.93			\$ 3,548.15	\$ 3,548.15					
ELECTRIFICACIÓN													
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPEANA	PUEBLO DEL CARMEN	385,000.00	385,000.00									0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	680,000.00	680,000.00									0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTE ROSA NUMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA ROSA NUMERO DOS	470,000.00	470,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,535,000.00	\$ 1,535,000.00										



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BIENEF. REMANENTES	SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAMN			FISM 2020	FAMN 2020				
31 DE AGOSTO DE 2020												
DESARROLLO URBANO												
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 3 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	138,117.11	132,945.96				5,171.15				0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,339.75	264,339.75								100%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE BIDAENSE S.L.P.	RIOVERDE	283,647.30		283,615.15			32.15				80%	27%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	364,833.77		304,833.77							100%	27%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	536,555.82	536,555.82								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	569,077.47	569,077.47								98%	60%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	607,824.42	607,824.42								0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	694,661.59	694,661.59								100%	92%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACHIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS.	RIOVERDE	839,000.00	839,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACHIO	PUENTE DEL CARMEN	795,175.62	795,175.62								100%	94%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPLA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	812,386.46	812,386.46								95%	20%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,073,506.85		1,073,506.85							100%	95%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55	1,266,899.55								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CACENAMIENTO 0-620, EN LA COFRADIA	COFRADIA	1,493,740.31		1,493,740.31							65%	61%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPLA DE AV. SAN SALVADOR A JACAPANZAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,616,992.47	1,616,992.47								60%	22%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,813,085.34	1,813,085.34								35%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,816,114.86	1,816,114.86								0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE AGOSTO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	FISM	MUNICIPIO	ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROB. FIN. SUMA	BENEF.	CUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCES FINANCIERO
							FISM 2020	FAJIM 2020					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A V. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,915,908.28	1,915,908.28						-	-	-	2%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A V. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,060,883.68	2,060,883.68						-	-	-	5%	28%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A V. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,276,063.83	2,276,063.83						-	-	-	18%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A V. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,351,621.14	2,351,621.14						-	-	-	60%	30%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0-180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,920,000.00	2,920,000.00						-	-	-	40%	27%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,650,964.58	2,650,964.58						-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00						-	-	-	0%	0%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	385,000.00	385,000.00	385,000.00					-	-	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	670,000.00	670,000.00	670,000.00					-	-	-	90%	28%
REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00						-	-	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,800,000.00	1,800,000.00						-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,420,000.00	1,420,000.00						-	-	-	0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,690,000.00	2,690,000.00						-	-	-	15%	25%
CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CARRANZAMIENTO 0-090 AL 0-276, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00						-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHAUATEMOC, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00						-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00						-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00						-	-	-	0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE AGOSTO DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOGANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00	510,000.00								0%	0%
EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00	400,000.00								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00	305,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,510,000.00	1,510,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NINOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,120,000.00	3,120,000.00								0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	380,000.00	380,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE NINOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,750,000.00	1,750,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,250,000.00	1,250,000.00								0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1o. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,300,000.00	1,300,000.00								45%	20%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLE TOPAZO DE CALLE EMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	420,000.00	411,750.13				8,249.87				0%	0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,750,000.00	3,786,177.44				3,822.56				0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	585,000.00	583,263.62				1,746.38				0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,480,000.00	1,480,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 84,651,510.22	\$ 36,535,524.59	\$ 7,966,943.52			\$ 15,167.40	\$ 3,854.71	\$ 19,022.11	\$ -	0%	0%
INFRAESTRUCTURA CARRETERA MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,710,000.00		2,701,201.20			2,768.77				0%	0%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	3,750,000.00	3,733,432.69				16,567.31				0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	SUBR EST. Y REMANENTES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
			FISM	FASM			FISM 2020	FAFM 2020				
OBRA Y/O ACCION												
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO HUEZA	DIEGO HUEZA	1,350,000.00	1,350,000.00								0%	0%
PASTORIA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.												
SUBTOTAL		\$ 7,810,000.00	\$ 5,683,432.89	\$ 2,707,231.23			\$ 16,567.31	\$ 2,760.77	\$ 19,338.08			
SEGURIDAD PUBLICA												
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DSSPM	RIOVERDE	15,917,665.00		15,917,665.00							66%	66%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DSSPM	RIOVERDE	7,100,759.61		7,100,759.61							40%	40%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DSSPM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00							55%	55%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DSSPM	RIOVERDE	830,000.00		830,000.00							69%	69%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,816,439.59		20,816,439.10			1,494.19		1,494.19		58%	58%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,600.00		2,227,600.00							30%	30%
SUBTOTAL		\$ 49,987,516.50		\$ 49,988,024.31			\$ 1,494.19	\$ 1,494.19	\$ 1,494.19			
ADMINISTRACION PUBLICA												
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				4,026,439.29								
SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -					\$ -			
GASTOS INDIRECTOS												
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	2,235,676.98	1,472,940.62	762,737.36							0%	0%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	350,000.00		350,000.00							4%	4%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	250,000.00	250,000.00								13%	13%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00							22%	22%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00							22%	22%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	450,000.00	450,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 4,195,676.98	\$ 2,172,840.62	\$ 2,012,737.36					\$ -			
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS												
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	247,640.40		247,640.40							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 247,640.40	\$ -	\$ 247,640.40					\$ -			



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

27 DE AGOSTO DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
PAVIMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	\$ 3,750,000.00	3,750,000.00		
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	\$ 1,350,000.00	1,350,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTE ROSA NÚMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA ROSA NÚMERO DOS	\$ 470,000.00	470,000.00		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 19 DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 60,000.00	60,000.00		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 255,090.50		255,090.50	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 635,000.00	635,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 780,000.00	780,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 247,640.40		247,640.40	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 7,547,730.90	\$ 7,045,000.00	\$ 502,730.90	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	\$ 450,000.00	450,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 790,000.00	790,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	\$ 885,343.11	885,343.11		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	\$ 1,040,000.00	1,040,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	\$ 790,000.00	790,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 780,227.03	780,227.03		
CANCELACION DE OBRA					
REHABILITACION DE PARQUE JACARANDAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 500,000.00		500,000.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO 0+175 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,500,000.00	1,500,000.00		
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 800,000.00	800,000.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE JULIO DE 2020	RIOVERDE	\$ 9,429.86	9,429.86		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE JULIO DE 2020	RIOVERDE	\$ 2,730.90		2,730.90	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 7,547,730.90	\$ 7,045,000.00	\$ 502,730.90	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

27 DE AGOSTO DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FARM	
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE					
ACTUAL	LOCALIDAD	CORRECCION			
CONVENIO CONCURRENCIA	LA GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.			
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL.	RIOVERDE	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS.			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.			



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

27 DE AGOSTO DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
PAVIMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	\$ 3,750,000.00	3,750,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	\$ 1,350,000.00	1,350,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTE ROSA NUMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA ROSA NUMERO DOS	\$ 470,000.00	470,000.00		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1a. DE MAYO A CALLE CANAL 5. EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 60,000.00	60,000.00		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 255,090.50		255,090.50	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 635,000.00	635,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 26 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 780,000.00	780,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 247,640.40		247,640.40	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 7,547,730.90	\$ 7,045,000.00	\$ 502,730.90	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	\$ 450,000.00	450,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 790,000.00	790,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	\$ 885,343.11	885,343.11		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	\$ 1,040,000.00	1,040,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	\$ 790,000.00	790,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 780,227.03	780,227.03		
CANCELACION DE OBRA					
REHABILITACION DE PARQUE JACARANDAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 500,000.00		500,000.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO 0+173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,500,000.00	1,500,000.00		
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 800,000.00	800,000.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE JULIO DE 2020	RIOVERDE	\$ 9,429.86	9,429.86		
INTERESES FAPM 2020 DEL MES DE JULIO DE 2020	RIOVERDE	\$ 2,730.90		2,730.90	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 7,547,730.90	\$ 7,045,000.00	\$ 502,730.90	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

27 DE AGOSTO DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE					
ACTUAL	LOCALIDAD	CORRECCION			
CONVENIO CONCURRENCIA	LA GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.			
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL.	RIOVERDE	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS.			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.			

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:45 horas del día viernes 29 de mayo del año 2020** declara la clausura de la Vigésimo Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISION DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES
REDENCION NACIONAL

C. ROBRTO GARCIA ESQUIVEL
ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
JABALI



GOBIERNO 2016-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.

C. MA. ESTELA VEGA SALAS
SAN JOSE DE GALLINAS

C. TOMASA FLORES RDRIGUEZ
SECTOR LOS SABINOS

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES
SAN JOSE DEL TAPANCO

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES
PLAZUELA

C. HELIODORO PEREZ ELIAS
PLAZUELA



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN

Acta no. 20

Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Participación Ciudadana.

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 27 de agosto del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== ORDEN DEL DIA =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes

Sociales Comunitarios C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL C. MA ESTELA VEGA SALAS, C HELIODORO PEREZ ELIAS , C.TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES Y C. LINO REYES RIOS, justifican debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ y el C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN están ausentes en la reunión y no presentaron justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC.RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, ARQ.JORGE GARCIA RANGEL Y ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:33 horas del día jueves 27 de agosto del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.



Gobierno 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



31 DE ABRIL DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF. RECURSOS	SUMA EST. Y RECURSOS	AVANCE FISCAL	AVANCE PARAMETRO	
		FISM	FAPM			FISM 2020	FAPM 2020						
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	REPRESION TOTAL	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAPM 2020	PROG. FIN. SUMA	BENEF. RECURSOS	SUMA EST. Y RECURSOS	AVANCE FISCAL	AVANCE PARAMETRO
TECHO FINANCIERO EJERCIO 2020		\$ 138,670,268.76	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.88	\$ 12,419.90	\$ 47,703.78	\$ -	\$ -	100%	0%
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 138,670,268.76	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.88	\$ 12,419.90	\$ 47,703.78	\$ -	\$ -	100%	0%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50%	0%
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	RIOVERDE	1,000,000.00	-	998,051.19	-	-	-	1,948.81	1,948.81	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 998,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -	\$ -	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 998,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -	\$ -	0%	0%
EDUCACION													
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25	463,604.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
MEJORAMIENTO DE CANCHA CONTECHADO DE 18024 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12	-	833,041.12	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,296,645.37	\$ 463,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
VIVIENDA													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIBRE	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA	RIOVERDE	154,656.89	154,656.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	RIOVERDE	160,600.00	160,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "RISO FIBRE"	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 734,656.89	\$ 734,656.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA													
CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
AGUA POTABLE													
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	133,633.92	133,633.92	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 19 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, EN SAN MARCOS	PUNTE DEL CARMEN	273,218.88	273,218.88	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	341,414.40	341,414.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DISEN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL DISEN DEL CARMEN	RIOVERDE	948,508.52	948,508.52	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	27%
ESTUDIO SAN MARCOS													
ESTUDIO GEOGRAFICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



27 DE ABRIL DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF. RECURSOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FSM	FAM	FSM 2020			FAM 2020					
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 9 DE CALLE NIÑOS HERÓES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	135,000.00	135,000.00									100%	29%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE POHIRIO DIAZ DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,188,258.56				1,183,995.14		2,353.42	2,353.42			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,323,258.56	\$ 1,323,258.56	\$ 1,183,995.14	\$ 1,463,908.14	\$ -	\$ -	\$ 2,353.42	\$ 2,353.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALICANTARILLADO Y DRENAJE													
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA, DE POHIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE POHIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	504,458.82	504,458.82									100%	91%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	504,863.51	504,863.51									0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE 8 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	539,475.47				539,475.47						100%	98%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LAZO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	900,000.00	900,000.00									100%	83%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HERÓES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	808,937.26	808,937.26									30%	64%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OHLHUIA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN JUAN, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	290,852.26				290,852.26						35%	29%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE SA PRIVADA DE CALENA A SA PRIVADA DE CALENA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	315,000.00				315,000.00						35%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL, 5 DE CALLE NIÑOS HERÓES AL CADENAMIENTO 0-264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	650,000.00	646,450.05					3,549.15	3,549.15			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 4,313,987.32	\$ 3,964,710.44	\$ 1,145,227.73	\$ 3,649.15	\$ -	\$ -	\$ 3,549.15	\$ 3,549.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ELECTRIFICACION													
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 18 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPE	FUENTE DEL CAMPEN	385,000.00	385,000.00									0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	680,000.00	680,000.00									0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTE ROSA NUMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA ROSA NUMERO DOS	470,000.00	470,000.00									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,535,000.00	\$ 1,535,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA VO ACCION

DESCRIPCION DE CALLE PRIVADA O DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROC. FIN. SUMA	BENEF. SUMA EXT. Y REMANENTES	31 DE AGOSTO DE 2020		
		TOTAL	FSM	FATM	FSM 2020			FATM 2020	BENEF. FINANCIERO			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
REPARACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	138,117.11	132,945.96					5,171.15		5,171.15	-	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE SAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHARULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	264,338.75	264,338.75								-	-	100%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	283,647.30		283,615.15					32.15	32.15	-	-	85%	27%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL. DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	304,833.77		304,833.77							-	-	100%	27%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	626,555.82	626,555.82								-	-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO FOTOCURADO EN CALLE PRINCESA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	589,077.47	589,077.47								-	-	98%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHARULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	607,824.42	607,824.42								-	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	694,661.59	694,661.59								-	-	100%	82%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOCURADO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	838,000.00	838,000.00								-	-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	796,175.62	796,175.62								-	-	100%	94%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	812,395.46	812,388.46								-	-	95%	28%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE DAVACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,073,596.85		1,073,596.85							-	-	100%	55%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55	1,266,899.55								-	-	0%	6%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CMOENAMIENTO 0+820, EN LA DORBERA	COFRADA	1,483,740.31		1,483,740.31							-	-	60%	61%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACAPANADAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,616,942.47	1,616,942.47								-	-	60%	22%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZAL EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,813,085.34	1,813,085.34								-	-	35%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,816,114.88	1,816,114.88								-	-	0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA VO ACCION

	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			ESTATAL		FEDERAL		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN SUMA		BENEF. REMANENTES		27 DE ABRIL DE 2020		
		TOTAL	FSM	FAFU	ESTATAL	FEDERAL	FSM 2020	FAFU 2020	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,915,908.29	1,915,908.29											-	-	-	-	2%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,060,893.99	2,060,893.99											-	-	-	-	6%	25%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,276,063.83	2,276,063.83											-	-	-	-	18%	30%
EN CALLE FLOR DE DALIA DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,351,821.14	2,351,821.14											-	-	-	-	60%	30%
PAVIMENTACION DE CALLE ENLILANDO ZAPATA, DE CALD-180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,820,000.00	2,820,000.00											-	-	-	-	40%	27%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALGO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,650,994.58	2,650,994.58											-	-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A 10 PAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	385,000.00	320,000.00	385,000.00										-	-	-	-	0%	0%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BEVER, EN LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	385,000.00		385,000.00										-	-	-	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARBERIA, DE CALLE RAYONA CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P	LOS ANGELES	670,000.00		670,000.00										-	-	-	-	0%	0%
REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	3,000,000.00	3,000,000.00											-	-	-	-	80%	28%
PAVIMENTACION DE CALLE 8 DE FEBRERO DE CANAL, 9 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P	SAN MARCOS	1,800,000.00	1,800,000.00											-	-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,420,000.00	1,420,000.00											-	-	-	-	0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MATADORES DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	2,680,000.00	2,680,000.00											-	-	-	-	0%	0%
CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0+270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00											-	-	-	-	15%	28%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUATREMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00											-	-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,430,000.00	1,430,000.00											-	-	-	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE ENLILANDO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	865,000.00	865,000.00											-	-	-	-	0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



27 DE ABRIL DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO	FARM	ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FAL	BIENEF.	SUMA ENT. Y RENTAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
							FISM 2020	FISM 2020					
TECHO FINANCIERO ENERGIA 2020 SUSAS DE PROBABACION		\$ 139,570,289.76	\$ 72,421,654.00	\$ 67,009,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.88	\$ 12,419.90	\$ 47,703.76	\$ -	\$ -	-	-
		\$ 139,570,289.76	\$ 72,421,654.00	\$ 67,009,912.00	\$ -	\$ -	\$ 35,283.88	\$ 12,419.90	\$ 47,703.76	\$ -	\$ -	-	-
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DE SARRO PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	1,000,000.00		999,051.19					1,948.81	1,048.81		0%	0%
		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 999,051.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,048.81	\$ -	0%	0%
EDUCACION													
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESELECCIONARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	463,604.25		463,604.25								0%	0%
		\$ 463,604.25	\$ -	\$ 463,604.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
MEJORAMIENTO DE CANTINA CONTIGUA DE 1824 EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	833,041.12		833,041.12								0%	0%
		\$ 833,041.12	\$ -	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,296,646.37	\$ 483,604.25	\$ 833,041.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
VIVIENDA													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA *PISO SERIE*	RIOVERDE	210,000.00		210,000.00								0%	0%
		\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
		\$ 154,696.89	\$ -	\$ 154,696.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
		\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
		\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 734,696.89	\$ 734,696.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CONSTRUCCION DE BORDOS DE ARIPEYADENO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	600,000.00		600,000.00								0%	0%
		\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
AGUA POTABLE													
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	133,833.92		133,833.92								100%	0%
		\$ 133,833.92	\$ -	\$ 133,833.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY.	PUENTE DEL CARMEN	273,218.88		273,218.88								85%	0%
		\$ 273,218.88	\$ -	\$ 273,218.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	85%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE WORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	341,414.40		341,414.40								0%	0%
		\$ 341,414.40	\$ -	\$ 341,414.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
REABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORRINO DIAZ DEL JEN DEL CARMENA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN RIOVERDE	RIOVERDE	948,508.52		948,508.52								100%	27%
		\$ 948,508.52	\$ -	\$ 948,508.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	27%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE OZONO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	110,000.00		110,000.00								50%	0%
		\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



27 DE ABRIL DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		FISM	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	SUMA EXT. Y REMANENTES	ANALISE FISICO	ANALISE FINANCIERO		
		TOTAL	FSM		FAPM	FISM 2020			FAPM 2020	PROD. FIN SUJUA						
DESARROLLO URBANO REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 6 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN PAVIMENTACION DE CALLE JUANESBOLTA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE S.L.P. CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMFORT, DE CALLE PROL. DE COMFORT A TOPAR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOTOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOTOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE DAYACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE 1ª PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CAONAMIENTO 0-620, EN LA COERADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARANZA, EN SAN MARCOS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	198,117.11	132,945.96						5,171.15		5,171.15	-	-	0%	0%	
	SAN MARCOS	284,339.75	284,339.75								-	-	-	-	100%	0%
	RIOVERDE	283,847.30								32.15	32.15	-	-	85%	27%	
	RIOVERDE	304,833.77						304,833.77			-	-	-	100%	27%	
	PUENTE DEL CARMEN	526,555.82	526,555.82								-	-	-	0%	0%	
	PUENTE DEL CARMEN	569,077.47	569,077.47								-	-	-	96%	50%	
	SAN MARCOS	607,824.42	607,824.42								-	-	-	0%	0%	
	SAN MARCOS	694,661.59	694,661.59								-	-	-	100%	92%	
	RIOVERDE	839,000.00	839,000.00								-	-	-	0%	0%	
	PUENTE DEL CARMEN	795,175.82	795,175.82								-	-	-	100%	94%	
	PUENTE DEL CARMEN	812,296.46	812,296.46								-	-	-	95%	28%	
	PROVINCIA	1,073,596.85						1,073,596.85			-	-	-	100%	90%	
	PUENTE DEL CARMEN	1,266,899.55	1,266,899.55								-	-	-	0%	0%	
	COERADA	1,490,740.31						1,490,740.31			-	-	-	60%	61%	
	PUENTE DEL CARMEN	1,816,992.47	1,816,992.47								-	-	-	80%	22%	
	SAN MARCOS	1,813,085.34	1,813,085.34								-	-	-	95%	30%	
	PUENTE DEL CARMEN	1,816,114.88	1,816,114.88								-	-	-	0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA Y/O ACCION

21 DE AGOSTO DE 2020

LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINACIADOS			BENER.	SUMA ESTY REVENIDOS	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIADO
	TOTAL	FSM	FATF	ESTATAL	FEDERAL	FSM 2020	FAFI 2020	SUMA				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN EN EL PUENTE DEL CARMEN	1,915,906.29	1,915,906.29						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	2,060,883.68	2,060,883.68						-	-	2%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	2,278,063.83	2,278,063.83						-	-	5%	28%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLORES DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	2,351,621.14	2,351,621.14						-	-	18%	30%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALD. 0-1800 A CALLE CARRANZA	2,920,000.00	2,920,000.00						-	-	60%	30%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A ZA PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	2,650,984.58	2,650,984.58						-	-	40%	27%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	320,000.00	320,000.00						-	-	0%	0%	
AMPLIACION DE FUENTE VEHICULAR EN CALLE FEYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P	385,000.00		385,000.00					-	-	0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYONA CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P	670,000.00		670,000.00					-	-	0%	0%	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALLANADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	3,000,000.00	3,000,000.00						-	-	50%	28%	
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL, 6 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	1,800,000.00	1,800,000.00						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	1,420,000.00	1,420,000.00						-	-	0%	0%	
PAVIMENTACION EN CALLE MARIAMONOS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	2,690,000.00	2,690,000.00						-	-	0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-100 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	3,790,000.00	3,790,000.00						-	-	16%	28%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	1,300,000.00	1,300,000.00						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	1,430,000.00	1,430,000.00						-	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLEDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	865,000.00	865,000.00						-	-	0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



37 DE 403370 DE 3038

	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			ESTATAL		FEDERAL		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN.	BENEF.	QUOTA EXT. Y	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FSM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA		REPARANTES						
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCCONEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	510,000.00	510,000.00												-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	400,000.00	400,000.00												-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIVERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	305,000.00	305,000.00												-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,510,000.00	1,510,000.00												-	0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00	600,000.00												-	0%	0%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	3,120,000.00	3,120,000.00												-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAH NOHEM, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	380,000.00	380,000.00												-	0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,750,000.00	1,750,000.00												-	0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,250,000.00	1,250,000.00												-	0%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 10. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,300,000.00	1,300,000.00												-	45%	20%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUIO EN CALLE TOPAZO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRAC. PECOREAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	420,000.00	411,750.13												-	0%	0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUEBLCO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	3,790,000.00		3,786,177.44											-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPIA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	985,000.00	983,253.62												-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,480,000.00	1,480,000.00												-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 64,661,519.22	\$ 66,656,524.89	\$ 7,986,963.62				\$ 15,187.40	\$ 3,334.73	\$ 19,022.11							
INFRAESTRUCTURA CARRETERIA																	
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE BELLO DE CAMINO DE LA LABORICULA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P	PASO REAL	2,710,000.00				2,707,291.23						2,708.77	2,708.77		-	0%	0%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P	HUERTITAS	3,350,000.00		3,733,452.69							16,567.31	16,567.31			-	0%	0%



H. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



OBRA VO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			BENEF.	SIJUA EXT. Y REPARACIONES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM 2020			FAFM 2020	PRICI. FIN. SIJUA					
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA RIOVERDE S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,350,000.00	1,350,000.00										0%	0%
SEGURIDAD PUBLICA		\$ 7,870,000.00	\$ 6,083,432.69	\$ 2,707,231.23									0%	0%
SUJUDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	15,917,685.60		15,917,685.60										
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	7,105,759.61		7,105,759.61									68%	68%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	3,100,000.00		3,100,000.00									40%	40%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	620,000.00		620,000.00									55%	55%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,674,434.29		20,674,434.10					1,694.19	1,694.19			60%	60%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,600.00		2,227,600.00									38%	38%
ADMINISTRACION PUBLICA		\$ 48,987,619.50		\$ 45,985,024.31										
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL														
GASTOS INDIRECTOS		\$ -	\$ -	\$ -										
GASTOS INDIRECTOS MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	2,235,878.30	1,472,049.12	782,727.36									0%	0%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMBUSTIBLE	RIOVERDE	350,000.00		350,000.00									4%	4%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	280,000.00	250,000.00										13%	13%
SERVICIOS PROFESIONALES, CENIFICADOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00									22%	22%
	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00									22%	22%
	RIOVERDE	450,000.00	450,000.00										0%	0%
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS		\$ 4,185,678.96	\$ 2,172,949.82	\$ 2,012,727.36										
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	247,640.40		247,640.40									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 247,640.40	\$ -	\$ 247,640.40									0%	0%



OTROS RECURSOS	MUNICIPIO		TOTAL	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION
	FISM	FAPM			

NUEVAS OBRA/S/ACCIONES

					PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P
					PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.
					CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTE ROSA NÚMERO DOS, RIOVERDE, S.L.P.
					AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO
					PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1A. DE MAYO A CALLE CANAL B, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P
					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P
					CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.
					CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 26 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P
					FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS
					TOTAL DE RECURSO NECESARIO
					GASTOS INDIRECTOS
					PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FRÍO"
					PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"
					PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BANO"
					PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FRÍO"
					FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS
					CANCELACION DE OBRA
					REHABILITACION DE PARQUE JACARANDAS, RIOVERDE, S.L.P.
					PAVIMENTACIÓN DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO 0+173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.
					MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P
					PRODUCTOS FINANCIEROS
					INTERESES FISM 2020 DEL MES DE JULIO DE 2020
					INTERESES FAPM 2020 DEL MES DE JULIO DE 2020
					TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE
					RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE

EJERCICIO 2020					
OTROS RECURSOS	MUNICIPIO		INVERSION	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION
	FAPM	FISM			
					CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE
					ACTUAL
					LOCALIDAD
					CONVENIO CONCURRENCIA
					LA GUADALUPE
					CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.
					LA GUADALUPE
					PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PISO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS
					RIOVERDE
					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.
					RIOVERDE
					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.

HOJA DE MODIFICACIONES

27 DE AGOSTO DE 2020

H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



EJERCICIO 2020				OBRA VIVO ACCION		CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE		ACTUAL	
OTROS RECURSOS	MUNICIPIO		TOTAL	LOCALIDAD	CORRECCION		CONVENIO CONCURRENCIA		
	FAFR	FRSM			LOCALIDAD	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS MARCOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	
					LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	CONVENIO CONCURRENCIA		
					RIOVERDE	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS MARCOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.		
					RIOVERDE	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS MARCOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.		

27 DE AGOSTO DE 2020

HOJA DE MODIFICACIONES

H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinacion de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:45 horas del día viernes 29 de mayo del año 2020** declara la clausura de la Vigésimo Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISION DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

REDENCION NACIONAL

C. ROBRTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

JABALI



C. MA. ESTELA VEGA SALAS
SAN JOSE DE GALLINAS

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ
SECTOR LOS SABINOS

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES
SAN JOSE DEL TAPANCO

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES
PLAZUELA

C. HELIODORO PEREZ ELIAS
PLAZUELA



GOBIERNO 2018-2021
CERCAÑO A LA GENTE
RIOVERDE

GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.

ASESORES TECNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN