

**Acta no. 24**

**Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social  
Municipal y Participación Ciudadana.**

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día miércoles 16 de diciembre del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

**Primer Punto.** - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de



GOBIERNO 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE

**RIOVERDE**

Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia también se asienta que los consejeros C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN está ausente en la reunión y no presento justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C. C.P, HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL. ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO. LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES.

**Segundo Punto.** - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:12 horas del día miércoles 16 de diciembre del año 2020** declara instalada Legalmente la **Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

**Tercer punto.** - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual



2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

**RESUELVE**

**UNICO.** - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.

**Cuarto Punto.** - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:23 horas del día miércoles 16 de diciembre del año 2020** declara la clausura de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

18 DE DICIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
<b>NUEVAS OBRAS/ACCIONES</b>					
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE PROGRESO A SAN BARTOLO, SAN BARTOLO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN BARTOLO	\$ 941,627.42			941,627.42
REHABILITACION DE CAMINO A EL AGUACATE, DE EL JABALI AL AGUACATE, RIOVERDE, S.L.P.	EL AGUACATE	\$ 598,779.50			307,798.96
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO LA COFRADIA, 1A. ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 1,355,980.00			1,355,980.00
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, RIOVERDE, S.L.P.	PROGRESO	\$ 28,820.00			28,820.00
<b>AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO</b>					
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 0.01		0.01	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 23,923.02		23,923.02	
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 13,368.27		13,368.27	
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 40,000.00		40,000.00	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR (ZAR NOHEMI), EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 11,033.73		11,033.73	
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1a. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 140,000.00		140,000.00	
REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE, DE CARIL, FED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRIO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P.	EL ZAPOTE	\$ 1,680.44			1,680.44
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRIO CON COBIJAS	RIOVERDE	\$ 40,000.00			40,000.00
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,114,173.71			1,114,173.71
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 105,172.62			105,172.62
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 99,591.80			99,591.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 121,022.00			121,022.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	PUENTE DEL CARMEN	\$ 132,840.43		132,840.43	
<b>TOTAL DE RECURSO NECESARIO</b>		<b>\$ 4,768,012.95</b>	<b>\$ 361,165.46</b>	<b>\$ 4,115,866.85</b>	<b>\$ 290,980.64</b>
<b>DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO</b>					
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	\$ 0.01			0.01
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 60,000.00			60,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 4,101.20		4,101.20	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01		0.01	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

16 DE DICIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01	0.01			
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	\$ 0.01	0.01			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE DAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 0.01		0.01		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,640.88	1,640.88			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 100,000.00	100,000.00			
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01	0.01			
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 0.01	0.01			
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 39,964.71	39,964.71			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 11,673.52	11,673.52			
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,095.25	3,095.25			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 21,686.23	21,686.23			
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 0.01	0.01			
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 95,000.01	95,000.01			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 16,292.70	16,292.70			
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,776.19		6,776.19		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPIA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,000.00	1,000.00			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 435.32	435.32			
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 7,201.22	7,201.22			
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 2,430.87	2,430.87			
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	\$ 0.01		0.01		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

14 DE DICIEMBRE DE 2020

**EJERCICIO 2020**

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	\$ 0.01	0.01		
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 40,000.00		40,000.00	
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS	RIOVERDE	\$ 28,820.00		28,820.00	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 2,648,055.63		2,648,055.63	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 116.64		116.64	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 1,180,662.43		1,180,662.43	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	\$ 49,990.00	49,990.00		
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	\$ 54,392.18		54,392.18	
<b>APORTACIÓN OTROS RECURSOS</b>					
RAMO 28					290,980.64
<b>CANCELACION DE OBRA</b>					
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ 94,250.00		94,250.00	
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 8,414.58	8,414.58		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 2,793.75		2,793.75	
<b>TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE</b>		<b>\$ 4,768,782.14</b>	<b>\$ 362,934.65</b>	<b>\$ 4,115,855.85</b>	<b>\$ 290,980.64</b>
<b>RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE</b>		<b>\$ 1,769.19</b>	<b>\$ 1,769.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE</b>					
<b>ACTUAL</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>CORRECCION</b>			
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS	RIOVERDE	APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.			



**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.**  
**Coordinación de Desarrollo Social Municipal**  
**Programa Operativo Anual Ejercicio 2020**

14 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS				PRIOD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM	RAMO 28	FISM 2020	FAFM 2020					
<b>TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020</b>		\$ 140,011,527.89	\$ 72,437,654.00	\$ 67,090,812.00	\$ 290,980.64	\$ 73,621.75	\$ 24,359.50	\$ 97,981.25	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		
<b>SUMAS DE PRIORIZACIÓN</b>		\$ 140,009,758.70	\$ 72,428,884.81	\$ 67,090,812.00	\$ 290,980.64	\$ 73,621.75	\$ 24,359.50	\$ 97,981.25	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		
		1,769.19	1,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
<b>ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>													
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	110,000.00		108,051.19			1,948.81	1,948.81				0%	0%
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRÍO CON COBIJAS	RIOVERDE	106,019.47		106,019.47								0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 216,019.47	\$ -	\$ 214,070.66	\$ -	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -				
<b>EDUCACIÓN</b>													
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	398,975.02	398,975.02									20%	50%
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	738,950.22		638,950.22							100,000.00	20%	50%
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 1,137,925.24	\$ 398,975.02	\$ 638,950.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00				
<b>VIVIENDA</b>													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	PUEBLO DEL CARMEN	1,169,151.40	1,169,151.40									45%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	PUEBLO DEL CARMEN	182,840.43	182,840.43									0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 1,351,991.83	\$ 1,351,991.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>													
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	362,637.68	362,637.68									40%	50%
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 362,637.68	\$ 362,637.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
<b>AGUA POTABLE</b>													
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	91,487.94	91,487.94									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPE, PUEBLO DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	201,740.84	201,740.84									100%	60%
AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	340,200.69	340,200.69									100%	90%







**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.**  
**Coordinación de Desarrollo Social Municipal**  
**Programa Operativo Anual Ejercicio 2020**

14 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FS.	AVANCE PBL.
			FISM	FAM		FISM 2020	FAM 2020			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	349,987.87	349,987.87						95%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	549,336.10	549,336.10						80%	50%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	116,493.27	106,435.03			10,058.24		10,058.24	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	28,971.73	28,971.73						0%	100%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,044,768.77</b>	<b>\$ 1,034,710.53</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,058.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,058.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>DESARROLLO URBANO</b>										
REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	174,985.96	169,814.83			5,171.15		5,171.15	100%	50%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,176.42	153,176.42						100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,436.90		253,404.75			32.15	32.15	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	284,458.98		284,458.98					100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	510,235.46	510,235.46						90%	50%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.40	568,945.40						100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	541,145.38	531,298.00			9,847.38		9,847.38	100%	47%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.90	637,403.90						100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	834,321.27	834,321.27						90%	50%



**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.**  
**Coordinación de Desarrollo Social Municipal**  
**Programa Operativo Anual Ejercicio 2020**

15 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
			FSM	FAFM		FSM 2020	FAFM 2020			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACKO	PUENTE DEL CARMEN	749,378.26	749,378.26						100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	755,742.01	755,742.01						100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ BORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,056,699.44		1,056,699.44					100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,109,999.26	1,109,999.26						100%	97%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COEBADIA	COFRADIA	1,486,451.82		1,486,451.82					100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,186,735.12	1,186,735.12						100%	89%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,798,274.25	1,798,274.25						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,808,646.42	1,808,646.42						65%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.86	1,908,736.86						60%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,739.22	1,949,739.22						70%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,271,358.76	2,271,358.76						95%	68%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,231,822.33	2,231,822.33						100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0-180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,746,902.43	2,746,902.43						100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,542,720.00	2,542,720.00						90%	76%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	310,941.54	310,941.54						95%	50%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75		376,860.75					99%	90%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60		634,908.60					100%	100%



**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.**  
**Coordinación de Desarrollo Social Municipal**  
**Programa Operativo Anual Ejercicio 2020**

15 DE DICIEMBRE DE 2019

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			BENEF.	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
			FISM	FAFM	RAMO 28			
			FISM 2020	FAFM 2020	PROD. FIN. SUMA			
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,833,022.06	1,833,022.06				93%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,394.09	1,739,394.09				85%	68%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,464,941.87	1,464,941.87				80%	48%
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,483,578.15	2,483,578.15				100%	65%
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,329.02	3,759,329.02				60%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,287,280.70	1,287,280.70				40%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,264,848.81	1,264,848.81				93%	48%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	858,239.21	858,239.21				80%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	211,595.80	211,595.80				100%	97%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	332,201.48	332,201.48				60%	53%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	299,495.04	299,495.04				70%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,523,518.34	1,515,103.76	8,414.58	8,414.58		73%	49%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE POSFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	513,368.27	613,368.27				70%	48%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,156,292.14	3,156,292.14				60%	49%



**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.**  
**Coordinación de Desarrollo Social Municipal**  
**Programa Operativo Anual Ejercicio 2020**

18 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS			BENEF.	AVANCE RS.	AVANCE FIN.
			FISM	FAFM	FAFM 2020		FISM 2020	FAFM 2020	PROG. FIN. SUMA			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI. EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	420,493.43	420,493.43								80%	44%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.28	1,739,388.28								99%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,137,987.94	1,137,987.94								50%	54%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16 DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,339,876.60	1,339,876.60								98%	56%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	366,479.43	368,229.56				8,249.87		8,249.87	8,249.87	99%	52%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,775,238.65	3,771,416.09					3,822.56	3,822.56	3,822.56	98%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	995,498.66	993,752.27				1,746.38		1,746.38	1,746.38	35%	48%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,200,000.00	1,200,000.00								30%	46%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,399,958.00	3,399,968.00								25%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,667,810.57	1,667,810.57								30%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,059,637.27	1,049,619.58				10,017.69		10,017.69	10,017.69	0%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	539,867.94	539,867.94								0%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA COFRADIA, 1A. ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,355,980.00	1,349,999.38					5,980.62	5,980.62	5,980.62	0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 68,739,347.50</b>	<b>\$ 59,471,865.31</b>	<b>\$ 9,214,199.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,447.05</b>	<b>\$ 9,835.33</b>	<b>\$ 53,282.38</b>	<b>\$ -</b>			
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>												
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,698,109.59	2,695,340.82				2,766.77		2,766.77	2,766.77	75%	50%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	3,748,127.85	3,731,660.64				16,567.31		16,567.31	16,567.31	45%	50%





**CONSEJEROS MUNICIPALES**

**M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA**

**PRESIDENTE DEL CONSEJO**

**C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO**

**SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO**

**C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO**

**REPRESENTANTE DEL H. CABILDO**

**COMISIÓN DE CONTROL Y VIILANCIA**

**C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

**C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.**

**CONSEJEROS COMUNITARIOS**

C. MA. RICRDA LOPE ROBLES

**PUENTE DEL CARMEN**

C. HELIODORO PERE ELIAS

**SANTA CATARINA**

C. MAGDALENA NAVA TORRES

**SAN MARCOS**

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

**REDENCION NACIONAL**

C. JAIME DIAZ TORRES

**EL CAPULIN**

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

**ARBOLEDAS**

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

**SAN FRANCISCO DE ASIS**

C. LINO REYES RIOS

**PROGRESO**

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

**EL JABALI**

C. MA ESTELA VEGA SALAS

**SAN JOSE DE GALLINAS**



C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

**SECTOR SAN JUAN**

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

**SECTOR LOS SABINOS**

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

**PLAZUELA**

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

**SAN JOSE DE TAPANCO**

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

**EL ZAPOTE**





**ASESORES TÉCNICOS**

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS  
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO  
DIRECTOR DE IMPLAN

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO  
TESORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
REPRESENTANTE DE SEDESORE