



COORDINACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
COXCATLÁN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Coxcatlán
Con espíritu de cambio
2018-2021

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

En Coxcatlán, San Luis Potosí, en el lugar que ocupa el Auditorio Municipal, domicilio conocido en la Cabecera Municipal de Coxcatlán, San Luis Potosí, siendo las **10:00** horas del día **viernes 29 de Enero 2021**, reunidos los miembros funcionarios y representantes comunitarios (Consejeros), todos ellos integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal para llevar a cabo la Reunión Extraordinaria programada para éste día siendo convocada por la Presidenta Municipal a través del **LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS**, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo, y para tal efecto es presidida por la Presidenta Municipal Constitucional 2018-2021, **MTRA. IBETH ARENAS VIDALES** con la finalidad de **Informar del cierre del Programa Operativo Anual 2020 al Consejo de Desarrollo Social Municipal y su evaluación; así como validar las primeras acciones del Fondo FFM.**

Todo lo anterior con el fin de dar cumplimiento con la Normatividad correspondiente: **Artículos 2º, 47, 48, 53, 58, 69, 72, 78 y 80** de la **Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí**, así como lo establecido en el **Título Quinto, Capítulo XII, Artículo 101** de la **Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí**, y demás aplicables.

La reunión se desarrolla bajo el siguiente esquema:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
2. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES POR PARTE DE LA C. PRESIDENTA.
3. INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. (CIERRE Y EVALUACIÓN DE EJERCICIO FISCAL 2019).
4. VALIDACIÓN DE ACCIONES A REALIZARSE CON EL FONDO DE FORTALECIMIENTO (FFM) EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

29 de Enero 2021

11/1/21

Na. del Pilar E.S.S

Celerino Glen Hdez

Brand

Mugueritos

11/1

11/1



1.- PASE DE LISTA E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Como **Primer Punto**, el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, en su cargo como Coordinador de Desarrollo Social Municipal, realiza el pase de lista correspondiente, verificando que se encuentran presentes –al momento del pase de lista- **14 (CATORCE) CONSEJEROS** asistentes de un total de **14 Consejeros** Integrantes del Consejo con voz y voto, más los funcionarios y asesores.

Constatando la asistencia de cada uno de los integrantes, se declara quórum legal para llevar a cabo la reunión, y por lo tanto válidos los acuerdos que de ella emanen, instalándose formalmente a las **10:03** horas, agradeciendo la presencia a los asistentes tanto de los representantes comunitarios como los funcionarios de ésta sesión ordinaria, la cual es muy importante porque se estarán validando las últimas acciones y obras de este ejercicio fiscal.

2.- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES POR PARTE DE LA C. PRESIDENTA.

Para el **Segundo Punto** del Orden del día, toma la palabra la C. Presidenta Municipal Constitucional 2018-2021, y al mismo tiempo, Presidenta del Consejo de Desarrollo Social Municipal, **MTRA. IBETH ARENAS VIDALES**; para dar la Bienvenida a todos los asistentes, expresando el agradecimiento a todos por la participación y presencia a esta importante reunión.

3. INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. (CIERRE Y EVALUACIÓN DE EJERCICIO FISCAL 2020).

Como Cuarto Punto, se presenta un informe del cierre del Programa de Obras y Acciones (POA) que se ejecutaron con recursos del Ramo 33 durante el Ejercicio Fiscal 2020, con la finalidad de dejar de manifiesto cuál es el proceso que se sigue en la administración de dichos recursos y la manera de cómo transparentar dichas acciones por parte del Municipio. Con ello también, para que el pleno realice la evaluación como lo establece la Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, en sus artículos 78 al 80. **Todo ello reflejado en el POA y reportado a través del sistema electrónico SIDESORE, impresión del cual se anexa y forma parte de la presente Acta.**

29 de Enero 2021

CO V S
E. S. S

Ma del Pilar

Celene Cruz Hernández

Margarita



Evaluación del Ejercicio Fiscal 2020: (POA Inicial)

En éste punto, el LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, presenta el POA Preliminar por Rubros (2020), como se capturó en el Sistema de la SEDESORE (Sidesore):

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

POA INICIAL

Municipio: COXCATLAN

Rubro	Total	FISM	FFM
ADMINISTRACION PUBLICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	840,000.00	840,000.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA: GASTOS INDIRECTOS*	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	15,490,160.98	15,490,160.98	0.00
CULTURA	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,668,840.00	0.00	1,668,840.00
DESARROLLO URBANO	15,447,193.34	15,447,193.34	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA: CARRETERAS	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	5,554,252.40	0.00	5,554,252.40
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	950,000.00	0.00	950,000.00
SALUD	1,145,168.62	1,145,168.62	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,642,255.60	0.00	2,642,255.60
SISTEMAS DE RECAUDACION	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
TOTAL	53,131,870.94	42,316,522.94	10,815,348.00

Con lo anterior, se manifiesta cuál era el objetivo que se tuvo al principio del año, donde básicamente el rubro con mayor inversión presupuestado fue el de AGUA Y SANEAMIENTO, considerando las grandes demandas de la población para proveer del vital líquido, ya que en nuestro Municipio durante temporadas de estiaje las comunidades en la región rural quedan muy vulnerables y la falta de agua las pone en una situación grave; y en segundo término acciones del Rubro de DESARROLLO URBANO, con lo cual se abate el rezago en lo referente a construcción de caminos rurales, mejoramiento de caminos y pavimentación a base de concreto hidráulico en calles principales de las localidades, permitiendo que su duración sea el mayor tiempo posible con obras de calidad.

Al término del Ejercicio Fiscal 2020, con sus aprobaciones y modificaciones que se dieron en el transcurso del año, el POA quedó de la siguiente manera:

Mar del Pilar

E.O.S.S

Bulos

Celerino Glez Hdez

Muniquiter

Alonso

Mesa




RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,456,549.07	0.00	1,456,549.07	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	22,864,512.75	2,972,834.59	19,891,678.20	0.00
DEPORTES	749,171.00	0.00	749,171.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,619,346.97	0.00	0.00	1,619,346.97
DESARROLLO URBANO	13,089,283.46	0.00	13,089,283.46	0.00
EDUCACION	102,767.57	0.00	102,767.57	0.00
ELECTRIFICACION	2,609,158.00	0.00	2,609,158.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,313,620.38	0.00	1,313,620.38	0.00
REQUERIMIENTOS	3,031,460.63	0.00	0.00	3,031,460.63
SEGURIDAD PUBLICA	6,164,540.40	0.00	0.00	6,164,540.40
VIVIENDA	2,059,799.96	0.00	2,059,799.96	0.00

En términos generales, en el ejercicio fiscal 2020 el Municipio de Coxcatlán recibió una inversión económica por un monto total de **\$ 56,104,705.49 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 49/100 M.N.)** resultado de las gestiones con Dependencias estatales, que aunque fueron mínimas se suman a la inversión pública y de esta manera se logró incrementar el recurso del techo financiero.

Se comparte el resumen global de inversiones recibidas en 2020, tanto recursos de FISM y FFM, e incluyendo otras fuentes de financiamiento como Recursos estatales y Otros, por rubros:



29 de Enero 2021

KOVIS

11/01/21

Ma del Pilar

E.S.S. Bnd

Muyubato

Celestino Glez Hd.



Con la gráfica anterior quedó demostrado que el rubro donde más se realizó inversión pública fue el de AGUA Y SANEAMIENTO; con una inversión de más de 22 millones de pesos, seguido por el rubro de DESARROLLO URBANO con más de 13 millones de inversión, en tercer lugar, SEGURIDAD PÚBLICA, y en cuarto lugar el de REQUERIMIENTOS, donde la mayor parte correspondió a mejoramiento de caminos rurales y pavimentaciones. Todo ello en concordancia con los lineamientos FAIS 2020.

En el FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), la inversión fue distribuida en obras, siguiendo los lineamientos vigentes, como lo marca la normatividad del Ramo 33, específicamente los publicados por la Secretaría de Bienestar, que es el Catálogo FAIS.

En el FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM), básicamente la inversión se realizó en las acciones de los Rubros de Requerimientos: Pago de energía eléctrica de pozos de bombeo, adquisición de tinacos para abastecimiento de agua potable, mantenimiento del relleno sanitario, adquisición de insumos –despensas- y desayunos escolares, deportes y Seguridad Pública (todo lo referente a los gastos propios de la Administración de la Dirección de Seguridad Pública Municipal).

El C. Coordinador de Desarrollo Municipal, también expresó que dentro de la ejecución de las diversas obras y acciones, siempre se exhortó a que cada comité de obra comunitario le diera el seguimiento a las obras en su localidad, permitiendo así la transparencia, mediante la constitución y participación de los comités de participación social.

Posteriormente al análisis, y no habiendo inconveniente alguno los asistentes y miembros de este Consejo con voz y voto, levantan la mano en señal de aprobación, validando el reporte generado, y teniendo a la vista un ejemplar del POA cada integrante de este Consejo, y por tanto, forma parte de esta Acta como anexo.

4.- VALIDACIÓN DE ACCIONES A REALIZARSE CON EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM) EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021.

A continuación, el Auxiliar Contable Raúl Hernández González, presenta en éste punto y en base a los requerimientos que se presentan como gasto corriente dentro del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FFM), la siguiente lista, para su análisis

Ma. del Pilar E.S.S. Celestina Glez Hd-2
11/1/21 3. AS
Margarita



correspondiente, aclarándose que algunas acciones son precisamente las que ordinariamente se ejecutan desde la primer quincena, porque así lo permite la normatividad, como es el pago de sueldos de personal de Seguridad Pública, sus propios gastos y los pagos que se tienen que hacer a la CFE por el concepto de pago de energía eléctrica en los diversos sistemas de bombeo y rebombeo del municipio. Dicho lo anterior, se enlistan las acciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2'300,000.00
PAGO DE AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	325,000.00
PAGO DE COMBUSTIBLES (RECORRIDOS Y VIGILANCIA) DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	200,000.00
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3'360,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE TOTOATL	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE COLALTITLA	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE IXPATLACH	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE TAMPUCHÓN	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN	32,000.00
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO	32,000.00

Celerina 2021 H-2

Ma. del Pilar

E.S.S

TCO U.S

11/13 2

Hand

Hand

Miguel Ángel

Hand

Hand



CONCEPTO	MONTO
COXCATLÁN: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DESPENSAS (CONTINGENCIA COVID 19) PARA FAMILIAS VULNERABLES	650,000.00
COXCATLÁN: DOTACIÓN DE COBIJAS (PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES)	100,000.00
COXCATLÁN: GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA: PAPELERÍA)	60,000.00
COXCATLÁN: GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA: TONERS)	30,000.00
COXCATLÁN: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS (CABECERA MUNICIPAL)	302,311.34
COXCATLÁN: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS (SAN JUANITO)	150,000.00
COXCATLÁN: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS (SAN ANDRÉS)	60,000.00
COXCATLÁN: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS (EL AQUICHAL)	545,000.00
COXCATLÁN: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS (HUICHIHUAYÁN)	390,000.00
COXCATLÁN: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS (TLAPANI)	25,000.00
COXCATLÁN: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS (EL SABINO)	50,000.00
BARRIO LA PALMA: DOTACIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	232,000.00
COXCATLÁN: MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO – ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	452,400.00
COXCATLÁN: MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO – ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO	382,800.00
BARRIO PANOHUAYA: DOTACIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	250,000.00
BARRIO TEPETZINTLA DOS: DOTACIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	250,000.00

Después de presentado el listado de propuestas de las acciones, se somete a análisis y se somete a votación en el pleno del Consejo, quedando aprobados y validados por los Consejeros con voz y voto, aclarando que aún está susceptible a

Ma. del Pilar

Cecilia Guitón

E.S.S

COVID

Miguel Ángel

15



modificaciones en montos y según la Apertura programática que para tal efecto, publique la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), y con ello, espera la fecha de apertura del portal electrónico "SIDESORE".

5.- ASUNTOS GENERALES. En este punto, el Coordinador que no hay ningún otro asunto siendo éstos dos, los que dieron motivo a la presente reunión extraordinaria, por lo que será en la próxima sesión ordinaria que se aborden otros temas y lo referente a la propuesta de obras y acciones por parte del FISM 2021.

6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN. Cubriendo todos los puntos anteriores, se pide a los presentes su aprobación para dar por finalizada la presente reunión ordinaria, reiterando la suma importancia de la presencia y participación de cada integrante de éste Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Por lo que se declara clausurada la sesión a cargo del LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, siendo las **12:30** horas del día **29 de Enero del año Dos Mil Veintiuno**, declarando válidos los Acuerdos tomados y firmando en el Acta todos los que intervinieron para dar fe y legalidad de los acuerdos tomados en ella, y de ello sea enviado el reporte correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL**

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS

REGIDOR:

REGIDOR:

PROFR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GAMBOA

PROFR. TRANQUILINO RAMÍREZ MORALES



COORDINACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
COXCATLÁN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Coxcatlán
Con espíritu de cambio
2018 - 2021

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

PROFRA. ALBERTINA GONZÁLEZ REYES
(TIOAMEL)

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

PROFR. LORENZO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
(MAHUJCO)

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

C.P. EMMANUEL GARCÍA GARCÍA
COXCATLÁN
2018-2021

CONTRALOR:



CONTRALORÍA

C.P. GUSTAVO GONZÁLEZ VEGA
COXCATLÁN
2018-2021

SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA GENERAL
COXCATLÁN
2018-2021

SÍNDICO MUNICIPAL:



SINDICATURA

LIC. ESTEFANNY VIDALES GONZÁLEZ
COXCATLÁN
2018-2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:



OBRAS PÚBLICAS

PROFR. SALATIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
COXCATLÁN

REPRESENTANTE
SEDESORE ZONA HUASTECA:

29 de Enero 2021

MCS



COORDINACIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
COXCATLÁN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Coxcatlán
Con espíritu de cambio
2018-2021

CONSEJEROS (REPRESENTANTES SOCIALES COMUNITARIOS):

NOMBRE	LOCALIDAD	FIRMA
MÓNICA CRUZ SÁNCHEZ	BARRIO DEL ZOCOTE	
C. JORGE LUIS MEDINA CRUZ	BARRIO DEL ZOCOTE	
PROFRA. ALBERTINA GONZÁLEZ REYES	TIOAMEL	
MA. DEL PILAR MARTÍNEZ PÉREZ	PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN	
NORMA LETICIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	TLAPANI	
PROFR. LORENZO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	MAHUAJCO	
EULALIA SÁNCHEZ SONI	MOYOTLA	E.S.S
MARGARITA FLORES MUÑOZ	EJIDO CALMECAYO	
FRANCISCO VIDALES ALMAZÁN	TAMPUCHÓN	Fco V. S
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	SUCHIACO	
MAURILIO HERNÁNDEZ QUINTANA	AMAXAC	111
CELERINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	COMUNIDAD TAZÁQUIL	Celerina Glez Hd. 2
ALFREDO GONZÁLEZ SANTIAGO	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN	
LADISLAO GONZÁLEZ HERNANDEZ	TAZÁQUIL EJIDO	

29 de Enero 2021

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2828	COXCATLAN / REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN COXCATLAN, S.L.P.	1,456,549.07	0.00	1,456,549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 15-09-2020	100 %	100 %	2,805 PERSONA	1,000 MERICADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	127471
		1,456,549.07	0.00	1,456,549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1344	COXCATLAN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	2,805 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0	117791
	OBSERVACIONES - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS. NISSAN NP300, 2013																				
2020-1347	COXCATLAN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0	117803
	OBSERVACIONES - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP, MARCA CHEVROLET S-10, MODELO 2016																				
2020-1351	COXCATLAN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0	120834
	OBSERVACIONES - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP, MARCA CHEVROLET S-10, MODELO 2016																				
2020-1359	COXCATLAN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0	121178
	OBSERVACIONES - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2013																				
2020-2836	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2015	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117523
2020-2838	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP NISSAN 2005	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117582
2020-2840	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP DODGE 2011	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117576
2020-2841	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP NISSAN 2017	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	07-04-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1,000 VEHICULO	CONTRATO	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117592
		1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-5051	COXCATLAN / AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	190,584.38	0.00	190,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 /	100 %	100 %	3,000 VIVIENDAS	1,000 M2	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR AYURDILLANUEVA DE LA	0	234484

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-3233	COXCATLÁN / REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA EN EL CARCAMO DE BOMBEO	199,524.52	0.00	199,524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-09-2020 / 20-09-2020	100 %	100 %	2,385 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RA. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ CAMPO	0	0
		199,524.52	0.00	199,524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-1311	LAS MESAS / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	119,890.44	0.00	119,890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2020 / 29-02-2020	100 %	100 %	627 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	94741
2020-2720	RANCHO EL PESCADITO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN LOS TRAMOS TAMPUCHÓN - EL PESCADITO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL PESCADITO	699,021.63	0.00	699,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 03-05-2020	100 %	100 %	44 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	98058
2020-2721	TAMPUCHÓN / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN LOS TRAMOS AJACACO - TAMPUCHÓN - IXPATLACH - CUILONICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPUCHÓN	395,716.31	0.00	395,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 03-05-2020	100 %	100 %	674 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	106308
2020-2727	TAZÁQUIL / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN LOS TRAMOS TAZÁQUIL - SUCHIACO - TAMPUCHÓN - MOYOTLA EN LA LOCALIDAD TAZÁQUIL	677,850.13	0.00	677,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 03-05-2020	100 %	100 %	1,110 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	906718
		1,892,480.51	0.00	1,892,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-6054	COXCATLÁN / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJOS EN LA LOCALIDAD COXCATLÁN	249,255.43	0.00	249,255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 20-12-2020	100 %	100 %	5 VIVIENDA	100.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	138376
		249,255.43	0.00	249,255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-3073	LAS MESAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS PRIMERA ETAPA	2,996,290.14	1,496,145.07	1,496,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2020 / 31-12-2020	30 %	30 %	627 PERSONA	1,327.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	139045	139045
2020-3074	LAS MESAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS EMISOR PRIMERA ETAPA	2,949,376.97	1,474,889.48	1,474,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2020 / 31-12-2020	30 %	30 %	627 PERSONA	1,364.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	139184	139184
2020-1328	RANCHO MOYOTLA / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	3,483,679.26	0.00	3,483,679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-03-2020 / 24-07-2020	100 %	100 %	165 PERSONA	2,343.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	95787
		9,429,546.37	2,972,834.55	2,972,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-4328	IXTAMEL / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTAMEL	399,320.20	0.00	399,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2020 / 25-10-2020	100 %	100 %	108 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ CAMPO	0	163325
2020-2822	LAS MESAS / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS	348,850.80	0.00	348,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 22-07-2020	100 %	100 %	627 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTIN RESENDI SEBASTIAN	0	125904

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CONCATLÁN
2018-2021

Fecha de Impresión: 29/01/2021 10:01:55 Pagina 3/13

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-9058	BARRIO PANHUAYA / AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	499,865.61	0.00	499,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-11-2020 / 27-12-2020	100 %	100 %	327 PERSONA	1,000 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	RECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
		499,865.61	0.00	499,865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-2825	EL SABINO / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINO (PRIMERA ETAPA)	2,997,696.87	0.00	2,997,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2020 / 18-10-2020	100 %	100 %	310 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	126748
		2,997,696.87	0.00	2,997,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-2716	AJACACO / MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AJACACO	299,888.83	0.00	299,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	132 PERSONA	332.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	98169
2020-2772	AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN	1,216,025.81	0.00	1,216,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2020 / 26-07-2020	100 %	100 %	833 PERSONA	1,200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	114707
OBSERVACIONES - EL NOMBRE CORRECTO ES MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN																					
2020-2741	COAMILA / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COAMILA	498,382.01	0.00	498,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2020 / 31-05-2020	100 %	100 %	148 PERSONA	334.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	112520
2020-2746	EL JOPOY / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOPOY	299,888.83	0.00	299,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2020 / 31-05-2020	100 %	100 %	130 PERSONA	332.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	112694
2020-2797	MAYTLA (EL CIRUELO) / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MAYTLA (EL CIRUELO)	299,906.42	0.00	299,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2020 / 21-06-2020	100 %	100 %	175 PERSONA	332.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	118738
2020-2757	MOYOTLA / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOTLA	349,768.32	0.00	349,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2020 / 31-05-2020	100 %	100 %	444 PERSONA	399.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	112808
2020-2791	PETLACOYO / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE PETLACOYO	499,858.74	0.00	499,858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2020 / 17-05-2020	100 %	100 %	312 PERSONA	334.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	115782
2020-2796	PICHOLCO / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO	299,428.04	0.00	299,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2020 / 14-06-2020	100 %	100 %	152 PERSONA	332.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	118547
2020-2801	SAN ANDRÉS / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS	349,603.92	0.00	349,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2020 / 28-06-2020	100 %	100 %	361 PERSONA	389.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	119179
2020-2733	SAN PABLO PRIMERO / MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO	498,832.92	0.00	498,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 17-05-2020	100 %	100 %	288 PERSONA	334.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN HERMENEGILDO MARTINEZ	0	908128
2020-2803	SESECAMEL / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SESECAMEL	299,888.83	0.00	299,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2020 / 31-05-2020	100 %	100 %	115 PERSONA	332.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	120412
2020-2790	SUCHIACO / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SUCHIACO	1,216,025.81	0.00	1,216,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2020 / 26-07-2020	100 %	100 %	371 PERSONA	1,200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	115594

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2018-2021

Fecha de Impresión: 29/01/2021 10:01:59 Pagina 5/13

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-2802	TLAXCO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TLAXCO	351,885.54	0.00	351,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2020 / 19-07-2020	100 %	100 %	100 %	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	0	116551
		351,885.54	0.00	351,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-2762	COMUNIDAD TEPETZINTLA / MEJORAMIENTO DE CAMINO CON MATERIALES PÉTREOS (REVESTIMIENTO) TEPETZINTLA DOS A LOMAS DE SAN LORENZO EN LA COMUNIDAD TEPETZINTLA	369,702.44	0.00	369,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 10-05-2020	100 %	100 %	100 %	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	114084
		369,702.44	0.00	369,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-2828	RANCHO MOYOTLA / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE LA REGIÓN (REVESTIMIENTO), CAMINO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN A SUCHIACO, TRAMO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN A RANCHO MOYOTLA	592,032.40	0.00	592,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 04-10-2020	100 %	100 %	100 %	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ DCAÑO	0	127561
		592,032.40	0.00	592,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-6963	COMUNIDAD TEPETZINTLA / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	64,302.72	0.00	0.00	64,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	17-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	100 %	22 VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ DCAÑO	0	0
2020-3236	COXCATLAN / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO LA CAROLINA	232,916.68	0.00	0.00	232,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2020 / 14-08-2020	100 %	100 %	100 %	43 VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ DCAÑO	0	0
2020-3237	COXCATLAN / ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO TEXCALAPA	319,583.22	0.00	0.00	319,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 17-09-2020	100 %	100 %	100 %	59 VIVIENDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ DCAÑO	0	0
		616,802.62	0.00	0.00	616,802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-1057	COXCATLAN / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO-ARREND DE CAMION DE VOLTEO	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2020 / 31-03-2020	100 %	100 %	100 %	17,015 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, SA DE CV	0	0
2020-1058	COXCATLAN / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO - ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2020 / 31-03-2020	100 %	100 %	100 %	17,015 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, SA DE CV	0	0
2020-1059	COXCATLAN / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO - ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA.	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	100 %	17,015 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAJ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	0
2020-1061	COXCATLAN / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO - ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	100 %	17,015 PERSONA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAJ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	0
		835,000.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	------------	-----------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

225	AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	533 PERSONA	139.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-238	AMAXAC / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	816 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-228	COLALITLA / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	144 PERSONA	80.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-1249	COXCATLAN / ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESPENSAS (CONTINGENCIA COVI 19) PARA FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P.	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-04-2020 / 13-05-2020	100 %	100 %	2,005 PERSONA	2,100.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
2020-1250	COXCATLAN / COXCATLAN: ADQUISICION DE 2DA PARTE DE INSUMOS PARA DESPENSAS (CONTINGENCIA COVI 19) PARA FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-04-2020 / 13-05-2020	100 %	100 %	12,400 PERSONA	1,100.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
2020-226	CUILONICO / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	624 PERSONA	208.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-277	CUILONICO / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS (RANCHO CUILONICO)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	25 PERSONA	20.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-248	EL SABINO / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	130 PERSONA	260.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-239	LAS MESAS / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	276 PERSONA	82.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-229	MOYTOLA / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	444 PERSONA	360.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-280	PALZOQUILLO / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	30,972.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	75 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-247	PICHOLCO / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	132 PERSONA	60.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-246	SAN ANDRES / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	361 PERSONA	130.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-1248	TAZAUQUIL / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 31-03-2020	100 %	100 %	1,110 PERSONA	208.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
2020-241	TAZAUQUIL EJIDO / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	699 PERSONA	232.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-240	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	680 PERSONA	160.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
2020-243	TOJAMEL / PROGRAMA DE APOYO A ALIMENTARIO CON DESPENSAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	258 PERSONA	80.00 DESPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA (DESPENSAS) BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS.																				
		999,400.00	0.00	0.00	999,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: PROTECCION DEL FRIO

Origen	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Rancho 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio	Termino	Finis	Finis	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
--------	-------------------------	-------	------	------	------	-----------------	-----------------	-----------	---------------	-------	-----------	--------	---------	-------	-------	---------------	-------	------	----------	-------------	------------	-----------

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CODESOL

Fecha de Impresión: 29/01/2021 10:02:05 Pagina 8/13

2020-288	COXCATLAN / PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES (COBIJAS)	2,366.40	0.00	0.00	2,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUL LOYDE AGUIRA	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COBIJAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LA POBLACION VULNERABLE COMO PROTECCION DEL FRIO, PROGRAMA OPERADO POR EL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS																					
2020-284	PALZOQUILLO / PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES (COBIJAS)	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	87 PERSONA	87.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUL LOYDE AGUIRA	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COBIJAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LA POBLACION VULNERABLE COMO PROTECCION DEL FRIO, PROGRAMA OPERADO POR EL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS																					
2020-285	SAN PABLO PRIMERO / PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES (COBIJAS)	11,553.60	0.00	0.00	11,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	83 PERSONA	83.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUL LOYDE AGUIRA	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COBIJAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LA POBLACION VULNERABLE COMO PROTECCION DEL FRIO, PROGRAMA OPERADO POR EL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS																					
2020-291	TAZAQUIL / PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES (COBIJAS)	34,939.20	0.00	0.00	34,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	251 PERSONA	251.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUL LOYDE AGUIRA	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COBIJAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LA POBLACION VULNERABLE COMO PROTECCION DEL FRIO, PROGRAMA OPERADO POR EL SISTEMA DIF MUNICIPAL A FAMILIAS MARGINADAS																					
2020-289	TLAXCO / PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES (COBIJAS)	8,830.40	0.00	0.00	8,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	62 PERSONA	62.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUL LOYDE AGUIRA	0	0
		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-89	COLALTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	21,413.94	0.00	0.00	21,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	37 ALUMNO	37.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
2020-90	KPATLACH / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	52,674.00	0.00	0.00	52,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	85 ALUMNO	85.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
2020-96	PICHOLCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	55,506.14	0.00	0.00	55,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	20 ALUMNO	20.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
2020-95	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	20,444.35	0.00	0.00	20,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	27 ALUMNO	27.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
		150,038.43	0.00	0.00	150,038.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MUS FISE	# MUS FISM
2020-92	AMAXAC / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	29,785.48	0.00	0.00	29,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	35 ALUMNO	35.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
2020-91	SAN PABLO PRIMERO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	15,674.10	0.00	0.00	15,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	25 ALUMNO	25.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
2020-94	TAMPUCHON / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	52,029.98	0.00	0.00	52,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	130 ALUMNO	130.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
2020-93	TAZAQUIL EJIDO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	21,972.25	0.00	0.00	21,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	25 ALUMNO	25.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS																					
2020-88	TIOMEL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	27,759.24	0.00	0.00	27,759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	40 ALUMNO	40.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO RAMON PEREZ, ELVIA GONZALEZ DONIALEZ	0	0

PRESIDENCIA
Municipio de Coxcatlan
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CONCATLAN
Fecha de Impresión: 29/01/2021 10:02:07 **Página 9/13**

2020-99	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS.	19,809.60	0.00	0.00	19,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	22 ALUMNO	22.00 DESAYUNO	ACCION AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO ENON PEREZ, ELVA GONZALEZ GONZALEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS TODO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES BAJO LA SUPERVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS.	167,030.65	0.00	0.00	167,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-304	COXCATLÁN / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - PAPELERIA	43,792.83	0.00	0.00	43,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION AYUNTAMIENTO	IESUS HERRERA		0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA																				
2020-310	COXCATLÁN / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - TONERS	25,096.04	0.00	0.00	25,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	30.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION AYUNTAMIENTO	IESUS HERRERA		0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL PAGO DE TONER PARA LA OFICINA DE CODESOL																				
		68,888.87	0.00	0.00	68,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-24	COXCATLÁN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,680.07	0.00	0.00	23,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 FORME	ACCION AYUNTAMIENTO	MARCELO ICA SAN LUIS, SA DE CV; BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CORRESPONDE A PAGOS GENERADOR DE LOS TRASLADOS A REUNIONES O GESTIONES A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, PAGOS REALIZADOS A: RESTAURANTES MARTICA SA DE CV, ICA SAN LUIS, SA DE CV; BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC; SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV; MAXVALCO, SA DE CV; DIA HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV; EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR, SA DE CV; ANGEL PALENCIA, ETC.																				
		23,680.07	0.00	0.00	23,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SA PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTÍSTICA, Subprograma: PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto: ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-299	COXCATLÁN / FOMENTO AL DEPORTE (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS)	100,820.01	0.00	0.00	100,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-05-2020	100 %	100 %	2,805 PERSONA	205.00 UNIFORME	ACCION AYUNTAMIENTO	ANGELICA PEREZ AZUARA		0	0
	OBSERVACIONES.- LA PRESENTE ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO PARA ADQUISICIONES DE PRENDAS (UNIFORMES), INCLUYENDO ACCESORIOS DEPORTIVOS, PREMIOS (TROFEOS) Y BALONES.																				
		100,820.01	0.00	0.00	100,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-20	COXCATLÁN / SUELDO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2,188,936.21	0.00	0.00	2,188,936.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP.		0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL																				
2020-21	COXCATLÁN / AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	293,415.12	0.00	0.00	293,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP.		0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL																				
2020-22	COXCATLÁN / SEGURIDAD PÚBLICA RECORRIDOS Y VIGILANCIA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 FORME	ACCION AYUNTAMIENTO	MARCELO ICA SAN LUIS, SA DE CV; BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CODESOL

Fecha de Impresión: 29/01/2021 10:02:08 Pagina 10/1

OBSERVACIONES - ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y SERVICIOS A LOS VEHÍCULOS PATRULLAS																					
2020-23	COXCATLÁN / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,791,839.00	0.00	0.00	2,791,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCIÓN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
OBSERVACIONES - ESTA ACCIÓN CORRESPONDE AL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO POR PARTE DE LA C.F.E.																					
		5,442,190.33	0.00	0.00	5,442,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-1246	COXCATLÁN / ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-08-2020 / 30-06-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0
		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-1245	COXCATLÁN / EQUIPAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (LOTE DE EQUIPO - RADIOS)	27,350.07	0.00	0.00	27,350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	PERO ABRAM SALINAS JIMÉNEZ	0	0
2020-1247	TAZAUQUIL / EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION PARA CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TAZAUQUIL	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	26-03-2020 / 24-04-2020	100 %	100 %	21 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	PRECIA VELA PEREZ	0	0
		462,350.07	0.00	0.00	462,350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-2813	AMAXAC / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD AMAXAC	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	124473
2020-2805	BARRIO DEL ZOCOTE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD EL ZOCOTE	156,064.57	0.00	156,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	14 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAÑO	0	122707
2020-2809	EJIDO CALMECAYO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAÑO	0	124174
2020-2811	LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD DE LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAÑO	0	124348
2020-2810	MAHUAJICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD MAHUAJICO	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAÑO	0	124221
2020-2817	MOYOTLA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD MOYOTLA	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	124805
2020-2807	PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAÑO	0	123149
2020-2812	SAN ANDRÉS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS	156,064.57	0.00	156,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAÑO	0	124410
2020-2819	SUCHIACO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD SUCHIACO	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	125001
2020-2818	TAMPUCHÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAMPUCHÓN	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	124955

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CODESOL

Fecha de Impresión: 29/01/2021 10:02:10 Pagina 11/1:

2020-2814	TAZAQUIL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	124762
2020-2816	TAZAQUIL EJIDO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL EJIDO	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	124844
2020-2815	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCION / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCION	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	124803
2020-2820	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	125193
2020-2806	TIOAMEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD TIOAMEL	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	122984
2020-2808	TLAPANI / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD TLAANI	78,032.30	0.00	78,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	124077
2020-2821	TLAXCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TLAXCO	156,064.58	0.00	156,064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-10-2020	100 %	100 %	8 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0	125216
		1,560,645.92	0.00	1,560,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obras	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obras	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIS
2020-2799	AJUATITLA PRIMERA SECCION / REHABILITACION DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA A VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (TORMENTA) EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCION	249,577.02	0.00	249,577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2020 / 21-06-2020	100 %	100 %	30 PERSONA	9.00 ACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	118979
2020-2800	TAZAQUIL EJIDO / REHABILITACION DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA A VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (TORMENTA) EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL EJIDO	249,577.02	0.00	249,577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2020 / 21-06-2020	100 %	100 %	30 PERSONA	9.00 ACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JAVIER HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	119088
		499,154.04	0.00	499,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,456,549.07	0.00	1,456,549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	22,864,512.75	2,972,834.55	19,891,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	749,171.00	0.00	749,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,819,348.97	0.00	1,819,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	13,089,283.48	0.00	13,089,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	102,767.57	0.00	102,767.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,609,158.00	0.00	2,609,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,313,620.38	0.00	1,313,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	5,031,480.83	0.00	5,031,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,164,540.40	0.00	6,164,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,059,799.98	0.00	2,059,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CODESOL

COXCATLAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

	56,104,210.16	2,972,634.55	42,316,027.64	10,815,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------

Techo FISM: 42,316,522.94
Techo FFM: 10,815,348.00

Disponible FISM: 495.30
Disponible FFM: 0.00



Ma. del Pilar
1005-

11/5
-13.

Celestina G. Hdz

[Signature]

[Signature] E.S.S

[Signature] PROV. S

[Signature]