

Acta no. 23

**Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día miércoles 25 de noviembre del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== ORDEN DEL DIA =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO



quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C.MA RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES justifica debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN está ausente en la reunión y no presento justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C. C.P, ARTURO CASTRO ALTAMIRANO. C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:31 horas del día miércoles 25 de noviembre del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual



2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA DE MODIFICACIONES

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,066,838.49	1,066,838.49		
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 542,298.81	542,298.81		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ 94,250.00		94,250.00	
REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE, DE CARR. FED. 89 (RIOVERDE - SAN CIRILO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P.	EL ZAPOTE	\$ 615,602.23		615,602.23	
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS	RIOVERDE	\$ 72,050.00		72,050.00	
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRIO CON COBUAS	RIOVERDE	\$ 68,019.47		68,019.47	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	\$ 27,473.84	27,473.84		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 25,000.00	25,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 60,000.00	60,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 39,511.84	39,511.84		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 35,000.00	35,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 36,000.00	36,000.00		
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 200,000.00		200,000.00	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 2,879,944.68	\$ 1,832,122.98	\$ 1,047,821.70	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 64,629.23	64,629.23		
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	\$ 94,090.89		94,090.89	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	PUENTE DEL CARMEN	\$ 848.60	848.60		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE			543.94	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN		21,953.77		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 635,000.00	635,000.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 90,042.00	90,042.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 994,079.10	994,079.10		
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE DIEGO RUÍZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUÍZ	\$ 15,552.59	15,552.59		
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 850,000.00		850,000.00	
APORTACION BENEFICIARIOS					
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	\$ 100,000.00		100,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 10,017.69	10,017.69		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 3,186.87		3,186.87	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 2,879,944.68	\$ 1,832,122.98	\$ 1,047,821.70	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA				
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 139,769,338.92	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,912.00	\$ 65,207.17	\$ 21,565.75	\$ 86,772.92	\$ 100,000.00			
SUMAS DE PRIORIZACIÓN		\$ 139,769,338.92	\$ 72,431,654.00	\$ 67,090,912.00	\$ 65,207.17	\$ 21,565.75	\$ 86,772.92	\$ 100,000.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO											
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	150,000.00		140,051.19		1,948.81	1,948.81			0%	0%
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRÍO CON COBIJAS	RIOVERDE	66,019.47		66,019.47						0%	0%
SUBTOTAL		\$ 216,019.47	\$ -	\$ 216,070.66	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -			
EDUCACIÓN											
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	398,975.02	398,975.02							5%	0%
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	738,950.23		638,950.23					100,000.00	10%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,137,925.25	\$ 398,975.02	\$ 638,950.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00			
VIVIENDA											
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	PUEBLO DEL CARMEN	1,160,151.40	1,160,151.40							0%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	PUEBLO DEL CARMEN	50,000.00	50,000.00							0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	SAN JOSE DE LAS FLORES	94,250.00		91,063.13		3,186.87	3,186.87			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,313,401.40	\$ 1,219,151.40	\$ 91,063.13	\$ -	\$ 3,186.87	\$ 3,186.87	\$ -			
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	352,637.68	352,637.68							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 352,637.68	\$ 352,637.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
AGUA POTABLE											
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	91,487.94	91,487.94							100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	201,740.84	201,740.84							100%	80%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



30 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA V/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FAFM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA: CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS: CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS: CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS.	SAN MARCOS	340,200.69		340,200.69						-		100%	49%
REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS	RIOVERDE	895,174.16		895,174.16						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	125,661.43		125,661.43						-		100%	100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,359,885.39			1,357,511.97					2,353.42		0%	0%
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS	RIOVERDE	72,050.00			72,050.00					-		0%	0%
SUBTOTAL		\$ 3,085,180.45		\$ 1,654,255.06	\$ 1,429,561.97	\$ -	\$ 2,353.42	\$ 2,353.42	\$ -	\$ -	\$ -		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE													
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA, DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	459,570.25		459,570.25						-		100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	474,487.04		474,487.04						-		20%	47%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAN, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	527,978.62			527,978.62					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	669,887.36		669,887.36						-		100%	62%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	739,371.89		739,371.89						-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



23 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA V/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA				
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCHILANUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59		284,072.59			-			100%	30%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE SA PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	241,817.62		241,817.62			-			100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+284 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,763.31	640,214.16		3,549.15		3,549.15			55%	50%
SUBTOTAL		\$ 4,060,948.70	\$ 3,003,530.72	\$ 1,053,868.83	3,549.15	-	\$ 3,549.15	\$ -	-		
ELECTRIFICACION											
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	349,967.67	349,967.67				-			90%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	549,336.10	549,336.10				-			44%	50%
CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	116,493.27	106,435.03		10,058.24		10,058.24			0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	26,971.73	26,971.73				-			0%	100%
SUBTOTAL		\$ 1,044,758.77	\$ 1,034,710.53	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	-		
DESARROLLO URBANO											
REABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	174,065.90	169,814.63		5,171.15		5,171.15			90%	50%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,176.42	153,176.42				-			100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,436.90		253,404.75		32.15	32.15			100%	72%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020				
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL DE COMONFORT A TOPAR	RIOVERDE	284,458.98			284,458.98			-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$10,235.47		\$10,235.47				-		40%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.41		568,945.41				-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	541,145.38		531,288.00		9,847.38		9,847.38		100%	47%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.91		637,403.91				-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	834,321.27		834,321.27				-		30%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	749,378.26		749,378.26				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	755,742.01		755,742.01				-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,056,899.45			1,056,899.45			-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,109,999.26		1,109,999.26				-		80%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA CORRAIDA	CORRAIDA	1,486,451.82			1,486,451.82			-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,186,735.12		1,186,735.12				-		100%	89%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,786,274.25		1,786,274.25				-		100%	56%

25 DE NOVIEMBRE DE 2023



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISC	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEQUEDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,808,646.42	1,808,646.42						-		50%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.86	1,908,736.86						-		45%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,739.22	1,949,739.22						-		70%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,272,999.64	2,272,999.64						-		90%	45%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,231,822.33	2,231,822.33						-		100%	65%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAO. 0+100 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,746,902.43	2,746,902.43						-		100%	93%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,642,720.00	2,642,720.00						-		70%	48%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	310,941.55	310,941.55						-		65%	50%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75		376,860.75					-		98%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60		634,908.60					-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,833,022.07	1,833,022.07						-		65%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,394.06	1,739,394.06						-		70%	49%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,464,941.87	1,464,941.87						-		50%	48%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



26 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA V/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020					
PAYMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,523,542.98		2,523,542.98					-		100%	64%
PAYMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,328.02		3,759,328.02					-		50%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUARITIMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,287,280.70		1,287,280.70					-		25%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,276,522.33		1,276,522.33					-		40%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	858,239.21		858,239.21					-		35%	0%
PAYMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	214,691.06		214,691.06					-		97%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	353,887.71		353,887.71					-		20%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	299,495.04		299,495.04					-		48%	50%
PAYMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,499,595.32		1,499,595.32					-		60%	50%
PAYMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00		600,000.00					-		70%	50%
PAYMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,116,292.14		3,116,292.14					-		40%	50%

26 DE NOVIEMBRE DE 2019



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



28 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA V/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	409,459.70	409,459.70					-		50%	45%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDEAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.29	1,739,388.29					-		60%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,232,987.95	1,232,987.95					-		48%	50%
PAYMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1a. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,199,876.60	1,199,876.60					-		80%	63%
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PROVERDE	412,772.13	404,522.26		8,249.87		8,249.87			68%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,782,014.84		3,776,192.28		5,822.56	3,822.56			30%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	996,486.65	994,752.27		1,746.38		1,746.38			10%	48%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,200,435.32	1,200,435.32					-		20%	49%
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,399,958.00	3,399,958.00					-		0%	0%
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,667,810.57	1,667,810.57					-		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,066,836.49	1,056,820.80		10,017.69		10,017.69			0%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	542,298.81	542,298.81					-		0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FATM	FISM 2020	FATM 2020						
SUBTOTAL		\$ 67,462,239.46		\$ 69,552,375.64	\$ 7,870,976.83	\$ 36,032.47	\$ 3,854.71	\$ 38,887.18	\$ -				
INFRAESTRUCTURA CARRETERA													
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE S.L.P.	PASO REAL	2,696,109.60			2,696,340.83							50%	50%
PAVIMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	3,748,127.85		3,731,560.54		16,567.31				16,567.31		30%	0%
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,334,447.41		1,334,447.41								0%	0%
REHABILITACION DE CAMINO QUE CONIUNCA A EL ZAPOTE DE CARR. FED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRILO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P.	EL ZAPOTE	615,502.23			615,502.23							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 8,398,187.09		\$ 5,066,007.95	\$ 3,310,843.06	\$ 16,567.31	\$ 2,768.77	\$ 19,336.08	\$ -				
SEGURIDAD PUBLICA													
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	15,917,665.60			15,917,665.60							90%	90%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	8,988,654.81			8,983,797.20		2,867.61	2,867.61				36%	36%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,100,000.00			3,100,000.00							84%	84%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,016,974.38			1,013,883.01		3,091.37	3,091.37				86%	86%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,640,585.87			20,639,091.66		1,494.19	1,494.19				81%	81%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,120.00			2,227,120.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 51,839,030.66		\$ -	\$ 51,881,577.48	\$ -	\$ 7,453.17	\$ 7,453.17	\$ -				
GASTOS INDIRECTOS													
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	140,000.00			140,000.00							89%	89%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00								41%	41%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00			200,000.00							50%	50%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	260,000.00			260,000.00							58%	58%
SUBTOTAL		\$ 750,000.00		\$ 150,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Cuarto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:16 horas del día miércoles 25 de noviembre del año 2020** declara la clausura de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMICIÓN DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

EL CAPULIN

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS



GOBIERNO 2016-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. MA ESTELA VEGA SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

SECTOR SAN JUAN

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE



ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

Acta no. 23

**Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

en las Instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en el municipio de Río Verde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día miércoles 25 de noviembre del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Río Verde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO



quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. MA RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES justifica debidamente su inasistencia, también se asienta que los consejeros C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN está ausente en la reunión y no presento justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C. C.P, ARTURO CASTRO ALTAMIRANO. C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:31 horas del día miércoles 25 de noviembre del año 2020** declara instalada Legalmente la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual



GOBIERNO 2016-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA DE MODIFICACIONES					
EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,066,838.49	1,066,838.49		
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 542,298.81	542,298.81		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ 94,250.00		94,250.00	
REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE, DE CARR. FED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P.	EL ZAPOTE	\$ 815,502.23		815,502.23	
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS	RIOVERDE	\$ 72,060.00		72,060.00	
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRÍO CON COBIJAS	RIOVERDE	\$ 66,019.47		66,019.47	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	\$ 27,473.84	27,473.84		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	\$ 25,000.00	25,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 60,000.00	60,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 39,511.84	39,511.84		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 36,000.00	36,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 36,000.00	36,000.00		
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 200,000.00		200,000.00	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 2,879,944.68	\$ 1,832,122.98	\$ 1,047,821.70	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	\$ 64,629.23	64,629.23		
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 16X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	\$ 94,090.89		94,090.89	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	PUENTE DEL CARMEN	\$ 848.60	848.60		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE			843.94	



H. Ayuntamiento de Río Verde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

EJERCICIO 2020					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIRLA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN		21,953.77		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 635,000.00	635,000.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 90,042.00	90,042.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 994,079.10	994,079.10		
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	\$ 15,552.59	15,552.59		
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 850,000.00		850,000.00	
APORTACION BENEFICIARIOS					
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HERODES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	\$ 100,000.00		100,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2020 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 10,017.69	10,017.69		
INTERESES FAFM 2020 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	RIOVERDE	\$ 3,186.87		3,186.87	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 2,879,944.68	\$ 1,832,122.98	\$ 1,047,821.70	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA V/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS				PROD. FIN.	BENEF.	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA	BENEF.	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO				
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 139,709,338.92	\$ 72,431,654.00	\$ 67,050,912.00	\$ 65,207.17	\$ 21,565.75	\$ 86,772.92	\$ 100,000.00						
SUMAS DE PRIORIZACIÓN		\$ 139,709,338.92	\$ 72,431,654.00	\$ 67,050,912.00	\$ 65,207.17	\$ 21,565.75	\$ 86,772.92	\$ 100,000.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO														
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	150,000.00		149,051.19			1,948.81	1,948.81					0%	0%
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRÍO CON COBILIAS	RIOVERDE	66,019.47		66,019.47									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 216,019.47	\$ -	\$ 214,070.66	\$ -	\$ 1,948.81	\$ 1,948.81	\$ -						
EDUCACIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	398,975.02	398,975.02										5%	0%
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HERODES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	738,950.23		638,950.23							100,000.00	10%		0%
SUBTOTAL		\$ 1,137,925.25	\$ 398,975.02	\$ 638,950.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00						
VIVIENDA														
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	PUNTE DEL CARMEN	1,169,151.40	1,169,151.40										0%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	PUNTE DEL CARMEN	50,000.00	50,000.00										0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	SAN JOSE DE LAS FLORES	94,250.00		91,063.13			3,186.87	3,186.87					0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,313,401.40	\$ 1,219,151.40	\$ 91,063.13	\$ -	\$ 3,186.87	\$ 3,186.87	\$ -						
INFRA ESTRUCTURA AGROPECUARIA														
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADEIRO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	352,637.68	352,637.68										0%	0%
SUBTOTAL		\$ 352,637.68	\$ 352,637.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
AGUA POTABLE														
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	91,487.94	91,487.94										100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPEANA, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	201,740.84	201,740.84										100%	80%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

25 DE NOVIEMBRE DE 2020											
OBRA V/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020				
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS.	SAN MARCOS	340,200.69		340,200.69				-		100%	49%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS	RIOVERDE	895,174.16		895,174.16				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HERODES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	125,661.43		125,661.43				-		100%	100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,359,865.39			1,357,511.97		2,353.42	2,353.42		0%	0%
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS	RIOVERDE	72,050.00			72,050.00			-		0%	0%
SUBTOTAL		\$ 3,006,180.45	\$ 1,664,266.06	\$ 1,429,661.97	\$ -	\$ 2,353.42	\$ 2,353.42	\$ -			
ALCANTARILLADO Y DRENAJE											
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	459,570.25		459,570.25				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS.	SAN MARCOS	474,487.04		474,487.04				-		20%	47%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	627,978.62			627,978.62			-		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	689,687.38		689,687.38				-		100%	82%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HERODES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	739,371.89		739,371.89				-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



26 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA VIO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020				
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59			284,072.59			-		100%	30%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA, DE SA PRIVADA DE GALEANA A SA PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	241,817.62			241,817.62			-		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADERNAMENTO 0-284 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,763.31		640,214.16		3,549.15		3,549.15		65%	50%
SUBTOTAL		\$ 4,060,948.70		\$ 3,003,530.72	\$ 1,053,868.83	3,549.15	\$ -	\$ 3,549.15	\$ -		
ELECTRIFICACION											
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	349,967.67		349,967.67				-		90%	0%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	549,336.10		549,336.10				-		44%	50%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	116,493.27		106,435.03		10,058.24		10,058.24		0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	28,971.73		28,971.73				-		0%	100%
SUBTOTAL		\$ 1,044,788.77		\$ 1,034,710.53	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -		
DESARROLLO URBANO											
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	174,985.98		169,814.83		5,171.15		5,171.15		90%	50%
PAYMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,176.42		153,176.42				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,436.90			253,404.75			32.15		100%	72%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAMN	FISM 2020	FAMN 2020						
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE COMOFORT, DE CALLE PROL DE COMOFORT A TOPAR	RIOVERDE	284,458.98		284,458.98			-			100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	510,235.47	510,235.47				-			40%	0%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENTO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.41	568,945.41				-			100%	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	541,145.38	531,298.00		9,847.38		9,847.38			100%	47%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.91	637,403.91				-			100%	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	834,321.27	834,321.27				-			30%	0%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE ESMERALDA A TOPACIO	PUENTE DEL CARMEN	749,378.26	749,378.26				-			100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PÍPULA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	755,742.01	755,742.01				-			100%	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,056,699.45		1,056,699.45			-			100%	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ª PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,109,999.26	1,109,999.26				-			80%	50%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENTO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA CERRADIA	CERRADIA	1,486,451.82		1,486,451.82			-			100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PÍPULA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,186,735.12	1,186,735.12				-			100%	89%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,798,274.25	1,798,274.25				-			100%	56%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



23 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,808,646.42	1,808,646.42						-		50%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.86	1,908,736.86						-		45%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,739.22	1,949,739.22						-		70%	30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,272,999.64	2,272,999.64						-		90%	45%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,231,822.33	2,231,822.33						-		100%	65%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0+180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,746,902.43	2,746,902.43						-		100%	93%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,642,720.00	2,642,720.00						-		70%	48%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	310,941.55	310,941.55						-		65%	50%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75		376,860.75					-		98%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARBERA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60		634,908.60					-		100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,833,022.07	1,833,022.07						-		66%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,394.06	1,739,394.06						-		70%	49%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,464,941.87	1,464,941.87						-		50%	48%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA VIO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020				
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,523,542.06		2,523,542.06				-		100%	84%
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADEMANIENTO 0-100 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,328.02		3,759,328.02				-		50%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUAYATEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,287,280.70		1,287,280.70				-		25%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,276,522.33		1,276,522.33				-		40%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	858,239.21		858,239.21				-		35%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	214,691.06		214,691.06				-		97%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	353,887.71		353,887.71				-		20%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	299,495.04		299,495.04				-		48%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,499,595.32		1,499,595.32				-		60%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	600,000.00		600,000.00				-		70%	50%
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HERODES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,116,292.14		3,116,292.14				-		40%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020	SUMA				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	409,459.70	409,459.70				-			50%	45%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.29	1,739,388.29				-			60%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,232,987.95	1,232,987.95				-			48%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1/2 DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,199,876.60	1,199,876.60				-			60%	63%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	412,772.13	404,522.26		8,249.87		8,249.87			66%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRQ. EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,782,014.84		3,778,192.28		3,822.56	3,822.56			30%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	996,490.65	894,752.27		1,746.38		1,746.38			10%	48%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,200,435.32	1,200,435.32				-			20%	49%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,399,958.00	3,399,958.00				-			0%	0%
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,687,810.57	1,687,810.57				-			0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,066,839.49	1,056,820.80		10,017.69		10,017.69			0%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	542,298.81	542,298.81				-			0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL		FISM	FAFM	FISM 2020	FAFM 2020				
SUBTOTAL		\$ 67,462,239.45		\$ 65,052,375.54	\$ 7,870,978.63	\$ 35,632.47	\$ 3,554.71	\$ 38,887.18	\$ -		
INFRA ESTRUCTURA CARRETERA											
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,698,109.60			2,695,340.83		2,768.77	2,768.77		60%	50%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	3,748,127.85		3,731,560.54		16,567.31		16,567.31		30%	0%
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,334,447.41		1,334,447.41				-		0%	0%
REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE DE CARR. FED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRILO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P.	EL ZAPOTE	615,502.23			615,502.23			-		0%	0%
SUBTOTAL		\$ 8,396,167.09		\$ 5,066,007.95	\$ 3,310,843.06	\$ 16,567.31	\$ 2,768.77	\$ 19,336.08	\$ -		
SEGURIDAD PUBLICA											
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	15,917,685.60			15,917,685.60			-		90%	90%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	8,985,654.81			8,983,797.20		2,087.61	2,087.61		38%	38%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,100,000.00			3,100,000.00			-		84%	84%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,016,974.38			1,013,863.01		3,091.37	3,091.37		86%	86%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	20,640,585.87			20,639,091.68		1,494.19	1,494.19		81%	81%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,120.00			2,227,120.00			-		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 51,889,030.66		\$ -	\$ 51,881,877.48	\$ -	\$ 7,453.17	\$ 7,453.17	\$ -		
GASTOS INDIRECTOS											
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	140,000.00			140,000.00			-		89%	89%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00				-		41%	41%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00			200,000.00			-		50%	50%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	260,000.00			260,000.00			-		58%	58%
SUBTOTAL		\$ 750,000.00		\$ 150,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Cuarto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:16 horas del día miércoles 25 de noviembre del año 2020** declara la clausura de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMICIÓN DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

EL CAPULIN

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. MA ESTELA VEGA SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

SECTOR SAN JUAN

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE



ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO