

Acta no. 25

**Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día viernes 29 de enero del año 2021** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la **Vigésima Quinta Sesión Ordinaria** de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Validación de Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C.

MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia; también se asienta en la presente que los consejeros C. MA RICARDA LOPEZ ROBLES, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES justifican debidamente su inasistencia, también se asienta que el consejero C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN está ausente en la reunión y no presento justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C. G.P, HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ y el ARQ. JORGE GARCIA RANGEL.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:11 horas del día viernes 29 de enero del año 2021** declara instalada Legalmente la **Vigésima Quinta Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo;

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

[illegible]



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

29 DE ENERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL		FISM	FAFM		FISM 2020	FAFM 2020				
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL DIO SAN MARCOS	RIOVERDE	896,174.16		896,174.16							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HERODES AL CADENAMIENTO 0-1270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	125,661.43		125,661.43							100%	100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGUUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,299,965.39			1,297,511.97			2,353.42	2,353.42		80%	100%
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS EN LA LOCALIDAD DE CANADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	43,230.00			43,230.00						100%	100%
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINACOS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, RIOVERDE, S.L.P.	PROGRESO	28,820.00			28,820.00						100%	100%
SUBTOTAL		\$ 3,026,180.45	\$ 1,654,265.06	\$ 1,369,561.97	\$ -	\$ -	\$ 2,353.42	\$ 2,353.42	\$ -	\$ -		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE												
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA, DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	459,570.25		459,570.25							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL ELIO SAN MARCOS	SAN MARCOS	470,385.84		470,385.84							100%	100%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FBAOC, SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	527,978.62			527,978.62						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	699,887.38		699,887.38							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HERODES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL ELIO SAN MARCOS	SAN MARCOS	739,371.89		739,371.89							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIMULAHUA DE CALLE DR GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59			284,072.59						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL DRENAJE, DE SAN PINADA DE GALEANA A BA PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	241,817.62			241,817.62						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HERODES AL CADENAMIENTO 0-1264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,763.31		640,214.16				3,549.15	3,549.15		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 4,056,947.80	\$ 2,999,429.52	\$ 1,063,868.83	\$ -	\$ 3,549.15	\$ -	\$ 3,549.15	\$ -	\$ -		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

28 DE ENERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020				
ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUEBLO DEL CARMEN	349,967.67	349,967.67						-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	549,336.10	549,336.10						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN	116,493.27	106,435.03				10,058.24		10,058.24		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	28,971.73	28,971.73						-		100%	100%
SUBTOTAL		\$ 1,044,768.77	\$ 1,034,710.53	\$ -	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	\$ 10,058.24	\$ -	-		
DESARROLLO URBANO REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	174,985.06	169,814.83				5,171.15		5,171.15		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,176.42	153,176.42						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDOLETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,436.90		253,404.75				32.15	32.15		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR	RIOVERDE	284,458.96		284,458.96					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDOLETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	510,235.46	510,235.46						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN	568,945.40	568,945.40						-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	541,145.38	531,298.00				9,847.38		9,847.38		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.90	637,403.90						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	637,403.90	634,321.27						-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

24 DE ENERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN.	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL		FISM	FAFM	RAMO 28	FISM 2020	FAFM 2020				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACO	PUEBLO DEL CARMEN	749,378.26		749,378.26					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	755,742.01		755,742.01					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,056,699.44			1,056,699.44				-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	1,109,999.26		1,109,999.26					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COTERRADA	COTERRADA	1,486,451.82			1,486,451.82				-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	1,186,735.12		1,186,735.12					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARANZA, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,798,274.25		1,798,274.25					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	1,808,646.42		1,808,646.42					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	1,908,736.96		1,908,736.96					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	1,949,739.22		1,949,739.22					-		90%	88%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	2,271,358.76		2,271,358.76					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	2,231,822.33		2,231,822.33					-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD. 0+180 A CALLE CARANZA	SAN MARCOS	2,746,902.43		2,746,902.43					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2a. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUEBLO DEL CARMEN	2,542,720.00		2,542,720.00					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN	310,941.54		310,941.54					-		100%	100%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75		376,860.75					-		100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

29 DE ENERO DE 2021

OBRA VIO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIB
		TOTAL		FISM	FAFM	RAMO 28	FISM 2020	FAFM 2020					
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRETA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60			634,908.60				-			100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,833,022.06							-			100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,394.09							-			100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,464,941.87							-			100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,483,579.15							-			100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-1000 AL 0-270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,328.02							-			100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUARENTA Y OCHO DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,287,280.70							-			100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,264,848.81							-			100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	858,239.21							-			100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	211,595.80							-			100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	332,201.48							-			100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	299,495.04							-			100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,523,519.34							8,414.58	8,414.58		100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	613,368.27							-			100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

29 DE ENERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BIENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FAPM		FISM 2020	FAPM 2020				
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HERODES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,155,292.14	3,156,292.14					-		90%	72%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	420,493.43	420,493.43					-		100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HERODES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.28	1,739,388.28					-		100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,137,967.94	1,137,967.94					-		100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 10 DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,339,876.60	1,339,876.60					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPADIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	396,479.43	388,229.56			6,249.87		6,249.87		100%	100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,775,238.65		3,771,416.09			3,822.56	3,822.56		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	995,498.65	993,752.27			1,746.38		1,746.38		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,200,000.00	1,200,000.00					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,399,958.00	3,399,958.00					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,667,810.57	1,667,810.57					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,059,637.27	1,049,619.56			10,017.69		10,017.69		80%	50%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	539,867.94	539,867.94					-		95%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA COFRADA, 1A. ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	1,365,999.00		1,349,999.38			5,980.62	5,980.62		60%	50%
SUBTOTAL		\$ 56,739,347.50	\$ 59,471,865.31	\$ 9,214,199.81	\$ -	\$ 43,447.05	\$ 9,835.33	\$ 53,282.38	\$ -		
INFRAESTRUCTURA CARRETERA											



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

29 DE ENERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FM
		TOTAL	FISM	FAFM		FISM 2020	FAFM 2020				
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABOROLA A PASO REAL RIOVERDE, S.L.P	PASO REAL	2,698,109.69								100%	100%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P	HUERTITAS	3,748,127.85	3,731,560.54			16,567.31		16,567.31		65%	75%
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA, PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P	DIEGO RUIZ	1,334,447.40	1,334,447.40							100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE, DE CARL. PED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P	EL ZAPOTE	617,182.67		617,182.67						100%	100%
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE PROGRESO A SAN BARTOLO, SAN BARTOLO, RIOVERDE, S.L.P	SAN BARTOLO	941,627.42		941,627.42						95%	50%
REHABILITACION DE CAMINO A EL AGUACATE, DE EL JARAL AL AGUACATE, RIOVERDE, S.L.P	EL AGUACATE	598,779.50		307,798.86	290,980.64					95%	50%
SUBTOTAL		\$ 9,938,274.43	\$ 5,066,007.94	\$ 4,561,949.77	\$ 290,980.64	\$ 16,567.31	\$ 2,768.77	\$ 19,338.08	\$ -		
SEGURIDAD PUBLICA											
SUELDO Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	17,031,859.31		17,031,859.31						100%	100%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	6,338,609.18		6,335,741.57			2,867.61	2,867.61		100%	100%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,099,803.36		3,099,803.36						100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,122,147.00		1,119,055.63			3,091.37	3,091.37		100%	100%
ALABRADO PUBLICO	RIOVERDE	19,459,923.44		19,458,429.25			1,494.19	1,494.19		100%	100%
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	2,227,120.00		2,227,120.00						100%	100%
SUBTOTAL		\$ 49,279,342.29	\$ -	\$ 49,272,089.12	\$ -	\$ -	\$ 7,463.17	\$ 7,463.17	\$ -		
GASTOS INDIRECTOS											
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	239,591.80		239,591.80						100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	100,001.92	100,001.92							100%	100%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	145,607.82		145,607.82						100%	100%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	381,022.00		381,022.00						100%	100%
SUBTOTAL		\$ 866,223.54	\$ 100,001.92	\$ 766,221.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

✓

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le sede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, mismo que hace del conocimiento al Consejo de Desarrollo Social Municipal, que a la fecha no han sido publicados los montos que le serán asignados al Municipio de Rioverde, S.L.P., del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF) correspondientes al Ramo 33 para el ejercicio 2021. Por lo que no es conveniente someter a votación la validación de las obras y acciones para el Programa Operativo Anual 2021, toda vez que, hasta que sean publicados dichos montos, se tendrá la certeza del alcance de los recursos y los proyectos que se puedan desarrollar.

Sin embargo, el Secretario Técnico del Consejo, expone al consejo los proyectos que se pretenden llevar a cabo durante el ejercicio 2021, y una vez que sean publicados los montos asignados al Municipio de Rioverde, S.L.P., en una reunión posterior se solicitará su validación.

Se cede el micrófono para que los integrantes del consejo puedan exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros, este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO.- Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueba el cuarto punto del orden del día, con las consideraciones expuestas por el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:42 horas del día viernes 29 de enero del año 2021** declara la clausura de la **Vigésima Quinta** Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.E. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

COMISIÓN DE CONTROL Y VIILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

SECTOR SAN JUAN

C. HELIODORO PEREZ ELIAS

SANTA CATARINA

C. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

EL CAPULIN

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. MA ESTELA VEGA SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS



C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA

GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ARQ. JORGE GARCÍA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROLDO
INPLANI.