

**Acta no. 26**

**Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social  
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 11 de febrero del año 2021** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la **Vigésima Sexta** Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

----- **ORDEN DEL DIA** -----

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
4. Validación de Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021
5. Clausura de la sesión.

**Primer Punto.** - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

*MP Ricardo Lopez R*

quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que la consejera C. ROSA MARIA GUERRERO REYES justifica debidamente su inasistencia, también se asienta que el consejero C. HORACIO IVAN MOYA BARRAGAN está ausente en la reunión y no presentó justificante para la misma. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, C. LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C. C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C. C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, EL C. ARQ. JORGE GARCIA RANGEL. Y el C. ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO.

**Segundo Punto.** - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:12 horas del día jueves 11 de febrero del año 2021** declara instalada legalmente la **Vigésima Sexta Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

*Magdalena Nava Torres*

*Luz Elena Hdez M.*

*Luz*

*MA Ricarda Lopez R*

*Jorge Garcia*



**Tercer punto.** - Para llevar a cabo el deshago de este punto, se le cede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO Secretario Técnico del consejo, expone sobre los Avances y modificaciones del Programa Operativo Anual 2020, mismo que se les está facilitando de manera impresa a cada integrante de este Consejo, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

**RESUELVE**

**UNICO.** - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.

*Ricardo Lopez*

*MP Ricardo Lopez*

*Luz Elena Hdez M.*



*[Handwritten signature]*

*Magdalena Mora Yancy*

H. Ayuntamiento de Rooverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FISM	FAMF	RAMO 28	FISM 2020	FAMF 2020					
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020		\$ 140,011,527.89	\$ 72,433,654.00	\$ 67,090,912.00	\$ 280,980.64	\$ 280,980.64	\$ 73,621.75	\$ 24,359.50	\$ 97,981.25	\$ 100,000.00			
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 140,009,758.70	\$ 72,429,884.81	\$ 67,090,912.00	\$ 280,980.64	\$ 280,980.64	\$ 73,621.75	\$ 24,359.50	\$ 97,981.25	\$ 100,000.00			
		1,768.19	1,768.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>													
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	ROOVERDE	110,000.00				108,051.19			1,948.81	1,948.81	100%	100%	
APOYO PARA PROTECCION AL FRIO CON COBIJAS	ROOVERDE	106,019.47				106,019.47			-	-	100%	100%	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 216,019.47</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 214,070.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,948.81</b>	<b>\$ 1,948.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>EDUCACION</b>													
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	398,975.02	398,975.02								100%	100%	
MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, ROOVERDE, S.L.P.	SAN DIEGO	738,950.22				638,950.22					100%	100%	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,137,925.24</b>	<b>\$ 398,975.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 638,950.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	
<b>VIVIENDA</b>													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "RISO FIRME"	PUEBLO DEL CARMEN	1,169,151.40		1,169,151.40							100%	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 CALENTADORES SOLARES DE 8 TUBOS	PUEBLO DEL CARMEN	182,840.43	182,840.43								100%	100%	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,351,991.83</b>	<b>\$ 1,351,991.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>													
CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, ROOVERDE, S.L.P.	LA GUADALUPE	352,637.68	352,637.68								75%	50%	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 352,637.68</b>	<b>\$ 352,637.68</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>AGUA POTABLE</b>													
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL INOVAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	91,487.94	91,487.94								100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TOPEPANO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRIS TOLLEY, COL. GUADALUPANA, PUEBLO DEL CARMEN	FUENTE DEL CARMEN	201,740.84	201,740.84								100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE SAN DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS	SAN MARCOS	340,200.69	340,200.69								100%	100%	

*[Handwritten signature]*  
 Luc Elena Hdez M-

*[Handwritten signature]*  
 MR Ricardo Lopez R

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

31 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM		FISM 2020	FAFM 2020			
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS	RIOVERDE	895,174.16	895,174.16							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-270 M. AL PONIENTE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	125,661.43	125,661.43							100%	100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,299,866.39		1,297,511.97			2,353.42	2,353.42		100%	100%
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINAOS EN LA LOCALIDAD DE CANADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	43,230.00		43,230.00						100%	100%
APOYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TINAOS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, RIOVERDE, S.L.P.	PROGRESO	28,820.00		28,820.00						100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 3,026,180.45</b>	<b>\$ 1,654,265.06</b>	<b>\$ 1,369,861.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,353.42</b>	<b>\$ 2,353.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>											
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA, DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA, DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	459,570.25	459,570.25							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	470,385.84	470,385.84							100%	100%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR ERACK, SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	527,978.62		527,978.62						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE MONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	689,887.38	689,887.38							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARA SA DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	739,371.89	739,371.89							100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUANA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN JUAN DE SAN MARCOS, S.L.P.	RIOVERDE	284,072.59		284,072.59						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a TRAVESADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	241,817.62		241,817.62						100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HEROES AL CADENAMIENTO 0-264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	643,763.31	640,214.16				3,549.15	3,549.15		100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 4,056,847.50</b>	<b>\$ 2,999,429.52</b>	<b>\$ 1,053,868.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,549.15</b>	<b>\$ 3,549.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

*Magdalena Torres*

*Lucy Elena Hdez M.*

*MA Ricardo Lopez R.*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

11 DE FEBRERO DE 2021

*Magdalena Martínez*

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIE	AVANCE FVN
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM		FISM 2020	FAFM 2020				
ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA	PUENTE DEL CARMEN	349,967.67	349,967.67						-		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN SIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN SIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	549,336.10	549,336.10						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	116,493.27	106,435.03				10,058.24	10,058.24	10,058.24		100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	26,971.73	26,971.73						-		100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,044,768.77</b>	<b>\$ 1,034,710.53</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,058.24</b>	<b>\$ 10,058.24</b>	<b>\$ 10,058.24</b>	<b>\$ -</b>		
<b>DESARROLLO URBANO</b>												
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA S DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	174,965.98	169,814.83				5,171.15	5,171.15	5,171.15		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	153,176.42	153,176.42						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,436.90		253,404.75			32.15	32.15	32.15		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL DE COMONFORT A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	264,458.96		264,458.98					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA CALLE DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	510,235.46	510,235.46						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CALLE DE JUAREZ, DE PRIMERA CALLE DE BENO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	568,945.40	568,945.40						-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE DEL HIDALGO, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS	SAN MARCOS	537,145.38	537,296.00				9,847.38	9,847.38	9,847.38		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ	SAN MARCOS	637,403.90	637,403.90						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	834,321.27	834,321.27						-		100%	100%

*Luz Elena Adce M.*

*MR Ricardo Lopez R*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

11 DE FEBRERO DE 2021.

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM		FISM 2020	FAFM 2020				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO CONSTRUCCION DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	749,378.26	749,378.26						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	1,056,699.44		1,056,699.44					-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1a PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,109,999.26	1,109,999.26						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0-620, EN LA COFRADIA	COFRADIA	1,486,451.82		1,486,451.82					-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,186,735.12	1,186,735.12						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,798,274.25	1,798,274.25						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,808,646.42	1,808,646.42						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,908,736.86	1,908,736.86						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NNO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,949,739.22	1,949,739.22						-		95%	98%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARANZAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,271,358.76	2,271,358.76						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,291,822.33	2,291,822.33						-		100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE MILIANO ZAPATA DE CALLE 0-180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	2,746,902.43	2,746,902.43						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	2,542,720.00	2,542,720.00						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	310,947.54	310,947.54						-		100%	100%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	376,860.75		376,860.75					-		100%	100%

*Lucy Elena Hdez M.*  
*MP Ricardo Lopez R*

*✓*

*R*



*Magdalena Jara Tamir*

H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAMF		FISM 2020	FAMF 2020			
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO. EN LOS ANGELES. RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	634,908.60		634,908.60					100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,833,022.06	1,833,022.06						100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 6 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA. EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,394.09	1,739,394.09						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,464,941.87	1,464,941.87						100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,483,578.15	2,483,578.15						100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-270. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,759,328.02	3,759,328.02						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUALTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,287,280.70	1,287,280.70						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,264,848.81	1,264,848.81						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	858,239.21	858,239.21						100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	211,595.80	211,595.80						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	332,201.48	332,201.48						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	299,495.04	299,495.04						100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,523,518.34	1,515,105.76						100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE POSIBRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA. EN SAN MARCOS. RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	613,368.27	613,368.27						100%	100%

*Handwritten signature in blue ink, overlapping the table.*

*Handwritten signature in blue ink, overlapping the table.*

*Luc Elena Hdez M. Representante*  
*MA Ricardo Lopez R*  
*2-am*





H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
		TOTAL	FISM	FAFM	FISM		FAPM 2020					
PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NINOS HEROES EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	3,156,292.14	3,156,292.14						-		96%	72%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	420,493.43	420,493.43						-		100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE NINOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	1,739,388.28	1,739,388.28						-		100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	1,137,967.94	1,137,967.94						-		100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 10 DE MAYO A CALLE CANAL 5 EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	1,339,876.60	1,339,876.60						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	396,479.43	308,229.56				8,249.87		8,249.87		100%	100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO EN RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	3,775,238.65		3,771,416.09			3,822.56		3,822.56		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	995,499.60	963,752.27				1,746.38		1,746.38		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,200,000.00	1,200,000.00						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INESION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,399,968.00	3,399,968.00						-		100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	1,467,810.57	1,667,810.57						-		100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOLLEVARO UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,059,637.27	1,049,619.58				10,017.69		10,017.69		90%	50%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ANDRES EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	539,967.94	539,967.94						-		96%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA COFRADIA, 1A. ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,355,980.00		1,349,999.38			5,980.62		5,980.62		90%	50%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 68,730,347.59</b>	<b>\$ 59,471,065.31</b>	<b>\$ 9,214,199.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,447.05</b>	<b>\$ 9,835.33</b>	<b>\$ 53,282.38</b>	<b>\$ -</b>			

*Angelina Rosa Torres*

*Luz Elena Hdez M. No. 7*  
*MA Ricardo Lopez R*

INFRAESTRUCTURA CARRETERA



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FISM	FAFM		FISM 2020	FAFM 2020				
MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	2,698,108.59		2,698,340.82			2,768.77		2,768.77		100%	100%
PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P.	HUERTITAS	3,748,127.85	3,731,560.54				16,567.31		16,567.31		65%	75%
PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P.	DIEGO RUIZ	1,334,447.40	1,334,447.40								100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE DE CARR. FED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P.	EL ZAPOTE	617,182.67		617,182.67							100%	100%
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE PROGRESO A SAN BARTOLO, SAN BARTOLO, RIOVERDE, S.L.P.	SAN BARTOLO	941,627.42		941,627.42							90%	50%
REHABILITACION DE CAMINO A EL AGUACATE, DE EL JABALI AL AGUACATE, RIOVERDE, S.L.P.	EL AGUACATE	598,779.50		307,798.86	290,980.64						100%	50%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 9,938,274.43</b>	<b>\$ 5,066,007.94</b>	<b>\$ 4,551,949.77</b>	<b>\$ 200,980.64</b>		<b>\$ 16,567.31</b>	<b>\$ 2,768.77</b>	<b>\$ 19,336.08</b>	<b>\$</b>		<b>\$</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>												
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	17,031,859.31		17,031,859.31							100%	100%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	6,338,639.18		6,335,741.57			2,867.61		2,867.61		100%	100%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	3,099,083.96		3,099,883.36							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSJM	RIOVERDE	1,122,147.00		1,119,055.63					3,091.37		100%	100%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	19,459,923.44		19,458,429.25					1,494.19		100%	100%
ADQUISICION DE PATRUILLAS	RIOVERDE	2,227,120.00		2,227,120.00							100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 49,279,542.29</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 49,272,089.12</b>	<b>\$</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 7,453.17</b>	<b>\$</b>		<b>\$</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	239,591.80		239,591.80							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	100,001.92	100,001.92								100%	100%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	145,607.82		145,607.82							100%	100%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	381,022.00		381,022.00							100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 866,223.54</b>	<b>\$ 100,001.92</b>	<b>\$ 766,221.62</b>	<b>\$</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>		<b>\$</b>

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*ME R: Carida Lopez R*

*Luc Elena Hdez M.*

*Page 1 of 1*



**Cuarto punto.** - Para llevar a cabo el deshago de este punto se le cede la palabra a C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEDO Secretario Técnico del consejo, exponen **las obras y acciones del programa operativo anual 2021**, para su validación, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

**RESUELVE**

**UNICO.** - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban la validación de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.

Luz Elena Hdez M-

*Handwritten mark at the top right edge.*

*MA RICARDA LEPEZ R*

*Vertical handwritten text on the left margin.*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

11 DE FEBRERO DE 2021.

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	FIBM	MUNICIPIO	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE FIN
								FSM 2020	FAFM 2020	PROD. FIN SUMA		
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2020	RIOVERDE	\$ 137,902,568.00	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUMAS DE PRIORIZACION	RIOVERDE	\$ 137,902,568.00	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
		9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 300,000.00</b>			<b>\$ 300,000.00</b>							
<b>ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>												
APOYO PARA PROTECCION AL FRIO CON COBUJAS	RIOVERDE	100,000.00			100,000.00							0%
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	200,000.00			200,000.00							0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 300,000.00</b>			<b>\$ 300,000.00</b>							
<b>VIVIENDA</b>												
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	200,000.00	200,000.00									0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", RIOVERDE	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00								0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME", RIOVERDE	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00								0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,200,000.00</b>		<b>\$ 1,200,000.00</b>								
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>												
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO	RIOVERDE	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00							0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,000,000.00</b>		<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>							
<b>AGUA POTABLE</b>												
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,608,000.00	1,608,000.00									0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, EN LA CIUDAD, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	20,000.00	20,000.00									0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO MADRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,800,000.00		1,800,000.00								0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 3,428,000.00</b>		<b>\$ 3,428,000.00</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>							
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>												
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	770,000.00	770,000.00									0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,000,000.00	1,000,000.00									0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERODES DE NACOZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,135,000.00	1,135,000.00									0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGUITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,300,000.00		2,300,000.00								0%

*Empelena Maria Torres*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Luc Elena Alder M.*

*MA RICARDO LOPEZ*



*Magdalena Vera Lopez*

H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA VO ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			BENEF.	AVANCE FIS.	AVANCE FIN.
			FISM	FAMF		FISM 2020	FAMF 2020	PROD. FIN. SUMA			
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,350,000.00		1,350,000.00						0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,700,000.00		1,700,000.00						0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 8,255,000.00</b>	<b>\$ 2,905,000.00</b>	<b>\$ 5,350,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>DESARROLLO URBANO</b>											
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	580,000.00	580,000.00							0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,212,782.24	3,212,782.24							0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES AL CADENAMIENTO 0-300 AL ORIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,750,000.00	3,750,000.00							0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ELI PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	909,486.33	909,486.33							0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE ELI PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	273,602.00	273,602.00							0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	406,500.00	406,500.00							0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	556,431.13	556,431.13							0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	824,862.67	824,862.67							0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,496,000.00	1,496,000.00							0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,133,309.65	2,133,309.65							0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-370 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,880,000.00	2,880,000.00							0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA DE LOS PINOS, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	1,687,709.37	1,687,709.37							0%	0%

*Luc Elena Hdez M.*

*MA Ricardo Lopez*



*Magdalena Hernández Jettly*

H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		REMIFF.	AVANCE FIE	AVANCE FIN
			FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2020			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE PROLOGACION DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P	PEDREGAL	632,376.06	632,376.06					0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	2,071,892.41	2,071,892.41					0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE CALLE LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD AL CAD 0-173 HACIA EL SUR EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,681,000.00	1,681,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	3,766,420.73	3,766,420.73					0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE DARRANZA A CALLE DUNATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,564,000.00	3,564,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE PIPILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	1,000,000.00	1,000,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	3,614,925.19	3,614,925.19					0%	0%	
CONSTRUCCION DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV VERASTEGUI A TOPAR, COL. LOS AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	1,430,000.00	1,430,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	1,120,000.00	1,120,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	480,000.00	480,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE EMILIO PORTES GIL, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,776,399.06	3,776,399.06					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES GIL A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,349,691.97	2,349,691.97					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOTOLA DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	3,486,606.84	3,486,606.84					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,024,669.13	1,024,669.13					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	963,838.26	963,838.26					0%	0%	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Luz Elena Hdez M.*

*MA Ricardo Lopez R*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		BENEF.	AVANCE FB	AVANCE FA
			FISM	FAPM			FISM 2020	FAPM 2020			
PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAV MARTIN HERRAN, COL DAMA LA MORTA, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	935,990.03	935,990.03							0%	0%
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE DR. GABRIEL MARTÍNEZ, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	250,000.00	250,000.00							0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAD EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	770,794.36	770,794.36							0%	0%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMLIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,323,626.27	1,323,626.27							0%	0%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	3,040,382.30	3,040,382.30							0%	0%
PAVIMENTACIÓN EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR GAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,060,090.78	1,060,090.78							0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	909,970.68	909,970.68							0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 6 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P	PUENTE DEL CARMEN	2,013,407.45	2,013,407.45							0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P	LOS ANGELES	2,440,740.07	2,440,740.07							0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD CARLOS JONGITUD BARRIOS Y BLVD UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,408,136.33	3,408,136.33							0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL ISLA DE SAN PABLO, COL SANTA CECILIA, COL SAN RAFAEL, COL FRONTERA, COL SAN JOSE, CALLE CUENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL VICTORIA, COL CRUZ VERDE, COL SAN FRANCISCO FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEÓN FRANCO, COL MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO (LADO ORIENTE), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,785,194.91	3,785,194.91							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 69,933,826.24</b>	<b>\$ 69,209,254.93</b>								
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>											
REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODEO, RIOVERDE, S.L.P	EL RODEO	1,000,000.00	1,000,000.00							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>								
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
SUÉLDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	17,883,000.00	17,883,000.00							0%	0%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	6,656,000.00	6,656,000.00							0%	0%
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DGSFM	RIOVERDE	3,255,000.00	3,255,000.00							0%	0%

*Magdalena María López*  
*Luz Elena Hdez M.*  
*MA Ricarda Lopez R*



*[Handwritten signature]*

H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

*Magdalena Rosa Lopez*

11 DE FEBRERO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE	
			FISM	FAFM			FISM 2020	FAFM 2020			FIS	FIN
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGGSPM	RIOVERDE	1,179,000.00		1,179,000.00							0%	0%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	13,500,000.00		13,500,000.00							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 42,473,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 42,473,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	270,000.00		270,000.00							0%	0%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	180,000.00	180,000.00								0%	0%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00							0%	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	400,000.00		400,000.00							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,050,000.00</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ 870,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS</b>												
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	9,262,741.76	5,106,193.07	4,156,548.69							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 9,262,741.76</b>	<b>\$ 5,106,193.07</b>	<b>\$ 4,156,548.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*Luz Elena Hdez M.*

*MA Ricardo Lopez R*





H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



VALIDACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

11 DE FEBRERO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
			FISM	FAFM	
<b>NUEVAS OBRAS/ACCIONES</b>					
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRÍO CON COBLAS	RIOVERDE	\$ 100,000.00		100,000.00	
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 200,000.00		200,000.00	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	\$ 200,000.00	200,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO"	RIOVERDE	\$ 500,000.00	500,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 500,000.00	500,000.00		
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVAZERO	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	
PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	\$ 1,600,000.00	1,600,000.00		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 20,000.00	20,000.00		
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,800,000.00		1,800,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 770,000.00	770,000.00		
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00		
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,135,000.00	1,135,000.00		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGTUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 2,300,000.00		2,300,000.00	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,350,000.00		1,350,000.00	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,700,000.00		1,700,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 580,000.00	580,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 3,212,782.24	3,212,782.24		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE RAYÓN DE CALLE JULIAN DE LOS REYES AL CADENAMIENTO 0-320 AL ORIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 3,750,000.00	3,750,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ELI PÉREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 909,486.33	909,486.33		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE ELI PÉREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 273,002.00	273,002.00		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 405,500.00	405,500.00		

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Vertical handwritten text: "maledame para ver..."]*

*[Handwritten signature: "Luc Elena H de M-"]*

*[Handwritten signature: "RICARDA LOPEZ R"]*

*[Vertical handwritten text: "MA Ricardo Lopez R"]*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



VALIDACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

11 DE FEBRERO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 556,431.13	556,431.13		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYÓN DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 824,862.67	824,862.67		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 1,488,000.00	1,488,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 2,133,309.65	2,133,309.65		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-370 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 2,889,000.00	2,889,000.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA DE LOS PINOS, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	\$ 1,687,709.37	1,687,709.37		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLOGACIÓN DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	\$ 632,376.08	632,376.08		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 2,071,892.41	2,071,892.41		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD AL CAD 0-173 HACIA EL SUR EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,881,000.00	1,881,000.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,766,420.73	3,766,420.73		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUHATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,564,000.00	3,564,000.00		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 18 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,614,925.19	3,614,925.19		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR, COL. LOS AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,430,000.00	1,430,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,120,000.00	1,120,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 480,000.00	480,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE EMILIO PORTES GIL, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 3,775,399.06	3,775,399.06		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES GIL A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 2,343,691.97	2,343,691.97		

*R-m*

*[Handwritten signature]*

*MP. Ricardo Lopez*

*[Handwritten signature]*

*Luz Elena Hdez M. Magdalena Nova Torres*



H. Ayuntamiento de Río Verde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



VALIDACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

11 DE FEBRERO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
			FISM	FAFM	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL. RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 3,485,606.54	3,485,606.54		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADAD DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,024,888.13	1,024,888.13		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDÓN, DE CALLE PROLONGACIÓN DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 953,838.26	953,838.26		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 935,980.03	935,980.03		
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 250,000.00	250,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 770,794.36	770,794.36		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1,323,626.27	1,323,626.27		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 3,040,382.30	3,040,382.30		
PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR (ZAR NOHEM), EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1,060,090.78	1,060,090.78		
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 2,440,740.07		2,440,740.07	
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 3,498,136.33		3,498,136.33	
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSÉ, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEON FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO (LADO ORIENTE), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 3,785,194.91		3,785,194.91	
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 938,970.68	938,970.68		
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 2,013,407.45	2,013,407.45		
REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODEO, RIOVERDE, S.L.P.	EL RODEO	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 17,883,000.00		17,883,000.00	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 6,654,000.00		6,654,000.00	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 3,259,000.00		3,259,000.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,179,000.00		1,179,000.00	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 13,900,000.00		13,900,000.00	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 270,000.00		270,000.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	\$ 180,000.00	180,000.00		
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	\$ 200,000.00		200,000.00	

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*MP- Ricarda Lopez Robles*

*Handwritten mark*

*Luz Elena Hdez M.*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



VALIDACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

11 DE FEBRERO DE 2021

**EJERCICIO 2021**

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 400,000.00		400,000.00	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 9,260,741.76	5,106,193.07	4,156,548.69	
<b>TOTAL DE RECURSO NECESARIO</b>		<b>\$ 137,902,668.00</b>	<b>\$ 71,728,948.00</b>	<b>\$ 66,173,620.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>RECURSOS 2021</b>					
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS MUNICIPAL)		\$ 71,728,948.00	71,728,948.00		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN DF)		\$ 66,173,620.00		66,173,620.00	
<b>TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE</b>		<b>\$ 137,902,668.00</b>	<b>\$ 71,728,948.00</b>	<b>\$ 66,173,620.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

1-1

9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Magdalena María Torres  
 Luz Elena Hdez M.



**Quinto Punto.** - Para agotar el último punto del orden del día se concede el uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA, Presidente del Consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:59 horas del día jueves 11 de febrero del año 2021** declara la clausura de la **Vigésima Sexta Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Luz Elena Hdez M.*

*Magdalena María Torres*

*MA Ricardo Lopez R*



**CONSEJEROS MUNICIPALES**

*[Signature]*  
M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

*[Signature]*  
C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO  
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO  
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

*[Signature]*  
M.C. SAUL MORENO MARTINEZ  
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

**COMISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA**

*[Signature]*  
C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

*Luc Elena Hdez M.*  
C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

*Angelica Virginia Chavez Solano*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*MA Ricardo Lopez R*



**CONSEJEROS COMUNITARIOS**

*MA Ricarda Lopez R*

MA. RICARDA LOPEZ ROBLES

**PUENTE DEL CARMEN**

C. HELIODORO PEREZ ELIAS

**SANTA CATARINA**

*Magdalena Nava Torres*

C. MAGDALENA NAVA TORRES

**SAN MARCOS**

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

**REDENCION NACIONAL**

C. JAIME DIAZ TORRES

**EL CAPULIN**

*Roberto Garcia Esquivel*  
C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

**ARBOLEDAS**

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

**SAN FRANCISCO DE ASIS**

C. LINO REYES RIOS

**PROGRESO**

*Maria Leticia Badillo Rangel*  
C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

**EL JABALI**

C. MA ESTELA VEGA SALAS

**SAN JOSE DE GALLINAS**

*Luz Elena Hdez M.*



C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

**SECTOR SAN JUAN**

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

**SECTOR LOS SABINOS**

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

**PLAZUELA**

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

**EL ZAPOTE**

*Asesora Maria Torres*

**ASESORES TÉCNICOS**

*Luz Elena Hdez M.*



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCÍA RANGEL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA

DIRECTOR DE IMPLAN

*Margalena Mora Torres*

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS  
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. GILBARDO MORENO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE SASAR

*[Handwritten signature]*

*Luz Elena Hdez M.*

*MA Ricardo Lopez R*